



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@yahoo.com



INFORME DE AVANCES DE PROYECTOS EN EJECUCION MES DE FEBRERO 2020.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	ORDEN DE CAMBIO O ADENDUM	TOTAL DE CONTRATO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
1	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento de carretera que conduce de casco urbano a Aldea de Tajeada)	Omar Antonio Cbrera Ventura (TRACTOMAR)	Aldea La Tajeada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato Reparacion de carretera que comprende de la Aldea de Tablones Arriba a La Tajeada.	16/12/2019	567,557.50	-	567,557.50	100%	
2	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento de carretera que conduce de casco urbano a Aldea Los Zorrillos)	Jose Ernesto Nuñez Serrato	Aldea Los Zorrillos, El Puente, Santa Anita y Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato Reconstruccion de 8.00 km de calle en el Municipio de Santa Ana de Yusguare.	19/12/2019	600,000.00	-	600,000.00	100%	
3	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento de carretera de la Aldea La Tajeada)	Omar Antonio Cbrera Ventura (TRACTOMAR)	Aldea de Tablones Arriba y La Tajeada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios de 31.7 horas maquinas para corte de material selecto y 38 viajes de material para balastado de carretera que comprende de la Aldea de Tablones Arriba a La Tajeada.	06/01/2020	94,714.00	-	94,714.00	100%	

4	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento de carretera de la Aldea La Tajeadada)	Omar Antonio Cbrera Ventura (TRACTOMAR)	Aldea La Tajeadada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Apertura, Ampliacion y Mecanizacion de un (1) kilometro de carretera en la Aldea La Tajeadada.	06/01/2020	187,852.50	-	187,852.50	100%
5	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento de carretera de B° Los Mangos, El Guasimal, San Antonio, El Milagro, San Francisco, El Carbonal, El Guapinol, El Centro, Tierras Morenas, Colonia Santa Rosa y Colonia Melitza Hernandez)	Empresa Profesionales al Servicios de la Ingenieria S.A. de C.V. (Proietario Jose Ernesto Nuñez Serrato).	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Reconstruccion de calles Barrio Los Mangos.	10/01/2020	91,200.00	-	91,200.00	100%
6	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento de carretera de B° Los Mangos, El Guasimal, San Antonio, El Milagro, San Francisco, El Carbonal, El Guapinol, El Centro, Tierras Morenas, Colonia Santa Rosa y Colonia Melitza Hernandez)	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra para la construccion e instalacion de tapadera de pozo septico de aguas negras en carretera	03/02/2010	4,000.00	-	4,000.00	100%
7	DEPORTES 12-001 (Construccion de Cerca Perimetral de Cancha de Futbol de Los Zorrillos).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Aldea Los Zorrillos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra para la Construccion de Cerca Perimetral con malla ciclón en Campo de Futbol.	14/02/2020	132,000.00	-	132,000.00	40%
8	PRESERVACION DEL PATRIMONIO 12-001 (Mejoramiento Edificio Municipal)	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra para la reparacion y cambio de piezas a bomba para cisterna, reparacion de baños y cambio de ceramica en el Edificio Municipal.	24/02/2020	4,600.00	-	4,600.00	100%
9	CULTURA 12-001 (Subsidios para actividades de Cultura).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra para la Construccion e instalacion de caseta para letrina de Iglesia Catolica.	26/02/2020	2,200.00	-	2,200.00	100%

HORAS MAQUINAS Y CORTE DE MATERIAL, APERTURA, AMPLIACION , MAQUINAZACION DE CARRETERA EN ALDEA TABLONES ARRIBA Y LA TAJEADA.



RECONSTRUCCION DE CALLES BARRIO LOS MANGOS



CONSTRUCCION E INSTALACION DE CASETA PARA LETRINA EN LA ALDEA DE TABLONES ARRIBA



CONSTRUCCION E INSTALACION DE TAPADERA DE POZO SEPTICO DE AGUAS NEGRAS EN CARRETERA DEL BARRIO SAN FRANCISCO



CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLON EN CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA LOS ZORRILLOS



ACTUALIZADO 11-03-2020



