



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

FEBRERO 2020



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

GERENCIA TECNICA

E-mail: gtecnic@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-0416

PARA: **MARCO TULIO CALIX**
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

Oficio GT MPC- 120/2020

DE: 
ING. DUNIA A. ZUNIGA
GERENTE TECNICO MUNICIPAL

ASUNTO: INFORMACIÓN PAGINA TRANSPARENCIA



FECHA: 04 DE MARZO 2020

Por este medio se remite informes de los departamentos bajo cargo de esta Gerencia Técnica Municipal: Servicios Públicos, Mantenimiento Vial, Diseño y Formulación Técnica de Proyectos, Supervisión de Proyectos, Administración y Control de Proyectos, Mantenimiento Municipal de Edificios, correspondiente al mes de Enero 2020 para ser incorporada a la Página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente

Cc.Arch

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución
Departamento De Supervisión De Proyectos.
 Periodo: 01-29 de Febrero del 2020

Código		Sector / Sub Sector	DEFINICIÓN DEL PROYECTO			ELABORACIÓN DEL PROYECTO										Ejecución del Proyecto			Resolución de Contrato										
			Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Ámbito del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Moneda Ejecutada Asumida	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de Contrato		Ampliación de Tiempo		Resolución de Contrato						
																		SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																													
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MAYORES																													
MPG-01-03-2018	Edificaciones y Bienes Municipales	Construcción de Edificio Municipal del Puerto Cortés	Predio de la Municipalidad de Puerto Cortés, 13 y 14 Calle, 2da Avenida, Barrio La Cruz, Puerto Cortés, Honduras	Centralizar las oficinas municipales para mejorar la atención a la población portuaria.	El proyecto cuenta con dos niveles, con espacios de atención en oficinas en primer y segundo nivel, sistema de estrados, paredes con bloques respaldados, piladas y pintadas, techo con tijera metálica y estructura de techo con casilla galvanizada, sistema eléctrico y sanitario, rampa de acceso para personas con capacidades especiales, módulos de escalera de concreto con barandil metálico.	Brindar una correcta y mejor atención a todos los sectores de la población	Asentamiento de suelo y estructuras edificadas	Mejoramiento en el suelo para estabilidad del edificio.	Construcciones y Pavimentos S.A. de C.V. (COPASA)	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de junio del 2016	L. 5,705,629.07	78.00%	L. 7,114,909.07	23 de marzo del 2020	X		X		X		X		X					
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																													
DAC-37-2019	Proyectos Sociales	Construcción de Cancha Multisusos	Colonia Los Laureles, Chumbucorral, Puerto Cortés, Cortés	Desarrollar áreas de recreación y esparcimiento para los diferentes grupos etarios que componen la población local.	Consiste en construcción de cancha multisusos con periferia de 15 x 27 mts, esmorero de 46 mts, tobogán 2 tanques septicos y luminosos, estacion que componen la población local.	Dotar a la comunidad para un lugar de reuniones y proteger el área de recreación deportiva	Remoción de la composición original del Suello y corte de maleza existente en sitio.	Mejoramiento en el suelo para estabilidad de la cancha	Carlos Vivian Calderon Rosales	Municipalidad de Puerto Cortés	29 de julio del 2019	L. 659,549.80	100.00%	L. 659,549.80	Reconocido 17 de febrero del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-41-2019	Red Vial	Pavimentación de calle	Calle principal El Buro, Puerto Cortés, Cortés	Resolver los problemas de baches y todo de manera permanente y garantizar una rodadura cómoda al tráfico vehicular medido de la zona.	Consiste en la construcción de 170 metros lineales de empedrado con concreto ciclopeo de resistencia 3000 PSI con espesor de 20 cm, además bordillo intermitente pintado en el todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Lagar una solución permanente al problema de baches, todo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Limpiar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Rodolfo Montoya	Municipalidad de Puerto Cortés	23 de julio del 2019	L. 844,235.21	100.00%	L. 844,235.21	Reconocido 20 de febrero del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-48-2019	Proyectos Sociales	Construcción de cerco del cementerio general, Ubicación: Saragayma, Sector Saragayma, Barrio Garfuna, Puerto Cortés, Cortés.	Saragayma, Sector Garfuna, Puerto Cortés, Cortés.	Controlar la estructura que delimita las zonas del cementerio y así mismo para las zonas y seguridad de la comunidad	Consiste en la construcción de 113 mts de cerco, la limpieza del área, excavación y estabilización del suelo, fundido de zapata corrida, sobre elevación de bloque de 6", solera de concreto, cortina de concreto armado, suministro e instalación de portón.	Requizar la seguridad de las tapillas y el área del cementerio	Remoción de la composición original del Suello y corte de maleza existente en sitio.	Se rompe la estructura natural del suelo	Francis Dayanara Viana Aguiria	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Septiembre del 2019	L. 137,200.00	25.00%	L. 549,000.00	Revisó el 24 de febrero 2020, por lo que su fecha de finalización es el 4 de abril 2020	X		X		X		X		X					
DAC-54-2019	Seguridad Ciudadana	El Enjape de cancha de baloncesto municipal, ubicación: Barrio Copon (Expediente Técnico) entre cuarta y quinta avenida, 3a calle este	Barrio Copon entre cuarta y quinta avenida 3a calle este	Dotar de gradería con techo para la cancha	El proyecto consiste en la construcción de gradería	Dotar a la comunidad para un lugar de reuniones y proteger el área de recreación deportiva	Evitar la absorción natural del suelo,	Se rompe al estructura natural del suelo	Wilson David Williams Mejia	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de Octubre del 2019	L. 912,041.59	92.00%	L. 991,348.55	11 de marzo del 2020	X		X		X		X		X	Por lluvias, y cambios en el diseño				
DAC-58-2019	Construcción de Canales	Construcción Canales Drenaje Pluvial, Segunda Etapa Colonia Kennedy Ubicación: Barrio Campo Rijo, Puerto Cortés, Cortés	Segunda Etapa Colonia Kennedy, Barrio Campo Rijo, Puerto Cortés, Cortés	Reaclar a la mayor velocidad posible las aguas lluvias, evitar inundaciones y socavaciones, a su vez proteger la rodadura de calles en pavimentación	Consiste en la demolición de canal existente, construcción de 480.00 metros lineales de canal rectangular con firme de concreto armado, pasos de bloque de 6" relleno de concreto y armado, solera de concreto armado, pasos vehiculares.	Aumentar la cobertura de drenaje pluvial en el municipio	Hay menor proliferación de insectos y zancudos al drenar el agua a un punto de descarga y evitar los charcos.	Se rompe la estructura natural del suelo, erosión	Roberto Antonia Diaz Gregorio	Mamo de obra 100% fondos municipales	14 de Octubre del 2019	L. 462,405.64	89.00%	L. 519,554.90	12 de marzo del 2020	X		X		X		X		X	Dis. en ampliación por lluvia				
DAC-64-2019	Proyectos Sociales	Construcción de Parque Recreativo en Buenos Aires, Cortigón al Centro Social.	Barrio Buenos Aires, Cortigón al Centro Social, 16 Calle, 12 Avenida, Puerto Cortés, Cortés	Dotar al barrio de un parque de recreación con juegos de pasamanos, bancas, juegos tuber y bolas, columpios, juegos cardiovasculars, balneario.	El proyecto consiste en la construcción de un parque que contenga juegos de entretenimiento para niños (5 pasamanos, 3 tuber y 2 bolas), y para adultos como ejercicios cardiovasculares (2 bicicletas estacionarias, 2 columpios de ejercicio estático, 2 bancas para ejercicios abdominales, y cerco perimetral e iluminación	Dot al barrio un parque para recreación y motivación para los adultos a promover el ejercicio cardiovascular	Se eliminan los suelos saturados y todos en el terreno actual evitando la proliferación de zancudos.	Se rompe la estructura del suelo	Edwin Vicente Marañaga	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de agosto del 2019	L. 825,417.86	100.00%	L. 825,417.86	Reconocido el 26 de febrero del 2020	X		X	Justificación:			X		X					
DAC-66-2019	Educación	Construcción de Escuela Rural Tobias Valverde, Puerto Cortés, Cortés	Zapadití Arriba, Delgadilla de Puerto Humado, Puerto Cortés, Cortés	Dotar a la comunidad de dos aulas para completar mejorar las condiciones en las que actualmente están recibiendo, además de construir una rodadura cómoda al tráfico vehicular medido de la zona.	El proyecto consiste en la construcción de un aula de 114.00m2 de construcción, las cuales estarán dotadas de iluminación aire con ventiladores, ventiladores, solera de concreto para guardar papelería, incluyendo baños y una pila de agua fría de las aulas.	Mejorar el ambiente académico de los alumnos y que los padres tengan mas tranquilidad con los hijos, para que los padres puedan estar requigados sus hijos.	Remoción de la composición original del Suello y corte de maleza existente en sitio.	Se rompe la estructura del suelo	Pedro Guburne Becumout	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de octubre del 2019	L. 296,992.73	30.15%	L. 965,150.00	09 de abril del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-67-2019	Red Vial	Continuación Empedrado de Calle, Ubicación: Nueva Punte Alto, Puerto Cortés, Cortés	Nueva Punte Alto, Puerto Cortés, Cortés	Resolver los problemas de baches y todo de manera permanente y garantizar una rodadura cómoda al tráfico vehicular medido de la zona.	Consiste en construcción de 364.40 metros cuadrados de empedrado con concreto ciclopeo de resistencia 3000 PSI con espesor de 20 cm, además 58.00 metros de canal rectangular compuesto por firme de concreto armado de 10 cm de espesor, pared de bloque de concreto de 6" reforzado y respaldado, solera de concreto de 10x150cm, losa para pasos vehiculares y respaldos y guías de calle.	Lagar una solución permanente al problema de baches, todo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Limpiar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Andres Gustavo Morales Fernandez	Municipalidad de Puerto Cortés	20 de Agosto del 2019	L. 163,796.89	21.00%	L. 779,985.20	17 de Abril del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-68-2019	Educación	Construcción de Cerco del Kinder, Barrio Manzanillo, Puerto Cortés, Cortés	Aldes Amigos del Campo, Puerto Cortés, Cortés	Dotar al kinder de un área segura para los niños y así no correr riesgos de que extraños ingresen	Consiste en la construcción del cerco perimetral, con pared de bloque terminado a una altura de 1.00m y malla cordon asegurada con platinas en el perímetro del cuadro, incluyendo todos los acabados.	Tener el área definida para que los alumnos puedan estar requigados y seguros	Remoción de la composición original del Suello y corte de maleza existente en sitio.	Se rompe la estructura del suelo	Shady's Sofía Terroero Hernandez	Municipalidad de Puerto Cortés	07 de octubre del 2019	L. 383,997.18	100.00%	L. 383,997.18	Reconocido el 17 de febrero del 2020	X		X		X		X		X	por solicitud del patronato, como lo es ajustos en las cantidades de obra en el cemento, sobremedimento, solera inferior, pared de bloque, cantiles de concreto, acabados de elementos y como obra adicional serpentina para cerco existente al interior de la cancha y dentro del kinder para seguridad de los alumnos y las instalaciones del edificio, así como la pintura de la cancha y los taberos de los marcos de baquetabol				
DAC-75-2019	Red Vial	Pavimentación de Calle Principal Colonia Amigos del Campo	Calle Principal Colonia Amigos del Campo, Puerto Cortés, Cortés	Resolver los problemas de baches y todo de manera permanente y garantizar una rodadura cómoda al tráfico vehicular medido de la zona.	Construcción de 338 metros de pavimento con empedrado compuesto de 60% concreto 3000 psi y 40% piedra, incluye bordillo intermitente y canales pluviales.	Lagar una solución permanente al problema de baches, todo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	COPERSA	Municipalidad de Puerto Cortés	7 de octubre 2019	L. 43,900.00	5.00%	L. 878,000.00	1 de junio del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-78-2019	Drenaje Pluvial	Construcción de canales pluviales, Ubicación: Barrio Los Mangos, Primera Calle 9 y 11 avenida, Puerto Cortés, Cortés.	Barrio Los Mangos, Primera Calle, 9 y 11 avenida, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las salidas de aguas lluvias de las calles y dirigirlas hacia el marco canal de la 7ma avenida.	Construcción de 100.00 metros lineales de canales de 2 hiladas de bloque, incluyendo firme de concreto solera de ajuste, ancho de 1.00m terminados, pasos vehiculares con un total de 45.50m2, pasos peatonales 12.00m2, se incluyen pasos cruces de calle de concreto de 10.00m2 cada uno.	Aliviar las aguas lluvias que salen de las casas y resacas de las calles.	Remoción de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Egualbert Burghs Rivera	Municipalidad de Puerto Cortés	09 de octubre del 2019	L. -	0.00%	L. 696,000.00	06 de mayo del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-80-2019	Drenaje Pluvial	Construcción de Puente Peatonal en la Aldea Niquitran, Puerto Cortés, Cortés	Aldes Niquitran, Puerto Cortés, Cortés	Mejorar el acceso de las habitas a la Aldea Niquitran, Puerto Cortés, Cortés	Construcción de puente peatonal con firme de concreto empu, paredes de concreto armado y losa de concreto armado, fundación de alote y canal de concreto ciclopeo.	Facilitar el acceso vehicular y peatonal	Remoción de la composición original del Suello y corte de maleza existente en sitio.	Se rompe la estructura del suelo	Carlos Alberto Madrid Mejia	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de Octubre del 2019	L. -	0.00%	L. 281,778.00	05 de Mayo del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-81-2019	Agua Potable	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Ubicación: Guancastales, Sector Barrio de Lim, Del Municipio de Puerto Cortés	Guancastales, Sector Barrio de Lim, Del Municipio de Puerto Cortés	Mejorar el sistema de agua potable de la comunidad de Guancastales	Consiste en el suministro e instalación de tuberías de agua potable de 3", 2" y 1" ID 20", suministro de válvulas de 3", 2" y 1", accesorios para las conexiones entre tuberías.	Suministrar la tubería de 3", 2" y 1" con sus respectivas válvulas para el mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad	Remoción de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Carlos Vivian Calderon Rosales	Municipalidad de Puerto Cortés	25 de noviembre del 2019	L. -	0.00%	L. 979,811.16	05 de Mayo del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-83-2019	Mantenimiento y Reparaciones Ordinarias	Reparación de Banco de Transformadores 3425 KV de San Juan Zapadití, Puerto Cortés, Cortés.	Aldes Punte Alto, Cortigón a centro Social, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las condiciones de las instalaciones dado que las existentes sufrieron daños y estas vienen a proveer energía al sistema para alimentar de agua la comunidad	Consiste en el reemplazo de 3 postes de madera a concreto que se dañaron a concreto, el suministro e instalación de un transformador 3425 Kva con todos sus accesorios, así como la reparación de un transformador 3425 Kva para el beneficio de la comunidad y que estos sirven para el uso de la bomba que brinda agua a toda la comunidad.	Suministrar Energía Eléctrica a la estación de bombas de agua de la comunidad.	No aplica	No aplica	Dolores Antonia Rivera Gutierrez	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de Diciembre del 2019	L. 165,000.00	100.00%	L. 165,000.00	Reconocido 08 de febrero del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-84-2019	Drenaje Pluvial	Construcción de Canales de Drenaje Pluvial Cortigón, Cercho de Fútbol, Ubicación: Aldes Los Cruzes, Tapón de las Oros, Puerto Cortés Cortés.	Aldes Los Cruzes, Tapón de las Oros, Puerto Cortés Cortés.	Mejorar las salidas de aguas lluvias de las calles y dirigirlas hacia el marco canal de la 7ma avenida.	Construcción de 335.00 ml de canales, 0.83m de altura con ancho de 1.00m, incluyendo firme de concreto, paredes de bloque de 6" solera de ajuste, losa de concreto reforzado tanto de pasos vehiculares 32.00m2 como de pasos peatonales 12.00m2	Aliviar las aguas lluvias que salen de los solares baldíos y resacas de las calles.	Remoción de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Santos Miguel Villanueva Zelaya	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de diciembre del 2019	L. 353,584.90	40.18%	L. 880,000.00	02 de Mayo del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-81-2019	Drenaje Pluvial	Construcción de Canales de Drenaje Pluvial, Ubicación: Pasaje Herra Escalva zona Maia Medina, Puerto Cortés, Cortés.	Pasaje Herra Escalva zona Maia Medina, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar la mayor velocidad posible la agua lluvia, evitar inundaciones y socavaciones, a su vez proteger la rodadura de calles no pavimentadas.	Consiste en la construcción de 37.50 metros lineales de canal rectangular con firme de concreto armado, pared de bloque de 6" relleno de concreto y armado, solera de concreto armado, pasos vehiculares y de paso de concreto con firme, paredes y losa de concreto armado 12.00m2	Aumentar la cobertura de drenaje pluvial en el municipio	Hay menor proliferación de insectos y zancudos al drenar el agua a un punto de descarga y evitar los charcos.	Se rompe la estructura natural del suelo, se evitan los todos, erosión	Dolores Antonia Rivera Gutierrez	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Diciembre del 2019	L. 287,358.16	100.00%	L. 287,358.16	Reconocido 21 de Febrero del 2020	X		X		X		X		X	Justificación: El incremento en obras surge por la necesidad de canalizar las aguas hacia la descarga en una caja de concreto existente, lo cual genera un aumento en la longitud de la caja de concreto.				
DAC-86-2019	Mantenimiento y Reparaciones Ordinarias	Reparación de Azometría Eléctrica	Digimario/Linda Cortes, Colonia Emiland, Sector Medina, Puerto Cortés, Cortés	Mejorar las instalaciones eléctricas del digimario y de esa manera evitar accidentes fatales	Consiste en la instalación de azometría eléctrica así como la e suministro e instalación de circuito de iluminación y fuerza, también en el suministro e instalación de interruptores y bornasconectores.	Mejorar las instalaciones eléctricas del digimario.	No aplica	No aplica	Olvin David Montes Ferrera	Municipalidad de puerto Cortes	10 de Diciembre del 2019	L. 55,199.00	100.00%	L. 55,199.00	Reconocido 05 de febrero del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-87-2019	Mantenimiento y Reparaciones Ordinarias	Obras Complementarias Construcción de Muro de Contención en el área de salud, dando que la topografía del terreno, está produciendo deslizamiento	Margen Izquierdo Cortigón Los Almorados Barrio San Juan Zapadití, Puerto Cortés, Cortés.	Dar seguridad a las viviendas ubicadas en el área de salud, dando que la topografía del terreno, está produciendo deslizamiento	Este proyecto consiste en la construcción de muro de contención de mampostería para protección de las viviendas como obras complementarias.	Estabilizar el terreno de las viviendas vecinas.	No aplica	Se rompe la estructura natural del suelo, se evita la erosión.	Pedro Guburne Becumout	Municipalidad de Puerto Cortés	04 de Diciembre del 2019	L. 46,055.00	100.00%	L. 46,055.00	Reconocido 20 de febrero del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-88-2019	Sector Social	Construcción 7 cunas de egres de bus	3. Colonia 23 de abril, Punte Alto, Raudales, Barrio de Tamará, El Chicle y Barrio	Dotar de un espacio cómodo y seguro para que los habitantes del sector tengan la posibilidad de tomar su transporte.	Se construye un "transportador de 7" cunas en estructura 3.30x12m de pared de bloque con una altura de 4" fundido, también con una solera inferior de 0.130x20 con refuerzo de varilla #5 y #4, solera de cierre de 0.100x15 con refuerzo de varilla #4 y #6. columnas de 0.100x15	Dotar a la comunidad el área donde puedan tener la oportunidad de tomar un medio de transporte, con seguridad y confortabilidad	Remoción de la capa vegetal y el sub suelo.	Se rompe la estructura del suelo	Roberto Antonia Diaz Gregorio	Municipalidad de Puerto Cortés	10 deDiciembre del 2019	L. 89,289.44	20.21%	L. 441,808.20	01 de junio del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-89-2020	Red Vial	Construcción Cap puente	Barrio de Chumbucorral, Puerto Cortés	Resolver los problemas de conexión entre las zonas, tanto al peatonal como el tránsito vehicular del sector	Consiste en la construcción de un paso vehicular sobre 48 pilotes. Incluye tubería de concreto armada de 48 pulgadas, con sus respectivos cables y puntos de protección elaborados de concreto ciclopeo.	Brindar a la población un mejor acceso entre las comunidades.	Remoción de la capa vegetal y el sub suelo.	Se rompe la estructura del suelo	Oscar Orlando Monge Mojcar	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de diciembre del 2019	L. 93,432.35	28.00%	L. 333,686.95	2 de mayo del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-90-2019	Proyectos Sociales	Construcción de Taller de Costura, Escuela Taller, Puerto Cortés, Cortés.	Escuela Taller, Puerto Cortés, Cortés.	Dotar de un espacio cómodo y seguro para que los estudiantes de la escuela taller reciban sus clases de costura	Consiste en la construcción de aula de taller de coscos y pilotes de bloques, las cuales consisten de concreto armado, sobremedimento, pared de bloque de 6" respaldado, elementos de concreto armado (zapatas, soleras, jambas, baleros) paredes de bloque de 6" reforzado, piladas y pintadas, techo con tijera metálica y lámina de aluminio 42x, corte falso de paneles, cerchas y paneles, suministro e instalación de ventanas, puertas, sistema eléctrico y pintura carpintería	Brindar un área donde los alumnos puedan recibir sus enseñanzas de una manera oportuna.	Remoción de la composición original del Suello y corte de maleza existente en sitio.	Se rompe la estructura del suelo	Rosa Maria Cala Mejia	Municipalidad de Puerto Cortés	14 de Octubre del 2019	L. -	0.00%	L. 688,121.24	05 de junio del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-91-2019	Red Vial	Reparación de Losa de concreto pavimento 3 Avenida, 7 y 9 Calle, 16 calle 3 Avenida	Barrio San Ramon, 3 Avenida entre 3 y 9 calle este	Mejorar la circulación vehicular en la ciudad, recomenzando las losas de concreto dañadas.	Consiste en la sustitución de 416 m2 de losas de concreto dañadas, incluye la demolición de las losas dañadas, la sustitución del suelo con empedrado por material granulado, y sub base con suelo cemento, el concreto hidráulico a colocar es de un resistencia 34846 PSI.	Sustituir las losas de concreto dañadas en la 3 avenida entre la 3 y 9 calle este	Mejoramiento de la estructura del suelo.	COPERSA	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de diciembre del 2019	L. 90,300.00	10.00%	L. 903,000.00	06 de abril del 2020	X		X		X		X		X		X				
DAC-92-2019	Red Vial	Reconstrucción de Alcantarillas Bulevard Juan Lara Zapeda, 16 Calle, Puerto Cortés	Barrio La Curva, Bulevard Juan Lara Zapeda, Puerto Cortés	Corregir el drenaje pluvial de la zona.	Consiste en la reconstrucción de una línea de alcantarillas de 48"	Cambio de las alcantarillas dañadas por el terremoto del 2009, las cuales se encuentran obstruidas.	Evita las inundaciones y retenciones de basura	Elimina asentamientos por humedad	Carlos Alcides Cortes	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de diciembre del 2019	L. -	0.00%	L. 570,000.00	20 de Abril del 2020	X		X		X		X		X	Debido a que no se consideró el tiempo de fabricación de alcantarillas (28 días por resistencia después de fabricación y 17 días en vista que lo interior atraves la ejecución de obras)				
DAC-93-2020	Salud	Ampliación del Cusano	Punte Alto, Puerto Cortés, Cortés	Resolver los problemas en el servicio brindado en el área de salud e higiene a las personas de la zona y así se mejor su calidad de vida.	Consiste en la construcción de un edificio nuevo de 2,000 cdm con su respectivo empuado, sobremedimento, pared de bloque de 6" respaldado, elementos de concreto armado (zapatas, soleras, jambas, baleros) paredes de bloque de 6" reforzado, piladas y pintadas, techo con tijera metálica y lámina de aluminio 42x, corte falso de paneles, cerchas y paneles, suministro e instalación de ventanas, puertas, sistema eléctrico y pintura carpintería	Dotar solución a la población en el área de salud para que puedan tener mejor calidad en los servicios.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Rompe la estructura del suelo	Maria Haydee Quiros Vilabaur	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de Diciembre del 2019	L. 184,340.80	21.14%	L. 872,000.00	1 de junio del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-94-2019	Red Vial	Continuación de Pavimentación de Calle, Ubicación: Desde Puente Bayle, Aldes La Unión Zapadití, Puerto Cortés, Cortés.	Desde Puente Bayle, Aldes La Unión Zapadití, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las condiciones de la calle que en condiciones de clima lluvioso se dificulta para mejorar las condiciones de las vías de los vecinos de la comunidad.	Construcción de 366.00 metros lineales de empedrado con concreto ciclopeo de resistencia 3000 PSI con espesor de 20 cm, además 58.00 metros de canal rectangular compuesto por firme de concreto armado de 10 cm de espesor, pared de bloque de concreto de 6" reforzado y respaldado, solera de concreto de 10x150cm, losa para pasos vehiculares y respaldos y guías de calle de concreto de 10.00m2 cada uno.	Mejorar el tráfico y la accesibilidad a los habitantes de las zonas de las comunidades.	Remoción de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	COPERSA	Municipalidad de Puerto Cortés	05 de noviembre del 2019	L. 189,200.00	21.50%	L. 880,000.00	01 de junio del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-95-2019	Edificaciones de Bienes Municipales	Casa Perimetral para Area de Resechos Hospitalarios, Ubicación: Aldes El Chicle Abajo, Una Cuarta Delante de Canal Inductor Lago Tico Cuatrecasas, Desembocadura la Tronquera, Puerto Cortés, Cortés.	Aldes El Chicle Abajo, Una Cuarta Delante de Canal Inductor Lago Tico Cuatrecasas, Desembocadura la Tronquera, Puerto Cortés, Cortés.	Reasignar el área donde se depositaron los Resechos Hospitalarios.	Consiste en la demolición de 416 m2 de losas de concreto dañadas, incluye la demolición de las losas dañadas, la sustitución del suelo con empedrado por material granulado, y sub base con suelo cemento, el concreto hidráulico a colocar es de un resistencia 34846 PSI.	Tener el área definida y separada donde se elaboran los desechos hospitalarios.	Remoción de la composición original del Suello y corte de maleza existente en sitio.	Se rompe la estructura del suelo	Fernando Alberto Mesa Urbina	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de Diciembre del 2019	L. 45,145.00	5.00%	L. 902,900.00	02 de Mayo del 2020	X		X		X		X		X					
DAC-96-2019	Red Vial	Pavimentación de 1 Calle, Etapa Final, Ubicación: Colonia Miraflores, Barrio Medina, Puerto Cortés, Cortés.	Colonia Miraflores, Barrio Medina, Puerto Cortés, Cortés.	Resolver los problemas de baches y todo de manera permanente y garantizar una rodadura cómoda al tráfico vehicular medido de la zona.	Consiste en construcción de 754.70 metros cuadrados de empedrado con concreto ciclopeo de resistencia 3000 PSI con espesor de 20 cm, además incluye 84.00 metros de bordillo intermitente de concreto pintado.	Lagar una solución permanente al problema de baches, todo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Limpiar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Andres Gustavo Morales Fernandez	Municipalidad de Puerto Cortés	04 de Diciembre del 2019	L. 18,465.90	3.00%	L. 615,500.00	02 de Mayo del 2020	X		X		X		X		X					