



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, COPAN
PROYECTOS
MES DE MAYO
AÑO 2020



N	ENCARGADO	SECTOR-SUBSECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN LEMPIRAS	FECHA DE APROBACION DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	OBRAS PUBLICAS	URBANO	Reconstrucion y pavimentacion de calle con concreto hidraulico en colonia Vanessa	Colonia Vanessa L.E.C.	Mejorar la red vial de la ciudad	Se procedio a hacer el levantamiento de datos topograia presupuesto y las licitaciones de ley	20.22% según primer estimacion	Positivo; ya que es area urbana y no se procedio a realizar tala de arboles	El terreno se encontraba en mal estado, fracturdo y se procedio al mejoramiento	Municipalidad de Nueva Arcadia, Copan	L: 1,100,014.63	16/03/2020	Detenido a causa de la situacion que se vive a nivel mundial por el covid19	L: 1,100,014.63	En espera	Suspensión del proyecyo ante la emergencia del COVID-19	N/A	El proyecto durara unos meses más de lo planificado.	A casua de la pandemia mundial covid19


INGENIERO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
