



Municipalidad de Copán Ruinas

Pauerta cultural de Honduras al Mundo

PARA: Lic. EBER ABISAI LEIVA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: SAIDA MARIA AGUILAR
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

ASUNTO: INFORMACION PAGINA TRANSPARENCIA JULIO 2020

FECHA: 8 DE AGOSTO DEL 2020

Por este medio se remite informes de los departamentos bajo el cargo de esta Unidad Técnica Municipal: Obras Publicas, Oficina Municipal de la Mujer, Unidad de Medio Ambiente correspondiente al mes de Julio de 2020, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente:


SAIDA AGUILAR
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL





Municipalidad de Copán Ruinas

Puerta cultural de Honduras al Mundo

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
 PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2008

Nº	NOMBRE DE EMPRENDE	IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO				
		ENCARGADO	SUBTIPO DE OBRAS	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PROPOSITO	EJECUCION	ALIANZA	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO DEL GOBIERNO Y DEL TRANSACCION	DETALLE DEL INCREMENTO DEL PROYECTO	SUJETOS DE FINANCIAMIENTO	PREINICIADO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DECIFFRADO	DISPONIBLE	PERCENTAJE DEL AVANCE	FECHA DE FINALIZACION	REALIZACION DE LA PROGRAMACION CON UN PROYECTO DE INICIACION DE OBRAS	VALORACION DE EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	CONTRATOS EN EL AVANCE Y DURACION DEL PROYECTO	INDICADORES DE LOS CAMBIOS EN EL MANEJO
1	4545_4546_4547_4548_4549_4550	OBRAS PUBLICAS	RED VIAL	MEJORAMIENTO DE RED VIAL	Comunidad de El Quetzalito, barrios: Primer, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno.	Mejorar las condiciones físicas de las vías de estas comunidades para que los habitantes puedan acceder a ellas y tener un mejor acceso a los servicios básicos.	Reparación, mantenimiento y limpieza de caminos, con costo de construcción, para el mejoramiento de las condiciones físicas de las vías de estas comunidades para que los habitantes puedan acceder a ellas y tener un mejor acceso a los servicios básicos.				Coordinado por jefe de Obras Públicas	Fondos de transferencia a gobierno local	1,240,240.00	7/6/2008	174,124.64	1,240,240.00	1.00%	07/10/2008	N/A	N/A	N/A	N/A
2	4551_4552_4553	OBRAS PUBLICAS	RED VIAL	MEJORAMIENTO DE RED VIAL	Bo. El Cerezo	Mejorar las condiciones físicas de las vías de esta barrio para que los habitantes puedan acceder a ellas y tener un mejor acceso a los servicios básicos.	Reparación, mantenimiento y limpieza de caminos, con costo de construcción, para el mejoramiento de las condiciones físicas de las vías de esta barrio para que los habitantes puedan acceder a ellas y tener un mejor acceso a los servicios básicos.	Cero urbano	Mejorar las condiciones físicas de las vías de esta barrio para que los habitantes puedan acceder a ellas y tener un mejor acceso a los servicios básicos.		Coordinado por jefe de Obras Públicas	Fondos de transferencia a gobierno local	1,416,217.14	5/15/2008	118,250.00	1,416,217.14	8.00%	El proyecto se encuentra en proceso de ejecución de obras de	N/A	N/A	El proyecto se encuentra en proceso de ejecución de obras de	N/A
3	4554	Obras Públicas	Variedad	Construcción de Vivienda	El Obispo	Proveer y/o mejorar algunas viviendas para 12 familias de escasos recursos de la comunidad.	Construcción de viviendas para 12 familias de escasos recursos de la comunidad.	100 beneficiarios	ninguno		Coordinado por jefe de Obras Públicas	Fondos de transferencia a gobierno local	140,000.00	7/1/2008	140,000.00	10.00%	100.00%	07/10/2008	N/A	N/A	N/A	N/A
4	4555_4556	Obras Públicas	Variedad	Construcción de Vivienda	Comunidad	Mejorar las condiciones físicas de las viviendas de esta comunidad para que los habitantes puedan acceder a ellas y tener un mejor acceso a los servicios básicos.	Reparación, mantenimiento y limpieza de viviendas para el mejoramiento de las condiciones físicas de las viviendas de esta comunidad para que los habitantes puedan acceder a ellas y tener un mejor acceso a los servicios básicos.	8 beneficiarios	ninguno		Coordinado por jefe de Obras Públicas	Fondos de transferencia a gobierno local	138,000.00	1/7/2008	138,000.00	10.00%	100.00%	07/10/2008	N/A	N/A	N/A	N/A