



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE MARZO 2020

No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	Elvir Edgardo Peraza Chacón	Seguridad social	Construcción de un monumento representativo, barrio el Calvario Florida Copan	Barrio el Calvario	Dotar de espacios de para las prácticas religiosas católicas y para la sana convivencia de la familia	El proyecto consiste en construcción de una escultura (CRISTO CRUCIFICADO) con su respectiva rotonda (instalación de imagen de CRISTO RESUCITADO)	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	100,000.00	29/11/2019	En ejecución	100,000.00	15/03/2020	63,000.00	Ninguna	s/d

Elmer Chinchilla
Coord. Unidad Técnica Municipal





Municipalidad Florida Copan
Informe sobre Programas y Proyectos
Ejecucion presupuestaria por Programas
Mes de Marzo 2020



Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del programa	% Acumulado Ejecutado Monto programado anual
01	SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	374,641.09	22.96%
02	SERVICIOS PUBLICOS	9,143.20	0.56%
03	DESARROLLO SOCIAL. CULTURAL Y COMUNITARIO	1145,675.71	70.22%
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	21,143.20	1.30%
05	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00%
06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	80,870.00	4.96%
		1631,473.20	100%



P.M y C.P Maria Fernanda Figueroa
Jefe de Presupuesto