## **GERENCIA TECNICA**

E-mail: gtecnica@ampuertocortes.hn Teléfono: 2665-0416

PARA:

MARCO TULIO CALIX

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

Oficio GT MPC- 245/2020

DE:

ING. DUNIA ARACELY ZUNIGA

GERENTE TECNICO MUNICIPAL

**ASUNTO:** 

INFORMACIÓN PAGINA TRANSPARENCIA

FECHA:

04 DE SEPTIEMBRE 2020

Por este medio se remite informes de los departamentos bajo cargo de esta Gerencia Técnica Municipal: Servicios Públicos, Mantenimiento Vial, Supervisión de Proyectos, Mantenimiento Municipal de Edificios, correspondiente al mes de Agosto 2020, para ser incorporada a la Página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente

Cc.Arch

## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA TÉCNICA

## Informe Mensual De Proyectos En Ejecucio Departamento De Supervisión De Proyectos.

|                |                                     |  | IDENTIFICACIÓN DEL PR  | онесто   | T  |   |   |   |   |                                   | ELABORACION DEL PROV     | Periodo: 01-31 de a                    |                     |                                       |  |       |   |   | 0                                       | ECUCIÓN DEL P | ROYECTO  |  |
|----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|--|-------|---|---|---|---------------|--|--|
| Código         | Sector / Sub Sector                 | Nombre del Proyecto  | Ubicación de Proyecto  | Propósito  | Descripción de Proyecto  | Alcance del Proyecto  | Impacto Ambiental   | Impacto en el Terreno y<br>Asentamiento                       | Detailes del Encargado<br>del Proyecto            | Fuentes de<br>Financiamiento      |                          |  | Estado del Proyecto | Costo de Finalización<br>(Proyectado) | Fecha de Finalización (Proyectada)     | si No | Orden de Cambio   |   | Modificación de Contrato  JUSTIFICACIÓN | si No         | Ampliación de Tiempo   | Rescisión de Contrato<br>NO IJUSTIFICACIÓN |
|                |                                     |  |  |  |  |   |   |   |   |                                   |                          | OORDINACIÓN DEPRO<br>UPERVISIÓN DE PRO |                     |                                       |  |       |   |   |   |               |  |  |
| MPC-GT 03-2018 | Edificaciones y Bienes Municipales  | Construcción de Edificio<br>Municipal de Puerto Cortes   | Predio de la<br>Municipalidad de Puert<br>Cortes, 13 y 34 Calle,<br>2 da Avenida, Barrio La<br>Curva, Puerto Cortes,<br>Honduras                 | Centralizar las oficinas municipales<br>para mejorar la atención a la poblaci<br>porteña.  | El proyecto cuenta con dos niveles, con espacios de<br>atención en oficinas en primer y segundo nivel,<br>sistema de entrepia, paredes con bloques<br>repetadas, puidas y platadas, techo con sijera<br>de metalla y estructura de techo con carueleta<br>galvacizada, sistema eléctrico y santazio, aceras,<br>ampa de accomo pura personas con capadidades<br>especiales, modulo de escalera de concreto con<br>barandel restitios.  | Brindar una correcta y mejor<br>atención a todos los sectores de<br>la población  | Asertamientos de suelos<br>y estructuras edificables.   | Mejoramiento en el suelo<br>para extabilidad del<br>edificio. | Constructiones y Pavimentos S.A. de C.V. (COPASA) | Municipalidad de<br>Puerto Cortés | 15 de Junio del 2016     | L 7,250,789.9                          | 88.00%              | L 8,239,534.07                        | 5 de Septiembre del 2000               | x     |   | x |   | ×             |  | x  |
|                |                                     |  |  | L  |  |   |   |   |   |                                   | s                        | UPERVISIÓN DE PROT                     | ECTOS MENORES       |                                       |  |       |   |   |   |               |  |  |
| DAC-66-2009    | Educación                           | Construcción de Escuela<br>Rural Toblas Valencia   | Zapadril Arriba,<br>Despeués de Puente De<br>Hamaca, Puerto Cortés,<br>Cortés  | Dotar a la comunidad de dos aulas pu<br>completany mejora las condiciones e<br>las que actualmente estan recibiendo<br>clases los alumnos del centro<br>edoucativo.                | consiste en las construccion de dos sudas con un ar- sin de 114.00m2 de conciruación. las cuales estaran destadas de la intendión ales construcción. las cuales estaran destadas de la intendión ales con ventralizarion, ventrales, subté de concer do para guarder papaleria, locidende bullor y un paja de a sea lase de las sudas. Consiste en construcción de 664.40 metros cuadrad de emperando con concreto códipos de resistencia 2000 PSI con septem de 20 m, ademas \$10.00 metro.   | Mejorar el ambiente academico<br>de los alumnos y que los padres<br>tengan mas tranquilidad con los<br>editicios pedagodos donde<br>estaran resguandados sus hijos.     | Remocion de la<br>composicion original del<br>Suelo y corte de maleza<br>existente en sitio.          | Se rompe la estructura de<br>suelo                            | Fedro Colbourne<br>Sesumont                       | Municipalidad de<br>Puerto Cortés | 06 de octubre del 2019   | L 991,703.81                           | 100.00%             | L 991,703.83                          | Recepcionado el 28 de agosto del 2020  | ×     | Surge por la necesidad de realizar las compensaciones<br>en las cantidades de obra al momento de replantear el<br>final del proyecto, en todas las actividades  | × |   | x             |  | x  |
|                |                                     | Continuacion Empedrado de  |  | Resolver los problemas de baches y   |  |   | Eliminar la generacion de   |   |   |                                   |                          |  |                     |                                       |  |       | El incremento en obras surge por la necesidad de:<br>volver a coctar y conformar una parte de terraceria de<br>calle debido a la suspensión de tiempo por la Pandemia<br>COVID-19, así mismo la escavación surge por solicitud de<br>los vecinos de mover la linea del canal que ya se había<br>accurado; también se amplia el ancho del cruce de calle   |   |   |               |  |  |
| DAC-67-2019    | Red Vial                            | Calle, Ubicación: Nueva<br>Puente Alto, Puerto Cortés,<br>Cortés   | Nueva Puente Alto,<br>Puerto Cortés, Cortés  |  |  |   |   | Mejoramiento de la<br>estructura del suelo.                   | Andres Gustavo Mecñez<br>Fernandez                | Municipalidad de<br>Puerto Cortés | 20 de Agosto del 2019    | L 798,869.7                            | 100.00%             | L 798,869.73                          | Recepcionado 24 de Agosto              | x     | Scored-Sy, Semester of Selection score size go go accident score size go go accident score size some official score size some official score size some official score some official score some official selection score size some official score size size size size size size size siz | ж |   | x             | Ampliacion de tiempo I al 27 de agesto del 2020 por clima Buvioso          | x  |
| DAC-75-2029    | Red Vial                            | Pavimentacion de Calle<br>Principal Colonia Amigos de<br>Campo   | Calle Principal Colonia<br>Amigos del Campo,<br>Puerto Cortes.   | Resolver los problemas de baches y<br>lodo de manera permanente y<br>garantizar una roda fura comoda al<br>trafico vehicular medio de la zona.                                     | Construccion de 139 metros de pavimento con<br>empedrado compuesto de 60% concreto 3000 psi y<br>40% piedra, incluye bordillo intermisente y canalie<br>plus faites.   | Lograr una solución permanente<br>al problema de baches, lodo y<br>todo tipo de circulación en calle<br>de terracería, así como alliviar lo<br>costos de mantenimiento. | Eliminar la generacion de<br>polvo y asi evitar<br>enfermedades<br>respiratorias                      | Mejoramiento de la estructura del suelo.                      | COPERSA   | Municipalidad de<br>Puerto Cortés | 7 de octubre 2019        | L 763,860.0                            | 87.00%              | L 878,000.00                          | 15 de Septiembre del 2020              | x     |   | × |   | ×             |  | ×  |
| DAC-78-2029    | Drensje Plavisl                     | Construcción de canales<br>pluviales, Ublicación: Barrio<br>Los Males, Primera Galle,<br>9 y 11 avenida, Puerto<br>Cortés, Cortés  | Barrio Los Mangos,<br>Primera Calle, 9 y 11<br>aventida, Paerto Cortés,<br>Cortés.   |  |  |   |   | Rompe la estructura del suelo                                 | Enguelberth Burgos<br>Rivera                      | Municipalidad de<br>Puerto Cortes | 09 de octubre del 2019   | L 640,320.01                           | 92,00%              | L 696,000.00                          | 02 de septiembre det 2000              | ×     |   | х |   | x             |  | x  |
| DAC-79-2019    | Sareanierbo                         | Construcción de Canal de<br>Desnaje Plavial, Ubicación:<br>Vista Hermosa, Puerto<br>Cortés, Cortés   | Vista Hermosa, Puerto<br>Cortés Cortés   | Mejorar las salidas de aguas lluvias c<br>las calles y dirigidas hada el macro<br>canal de la 7ma avereida.  | Constribución de 221.50ml de canales con una altude de G135m, un andro de 1,00m, incluyendo firme de canceres, presente de bloque de 6°, violera de ajustida de 0.500.51m, incluye crox de calle de 7.50m de sergo con un respectivo firme, paredes y losa de exceveto reforzado.  | a<br>Allviar las aguas lluvias que sale<br>de las casas y excerventias de las<br>cales.   | Remocion de la capa<br>vegetal y el sub suelo.  | Rompe la estructura del suelo                                 | Heber Eduardo Acosta<br>Navarro.                  | Municipalidad de<br>Puerto Cortes | 05 de noviembre del 2019 | L 543,500.04                           | 95.00%              | L 570,000.00                          | 28 de septiembre del 2020              | ×     |   | х |   | x             |  | x  |
| DAC-80-2019    | Denaje Pluvial                      | Construccion de Pueste<br>Pestonal en la Aldes Nisperales<br>Puesto Cotals, Cotals   | Aldea Nispeales, Pueto<br>Comis, Comis   | Mejorar el acceso de los habitantes a la<br>aldea y exitar que en esa zona se siga<br>dañando la calle.  | Construccion de puente pestional con firme de conceto<br>armado, paredes de concreto armado y losa de conceto<br>armado, fundicion de aletas y cabessir de conceto<br>ciclopeo.  | Facilitar el acceso vehicular y<br>peatonal   | Remocion de la<br>composicion original del<br>Suelo y corte de maleza<br>esistente en sitio.          | Se rompe la estructura de<br>suelo                            | Carlos Alberto Madrid<br>Mejla                    | Municipalidad de<br>Puerto Cortés | 08 de Octubre del 2019   | L 183,155.7                            | 65.00%              | L 281,778.00                          | 01 de Septiembre del 2020              | ×     |   | × |   | x             | Ampliacion de tiempo 1 al 11 de septiembre del 2025                        | ×  |
| DAC-88-3019    | Sector Social                       | Construccion 9 casatas de<br>espera de bus   | 2, Colonia 23 de Abril,<br>Puesta Alto, Rondon,<br>Brisas de Tomade, B Chili<br>y Rancosa  | Dotar de un espacio comodo y tegur<br>para que Los habitantes del sector<br>e tengan la positidad de tomar su<br>transporte.   | bancas. Ubicadas: 2 en la colonia 23 de abril, Puente Alt<br>Rondon, Brisas de tramade, El Chile y Baracca.  |   |   | Se rompe la estructura de<br>suello                           | i Roberto Antonia Diaz<br>Gregorio                | Municipalidad de<br>Puerto Cortés | 10 deDiciembre del 2019  | L 315,577.2                            | 71.42%              | L 441,808.20                          | 28 de septiembre del 2000              | x     |   | x |   | ×             |  | x  |
| DAC-90-3019    | Proyector Sociales                  | Construcción de Taller de<br>Cocina, Sicuella Taller, Puerto<br>Corsis, Corsis.  | Scoula Taller, Puerto<br>Corale, Corale.   | botar de un espacio comedo y seguro par<br>que los estudiantes de la eccula tiller<br>puedan mobir sus clases de cocina  | cubiculos de ballos, los cuales constan de: cimiento<br>corrido de conceto armado, sobrecimiento con bloque-   |   | Remocion de la<br>composicion original del<br>Suelo y corte de maleza<br>esistente en sitio.          | Se rompe la estructura de<br>suelo                            | <sup>6</sup> Rica Maria Calle Mejia               | Municipalidad de<br>Puerto Cortés | 14 de Octubre del 2019   | L 275,249.3                            | 40.00%              | L 688,123.34                          | 02 de Octubre del 2020                 | ×     |   | × |   | ×             |  | x  |
| DAC-92-2029    | Red Vial                            | Reconstruccion Alcantarillas<br>Boulevard Juan Lara<br>Zepeda, 16 Calle  | Barrio La Curva,<br>Boulevard Juan Lara<br>Zepeda, Puerto Cortes   | Corregir el drenaje pluvial de la zona   | Consiste en la reconstrucción de una linea de alcantarillas de 46°   | Cambio de las alcaetarillas<br>dalfadas por el terremoto del<br>2009, las cuales se enquentras<br>obstruídas  | Evita las inundaciones y<br>retenciones de basura   | elimina asentamientos por<br>humedad                          | Carlos Alcides Cortes                             | Municipalidad de<br>Puerto Cortés | 10 de diciembre del 2019 | L 456,000.0                            | 80,00%              | L 570,000.00                          | 2 de setiembre del 2020                | ×     |   | x |   | ×             | Atrano per trafico vericular, y per recesidad de establizar la sub-reaeste | x  |
| DAC-93-3030    | Saturd                              | Ampliacion del Céramo  | Puente Alto, Pueno Cortes<br>Cortes  | Resolver los problemas en el servici,<br>brindado en el area de salud el higier<br>a las personas de la zona y sal se<br>resjora su calidad de vida.                               | Consister en la construcción de un edificir nuevo de 100 construcción de un edificir nuevo de 100 construcción de un edificir pueda sercia de 100 para de biologo de la registrata, pricina de 100 para de 100 para de 100 para propier o la estructura. Elemento por seguir o la estructura de 100 para pricina princina pricina pricina pricina pricina pricina pricina pricina pri   | Dar relución a la población en el<br>la area de salud para que pueden<br>i tener mejor calidad en los<br>servicios.   | Ellminar la generacion de<br>polvo y aul evitar<br>enfermedades<br>respiratorias                      | Rompe la estructura del suelo                                 | Maria Haydee Quiros<br>Villalvir                  | Municipalidad de<br>Puerto Cortés | 10 de Diciembre del 2019 | L 654,000.0                            | 75.00%              | L 872,000.00                          | 28 de septiembre del 2020              | ×     |   | x |   | ×             |  | ×  |
| DAC-94-2019    | Red Vial                            | Construcción de<br>Pavimentación de calle,<br>Ubicación: Desde Puente<br>Bayle, Aldes La Unión<br>Zapadril, Puerto Cortés,<br>Cortés   | Desde Puente Bayle,<br>Aldea La Unión Zapadri<br>Puento Cortés, Cortés   | Mejorar las condiciones de la calle qu<br>en condiciones de clima lluvicino se<br>dallan y mejorar las condiciones de<br>vida de los vecinos de la comunidad.                      | Controvación de toiculario de paramiento tipo<br>dicipero, con una longitid de 125 00m, un promedio<br>un de abobo de 3 20m y espesor de 3.0m; incluyendo<br>bordillo de converto de 0.15.0t. 15m y una longitud<br>60.00m en forma intermiente y pintados, canales<br>plaviales con una longitud de 100 00m y una altura<br>de 0.62m, ancho de 1.00m incluyendo pasos   | de Mejorar el trafico y la<br>accesibilidad a los trausentes en<br>condiciones de clima lluvioso.   | Remocion de la capa<br>vegetal y el sub suelo.  | Rompe la estructura del suelo                                 | COPERSA   | Municipalidad de<br>Puerto Cortes | 05 de noviembre del 2019 | L 577,104.00                           | 65.58%              | L 880,000.00                          | 28 de septiembre del 2020              | ×     |   | x |   | ×             |  | ×  |
| DAC-95-3019    | Edificaciones de Bienes Municipales | Cerco Perin etal para Area de<br>Desechos Hospitalarios,<br>Ubicadies Aldes II Chile<br>Assig, Una Cuadro Delante de<br>Camer Industrial Luego Tibo<br>Cuadros Desviandose a la<br>Izquienta, Puetra Contis,<br>Contis.  | Aides El Chile Abajo, Una<br>Cuadra Belanne-de-Camet<br>Industrial Luago Ties<br>Cuadros Deviandose a la<br>loquierda, Puesto Costis,<br>Costis. | Rectingir el area don de se depositaran la<br>desechos hospitalarios.  | Consider en la construcción de 262.00 metros de cerco<br>se perfement, cen pared de bloque sicado y malto circon<br>plantificada, com talado en todos las elementos de<br>concerto (castillos y solves), porton vehícular conedido   | Tener el area deficida y separad<br>donde se colocaron los desechos<br>hospitalarios.   | Remocion de la<br>composicion original del<br>Suelo y corte de maleza<br>esistente en sitio.          | Se rompe la estructura de<br>suelo                            | i Fernando Alberto Meza<br>Urbina                 | Municipalidad de<br>Puerto Cortés | 10 de Diciembre del 2019 | L 496,595.0                            | 55.00%              | L 902,900.00                          | 31 de Agosto del 2020                  | x     |   | х |   | x             | Ampliacion de tiempo 1 al 25 de septiembre del 2000                        | x  |
| DAC-96-2009    | Red Vial                            | Pavimentacion de II Calle,<br>Etapa Final, Ubicación:<br>Calcela Miraflores, Barrio<br>Medina, Puerto Cortés,<br>Cortés.   | Colonia Miraflores,<br>Barrio Medina, Puerto<br>Cortés, Cortés   | Resolver los problemas de baches y<br>lodo de manera permanente y<br>gurantizar una rodadura comoda al<br>trafico vebicular medio de la zona.                                      | Consiste en construccion de 714.75 metros cuadracte<br>de empedrado con correcto oblogos de entietrosido<br>2000 PSI con espece de 20 m, ademante loday 84.6 metros<br>metros de bondillo internitente de conveto pintas<br>metros de bondillo internitente de conveto pintas<br>por la conveto pintas en la conveto pintas<br>de conveto pintas<br>de conveto pintas en la conveto pintas<br>de conveto pintas en la conveto pintas<br>de conveto pintas en la conveto pintas<br>de conveto<br>de conveto | Lograr una solución permanente<br>al problema de baches, lodo y<br>todo tipo de circulación en calle<br>de terractoris, aul como adivar lo<br>costos de mantenimiento.  | Eliminar la generacion de<br>polvo y así evitar<br>enfermedades<br>respiratorias                      | Mejoramiento de la estructura del suelo.                      | Andres Gustavo Mecñez<br>Fernandez                | Municipalidad de<br>Puerto Corbis | 04 de Diciembre del 2019 | L 215,425.0                            | 35.00%              | L 615,500.00                          | 25 de Septiembre 2020                  | ×     |   | ж |   | x             | Amplission de tiempo 1 af OS de septiembre del 2000 por clima Buvinso      | x  |
| DAC-97-2019    | Red Vial                            | Pavimentacion de Calle,<br>Ubicación: Calle Principal La<br>Gran Villa, Campana, Puertr<br>Cortés, Cortés.   | Calle Principal La Gran<br>Villa, Campana, Puerto<br>Cortés, Cortés  | Resolver los problemas de baches y<br>lodo de manera permanente y<br>garantizar una roda dura comoda al<br>trafico vehicular medio de la zona.                                     | Consiste en el empedrado de 155.00 metros lineals<br>con un archo de 7.15 metros, dando un area de<br>1,108.25 metros cuadrados de empedrado con<br>concreto cidopeo de resistencia 2000 PSI con espes<br>de 20 cm, ademas lociya 97.50 metros de bondillo<br>intermitente de concreto pintado.  | Lograr una solución permanente<br>al problema de baches, lodo y<br>todo tipo de circulación en calle<br>de ternacería, así como allviar lo<br>costos de mantenimiento.  | Eliminar la generacion de<br>polvo y asi evitar<br>enfermedades<br>respiratorias                      | Mejoramiento de la estructura del suelo.                      | Transporte llanguellos S.<br>de R.L. de C.V.      | Municipalidad de<br>Puerto Cortés |                          | L 728,834.0                            | 85.00%              | L 857,451.81                          | 26 de Octubre del 2020                 | ×     |   | × |   | ×             |  | x  |
| DAG-02-2020    | Edificaciones de Bienes Municipales | Cerca Perimetral Lagunas<br>Geidación, Ubicación: Bo.<br>Buenos Aires 13 Ave, Entre<br>17 Y 18 Calle: Este Al Par De<br>Plantel De Mantenimiento<br>Vial, Puerto Cortes, Cortes  |  | r,<br>e Delimitar el area de las Lagunas<br>Oxidacion y dar seguridad a las  | Consiste en la construcción de 400.00 metros de  |   | Remocion de la<br>composicion original del<br>Suelo y corte de maleza<br>existente en sitio.          |   | Wison David Williams<br>Mejia                     | Municipalidad de<br>Puerto Cortés | 10 de Diciembre del 2019 | L 509,318.3                            | 55.00%              | L 926,033.35                          | 06 de Octubre del 2020                 | х     |   | × |   | x             |  | ×  |
| DAC-11-2020    | Saneamiento                         | Chapeado total en<br>cementerios publicos del<br>Municipio de Puerto Cortes.   | Cementerios  |  | Consiste en el manteoimiento de los cementerios<br>o sodos los residuos que salen de la limpieza deben si<br>trasladados al relieno sanitario municipi por el<br>metratista del proyecto.  |   |   |   | Jensy Yolibeth Cardenas                           | Municipal                         | 10 de Febrero del 2020   | L 126,500.00                           | 50.00%              | L 126,500.00                          | 30 de Septiembre del 2020              |       |   |   |   |               |  |  |
| DAC-12-2020    | Saneamiento                         | Limpieza de Area verde<br>lineal, ubicación: Primera<br>avenida desde 13 calle este<br>hasta 1 calle frente al<br>porton 6 de la Empresa<br>Nacional Portuaria.  | Varios sectores  | Resolver los problemas de Salud e<br>Higiene, ya que con estos trabajos no<br>se tendra problemas de maleza en la<br>zona y así se mejora el ambiente y                            | o residuos que salen de la limpieza deben ser<br>trasladados al relieno sanitario municipi por el<br>motratista del propuerto.   | Dar solucion a la poblacion en lo<br>que es limpieza de vias.   | Eliminar la maleza de los<br>derecho de vias y así<br>poder tener limpieza<br>sessora de puestra nona | No aplica   | Roque Dionisio Rios                               | Municipal                         | 10 de Febrero del 3020   | L 126,500.00                           | 50.00%              | L 126,500.00                          | 30 de Septiembre del 2020              |       |   |   | -                                       |               |  |  |
| DAC-13-2020    | Saneamiento                         | Nacional Portuaria. Limpieza de Bordillos de la Mediana del boulvard que conduce desde el peaje hasta puerte Curvo barrio Pueblo Nianyo.   | Varios sectores  | Resolver los problemas de Salud e<br>Higiere, ya que con estos trabajos no<br>se tendra problemas de maleza en la<br>aona y así se mejora el ambiente y<br>securidad.              | Consiste en el mantenimiento de los bordillos la<br>ormediana del boulevard hanta el pasente curvo, todo<br>los residuos que salen de la limpieza deben ser<br>trastadados al relleno suntársio mantigal por el<br>contrattat del cruyesto.<br>Consiste en el mantenimiento de los bordillos de<br>acera de las siguientes ubicaciones: Playa Municipa   | os Dar solucion a la poblacion en lo<br>que es limpleza de bondillos de la<br>mediana del boulervard.   | Eliminar la maleza de los<br>bordillos y así poder<br>tener limpleza segura de<br>nuestra zona.       | No aplica   | Rene Francisco Perez                              | Municipal                         | 11 de Febrero del 3020   | L 94,300.00                            | 100.00%             | L 94,300.00                           | 19 de Agosto del 2020                  |       |   |   |   |               |  |  |
| DAC-14-2020    | Saneamiento                         | L'impieza de Bordillos de la<br>Mediana de acera de las<br>siguientes ubicaciones:<br>Playa Municipal el Porveni<br>boulevard barrio el porveni<br>desde el devilo al<br>restaurante el Delfin hasta<br>llegar gasolinera Puma del<br>Municipio de Puerto Cortes | r<br>r Varios Sectores   | Resolver los problemas de Salud e<br>Higlens, ya que con estos trabajos ne<br>se tendra problemas de maleza en la<br>zona y así se mejora el ambiente y<br>seguridad.              | el vorveter couscaro carrio de porveter desce el<br>desiró al restaurante el Delle hasta flegar<br>o gasolinera Puma del Musicipio de Puerto Cortes<br>i   | Dur solucion a la poblacion en lo<br>que es limpieza de bordillos de la<br>mediana del boulervard.  | Eliminar la maleza de los<br>bordillos y asi poder<br>tener limpieza segura de<br>nuestra zona.       | No aplica   | Manuel de Jesus Mejla<br>Sabillon                 | Municipal                         | 11 de Febrero del 2000   | L 86,250.00                            | 100.00%             | L 86,259.00                           | 19 de Agosto del 2020                  |       |   |   |   |               |  |  |
| DAC-16-2020    | Orenaje Pluvial                     | Construcción de Drenaje<br>Pluvial, Ublación: Barrio<br>San Martin 13 calle, entre 5<br>y 11 avenida, Puerto Cortés<br>Cortés  | Barrio San Martín 13<br>calle, entre 9 y 11<br>avenida, Puerto Cortés,<br>Cortés   | Mejorar las salidas de aguas lluvias<br>frente a la escuela Especial Emanuel,<br>aliviar las aguas lluvias de las calles y<br>dirigirlas bada el macro canal de la<br>7ma avenida. |  | Aliviar las aguas lluvias que sale<br>de las casas y escorrentias de las<br>calles.   | Remocion de la capa<br>vegetal y el sub suelo.  | Rompe la estructura del suelo                                 | Sarahi Esperanza Romero<br>Tovar                  | Municipalidad de<br>Puerto Cortes | 22 de junio del 2020     | 0                                      | 0.00%               | L 922,319.00                          | 16 de octubre del 2020                 | ×     |   | x |   | x             |  | x  |
| DAC-17-2020    | Red Vial                            | Empedrado de Calle,<br>Ubicación: Medina desde<br>Escuela Modelo José Maria<br>Medina, Puerto Cortés,<br>Cortés.   | Barrio Medina desde<br>Escuela Modelo José<br>Maria Medina, Puerto<br>Cortés, Cortés.  | Mejorar las condiciones de la calle que condiciones de clima lluvinos se dafan y mejorar las condiciones de vida de los vecinos de la comunidad.                                   | Construcción de 637.00m2 de pavimento tipo de operación de 130.00m, un prometio de abbo de 5.00m y separe de 0.20m; not prometio berdilis de concreto de 0.15.60.15m y una longitud 50.00m en forma interminente prietados, canales plavalies con una longitud de 200.00m y una affurza de 0.55m, anche de 0.75m incluyendo caja de concreto para cruce de calle.  | de Mejorar el trafico y la<br>accesibilidad a los trausentes en<br>condiciones de clima lluvioso.   | Remocion de la capa<br>vegetal y el sub suelo.  | Rompe la estructura del suelo                                 | Danilo Gutierrez Barrios                          | Municipalidad de<br>Puerto Cortes | 22 de junio del 2020     | 49165.09993                            | 0.00%               | L 871,721.63                          | 14 de diciembre del 2020               | ×     |   | х |   | ×             |  | x  |
| CE-13-2000     | Salud                               | Acondicionamient de Sala<br>de Triaje para COVID-19 En<br>el marco de la Emergencia  | El Cain, 3 avenida 30<br>calle, Puerto Cortes,<br>Cortes   | Proveer un espacio con una mejor<br>installación para la atención de los<br>ciudadanos en el marco de la Pandem<br>COVID-19  | El proyecto consistio en la construcción de pared de<br>pur, dos puertas termoformadas con contramerco,<br>internacion de un aive acondicionado de 5 ton con sina<br>internacion de un aive acondicionado de 5 ton con sina<br>internacion de contramento de contramento<br>aire acondicionado de 24,000 libra y la cometracción<br>de un porton para la cona de triaje  | la Mejocar la abencion de las<br>personas en cuanto a consulta<br>medica en triaje de CDVID-19.   | Ninguno   | Ninguno   | Andres Gustavo Mecñez<br>Fernandez                | Municipalidad de<br>Puerto Cortés | 20 de julio del 2020     | L 164,227.7                            | 100.00%             | L 164,227.73                          | Recepcionado 27 de septiembre del 2020 | x     | Cantidades de obra necesarias para la bueno<br>funcionalidad del proyecto   |   |   | ×             |  | X  |