



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DE NOVIEMBRE 2020

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	El Roblito	270	04/08/2020	5 Meses	Ferreteria El Jordan	132014 132015	28,168.05	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	El Zorzal	250	04/08/2020	5 Meses	Ferreteria El Jordan	132016	35,618.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	San Jose De La Mora	180	30/10/2020	2 Meses	Ferreteria El Jordan	133140	2,549.89	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Construccion De Sistema De Riego (Jose Euceda)	El Tamarindo	1	12/11/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan Ramon Cardenas	133317 133319	10,249.32	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



5	Construccion De Aguas Lluvias II Etapa	Col. Fuerzas Armadas	120	26/11/2020	4 Meses	Construcciones San Martin	118-2020	474,988.72	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Mejoramiento S. Agua Potable	San Jose De Mota	80	26/11/2020	2 Meses	La Ferre	133497	4,250.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE NOVIEMBRE DE 2020