



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
Departamento de Colon. Tel. 2408-0654 * 2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



MEMORANDUM

Para: **Elias Alvarado Figueroa**
Oficial de Información Publica

De: 
Eldin Alcides Peralta Ponce
Jefe de Unidad Técnica Municipal



Asunto: **Informe Portal de Transparencia**
Noviembre del 2020

Fecha: **11 de diciembre del año 2020**

Por este medio remito el informe de contrato firmado en el mes de noviembre del año 2020 para ser cargado al portal Único de Transferencia. (IAIP)

1. Construcción de Muelle de Embarque en la Planada

Juntos por un nuevo cambio del Municipio

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución
Departamento De Unidad Técnica Municipal
Periodo: 01-30 de noviembre del 2020

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO											
Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Detalle del encargo del proyecto	Fuentes de financiamientos	Fecha de aprobación	Presupuesto del proyecto	Estado del proyecto actual	Costo de finalización	Fecha de Finalización	Orden de Cambio		Modificación de Contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato					
																SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																											
12-02-007 000 001 47110 11 001-01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CONSTRUCCION DE MUELLE DE EMBARQUE	COMUNIDAD DE LA PLANADA	MEJORAR LAS CONDICIONES DEL TRASLADO DE SUS HABITANTES	TRAZADO Y MARCADO, EXCAVACION MATERIAL COMUN, SAPATA AISLADA, VIGA DE CONCRETO, CASTILLO, LOSA DE CONCRETO, FLETES	SEGURIDAD DE LOS HABITANTES	IDENTIFICACION DEL SUELO PARA REALIZAR UNA MEJOR ES ESTRUCTURA	ESTABILIZACIÓN EN EL ÁREA POR LA ESTRUCTURA QUE SE CONSTRUIRÁ A PARTIR DEL SUB SUELO.	COMERCIANTE INDIVIDUAL OSCAR FRANCISCO GÓMEZ SERRANO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN	20 DE ENERO DEL AÑO 2020	L. 250,000.00	100%	L. 250,000.00	RECEPCIONADO EL 17 DE DICIEMBRE AÑO 2020	X		X		X		X					
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																											