



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

**PROGRAMA: ARTE CULTURA Y DEPORTE**

MES DE DICIEMBRE 2020

**OBJETIVO:** Apoyar a la población del municipio de Comayagua, a practicar el deporte de diferentes disciplinas, que les permita una vida saludable.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Cancha	Colinas	150	27/08/2020	4 Meses	La Ferre Construbloques	132289 132290	26,768.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Construccion De Parque II Etapa	Santa Rita De Los Empates	200	23/09/2020	6 Meses	SINPAD De R.L	087-2020	699,485.40	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion De Parque	El Sauce	250	28/10/2020	6 Meses	SINPAD De R.L	105-2020	542,004.24	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construccion De Parque II Etapa	Agua Salada	180	26/11/2020	4 Meses	SINPAD De R.L	119-2020	603,498.92	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Mejoramiento De Cancha De Futbol	El Paraiso / El Roblito	70	15/12/2020	1 Mes	Ferreteteria El Jordan	133743	133,743.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



6	Mejoramiento De Cancha De Futbol	Cascabeles	Varios	15/12/2020	1 Mes	La Ferre	133800	13,226.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento De Cancha De Futbol	El Volcan	Varios	15/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133905	3,300.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento De Cancha De Futbol	Voluntades Unidas	120	21/12/2020	3 Meses	R.Q Servicios De Ingenieria	136-2020	276,267.56	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**30 DE DICIEMBRE 2020**