



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELECTRIFICACION

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrios y aldeas del Municipio de Comayagua, mediante la instalación o ampliación de un sistema de energía eléctrica, que contribuya a su vez a mejorar el ingreso familiar.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción De Sistema De Energía Eléctrica	La Escalera	100	03/08/2020	4 Meses	Walter Omar Padilla	060-2020	175,475.00	80%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construcción De Sistema De Energía Eléctrica	San José De La Mora	110	28/09/2020	6 Meses	Suministros Eléctricos	132689	222,994.99	60%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construcción De Sistema De Energía Eléctrica	Cantoral	75	28/09/2020	7 Meses	Walter Omar Padilla	116-2020	448,725.00	40%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construcción De Sistema De Energía Eléctrica	El Tamarindo	60	02/12/2020	5 Meses	SELCOM	122-2020	654,811.00	20%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.



5	Mejoramiento De Alumbrado Publico	Buenos Aires	Varios	15/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133798	9,849.98	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento De Alumbrado Publico	Palmerola #2 El Ciruelo Col. 9 De Marzo	Varios	15/12/2020	1 Mes	Ferreteria La Ferre	133828	57,600.00	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE DICIEMBRE DE 2020



[Handwritten signature]