



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DE DICIEMBRE 2020

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Sistema De Riego (Jose Euceda)	El Tamarindo	1	12/11/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan Ramon Cardenas	133317 133319	10,249.32	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Construccion De Aguas Lluvias II Etapa	Col. Fuerzas Armadas	120	26/11/2020	4 Meses	Construcciones San Martin	118-2020	474,988.72	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramamiento S. Agua Potable	San Jose De La Mora	60	26/11/2020	2 Meses	La Ferre	133497	4,250.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramamiento De Riego	Liconas	80	15/12/2020	2 Meses	Ferreteria El Jordan	133797	80,500.00	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



5	Mej. De Agua De Lluvia	Los Jasmines	80	23/12/2020	2 Meses	Ramon Cardenas Ferreteria El Jordan	133901 133902	26,325.13	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
---	---------------------------	-----------------	----	------------	---------	---	------------------	-----------	-----	--



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE DICIEMBRE DE 2020