



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Identificación del Proyecto

1. Encargado de la Ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Pavimentación de calle que va desde El señor Melvin Mencias, hasta Propiedad del Señor Reynaldo Ruiz
4. Ubicación del Proyecto: Barrio Los Almendros , Campamento , Olancho
5. Propósito: Construcción infraestructura Vial y Peatonal de la Ciudad ,
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la Pavimentación de 158.00 metros lineales (1153.40 m²) de Pavimento con concreto Hidráulico de 4000.00 lbs/pulg², y con un espesor de 15.00 cms, y 300.00 metros lineales de Bordillo de 15.00x15.00, ancho Promedio de Calle 7.30 metros



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Mejoras en la infraestructura vial y peatonal, de la ciudad , para la inyección de desarrollo y mejoramiento del impacto visual del municipio, así como solución para la saturación de aguas lluvias
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la municipalidad de Campamento, por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel Santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto Técnico -Proyectado del Proyecto: Lps. L. 919,889.60
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : Agosto del 2020 del vía Punto de Acta N° 642 de Corporación Municipal -2018-2022
7. Costo Finalización (Proyectado vía Unidad Técnica Municipal Infraestructura) : Lps. (5,100.00 Lps x Metro cubico)
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : 10 de Febrero del 2021



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municipalidadcampamento@yahoo.com



Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.





José Miguel Santos
Jefe Departamento de Infraestructura