



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@yahoo.com



INFORME DE AVANCES DE PROYECTOS EN EJECUCION MES DE ENERO 2021.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ENCRAGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	ORDEN DE CAMBIO O ADENDUM	TOTAL DE CONTRATO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
1	SALUD 11-001 (Subsidios Al Sector Salud).	Omar Antonio Cbrera Ventura (TRACTOMAR)	Caserio La Montaña, Santa Ana de Yusguare.	Contrato Apertura de Trincheras para Aterrado de Basura en Relleno Sanitario.	07/12/2020	77,452.50	-	77,452.50	100%	pendiente de pago
2	PARTICIPACION CIUDADANA 11-001 (Subsidios a particulares)	Ramon Enrique Vallejo Reyes	B° San Francisco y B° El Carbonal, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra para Sellar cajas de Registro y Recolectores de Aguas Negras.	07/12/2020	3,500.00	-	3,500.00	100%	

ACTUALIZADO 11-02-2021



