

# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.  
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404  
www.municipalidadvillanueva.com



Villanueva, Cortés  
jueves, 11 de febrero de 2021

**LICENCIADO  
GREGORIO MANUEL COELLO  
OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA  
SU OFICINA**

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.**

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
GERENCIA DE  
INFRAESTRUCTURA  
Y PROYECTOS DE  
DESARROLLO  
CORTES

LIC. MARVIN JOHEL PINEDA  
Gerente de Infraestructura y Desarrollo





**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**PROYECTOS DE DESARROLLO**



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ENERO DEL 2021**

jueves, 11 de febrero de 2021

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	PINEDA CANO INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS S. DE R.L. (PICAASO) (Elsa Elizabeth Cano Cochran)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Pavimentación de 255 ML. De calles con concreto Hidráulico desde el supermercado Dos Caminos hasta calle principal, sector Dos Caminos	Sector Dos Caminos de Villanueva, Cortés	1. Trazado y Marcado 255 ML; 2. Excavación de material común 571.2 M3; 3. Movilización de equipo; Botado de material de desperdicio 571.2 M3; Conformación de Sub-rasante 1,632 M2; 6. Relleno y Compactado con material selecto 326.4 M3; 7. Losa de Concreto hidráulico 4,000 psi, E=15 Cm., incluye acero de refuerzo, corte, curado y sellado de juntas 244.8 M3.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la construcción.	Excavación para compactación y losa de concreto hidráulico sobre el suelo	Fondos Municipales	L. 1,731,725.33	29/01/2021	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	OMAR AROLD SANABRIA PORTILLO	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de Calles de Terracería 3.2 Kms. Tipo I, 14.5 tipo III y Kms. De habilitación de accesos	Aldea Nueva Suyapa El Morro, El Guiral, Sector Valle Escondido de Villanueva, Cortés	Calle Nueva Suyapa a Campo Nuevo 11 Kms. De conformación de calles tipo III, con motoniveladora en sección de 6 mts. y 1.2 Kms. De conformación de calles tipo I, compactado, limpieza y definición de cunetas en sección de 6 Mts. Calle Nueva Suyapa a La Cureña 1 Km. de conformación y balastado de calles tipo I, compactada, limpieza y definición de cunetas en sección de 4 Mts. y 3.5 Kms. de conformación de calles tipo III, con motoniveladora en sección de 6 Mts. Calle Nueva Suyapa Sector La Pecera 1 Km. de conformación y balastado de calles tipo I, compactado, limpieza y definición de cunetas en sección de 4 Mts. Calle Nueva Suyapa a aldea El Guiral Rehabilitación decalle de acceso aldea el Guiral con retroexcavadora en una sección de A=5 Mts. TIPO I incluye conformación, balastado, limpieza y definición de cuneta, también carga y transporte de material selecto. La maquinaria a utilizar sera retroexcavadora, volquetas, motoniveladora, compactadora y tanque sistema. TIPO III incluye conformación de calles y limpieza de cunetas unicamente con motoniveladora.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades excavación del suelo.	Excavación para extracción de material selecto	Fondos Municipales	L. 1,166,000.00	29/01/2020	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

T O T A L.....

L. 1,897,725.33



LIC. MARVIN JOHEL PINEDA,  
Gerencia de Infraestructura