



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Identificación de Proyecto 461-98 f 13

1. Encargado de la Ejecución de Proyecto: Francisco Antonio Ilias

2. Sector y Sub Sector: Departamento de Proyectos

3. Nombre del Proyecto: Construcción, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio

4. Ubicación del Proyecto: Todo el Municipio

5. Propósito: mejoras y reparaciones a la infraestructura de instalaciones municipales.

6. Descripción del Proyecto: Construcción de áreas recreativa Esc.15 de Sep. de Nueva Juncales 70% en la construcción de cancha polideportiva



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Elaboración del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Mejoramiento de Edificios Educativos para la habilitación en este regreso a clases 2020
2. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Edificios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.
3. Detalles del Encargado del Proyecto

Francisco Antonio Ilias

0801-1974-09781

8861-1900

Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales

4. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. 94,497.17 a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.
5. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 29 de noviembre de 2019
6. Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2020 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Ejecución del Proyecto

1. Variación en el Costo Total del Proyecto:
No existen Variaciones en el monto de Obras Urbanísticas

2. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.



Francisco Figueroa Dias

Construcción de áreas recreativas Nuevos Juncuales

