

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.municipalidadvillanueva.com



Villanueva, Cortés
jueves, 08 de septiembre de 2022

**LICENCIADO
GREGORIO MANUEL COELLO
OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA
SU OFICINA**

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.**

Atentamente,


PM LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO
Gerente de Infraestructura y Desarrollo



Todos por Villanueva



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO




DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022

jueves, 08 de septiembre de 2022

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Nájera Ramirez)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 4.3 Kms. De calles de terracería	Colonia Ideal, Villanueva, Cortés	Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 1.07 KMS. Nota: la comunidad en coordinación del patronato pagaran el acarreo de material selecto. Nota: maquinaria a utilizar tipo I, Motoniveladora, Vibro compactadora, Cisterna de agua Excavadora 320	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos	Movimiento de tierra para la extracción de material relleno y actividades de remoción y regado del suelo de material selecto	Fondos Municipales	L. 937,500.00	03/02/2022	Ejecutado	L. 937,500.00	15/08/2022	Acertado	N/A	N/A

T O T A L

L. 937,500.00


 PM. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO
 Gerencia de Infraestructura

