



**ALCALDIA DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO**  
**SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO**  
**MES JULIO DE 2024**

**Objetivo:** Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	Nº FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Sistema De Alcantarillado Sanitario	Col.Francisco Morazan	Varios	5/7/2024	1 MES	Empresa Constructora Comayagua S.de R.L. de C.F.	128-2024	52,861.00	60%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
2	Construccion De Sistema De Drenaje Pluvial	Col.21 de Abril	Varios	6/7/2024	3 Meses	Dario Isaac Pineda Aguilar	134-2024	450,208.43	60%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales

**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**31 JULIO DE 2024**

