



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
MES DE NOVIEMBRE DEL 2020
ELECTRIFICACION

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrios y aldeas del Municipio de Comayagua, mediante la instalación o ampliación de un sistema de energía eléctrica, que contribuya a su vez a mejorar el ingreso familiar.

| No | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN | N° FAMILIAS BENEFICIADAS | FECHA DE INICIO | DURACION | EMPRESA | CONTRATO | % DE AVANCE | | OBSERVACIONES |
|----|--|---------------------|--------------------------|-----------------|----------|------------------------|----------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | | FINANCIERO | FISICO | |
| 1 | Construccion De Sistema De Energia Electrica | La Escalera | 260 | 03/08/2020 | 4 Meses | Walter Omar Padilla | 060-2020 | 175,475.00 | 80% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 2 | Construccion De Sistema De Energia Electrica | San Jose De La Mora | 220 | 28/09/2020 | 6 Meses | Suministros Electricos | 132689 | 222,994.99 | 60% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 3 | Construccion De Sistema De Energia Electrica | Cantoral | 75 | 28/09/2020 | 7 Meses | Walter Omar Padilla | 116-2020 | 448,725.00 | 40% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE NOVIEMBRE DE 2020

