INFORME DE PROYECTOS EJECUTADOS POR EMASAR

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

04-01 PIM 2015 Perforación y equipamiento completo de pozos.

Identificación del proyecto.

Encargado de la ejecución del proyecto: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Sector o Sub sector: Santa Rosa de Copan (Área Urbana)

Nombre del proyecto: Perforación y equipamiento completo de pozos

Ubicación del proyecto: La Hondura, las acacias, el bambú, El cerrito, Planta Dolores, el salto

Propósito: Producción de Agua.

Descripción del proyecto: Perforación, equipamiento, potenciación, línea de bombos los cuales están ubicados en diferentes puntos de la ciudad (propiedad municipal).

Elaboración del Proyecto.

Alcance del proyecto (principal Producto): Mejoramiento la demanda en el servicio de agua en la ciudad S.R.C.

Impacto ambiental: Explotación de cuencas subterráneas.

Impacto en el terreno y asentamientos: ninguno

Detalles del encargado del proyecto (Nombre completo, números telefónicos, correo electrónico): Ing. Gerardo Salvador Cardona, 2662-7044 aguasdesantarosa@hotmail.com

Fuentes de financiamiento: Municipalidad de Santa Rosa de Copan.

Presupuesto de proyecto: Plan de Inversión Municipal 2015.

Fecha de aprobación del proyecto: Noviembre 2014

Estado de proyecto (actual): Finalizado en un 90%

Costo de finalización (proyectado): Lps. 8, 104,474.93

Fecha de finalización (proyectada): 31 de diciembre 2015

Ejecución del Proyecto.

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral: no se cumplió el 10%

Variación en el costo total del proyecto: Incremento del 12% del presupuesto aprobado

Variaciones en el alcance y duración del proyecto: la variación del proyecto es Lps. 600,000.00 y el tiempo 4 meses

Razones de los cambios antes mencionados: se modificó la cantidad de pozos a perforar con lo presupuestario a inicio del año.

04-02 PIM 2015 Lagunas sedimentadora Rio Higuito

Identificación del proyecto.

Encargado de la ejecución del proyecto: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Sector o Sub sector: Santa Rosa de Copan (Área Urbana)

Nombre del proyecto: Lagunas Sedimentadora Rio Higuito

Ubicación del proyecto: Aldea El Rodeo, Estación de bombeo N° 1 Rio Higuito

Propósito: Mejorar la calidad del agua al sistema de bombeo.

Descripción del proyecto: construcción de 2 lagunas de sedimentación para proceso de mejorar la calidad del agua y construcción recarga de agua del rio higuito

Elaboración del Proyecto.

Alcance del proyecto (principal Producto): concluir las reparaciones de sistema de bombeo en el mantenimiento.

Impacto ambiental: ninguna

Impacto en el terreno y asentamientos: se el cambio características de uso del terreno que son de uso agrícola.

Detalles del encargado del proyecto (Nombre completo, números telefónicos, correo electrónico): Ing. Gerardo Salvador Cardona, 2662-7044 aguasdesantarosa@hotmail.com

Fuentes de financiamiento: Municipalidad de Santa Rosa de Copan.

Presupuesto de proyecto: Plan de Inversión Municipal 2015.

Fecha de aprobación del proyecto: Noviembre 2014

Estado de proyecto (actual): el proyecto se encuentra en un avance del 90%

Costo de finalización (proyectado): Lps. 349,800.00

Fecha de finalización (proyectada): 31 de diciembre 2015

Ejecución del Proyecto.

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral: se realizó el 90% de lo planificado.

Variación en el costo total del proyecto: se modificó el presupuesto asignado en un 68% aumento.

Variaciones en el alcance y duración del proyecto: incremento 68% de ejecución se amplió el plazo de 5 meses.

Razones de los cambios antes mencionados: por condiciones de filtración del terreno (sistema de filtración adicional)

04-03 PIM 2015 Automatización del sistema de descarga de tanques de distribución toda la ciudad

Identificación del proyecto.

Encargado de la ejecución del proyecto: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa.

Sector o Sub sector: Santa Rosa de Copan (Área Urbana).

Nombre del proyecto: Automatización del sistema de descarga de tanques de distribución toda la ciudad.

Ubicación del proyecto: Santa rosa de Copan, Plantas potabilizadoras de agua.

Propósito: Mejorar a condiciones de monitoreo y eficiencia en departamento de producción y distribución.

Descripción del proyecto: Diseñar sistema de control de válvulas y monitoreo de sistemas de bombeo.

Elaboración del Proyecto.

Alcance del proyecto (principal Producto): Eficiencia en producción y distribución sistema de agua

Impacto ambiental: ninguna.

Impacto en el terreno y asentamientos: ninguna.

Detalles del encargado del proyecto (Nombre completo, números telefónicos, correo electrónico): Ing. Gerardo Salvador Cardona, 2662-7044 aguasdesantarosa@hotmail.com

Fuentes de financiamiento: Municipalidad de Santa Rosa de Copan.

Presupuesto de proyecto: Plan de Inversión Municipal 2015.

Fecha de aprobación del proyecto: Noviembre 2014

Estado de proyecto (actual): no se ha ejecutado

Costo de finalización (proyectado): Lps. 0.00

Fecha de finalización (proyectada): 31 de diciembre 2015

Ejecución del Proyecto.

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral: no se ha ejecutado.

Variación en el costo total del proyecto: se redujo un 17% del presupuesto inicial.

Variaciones en el alcance y duración del proyecto: ninguna

Razones de los cambios antes mencionados: no se ejecutó el proyecto para este año porque no hay disponibilidad financiera

04-04 PIM 2015 Cambio de red de distribución toda la ciudad

Identificación del proyecto.

Encargado de la ejecución del proyecto: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Sector o Sub sector: Santa Rosa de Copan (Área Urbana).

Nombre del proyecto: Cambio de red de distribución toda la ciudad

Ubicación del proyecto: Casco Urbano de SRC

Propósito: Mejorar la distribución del sistema de agua.

Descripción del proyecto: Evaluación de redes principales para cambio de diámetros en la tubería en toda la ciudad.

Elaboración del Proyecto.

Alcance del proyecto (principal Producto): Mejorar la demanda del servicio de agua.

Impacto ambiental: causa problema de tránsito, respiratorio, ruido a los habitantes

Impacto en el terreno y asentamientos: cambio en la topografía de suelos en el área de trabajo.

Detalles del encargado del proyecto (Nombre completo, números telefónicos, correo electrónico): Ing. Gerardo Salvador Cardona, 2662-7044 aguasdesantarosa@hotmail.com

Fuentes de financiamiento: Municipalidad de Santa Rosa de Copan.

Presupuesto de proyecto: Plan de Inversión Municipal 2015.

Fecha de aprobación del proyecto: Noviembre 2014

Estado de proyecto (actual): Ejecutado un 100% según presupuesto.

Costo de finalización (proyectado): Lps. 732,929.16

Fecha de finalización (proyectada): 31 de Diciembre 2015

Ejecución del Proyecto.

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral: Ser ejecuto un 100% según planificación.

Variación en el costo total del proyecto: aumento de 66% de lo presupuestado.

Variaciones en el alcance y duración del proyecto: se aumentó 66% y el tiempo para 2 meses.

Razones de los cambios antes mencionados: Se aumentaron las zonas de cambio de diámetro en tubería según análisis preliminar

04-05 PIM 2015 Represamiento de agua la Hondura

Identificación del proyecto.

Encargado de la ejecución del proyecto: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Sector o Sub sector: Santa Rosa de Copan (Área Urbana)

Nombre del proyecto: Represamiento de agua la Hondura.

Ubicación del proyecto: Santa Rosa de Copan (Cuenca La hondura).

Propósito: Mejorar la producción de agua.

Descripción del proyecto: Captación de aguas lluvias en forma de represamiento.

Elaboración del Proyecto.

Alcance del proyecto (principal Producto): Mejorar la producción y demanda del servicio de agua.

Impacto ambiental: La tala de árboles, corte de terreno en zona de represamiento.

Impacto en el terreno y asentamientos: Instalación uso de suelo en el terreno.

Detalles del encargado del proyecto (Nombre completo, números telefónicos, correo electrónico): Ing. Gerardo Salvador Cardona, 2662-7044 aguasdesantarosa@hotmail.com

Fuentes de financiamiento: Municipalidad de Santa Rosa de Copan.

Presupuesto de proyecto: Plan de Inversión Municipal 2015.

Fecha de aprobación del proyecto: Noviembre 2014

Estado de proyecto (actual): se ha ejecutado 79% ejecutado.

Costo de finalización (proyectado): Lps. 1,182,888.21

Fecha de finalización (proyectada): 31 de Diciembre 2015

Ejecución del Proyecto.

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral: se ejecutó el 100% según lo planificado.

Variación en el costo total del proyecto: ninguno.

Variaciones en el alcance y duración del proyecto: ninguno.

Razones de los cambios antes mencionado: ninguno.