PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO:"MANTENIMIENTO A NIVEL DE TERRACERIA CON SUELO CEMENTO DE LOS PATIOS SECTOR NORTE DEL PUERTO DE SAN LORENZO"

1. IDENTIFICACION DE PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	El proyecto se encuentra ubicado en el sector norte del Puerto de San Lorenzo, Valle.
Propósito	Atender uno de los proyectos solicitados por la superintendencia de San Lorenzo, quien expreso que una de las prioridades era mejorar la estructura del patio norte ya que su estructura presentaba deformaciones y baches que afecta la operatividad del equipo y en época de invierno se produce acumulación de agua que dificulta el manejo de los contenedores que ahí se almacenan.
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en completar con material de sub-base las áreas que presentan baches para posteriormente hacer escarificación con motoniveladora de un área de 16,000 metros cuadrados localizada en el área norte de los patios del puerto de San Lorenzo. Se realizará el acarreo de material selecto seleccionado del banco de préstamo conocido como La Joyada y se mezclara con un 4% de cemento, para posteriormente efectuar el tendido, conformado y compactado del mismo.

2. ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Mejorar la superficie de rodadura del patio norte que permita una adecuada y segura maniobrabilidad del equipo operativo.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	unidad.ingenieria@enp.hn
Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L.3,098,572.80
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	06 de marzo del 2020
Estado del Proyecto (actual)	En ejecución
Costo de Finalización	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización	El proyecto se encuentra en ejecución.

3. ELABORARCION DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral

Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento.
Variación en el alcance y duración del proyecto	Durante la ejecución del proyecto se han realizado dos modificaciones al contrato por ampliación de tiempo: 1) Ampliación de tiempo No.1 por 20 días siendo la fecha de finalización el 27 de marzo del 2021. 2) Ampliación de tiempo No.2 por 20 días siendo la fecha de finalización el 16 de abril del 2021. 3) Ampliación de tiempo No.3 por 17 días siendo la fecha de finalización el 03 de mayo del 2021.
Razones de los cambios antes mencionados.	Las modificaciones al contrato han sido necesarias debido a los atrasos generados en el sitio donde se está desarrollando el proyecto ya que son patios utilizados en las operaciones de descarga y almacenaje de la ENP, imposibilitando de esta forma que el proyecto se desarrolle en toda el área contratada, limitándolo de esta forma a secciones parciales de trabajo sumado a tiempos de espera para el traslado de carga estibada ya que actualmente la ENP no cuenta con equipo en buen estado disponible, dependiendo de esta forma de empresas arrendatarias para el préstamo de maquinaria. Por otro lado el banco de préstamo mayormente utilizado en la zona requirió un tiempo de estudio ya que debido a alta demanda que ha tenido el mismo, el material existente varía dependiendo de las betas, cercanía a lagunas y demás condiciones que pueden provocar variaciones en sus características.

Elaborado por Ing. Olga Najar



Ing. Oscar Delgado
Unidad de Ingeniería a.i.

MEMORANDO

UI-066-2021

Para: **ABOG. INGRID VANESSA MOLINA**
Transparencia

De: **ING. OSCAR ORLANDO DELGADO**
Unidad de Ingeniería a.i.

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 11 de mayo 2021

Los proyectos en ejecuciónhasta el mes deabril del 2021 por esta unidad de acuerdo al formato establecido.

Se incluyen los siguientes proyectos:

1. Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario de Puerto Cortes.

2. Supervisión de Proyecto Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario de Puerto Cortes.

3. Mantenimiento a Nivel de Terracería con Suelo Cemento de los Patios Sector Norte del Puerto de San Lorenzo

O.N
Cc: Archivo