MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-28 DE FEBRERO DE 2021.

Encargado de ejecución del proyecto.	**Administración Municipal.**
Sector/Subsector	Infraestructura Social.
Nombre del Proyecto	Mejoramiento de carreteras en el municipio.
Ubicación del Proyecto	San Juan, San Lorenzo, El Copante, las lajas, Azacualpa, santos marquitos, el aceitunito. Santa Juana.
Propósito	Lograr la mejora de la red vial del municipio.
Descripción del proyecto.	• El proyecto consiste en mejorar las condiciones de las carreteras rurales en la zona media del municipio, en las aldeas de El Cerrón y San Lorenzo se intervendrá con tractor y motoniveladora, y las aldeas Santa Juana-El Copante-San Juan-Las Lajas-El Aceitunito-San Marquitos y el tramo entre Las Lajas-Azacualpa se intervendrán con motoniveladora.

Avances del proyecto.	• **Se limpiaron cunetas** • **Se perfilaron y conformaron las carreteras.**
Impacto Ambiental	No se tiene impacto ambiental en el proyecto.
Impacto del terreno y asentamiento.	No generara impacto.
Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE)	
Detalles del encargado del proyecto (MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com
Fuentes de financiamiento.	✓ Municipalidad.
Porcentaje de avance del proyecto.	60%

MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-28 DE FEBRERO DE 2021.

Fecha de finalización estimada	Marzo 2021

Memoria Fotográfica del proyecto.

MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

PERIODO ENTRE EL 1-28 DE FEBRERO DE 2021.

MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

PERIODO ENTRE EL 1-28 DE FEBRERO DE 2021.

MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

PERIODO ENTRE EL 1-28 DE FEBRERO DE 2021.

MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

PERIODO ENTRE EL 1-28 DE FEBRERO DE 2021.

MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

PERIODO ENTRE EL 1-28 DE FEBRERO DE 2021.

MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-28 DE FEBRERO DE 2021.

Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL