REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE SEPTIEMBRE 2020

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO - CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara	Agua y Saneamiento	Construccio n de Proyecto de Agua en la Aldea de Consolacion	Consolacion	Mejorar las condiciones en el abastecimiento de agua potable de ls comunidad de Consolacion contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la poblaion de dicha comunidad	El proyecto consiste en la construccion de un proyecto de agua en la comunidad de conssolacion disminuyendo asi las enfermdedades ocacionados por el uso de aguiasx contaminadas	Por el momento el proyecto esta en su etapa inicial solo se han hecho estudios ,por lo que no se ven avances sustanciosos en la parte fisica del proyecto asi mismo la parte financiera	Por el momento en la parte ambiental se mejorara grandemente porque al momento de iniciar un proyecto de agua se mejora la microcuenca y se trata de proteger las fuentes de agua.	En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se esta construyendo con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2019	En proceso 10.35%	L.100,000	Diciembre de 2020	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva muy poco avance tanto en lo fisico como en lo financiero y se ira ejecutando a medida que llegan las tranferencias..	Por el momento no existen variaciones ya que apenas se incia el proyecto	No existen cambios por el momento.
2	Ing. Mauricio Avalos.	Sector Vial	Mantenimiento y Repáracion de Carreteras del municipio	Todo el Municipio de Lepaera	Mejoramiento de la condicion Vida del municipio.	El proyecto cocnsiste en el darle mantenimiento a las carreteras del municipio ,las cuales devido a las constantes tormentas se encuentran deterioradas,por lo cual se realizara cuneteo ,chapia y raspado de estas vias de acceso	El presente proyecto se inicio a principios de año y este mes se dio por finalizado,ya que es un proyecto que no se puede dejar a medias porque los vehiculos a diario cirulan,tramo iniciado ,tramo finalizado.	Generación de polvo por las actividades de limpieza,chapia,cunteo,vastreado, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	L.1,700,000.00	Diciembre de 2019	En proceso 6.24%	L.1,700,000.00	Diciembre de 2020	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto ya esta en su etapa de ejcucion,aunque siempre se le sigue dando mantenimiento a las carreteras del municipio	No hay variacion por el momento	**No se Presentara Perfil por poco avance fianciero y fisico** .No existen cambios hasta donde esta el proyecto en estos momentos.
3	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Educacion	Construccion de Aulas Escolares en escuela Jose Arnaldo Posadas de aldea Plan del Socorro	Plan del Socorro	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas del Centro educativo Jose Arnaldo Posadas de la Comunidad de Plan del Socorro para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en en la construccion de Aulas Escolares en la comunidad de Plan del Socorro ,mejorando asi la asistencia de los niños	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construccion.	Ya con la verificacion respetiva por parte de la UMA Mpal,verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.363,872.08	Diciembre de 2019	En proceso 9.93%	L.363,872.08	Mayo de 2020	La obra fisica lleva muy poco avance al igual que la financiera	Por el momento no existe ninguna variacion solo en cuanto a la fecha de culminacion ya que por la Pandemia COVID-19 no se ha dado mucho avance en la obra fisica	No hay cambios verificables en el proyecto **NO se elaborara perfil de Proyecto.por bajo porcentaje de ejecucion de 9.93%**

4	Ing. Mauricio Avalos,Rosandra Lara	Infraestructura Vial	Reconstruccion de Puente Hamaca que comunica al municipio de Lepaera con San Juan de Opoa.	San Jose de Pajapas	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y transeúntes del municipio de Lepaera, Lempira, mejorando la infraestructura vial de la zona Rural para un mejor desplazamiento y seguridad personal de los ciudadanos.	El proyecto consiste en la reconstrucción del Puente Hamaca que comunica al Municpio de Lepaera con San Juan de Opoa las cuales servirán de acceso para que la gente pueda circular sin complicaciones ya que el puente estaba dañada toda su estructura fisica y era un riesgo.	Por el momento ya esta finalizada en lo que corresponde al apoyo municipal en su parte fisica esta concluido ,en lo financiero es muy lento ya que este mes no se ejecutaron muchas obras que estan comenzadas,pero en si el proyecto ya esta siendo utilizado.	Este es un proyecto de mucho impacto ambiental,en vista que al reconstruir el puente se previene que la crecida del rio estropee el paso de las personas que viajan de Rinconda,San Jose de Pajapas,Misiora,Plan del socorro hacia San Juan de Opoa,Santa Rosa de Copan o al resto del pais.y viseversa.	En esta zona por el momento y de acuerdo a la naturaleza del proyecto no se ha detectado ningun impacto que se considere relevante	Muncipalidad ,Gob. Central	L.100,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 48% +5.00%+10.00%+1.80% de septiembre.	L.100,000.00	Julio de 2020	En estos momento el proyecto ya lleva un buen avance de la obra fisica ,pero la parte financiera es muy lenta ,ya se presento perfil de dicha obra	No existe ninguna variacion por el momento.solamente en cuanto a la fecha de Finalizacion	**No se presentara Perfil** por poco avance financiero 1.80% y los cambios que se visualizan en su estructura fisica ya se presentaron . Por esta razon se cambiara la fecha de culminacion de la obra.
5	Ing. Mauricio Avalos.	Sector Vida Mejor	Operación Fuerza Honduras	Todo el Municipio de Lepaera	Contribuir a mejorar la calidad de Salud de las Personas del municipio de Lepaera atravez de la Instalacioin de un centro de Triaje para el control de las personas infectadas de COVID en el municipio	El proyecto cocnsiste en la compra de moviliario y equipo para el centro de Triaje del muncipio ademas se pagara personal de salud que esta directamente atendiendo el centro de triaje.	El presente proyecto se aprovo e inicio a mediados de este año y este mes se logro dar un avance de un 43.91%,ya que es un proyecto que no se puede dejar a medias porque no se puede jugar con la salud de los habitantes de Lepaera.	Generación de polvo por las actividades de limpieza de salas especiales en donde seria ubicado todo el moviliario y equipo adquiridos para el buen funcionamiento del centro de Triaje.	En esta area no ha sufrido ningun impacto de acuerdo a la naturaleza del proyecto	Transferencia por parte del Gobierno central	L.809,483..00	Julio de 2020	**En proceso el 43.91%**	L.809,483..00	Diciembre de 2020	En relacion a lo planificado el proyecto lleva muy buen avance ,ya que se ha adquirido el equipo y mobiliario necesario para el buen funcionamiento del centro de Triaje	No hay variacion por el momento	No existen cambios hasta donde esta el proyecto en estos momentos.

Rosandra Lara Castro
Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA
UNIDAD TECNICA DE GESTION MPAL.
HONDURAS C. A.