EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Dirección del Fondo Social de Electrificación

MEMORÁNDUM FOSODE-011-VIII-2021

PARA: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ
Jefe Unidad de Transparencia

DE: LIC. MARIO CARDONA
Director de FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de Julio de 2021.

FECHA: 11 de agosto 2021.

Estimado, Licenciado Cruz,

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADO** en el mes de julio de 2021 por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica.

Atentamente,

DIRECCION ELECTRIFICACION SOCIAL - FOSEDE
DIRECCION FOSODE
ENEE

Lic. Mario Cardona Flores
Director de FOSODE

CC: Archivo FOSODE
CC: MRCF

PROYECTO No. 1

1. **Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	**Comunidad**
Sector, Sub sector	**Energía**
Nombre del Proyecto	**San Antonio**
Ubicación del Proyecto	**Comunidad Bo. San Antonio- San Sebastian, Mucipio: Pieraero, Departamento: Lempira**
Propósito	**Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.**
Descripción del Proyecto	**Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.**

2. **Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	**Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad**
Impacto Ambiental	**No hay**
Impacto en el terreno y Asentamientos	**No Hay**
Detalles del Contacto	**Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957** direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• **Fondo FOSODE** • **Fondos Municipales**
Presupuesto del Proyecto	**FOSODE: L. 19,080.00** **Municipalidad: L. 472,445.55**
Fecha de Aprobación	**Febrero 2021**
Estado del Proyecto	**Finalizado**
Costo de Finalización	**L. 491,525.55**

	$ 20,499.36
Fecha de Finalización	**Junio 2021**

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 23.9776**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	**No existe variación de los productos entregados de manera trimestral**
Variación del Costo Total del proyecto	**No hay variación en el costo del proyecto**
Variación en el Alcance y duración del proyecto	**No hay variación en el alcance del proyecto.**
Razón de los cambios antes mencionados	**N/A**

Elaborado por: Eva Rojas

DIRECCION ELECTRIFICACION SOCIAL - FOSEDE
DIRECCION FOSODE
ENEE

Lic. Mario Cardona Flores
Director de FOSODE

PROYECTO No. 2

1. **Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	**Comunidad**
Sector, Sub sector	**Energía**
Nombre del Proyecto	**El Nispero**
Ubicación del Proyecto	**Comunidad Caserio El Nispero- Aldea San Jeronimo, Mucipio: Piraera, Departamento: Lempira**
Propósito	**Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.**
Descripción del Proyecto	**Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.**

2. **Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	**Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad**
Impacto Ambiental	**No hay**
Impacto en el terreno y Asentamientos	**No Hay**
Detalles del Contacto	**Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957** direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• **Fondo FOSODE** • **Fondos Comunidad**
Presupuesto del Proyecto	**FOSODE: L. 27,666.00** **Comunidad: L. 657,069.22**
Fecha de Aprobación	**Febrero 2021**
Estado del Proyecto	**Finalizado**
Costo de Finalización	**L. 684,735.22**

	$ 28,557.29
Fecha de Finalización	**Junio 2021**

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 23,9776**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	**No existe variación de los productos entregados de manera trimestral**
Variación del Costo Total del proyecto	**No hay variación en el costo del proyecto**
Variación en el Alcance y duración del proyecto	**No hay variación en el alcance del proyecto.**
Razón de los cambios antes mencionados	**N/A**

Elaborado por: Eva Rojas

DIRECCION ELECTRIFICACION SOCIAL - FOSEDE
DIRECCION FOSODE
ENEE

Lic. Mario Cardona Flores
Director de FOSODE

PROYECTO No. 3

1. **Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	**Comunidad**
Sector, Sub sector	**Energía**
Nombre del Proyecto	**Bella Vista**
Ubicación del Proyecto	**Comunidad Bo. Bella Vista, Mucipio: Piraera, Departamento: Lempira**
Propósito	**Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.**
Descripción del Proyecto	**Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.**

2. **Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	**Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad**
Impacto Ambiental	**No hay**
Impacto en el terreno y Asentamientos	**No Hay**
Detalles del Contacto	**Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957** direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• **Fondo FOSODE** • **Fondos Municipales**
Presupuesto del Proyecto	**FOSODE: L. 24,084.00** **Municipalidad: L. 478,88.72**
Fecha de Aprobación	**Octubre 2019**
Estado del Proyecto	**Finalizado**
Costo de Finalización	**L. 503,629.72**

	$ 21,006.80
Fecha de Finalización	**Junio 2021**

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 23.9776**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	**No existe variación de los productos entregados de manera trimestral**
Variación del Costo Total del proyecto	**No hay variación en el costo del proyecto**
Variación en el Alcance y duración del proyecto	**No hay variación en el alcance del proyecto.**
Razón de los cambios antes mencionados	**N/A**

Elaborado por: Eva Rojas

DIRECCION ELECTRIFICACION SOCIAL - FOSEDE
DIRECCION FOSODE
ENEE

Lic. Mario Cardona Flores
Director de FOSODE