ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE AGOSTO 2021

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el ecceso a financiamiento, para la construccion y mejoramento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Ecofogones	Piedras Azules	Varios	26/06/2021	1 Mes	Ramon Cardenas Ferreteria El Jordan ENASA Honduras	136820 136821 136823	18,635.23	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion De Ecofogones	Socorro Agua Zarca Buenos Aires	Varios	26/06/2021	1 Mes	ENASA Honduras	136822	28,001.25	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion De Ecofogones	Col. Puma y Plan De La Rosa	Varios	06/07/2021	3 Meses	La Central Agroferretera	136957	36,695.42	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Vivienda : Santos Zavala	El Pajonal	1	06/07/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	136969	6,599.62	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

5	Mejoramiento De Vivienda : Olimpia Avila	Col. Fuerzas Armadas	1	06/07/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	136993	9,487.40	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento De Viviendas	San Jose De Las Moras	Varios	06/07/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	136958 136961 136962	388,624.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion De Ecofogones	Socorro Agua Zarca Buenos Aires	Varios	06/07/2021	2 Meses	ENASA Honduras	136822	28,001.25	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Construccion De 32 Pilas Moviles	El Ciruelo	Varios	06/07/2021 03/08/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan Santos Amilcar	136963 154-2021	57,695.26	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion De 28 Pilas Moviles	La Cidra	Varios	06/07/2021 03/08/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan Santos Amilcar	136964 152-2021	49,664.07	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Construccion De 39 Pilas Moviles	Cantoral	Varios	06/07/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	136965	35,589.84	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Construccion De 37 Pilas Moviles	Planes De Churune	Varios	06/07/2021 03/08/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan Santos Amilcar	136966 153-2021	47,188.82	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

12	Construccion De 36 Pilas Moviles	La Palma	Varios	06/07/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	136967	34,793.37	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Vivienda	Las Mesas	1	26/07/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137196	20,400.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mejoramiento De Vivienda	Col. Fuerzas Armadas	1	26/07/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137263	6,030.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Mejoramiento De Vivienda	Las Minitas	1	26/07/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137264	4,540.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento De Vivienda: Victor Manuel	Barrio Abajo	1	26/07/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	137265 137266	10,194.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Construccion De Letrinas	Los Lirios	1	26/07/2021	2 Meses	Rony Osmin Rodas	148-2021	150,800.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
18	Construccion De Pisos	San Francisco De La Ceibita	Varios	04/08/2021	1 Mes	J. Santos Diaz Marco Antonio Melendez	150-2021 151-2021	63,870.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

19	Mejoramiento De Vivienda: Jose Raul Maradiaga	Agua Fria De La Sierra	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137381	10,977.30	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Construccion De 26 Pilas Moviles	La Mora #2	Varios	04/08/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	137382	38,886.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
21	Mejoramiento De Vivienda (Techos)	San Antonio Del Matazano	Varios	04/08/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	137383 137384 137385	621,329.76	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Mejoramiento De Vivienda: Norma E. Galvez	Cacahuapa	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137387	4,994.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda: Nohemi Lara	Plan De La Rosa	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137389	5,675.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda: Hilda Rosa Gomez	Carboneras El Peñon	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137390	12,448.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
25	Mejoramiento De Vivienda: Juan Gabriel	Valle De Angeles	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137391	10,627.26	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

26	Mejoramiento De Vivienda: Julio Cesar Urbina	Barrio La Sabana	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137392	12,313.45	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Construccion De 37 Pilas Moviles	Quebrada Agua	Varios	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137393	52,716.21	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
28	Construccion De 89 Pilas Moviles	El Paraiso	Varios	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137394	80,410.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
29	Construccion De 76 Pilas Moviles	El Paraiso	Varios	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137395	69,709.84	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Flores	Lazos De Amistad	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137397	4,299.85	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Mejoramiento De Vivienda: Orlin Noel Cerna	Palo Pintado	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137398	13,762.11	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Mejoramiento De Vivienda: Maria Santos Cabrera	La Laguna	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137399	1,862.04	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

33	Mejoramiento De Vivienda: Mari Patricia	El Motatal	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques	137400 137407	9,698.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Mejoramiento De Vivienda: Edwin Sabillon	Liconas	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	137401 137402	12,732.31	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda: Ingrid Marisol	El Guanacaste	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques	137404 137406	12,835.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivienda	Lomas De Cordero	Varios	04/08/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	137408	24,050.60	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda: Pamela Castellanos	Las Tejeras	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137409	21,680.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda: Idalinda Rivera Guzman	El Sauce	1	04/08/2021	1Mes	Ferreteria La Ferre	137410	9,285.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda: Ikarla Dalysse	La Brea	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137411	4,485.96	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

40	Mejoramiento De Vivienda: Martina Caceres	Col. 1 De Mayo	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques	137412 137433	9,320.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda: Elvia Hernandez	Col. Milagro De Dios	1	04/08/2021	1Mes	Ferreteria La Ferre	137413	3,250.00	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda: Brenda Vasquez	Veracruz	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137415	8,474.48	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
43	Mejoramiento De Vivienda: Marleny Reyes	El Tablon	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137416	4,994.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Mejoramiento De Vivienda: Gerardo Castro	San Antonio Del Matazano	1	04/08/2021	1Mes	Ferreteria La Ferre	137417	23,084.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento De Vivienda: Rubenia Guzman	Sauce	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques	137418 137424	2,678.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda: Oscar Euceda	Cooperativa	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137419	9,790.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

47	Mejoramiento De Vivienda: Carlos Sanchez	Mata De Caña	1	04/08/2021	1Mes	La Central Agroferretera Construbloques Comayagua	137421 137423	43,475.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda: Teofila Davila	Barrio Lourdes	1	04/08/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloques Comayagua	137422 137425	11,560.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda: Miguel Villanueva	Piedras Azules	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	137426 137441	15,027.38	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
50	Mejoramiento De Vivienda: Elmin Fermin Valle	Col. Fuerzas Armadas	1	04/08/2021	1Mes	Construbloques Comayagua	137427	3,490.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
51	Mejoramiento De Vivienda: Jenny Lizzeth Bonilla	Col. 21 De Abril	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	137428 137436	10,328.53	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
52	Mejoramiento De Vivienda: Reynaldo Sandoval	La Guama	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	137429	2,320.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda: Victor Torres	Loma De Comayagua	1	04/08/2021	1Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	137430 137464	19,015.00	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

54	Mejoramiento De Vivienda: Elvia Hernandez	Col. Milagro De Dios	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	137431	1,160.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
55	Mejoramiento De Vivienda: Carlos Humberto Fonseca	El Motatal	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	137432 137440	10,345.26	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda: Zury Canales	Ojo De Agua	1	04/08/2021	1Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	137434 137462	16,711.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda: Maria Magdalena	El Motatal	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137437	5,653.86	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
58	Mejoramiento De Vivienda: Jesus Velasquez	El Tablon	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137438	13,970.98	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
59	Mejoramiento De Vivienda: Jose Antonio Hernandez	El Ciruelo	1	04/08/2021	1Mes	Ferreteria El Jordan	137439	2,669.95	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
60	Mejoramiento De Vivienda	San Francisco De La Ceibita	Varios	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137442	22,771.88	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

61	Mejoramiento De Vivienda: Jakelin Castro	Cascabeles	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137443	14,347.97	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
62	Mejoramiento De Vivienda: Juan Carrillo	Cantoral	1	04/08/2021	1Mes	Ferreteria El Jordan	137444	15,572.92	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
63	Mejoramiento De Vivienda: Adel Cabrera	El Paraiso	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137445	10,588.73	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Vivienda: Elmer Funez	San Antonio Del Matazano	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137446	374.84	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
65	Mejoramiento De Vivienda: Juan Castro	El Sitio	1	04/08/2021	1Mes	Ferreteria El Jordan	137447	7,119.88	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
66	Mejoramiento De Vivienda: Margarito Hernandez	El Ciruelo	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137451	11,714.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
67	Mejoramiento De Vivienda: Glenda Maribel	San Francisco De La Ceibita	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137452	10,785.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

68	Mejoramiento De Vivienda: Carlos Lopez	Col. Valentin Suarez	1	04/08/2021	1Mes	Ferreteria La Ferre	137453	12,994.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
69	Mejoramiento De Vivienda: Indina Lagos	El Pajonal	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137454	12,656.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
70	Mejoramiento De Vivienda: Nelson Joel Lopez	Palo Pintado	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137455	16,579.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
71	Mejoramiento De Vivienda: Victor Ortiz Umaña	Cantoral	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137456	14,400.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
72	Mejoramiento De Vivienda: Yensy Johana Padilla	Buena Vista	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137457	7,086.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
73	Mejoramiento De Vivienda: Mirjelin Rivera	El Sauce	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137458	11,490.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
74	Mejoramiento De Vivienda: Francisco Bonilla	Lagunitas	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137459	12,147.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

75	Mejoramiento De Vivienda: Ada Maria Isabel	Agua Salada Norte	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137460	8,894.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
76	Mejoramiento De Vivienda: Jerson Roney Gonzales	El Horno	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137461	6,805.93	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
77	Mejoramiento De Vivienda: Azucena Andara	San Jose De Las Moras	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137463	6,676.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
78	Mejoramiento De Vivienda: Darwin Aristides Reyes	San Francisco De La Ceibita	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137465	9.790.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
79	Mejoramiento De Vivienda: Luis Lopez Cabrera	El Matazano 2	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137466	12,620.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
80	Mejoramiento De Vivienda: Florinda Aguilar	El Tablon	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137467	9,820.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
81	Mejoramiento De Vivienda: Ana Patricia Bonilla	Barrio Suyapa	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137468	6,284.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



82	Mejoramiento De Vivienda: Pedro Torres Cabrera	La Cooperativa	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137469	8,718.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
83	Mejoramiento De Vivienda: Almin Fermin Valle	Col. Fuerzas Armadas	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137470	6,075.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
84	Mejoramiento De Vivienda: Elvia Yaneth Inestroza	Palo Pintado	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137471	8,380.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
85	Mejoramiento De Vivienda: Melisa Ninoska Garcia	Palo Pintado	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137472	10,109.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
86	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Emilia Chain	Palo Pintado	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137473	11,012.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
87	Mejoramiento De Vivienda: Yesica Yesenia	Colonia Milagro De Dios	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Ferreteria El Jordan	137474 137529	18,348.86	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
88	Mejoramiento De Vivienda: Erika Suyapa Ulloa	Barrio La Independencia	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	137477	3,490.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

89	Mejoramiento De Vivienda: Rosibel Gutierrez	Barrio La Sabana	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	137478 137479	10,600.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
90	Mejoramiento De Vivienda: Ana Patricia Bonilla	Barrio Suyapa	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137468	9,315.46	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
91	Mejoramiento De Vivienda: Maria Mireyda Zepeda	Tenguaje	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137625	8,594.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
92	Mejoramiento De Vivienda: Danelis Vargas	El Horno	1	13/08/2021	1 Mes	Roca Firme	137629	4,500.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
93	Mejoramiento De Vivienda: Belmar Neli Flores	Planes De Churune	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137631	55,213.89	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
94	Mejoramiento De Vivienda: Fulgencio Vasquez Meia	Buena Vista	1	13/08/2021	1 Mes	Roca Firme	137632	8,485.04	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
95	Mejoramiento De Vivienda: Alma Iris Orellana	Agua Salada	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137634	2,880.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

96	Mejoramiento De Vivienda: Jose Rolando Mejia	La Sampedrana	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137635	2,700.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
97	Mejoramiento De Vivienda: Joselin Rodriguez	La Guama	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137636	7,005.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
98	Mejoramiento De Vivienda	Delicias De Agua Fria	Varios	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137637	23,456.62	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
99	Mejoramiento De Vivienda: Jose Benjamin Sanchez	La Laguna	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137638	13,889.21	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
100	Mejoramiento De 3 Vivienda	La Lagunita	Varios	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137640	11,113.85	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
101	Mejoramiento De Vivienda: Sandra Maritza Navas	Barrio La Sabana	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137641	6,152.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
102	Mejoramiento De Vivienda: Florida Vasquez	San Jose De Pane	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137542	4,994.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

103	Mejoramiento De Vivienda: Hipolita Zavala	Barrio San Blas	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137544	4,430.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
104	Mejoramiento De Vivienda: Alexander Rodriguez	El Tablon	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137645	15,610.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
105	Mejoramiento De Vivienda: Yorlin Alexis Rodriguez	El Tablon	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137646	15,610.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
106	Mejoramiento De Vivienda: Leodan Bautista	Los Lirios	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137647	6,300.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
107	Mejoramiento De Vivienda: Maria Teresa Suazo	La Independencia	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137648	3,794.12	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
108	Mejoramiento De Vivienda: Maria Santos Castro	San Antonio Del Matazano	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137649	10,594.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
109	Mejoramiento De Vivienda: Yorleni Muñoz	El Sitio	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137650	8,797.43	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



110	Mejoramiento De Vivienda: Juan Jose Bonilla	Capiro	1	13/08/2021 24/08/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloques Comayagua	137651 137715	16,850.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
111	Mejoramiento De Vivienda: Mirian Chavarria	Col. Fuerzas Armadas	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137653	10,600.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
112	Mejoramiento De Vivienda: Jose Francisco Castro	El Sitio	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137693	2,700.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
113	Mejoramiento De Vivienda: Marvin Alexander Gomez	Col. Fiallos	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137694	7,109.93	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
114	Mejoramiento De Vivienda: Clementina Pineda	Mata De Caña	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137695	5,338.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
115	Mejoramiento 3 De Vivienda	Piedras Azules	Varios	13/08/2021 24/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	137696 137697	20,089.96	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
116	Mejoramiento De Vivienda: Alexis Rodriguez	Barrio La Joya	1	13/08/2021 24/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	137698 137699	12,640.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



117	Construccion De 18 Ecofogones	Ocotillal	1	13/08/2021	1 Mes	Ramon Cardenas	137700	3,240.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
118	Mejoramiento De Vivienda: Carmen Suazo	Colonia Boquin	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137701	8,930.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
119	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Nelly Flores	Colonia Lazos De Amistad	1	13/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	137702	3,480.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
120	Mejoramiento De Vivienda: Celestina Martinez	Plan De La Rosa	1	13/08/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	137703	2,218.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
121	Mejoramiento De Vivienda: Daniela Arevalo	Los Almendros	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	137704 137705	16,389.83	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
122	Construccion De 33 Pilas	El Paraiso	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137706	47,749.35	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
123	Construccion De 69 Pilas	Rio Negro	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137707	58,767.62	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

124	Mejoramiento De Vivienda: Kenia Morales	Brisas Del Oriente	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137713	9,039.34	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
125	Mejoramiento De Vivienda	Agua Fria	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137725	27,618.28	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
126	Mejoramiento De Vivienda: Mirian Chavarria	Col. Fuerzas Armadas	1	24/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	137655	3,750.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
127	Mejoramiento De Vivienda: Daniela Arevalo	Col. Almendros	1	24/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	137705	5,000.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE MARZO 2021