ALCALDÍA MUNICIPAL

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.

Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074

Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE JUNIO 2021

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Construcción Muro de Mampostería Con su Pasa Mano

Identificación del Proyecto	**Respuesta**
Encargado de la Ejecución	Municipalidad.
Sector	Infraestructura
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Casco Urbano, San Isidro Intibucá
Propósito	Protección de Calle Pavimentada y Familias

Elaboración del Proyecto	**Respuesta**
Alcance del Proyecto	Proteger al 100% el pavimento y familias vecinas
Impacto Ambiental	Se ´protegerán las viviendas de los aludes
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo	José Manuel Murillo, Tel 98058576
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	185,000.00 mano de obra 100,000.00 materiales
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	12 de Abril 2021
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	60%
Costo de Finalización (proyectado).	pendiente
Costo de Finalización (proyectado).	350,000.00

Ejecución del Proyecto	**Respuesta**
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Se amplio 5 metros mas
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Se amplio para 15 dias mas
Razones de los cambios antes mencionados	El clima y cambios estructurales

ALCALDÍA MUNICIPAL
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
San Isidro, Depto. de Intibucá

José Gerardo Palacios Moran
Coordinador UTM

ALCALDÍA MUNICIPAL

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.

Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074

Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE JUNIO 2021

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Construcción Sistema de Agua Potable

Identificación del Proyecto	**Respuesta**
Encargado de la Ejecución	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Sector	Agua y Saneamiento
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Casco Urbano, San Isidro Intibucá
Propósito	Mejorar acceso a agua en calidad y cantidad

Elaboración del Proyecto	**Respuesta**
Alcance del Proyecto	Dotar al 100% de la población con acceso a agua
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo	Wilfredo Molina, Tel 96702062
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Presupuesto del Proyecto.	3,539,038.11
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	05 de Junio 2019(según carta de entendimiento)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	98%
Costo de Finalización (proyectado).	pendiente
Costo de Finalización (proyectado).	4,650,000.00

Ejecución del Proyecto	**Respuesta**
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Hasta la fecha tiene una variación de Lps 950,000.00
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Tiene un desface de 13 meses
Razones de los cambios antes mencionados	Modificaciones técnicas en obras rompe cargas, desarenador y otros y falta de fondos

José Gerardo Palacios Moran
Coordinador UTM

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE JUNIO 2021

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Construcción Sistema de Agua Potable

Identificación del Proyecto	**Respuesta**
Encargado de la Ejecución	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Sector	Agua y Saneamiento
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Macuelizo, San Isidro Intibucá
Propósito	Mejorar acceso a agua en calidad y cantidad

Elaboración del Proyecto	**Respuesta**
Alcance del Proyecto	Dotar al 100% de la población con acceso a agua
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo	Wilfredo Molina, Tel 96702062
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Presupuesto del Proyecto.	4,212,844.65
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	08 de Febrero 2019(según carta de entendimiento)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	100.%
Costo de Finalización (proyectado).	pendiente
Costo de Finalización (proyectado).	4,889,038.11

Ejecución del Proyecto	**Respuesta**
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Hasta la fecha tiene una variación de Lps 400,000.00
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Esta terminado
Razones de los cambios antes mencionados	N/A

ALCALDÍA MUNICIPAL
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
Mo. de Intibucá

José Gerardo Palacios Moran
Coordinador UTM

ALCALDÍA MUNICIPAL

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.

Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074

Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE JUNIO 2021

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Remodelación, Construcción y Reacondicionamiento para Centro de Triaje

Identificación del Proyecto	**Respuesta**
Encargado de la Ejecución	Municipalidad
Sector	Salud
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	San Isidro Intibucá
Propósito	Atención dinámica y oportuna para pacientes COVID 19

Elaboración del Proyecto	**Respuesta**
Alcance del Proyecto	Acceso al 100% de la población para atención del COVID 19
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo	Jenaro Adolfo Sánchez Meza, Tel 97035936 Correo: jenacivil@ hotmail.com
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	711,128.40
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	99.%
Costo de Finalización (proyectado).	pendiente
Costo de Finalización (proyectado).	853,254.69.11

Ejecución del Proyecto	**Respuesta**
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Hasta la fecha tiene una variación de Lps 142,126.29
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Tiene un desface de 130 días
Razones de los cambios antes mencionados	Falta de pagos al contratista para pago albañiles

ALCALDÍA MUNICIPAL UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL San Isidro, Departamento de Intibucá

José Gerardo Paladios Moran

Coordinador UT

ALCALDÍA MUNICIPAL

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.

Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074

Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE JUNIO 2021

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Remodelación, Construcción y Reacondicionamiento para Centro de Triaje

Identificación del Proyecto	**Respuesta**
Encargado de la Ejecución	Municipalidad
Sector	Salud
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	San Isidro Intibucá
Propósito	Atención dinámica y oportuna para pacientes COVID 19

Elaboración del Proyecto	**Respuesta**
Alcance del Proyecto	Acceso al 100% de la población para atención del COVID 19
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo	Jenaro Adolfo Sánchez Meza, Tel 97035936 Correo: jenacivil@ hotmail.com
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	711,128.40
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	99.%
Costo de Finalización (proyectado).	pendiente
Costo de Finalización (proyectado).	853,254.69.11

Ejecución del Proyecto	**Respuesta**
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Hasta la fecha tiene una variación de Lps 142,126.29
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Tiene un desface de 130 días
Razones de los cambios antes mencionados	Falta de pagos al contratista para pago albañiles

ALCALDÍA MUNICIPAL
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
San Isidro, Depto. de Intibucá

José Gerardo Palacios Moran
Coordinador UTM

RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE JUNIO 2021

ALCALDÍA MUNICIPAL

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.

Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074

Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE JUNIO 2021

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Terracería Para Sistema de Drenaje Cancha de Futbol

Identificación del Proyecto	**Respuesta**
Encargado de la Ejecución	Municipalidad
Sector	Infraestructura/Deportes
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Casco Urbano San Isidro Intibucá
Propósito	

Elaboración del Proyecto	**Respuesta**
Alcance del Proyecto	Drenar Aguas Lluvias y Mejoramiento del Césped
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo	Karla Valladares: Teléfono 33655837
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	950,086.41 más 1,678,173.64
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	18 de Noviembre 2019 (fecha acuerdo de aprobación proyecto)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	70.%
Costo de Finalización	Pendiente de evaluar esta condición
Costo de Finalización (proyectado).	Pendiente de evaluar esta condición

Ejecución del Proyecto	**Respuesta**
Relación de lo planificado con los productos entregados	Se triplico el costo y se modificó contrato
Variación en el costo total del proyecto	Por los momentos una variación de 1,678,173.64
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Ya tiene un desface de 12.5 meses
Razones de los cambios antes mencionados	Descubrimiento de terreno movedizo hizo profundizar mas el area

ALCALDÍA MUNICIPAL
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Depto. de Intibucá

José Gerardo Palacios Moran
Coordinador UTM