REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE NOVIEMBRE 2021

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara	Agua y Saneamiento	Construccion de Proyecto de Agua en La Aldea de Consolacion	Consolacion	Mejorar las condiciones en el abastecimiento de agua Consolacion contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la poblacion de dicha comunidad	El proyecto consiste en la construccion de un proyecto de agua por bombeo en la comunidad de Consolacion disminuyendo asi las enfermedades ocacionados por el uso de aguas contaminadas	Por el momento el proyecto lleva muy buen avance,ya se construyo y pulio un tanque de ladrillo con la participacion de los beneficiarios,se instalo tuberia desde la obra toma a la comunidad en si lleva muy buen avance en la obra fisica del proyecto a la vez en la parte financiera ya que se pago el diseño del proyecto en mencion y se esta aportando para materiales de	Por el momento en la parte ambiental se mejorara grandemente porque al momento de iniciar un proyecto de agua se mejora la microcuenca y se trata de proteger las fuentes de agua.	En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se construira con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos .	Fondos Municipales	Lps.250,000.0	Diciembre de 2020	En proceso **8.48% mes de Nov.**	L.250,000.00	Agosto del 2021	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva muy buen avance en la parte fisica , y en lo financiero muy poco en este mes y se ira ejecutando a medida que llegan las transferencias..	Por el momento no existen variaciones en lo que va de la obra fisica	No se Elaborara Perfil por el poco avance Financiero de la obra .
2	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Infraestructura	Construccion ,Mejoras y Adiciones En Estadio Juan Orlando Hernandez	Lepaera,Lempira	El Proyecto consiste en la Construcccion de Adiciones y mejorar al Estadio Municipal Juan Orlando Hernandez ,se hacen diferentes trabajos relacionados con la estructura fisica del Lugar.	Por la mejora de las condiciones en la infraestructura del Estadio Juan Orlando Hernandez	Generacion de polvo por las actividades y Excavacion de zonas en donde se haran los diferentews trabajos .	En este proyecto no se visualizan cambios en la parte ambiental.	No hay cambios en terrenos y acentamientos	Municipalidad	Lps. 80,000.00	Diciembre de 2020	**En proceso 1.66%**	L.80,000.00	Diciembre de 2021 ,	El proyecto esta en proceso de ejecucion ya que es un proyecto que siempre se le esta dando mantenimiento ala grama y espacio deportivo en general.	No existen variaciones por el momento ,poco avance en la obra fisica y EN LA PARTE FINANCIERA	**No se elaborara perfil de Proyecto.** Por el momento no existen Cambios en el presupuesto por el momento ,el reporte LLEVA MUY BUEN AVANCE.

3	Ing. Mauricio Avalos.	Sector Vial	Mantenimiento y Repáracion de Carreteras del municipio	Todo el Municipio de Lepaera	Mejoramiento de la condicion Vida de los habitantes del municipio.	El proyecto consiste en darle mantenimiento a las carreteras del municipio ,las cuales devido a las constantes tormentas sus calles se encuentran deterioradas,por lo cual se realizara cuneteo ,chapia y raspado de estas vias de acceso	El presente proyecto esta en etapa de ejecucion ya que las carreteras del municipio Constantemente se dañan y deterioran esto es a causa de las fuertes tormentas ocacionadas el año pasado y el 'presente año	Generación de polvo por las actividades de limpieza,chapia,cuneteo,balastreado , transporte de materiales y construcción y reparacion de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que transportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	**Lps.3,443,454.77**	Diciembre de 2020	En proceso **32.48%**	**Lps.3,443,454.77**	Diciembre de 2021	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto ya esta en su etapa de ejecucion,aunque siempre se le sigue dando mantenimiento a las carreteras del municipio,peor en esta ocacion que quedaron dañadas	por el momento esta en su etapa de ejcucion	**No hay cambios de mucha relevancia en lo que va del proyecto ,pero si se han reparado varias carreteras.**
5	Ing. Francisco Ramon Larios	Electrificacion	Ampliacion de Electrificacion en LA Estancia Caserio Montesinos	Caserio Montesinos LA Estancia	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de Caserio Montesinos en la comunidad de La Estancia atravez de la Ampliacion del proyecto de Electrificacion	El Proyecto consiste en la Ampliacion de un Sistema electrificacion de Caserio Montesinos La Estancia,Lepaera haciendo el montaje de 2 Kmt de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de Finalizacion de la obra fisica	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.500,000.00	Diciembre de 2020	En Proceso 15%	Lps.500,000.00	Octubre de 2021 culminar pago financiero de la obra	Ya este proyecto se finalizo,en su obra fisica no asi en la parte financiera.	Hasta el momento no hay variacion ,se esperaba que con las pruevas finales de funcionalidad del proyecto hubieran problemas ,pero no hubieron.	No hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto.pero a esta etapa ya de finalizacion este proyecto no presenta cambios.
6	Ing. Zonia Murcia	Deportes	Construccion de Techado en Cancha Aldea El Chaguite	El Chaguite	Mejorar la estructura de la Cancha en la comunidad de Chaguite para uso de los niños,jovenes y adultos que habitan la comunidad	El Proyecto consiste en la construccion del Techo de la cancha deportiva de la comunidad del Chaguite,el cual se hara con Laminas de Alucin ,para la realizacion de diferentes reuniones ya sea educativas y sociales de la comunidad	Devido a que no existe un escenario para lo diferentes eventos deportivos educativos y sociales	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales, beneficiarios directos	L.71,000.00	Diciembre de 2020	En Proceso 63.52%	L.71,000.00	Diciembre de 2021	En relacion de lo planificado el proyecto lleva un avance signifiocativo	No hay variacion por el momento en el costo del proyecto	No hay cambios por el momento

6	Ing. Mauricio Avalos	Deportes	Iluminacion de Campo de Futbol de la Aldea de La Estancia	La Estancia	Mejororar las condiciones de los sitios de recreacion en la comunidad de La Estancia	El Proyeco consiste en la Iluminacion del Campo de Fotbol para la realizacion de cancha deportiva en la comunidad de LA Estancia,contribuyendo a la seguridad de dicho local.	Devido a que en esta comunidad la Cancha Deportiva no esta iluminada para poder realizar eventos deportivos por la noche	Generación de polvo por las actividades de Colocacion de Posteria	en esta area no se ha dañado el medio ambiente,solo se cortaron algunos arboles pequeños,que era necesario por el espacio que ocupaban.	Fondos Municipales	Lps.800,000.00	Diciembre de 2020	Finalizado 100% obra fisica y financiero en un 15.63%	L.800,000.00	Diciembre de 2021	En relacion de lo planificado el proyecto ya esta concluida la parte fisica y faltando la financiera	la Unica Variacion es en cuanto a la fecha de Inauguracion de la obra fisica	No hay cambios por el momento
10	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentacion de Calle que inicia desde casa deRosa Mateo hasta Cancha de Vida Mejor ,Barrio San Juan ,Lepaera.	Desde casa del Sr. Rosa Mateo hasta Cancha de Vida Mejor en Barrio San Juan ,Lepaera.	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentacion y reconstruccion de calles en varios puntos de la cuidad ,especificamente las zonas mas trancitadas y que son dañadas constantemente.	Este es un proyecto priorizado por la corporacion Municipal,en vista que las calles se encuentran dañadas y nesecitan pronta reparacion	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.200,000.00	Diciembre de 2020	En Proceso **12.50%**	L.200,000.00	Diciembre de 2021	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya concluido la primera etapa del proyecto ,se pretende pagar esta etapa para dar continuidad a este tramo pero los pagos se seguiran dando	No hay variacion en el costo del del proyecto,se mantiene el mismo costo.,en cuanto a lo fisico la obra ya concluyo la primer etapa solo faltando rodillos	**El Proyecto no ha tenido cambios que se consideren de relevancia,ya esta finalizada su estructura fisica,faltando solamente lo financiero**
7	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Educacion	Construccion de Aulas Escolares en escuela Jose Arnaldo Posadas de aldea Plan del Socorro	Plan del Socorro	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas del Centro educativo Jose Arnaldo Posadas de la Comunidad de Plan del Socorro para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en en la construccion de Aulas Escolares en la comunidad de Plan del Socorro ,mejorando asi la asistencia de los niños	En estos momentos ya el proyecto esta en su etapa final e inaugurado	Ya con la verificacion respetiva por parte de la UMA Mpal,verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.225,872.08	Diciembre de 2020	En Proceso **2.79%**	L.225,872.08	Agosto de 2021	la obra esta ya finalizada	Por el momento la obra ya esta terminada solo quedaron pequeños detalles y no hubo variacion solo en pequeño detalles	**No se elborara Perfil por poca ejecucion financiera y fisica**
8	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Agua y Saneamiento	Mantenimiento de Aguas Negras en el Casco Urbano	Casco Urbano	Mejorar las condiciones de vida de la poblacion de Lepaera para las mejores condiciones de higiene y salubridad en los hogares	El proyecto consiste en darle mantenimiento al sistema de aguas Negras para mejorar las condiciones ambientales y de salubridad de los habitantes del	El Proyecto en estos momentos esta en su etapa de ejecucion	Ya con la verificacion respetiva por parte de la UMA Mpal,verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta area no ha sufrido ningun impacto	Fondos Municipales	L.100,000.00	Diciembre de 2020	**En Proceso 3.48%**	L.100,000.00	Diciembre de 2021	En relacion de lo planificado el proyecto lleva un avance considerable en la parte financiera y fisico.	Por el momento no existen variaciones.	**No se elaborara Perfil de Proyecto por poco avance financiero y fisico**

9	Ing. Mauricio Avalos,Rosandra Lara	Salud	Constrccion de Centro de Salud de la Aldea de Tejeras	Tejeras ,Lepaera	Constribuir a mejorar la calidad en los servicios de Salud de los habitantes de la comunidad de Tejeras de las unidades que reciben asistencia medica en el establecimiento de Salud .	El Proyecto Consiste en enla Construccion de las Instalaciones del Centro de Salud de la comunidad de Tejeras para brindar una buena atencion en Salud a las personas que alli asisten	Por el momento el proyecto ya esta concluido Cumpliendose a cabalidad con lo planificado	Ya iniciado la estructura fisica se vera el impacto ambiental que causa el proyecto.por el momento el el proyecto ya esta concluido en su estructura ,ya que construido la infraestructura del todo el centro de salud.	En esta zona por el momento y de acuerdo a la naturaleza del proyecto no se ha detectado ningun impacto que se considere relevante	Municipalidad ,Gob. Central	L.1,382,266.41	Diciembre de 2020	En Proceso **7.07%**	L.1,382,266.41	Diciembre de 2021	En estos momentos el proyecto ya esta finalizado su obra fisica,no asi la financiera en este mes de Noviembre	No existe ninguna variacion por el momento.	**No se elaborara Perfil Por poco avance financiero del proyecto y no hay cambios de relevancia.**
10	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Educacion	Reparacion y Reestructuracion de escuela 15 de Septiembre en Cerritos No.1	Cerritos No.1	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas del Centro educativo 15 de Septiembre la Comunidad deCerritos No.1 para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en en la Reparacion y Reestructuracion de Aulas Escolares en la comunidad de Cerritos No.1 mejorando asi la asistencia de los niños	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de finalizacion su reparacion.	Ya con la verificacion respetiva por parte de la UMA Mpal,verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.245,000.00	Diciembre de 2020	En Proceso **32.92%**	L.245,000.00	Octubre de 2021	la obra ya en finalizacion	por el momento no existe ninguna variacion	**No existen cambios que se consideren de mucha relevancia**
11	Ing. Ing.Leiva. Municipalidad de Lepaera,	Infraestructura	Ampliacio de Sistema Electrico en Barrio Cablotes Aldea Cerritos No.1	Barrio Cablotes Cerritos No.1	Mejorar las Condiciones de Vida de la Poblacion de Barrio Cablotes Cerritos No.1	El proyecto consiste en realizar una ampliacion de Proyecto de electrificacion en Barrio Cablotes de Cerritos No.1,Lepaera	El presente proyecto esta en ejecucion en estos momentos ya faltando poco para culminar la obra fisica solamente estaria pendiente el pago de la parte financiera .	Por el momento como es un proyecto de poca amplitud no se presentan daños al medio ambiente ,por lo cual no hay contaminacion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.43,200.00	Diciembre de 2020	En Proceso Financiero 99.98%	L.43,200.00	Noviembre de 2021	En estos momentos hay buen avance financiero y fisico	No existe ninguna variacion por el momento.	**El Avance Fisico es muy considerable ,No hay cambios por el momento**
12	Ing. Ing.Leiva. Municipalidad de Lepaera,	Infraestructura	Ampliacio de Sistema Electrico en Barrio Cerro Colorado ,Aldea LA Lima,Lepaera Lempira	Barrio Cerro Colorado Aldea La Lima Lepaera,Lempira	Mejorar las Condiciones de Vida de la Poblacion de Barrio Cerro Colorado Aldea La Lima Lepaera,Lempira	El proyecto consiste en realizar una ampliacion de Proyecto de electrificacion en Barrio Cerro Colorado Aldea La Lima Lepaera	El presente proyecto esta en ejecucion en estos momentos ya faltando poco para culminar la obra fisica solamente estaria pendiente el pago de la parte financiera .	Por el momento como es un proyecto de poca amplitud no se presentan daños al medio ambiente ,por lo cual no hay contaminacion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.87,700.00	Diciembre de 2020	En Proceso Financiero 99.98%	L.87,700.00	Noviembre de 2021	En estos momentos hay buen avance financiero y fisico	No existe ninguna variacion por el momento.	**El Avance Fisco y fianciero es muy considerable-por lo que no hay cambios por el momento**
13	Ing. Ing.Leiva. Municipalidad de Lepaera,	Infraestructura	Ampliacio de Sistema Electrico en Barrio El Arbolito Aldea Yuenita ,Lepaera Lempira	Barrio El Arbolito Yuenita Lepaera,Lempira.	Mejorar las Condiciones de Vida de la Poblacion de Barrio El Arbolito Aldea Yuenita Lepaera,Lempira	El proyecto consiste en realizar una ampliacion de Proyecto de electrificacion en Barrio El Arbolito aldea Yuenita,Lepaera,Lempira	El presente proyecto esta en ejecucion en estos momentos ya faltando poco para culminar la obra fisica solamente estaria pendiente el pago de la parte financiera .	Por el momento como es un proyecto de poca amplitud no se presentan daños al medio ambiente ,por lo cual no hay contaminacion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.70,460.00	Diciembre de 2020	finalizado 100%	L.70,460.00	Noviembre de 2021	En estos momentos hay buen avance financiero y fisico	No existe ninguna variacion por el momento.	**El Avance Fisco y financiero es muy considerable-por lo que no hay cambios por el momento**

14	Ing. Mauricio Avalos,Rosandra Lara	Agua y Saneamiento	Proyecto de agua en Barrio El Granzal Aldea Las Crucitas	El Granzal Las Crucitas	Mejorar las Condiciones de Vida de la Poblacion de Granzal,Las Crucitas ,atravez del acceso a un buen servicio de Agua Potable El Cual es muy necesaria por el motivo que el agua es un vital liquido necesario para la subsistencia de los habitantes de las Granzal	El Proyectó Consiste en la ejecucion de Proyecto de Agua de Granzal Las Crucitas Lepaera Para mejorar la calidad de Vida de la poblacion atravez de la adquisicion del vital liquido.	El presente proyecto se brindo un aporte y se hizo en una sola etapa y esta en su etapa final y por lo que su avance es muy bueno	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y colocacion de tuberia.	Ya que en esta area a no ha sufrido ningún impacto según datos de la Ing. que lidera el proyecto.	fondos municipales	**Lps.19,000.00**	Diciembre de 2020	**finalizado 100%**	**Lps.19,000.00**	Diciembre de 2021	En estos momentos el proyecto lleva un porcentaje de ejecucion de un **100%** en lo que va del mes de Noviembre de acuerdo a la parte financiera.	No existe ninguna variacion por el momento.	Hasta el momento el unico cambio que existe es que el proyecto ya se culmino su obra fisica y financiera
15	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentacion de dos carriles en carretera de Aldea Las Pilas	Aldea Las Pilas	Pavimentacion de dos carriles	El proyecto consiste en la pavimentacion de dos carriles en carretera de Aldea Las Pilas ,especificamente las zonas mas trancitadas y que son dañadas constantemente.	Este es un proyecto priorizado por la Corporacion Municipal,en vista que en la Zona Rural hay calles completamente intrancitable y nesecitan otro tipo de acondicionamiento	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.100,000.00	Diciembre de 2020	En Proceso **62.70%**	L.100,000.00	Diciembre de 2021	En relacion a lo planificado el proyecto esta en su etapa de ejecucion la párte financiera y fisica .	No hay variacion en el costo del proyecto	**El Proyecto no ha tenido cambios que se consideren de relevancia,ya esta fianalizxa si estructura fisica,faltando solamente lo financiero**
16	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Infraestructura	Construccion de Plancha para Caja Puente en la Aldea El Belloto,Las Pilas	El Belloto ,Lepaera	Mejorar las Condiciones para el traslado de las personas ,asegurando las vidas de las personas y la seguridad de sus enseres	El Proyexcto consiste en la Construccion de una Caja Puente en barrio la quebradona Las Pilas ya que a raiz de las Tormentas fue dañada dicha caja puente	El Proyecto en estos momentos apenas esta por iniciar	Ya con la verificacion respetiva por parte de la UMA Mpal,verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta area no ha sufrido ningun impacto	Fondos Municipales	**L.40,000.00**	Diciembre de 2020	En Proceso **76.88%**	**L.40,000.00**	Diciembre de 2021	En relacion de lo planificado el proyecto esta finalizando faltando solamente la parte financiera	Por el momento no existen variaciones.	**El avance de la obra es bueno.**
17	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Infraestructura	Construccion de Caja Puente en la Aldea Nueva ,Lepaera,Lempira	Aldea Nueva,Lepaera	Mejorar las Condiciones para el traslado de las personas ,asegurando las vidas de las personas y la seguridad de sus enseres	El Proyecto consiste en la Construccion de una Caja Puente en Aldea Nueva que a raiz de las Tormentas fue dañada dicha caja puente	El Proyecto en estos momentos ya esta finalizado.	Ya con la verificacion respetiva por parte de la UMA Mpal,verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta area no ha sufrido ningun impacto	Fondos Municipales	**L.30,000.00**	Diciembre de 2020	En Proceso **49.97%**	**L.30,000.00**	Noviembre de 2021	En relacion de lo planificado el proyecto esta ya en su etapa intermedia solamente falta la parte financiera	Por el momento no existen variaciones.	**El avance de la obra es bueno.**

María Rosandra Lara Castro
Jefe Unidad Tecnica de Gestión Municipal