MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.municipalidadvillanueva.com

Villanueva, Cortés
miércoles, 13 de octubre de 2021

LICENCIADO
GREGORIO MANUEL COELLO
OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA
SU OFICINA

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, ***CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.***

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE CORTES

LIC. MARVIN JOHEL PINEDA
Gerente de Infraestructura y Desarrollo

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

miércoles, 13 de octubre de 2021

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES S. Y G. (Gerson Fidel Osorto Hernández)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Construcción de 225 Ml. De Pavimento Ciclopeo y 6 Cajas de paso	Colonia 21 de Abril, Villanueva, Cortés	**PASAJE DE A = 6.30 M., L = 225.00** Trazado y marcado 225.00 ML.; Excavación no clasificada, material común (225.00 x 7.30 x 0.70 mts.) 1149.75 M³; Demolición de estructura existente; Retiro de material excedente 1149.75 M³; Conformación de sub-rasante (225.00 x 7.30 mts.) 1642.50 M²; Sub - base (225.00 x 7.30 x 0.50 mts.) 821.25 M³; Pavimento ciclópeo con concreto de 4,000 psi, e=20 cm. Incluye sello de juntas de pavimento con asfalto rc250 283.50 M³; Bordillo de barrera con 3#3 y #2 incluye pintura 450.00 ML.; Colocación de anti sol sobre pavimento (225.00x6.30 mts.) 1417.50 M²; **CONSTRUCCION DE 6 CAJAS DE PASO** Trazado y marcado 60.00 ML.; Excavación y conformación 84.00 M³; Firme de concreto e = 15 cm., #3@0.20 mts. A/s 84.00 M²; Pared de bloque de 8", bastones #3@0.40 mts. 120.00 M²; Losa de concreto ref. E = 15 Cms. Con #4@ 20 cm. A/s 94.00 M²; Repello interno de paredes 240.00 M²	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación del suelo y construcción y expansión de particulas de polvo	Excavación para compactación y losa de concreto sobre el suelo	Fondos Municipales	L. 2,710,189.10	30/08/2021	Pendiente de Garantia de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos Construccion Adiciones y Mejoras Proy. Barrio Ciudad	Rehabilitación de calle y Construcción de plantel para la construcción de viviendas	Aldea El Cutuquito, Villanueva, Cortés	Corte y conformación con tractor D-6 13,958.42 M³; Escarificación y conformación con motoniveladora 13,958.42 M³; Excavación y movimiento de material con retroexcavadora 6,979.21 M³; Traslado de material selecto para nivelar terreno con volqueta de 5 y 10 m³ 2,050.00 M³	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos producto de las actividades de remoción y compactación del suelo	Nivelación y agregado del terreno	Fondos Municipales	L. 972,713.10	10/08/2021	Pendiente de Garantia de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

T O T A L..... ***L. 3,682,902.20***

LIC. MARVIN JOHEL PINEDA
Gerencia de Infraestructura

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE CORTES