CUADRO DE PROYECTOS

Hasta Enero 2022

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO							EJECUCIÓN DEL PROYECTO								
Código	**Nombre del Proyecto**	**Encargado de la Ejecución del Proyecto**	**Ubicación del Proyecto**	**Propósito**	**Descripción del Proyecto**	**Alcance del Proyecto**	**Impacto Ambiental**	**Impacto en el terreno y asentamiento**	**Detalles del Encargado del Proyecto**	**Fuentes de Financiamiento**	**Monto Contractual / Presupuesto**	**Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto**	**Estado Actual del Proyecto (Porcentaje de Ejecución)**	**Consto de finalización (Proyectado)**	**Fecha de Finalización (Proyectada)**	**Relación de lo planificado con los productos entregados**	**Variación (Proyectada) en el costo total del Proyecto***	**Variación alcance y duración del Proyecto**	**Razones de los cambios antes mencionados**
792	Pavimentación de calle con concreto hidráulico colonia San Miguel	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V. (SERDICON)	Colonia San Miguel, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 280 mts lineales, ancho de 7.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,987,947.14	15/7/2015	100.00%	L. 1,987,947.14			L. 0.00	NA	NA
	Construcción de colector de agua lluvia con tubería HDPE de 30" (3era calle y 3era avenida hasta la 1era avenida)	Servicios de Ingeniería, Supervisión, Suministros y Aplicaciones, S. de R.L. (ISSA)	Tegucigalpa, M.D.C	Siendo para la alcaldía municipal del distrito central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como ser pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc. por lo que se estima conveniente y necesario realizar esto tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	Después de la visita de campo se observó que en la zona de influencia del proyecto existen problemas de inundación por aguas lluvias por falta de un drenaje apropiado para la evacuación de las mismas; por lo que se consideró ejecutar esta obra para dar alivio a los problemas de inundación que se han presentado en este punto.	El proyecto consiste en la construcción de un Colector de Aguas Lluvias con Tubería HPDE[1] de 30" ø, con una longitud total de 190 metros lineales que tiene como objetivo evacuar las aguas lluvias que convergen en la 3ra. Calle de Comayagüela. El colector iniciará en la intersección entre la 3ra. Calle y la 3ra. Avenida de esta ciudad, prolongándose por esta calle hasta llegar a la 1ra. Avenida y de ahí a desembocar al Rio Choluteca en las cercanías del Puente Peatonal que conecta esta avenida con el Mercado La Isla, tal como se muestra en el Croquis de Ubicación.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,829,589.68	16/7/2015	Pendiente de Inicio	L. 1,829,589.68			L. 0.00	NA	NA
841	Construcción de huellas en aldea La Cuesta No. 2	Suyapa Jaquelin Andino Martinez	Aldea La Cuesta No. 2		Después de la visita de campo en la Aldea La Cuesta No. 2, La Falta de este tipo de mantenimiento y estructura vial en la colonia, ha causado dificultades en el tránsito de vehículos y peatones que circulan las calles de esta comunidad.	Consiste en la construcción Huellas vehiculares de concreto hidráulico con un ancho de 0.80 mts y un espesor de 0.15 mts. La longitud de la calle es de 800 mts.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,880,513.76	14/8/2015	100.00%	L. 2,067,287.79			L. 186,774.03	NA	NA
834	Conformación y balastado de calles aldea La Oscurana, carretera a Danlí	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC)	Colonia Torocagua, Comayagüela, M.D.C.		Después de la visita de campo en la Aldea La Oscurana, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentran las calles y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calles de terracería que se conformara y se le colocara material selecto, la longitud del tramo será de 5.55 Km, un ancho promedio de 5.50 mts y un espesor de material de balasto de 10 cms.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,958,027.71	19/11/2015	100.00%	L. 2,440,393.68			L. 482,365.97	NA	NA
733	Adquisición de mezcla asfáltica y de asfalto RCS-1	Pavimentos de Honduras, S.A.					Zona impactada	NA		Municipales	L. 16,614,515.75		100.00%	L. 16,614,515.75			L. 0.00	NA	NA
756	Muro de contención, colonia Reparto por Arriba	Servicios de Ingeniería, Constructora, S. de R.L. (SERICON)			Consiste en la construcción de un muro de contención, el cual tiene una longitud de 30 mts lineales, base de 4.00 mts., la corona de 0.60 mts y una altura de 10 mts.	Después de la visita de campo en la colonia Reparto por Arriba, se ha observado y considerado como una zona de alto riesgo de derrumbe por la condición del terreno natural y es por eso que se ha tomado la iniciativa de la construcción de un muro de contención.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,740,794.74	26/5/2015	100.00%	L. 2,175,123.03			L. 434,328.29	NA	NA
957	Bacheo con concreto hidráulico en calles de barrio Buenos Aires/La Leona	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)			Después de la visita de campo en el Barrio Buenos Aires y Barrio La Leona, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Consiste en un bacheo puntual con concreto hidráulico en aquellos fragmentos de calle que prácticamente están colapsados, ejecutando obras preliminares como ser la delimitación del bache, remoción del concreto existente y la excavación común. Entre las tareas principales se pueden mencionar la conformación del terreno, la colocación de la sub-base estabilizada con cemento, fundición del pavimento con concreto hidráulico, el corte y sellado de juntas y finalmente la construcción de algunas aceras y bordillos.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,940,322.15	19/11/2015	100.00%	L. 2,415,701.08			L. 475,378.93	NA	NA
1053	Conformación y balastado de calles en colonia Brisas del Roble	Juan Antonio Núñez Hernández			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 3.2 Kms y un ancho de 6.00 mts, adicionalmente se instalara una tubería T.C.R. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas Lluvias.	Después de la visita de campo en la Col. Brisas del Roble se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentran las calles y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,638,583.00	27/1/2016	100.00%	L. 2,040,035.84			L. 401,452.84	NA	NA
972	Obras de mitigación y estabilización en colonia Izaguirre	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)			Durante el mes de noviembre del año 2012 las viviendas ubicadas sobre la colindancia inferior de la zona empezaron a colapsar. Posteriormente en Julio del año 2013 se derrumbaron alrededor de 14 viviendas. Se produjo un hundimiento de la calle principal que actualmente es imposible transitar por la misma falla, provocando de esta manera un miedo latente para los habitantes de toda la colonia Izaguirre. Por ultimo en el año 2014 se dio el deslizamiento de mayor proporción que abarco todo el talud y colapso totalmente la calle principal.	Hoy en día la Colonia Izaguirre cuenta con una población aproximada de 4,500 personas que en su mayoría son jóvenes y niños entre 5 a 32 años de edad. Los problemas por la vulnerabilidad de la zona no son nuevos y su punto de inflexión máximo fue durante el Huracán Mitch en el año 1998. Durante el mes de noviembre del año 2012 las viviendas ubicadas sobre la colindancia inferior de la zona empezaron a colapsar.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,840,776.54	20/11/2015	Proyecto en Proceso de Rescisión	L. 1,840,776.54			L. 0.00	NA	NA
958	Bacheo con concreto hidráulico en calles de barrio Buenos Aires/El Bosque	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)			Consiste en un bacheo puntual con concreto hidráulico en aquellos fragmentos de calle que prácticamente están colapsados, ejecutando obras preliminares como ser la delimitación del bache, remoción del concreto existente y la excavación común. Entre las tareas principales se pueden mencionar la conformación del terreno, la colocación de la sub-base estabilizada con cemento, fundición del pavimento con concreto hidráulico, el corte y sellado de juntas y finalmente la construcción de algunas aceras y bordillos.	Después de la visita de campo en el Barrio Buenos Aires y Barrio El Bosque, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,949,266.73	19/11/2015	100.00%	L. 2,426,837.08			L. 477,570.35	NA	NA

800	Construcción de bahías y bordillos en bulevar Centro América	Constructora Cresco, S. de R.L. de C.V.			Consiste en construir bahías en puntos estratégicos del Bulevar Centro América, con el propósito de elevar los niveles de seguridad y de servicio de esta vía, para evitar conflictos entre la corriente de tránsito y los vehículos de transporte colectivo que están obligados por su naturaleza de servicio a detenerse en su recorrido por la vía, para recoger y bajas pasajeros	La dificultad de tráfico en la ciudad es de tal magnitud que, a pesar del valioso esfuerzo que hace la comuna capitalina para solventarlo, el conflicto aún persiste en algunas zonas. Se ha identificado que el incremento de unidades individuales motorizadas, el deficit en educación vial de los usuarios, la falta de señalización vial en las carreteras y el alto número de unidades de transporte público son los principales causantes de los apremios de circulación que se sufren en la ciudad capital. En los últimos años las arterias viales, tanto en el casco urbano como en las proximidades del Distrito Central, se han vuelto ineficientes al grado de prolongar en exceso los tiempos de viaje de los usuarios afectando su economía.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,309,725.16	11/2/2016	100.00%	L. 1,440,692.67			L. 130,967.51		
973	Proyecto piloto: rehabilitación de avenida Gutenberg, casco histórico de Tegucigalpa (Incluye cableado subterráneo de telecomunicaciones, remodelación de los parques Finlay y Guanacaste, aceras y otras obras	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)					Zona impactada	NA		Municipales	L. 41,465,698.95	23/11/2015	100.00%	L. 51,790,658.00			L. 10,324,959.05	NA	NA
1035	Embaulado de quebrada La Candelaria (feria El Agricultor Villa Nueva)	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)			El proyecto consistirá en la construcción de un embaulado de concreto armado de dos cajas que tendrán una altura de 5.00 metros y un ancho de 5.00 metros cada una, separada por una pared, con una longitud aproximada de 70 metros, el cual será soportada por alas de concreto ciclópeo en ambas caras, para luego realizar un relleno controlado de la depresión de la quebrada que cruza las colindancias de la zona del mercado y que se encuentra ubicada entre las colonias San Juan y Villa Nueva en las aproximaciones donde opera el actual Mercado Villa Nueva y así mejorar las instalaciones de dicho mercado y dará una mayor viabilidad en la zona y una nueva distribución de los locales tipo sencillos, dobles y triples, con sus respectivos servicios públicos como ser: agua potable, aguas pluviales, aguas negras e instalaciones eléctricas; asimismo con la distribución del parqueo para clientes donde se incluirá áreas de carga y descarga, áreas de uso público como ser baños y recolector de basura.	El crecimiento acelerado de la demanda de alimentos por parte de la población en la zona de Villa Nueva requiere de atención ampliando su área de parqueo e instalaciones mediante un embaulado de la quebrada La Candelaria, por parte de las autoridades municipales, a fin de satisfacer las necesidades en el corto, mediano y largo plazo.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 13,361,809.80	27/1/2016	100.00%	L. 16,692,374.56			L. 3,330,564.76	NA	NA
1051	Conformación y balastado de calles en aldea Tablón de Zelaya	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (COINPRO)	Aldea Tablón Zelaya desvió a Zambrano calle hacia San Francisco de Soroguara		El Proyecto Consiste en la Reparación y Rehabilitación de las Calles de Terracería que se Conformaran y se le colocara Material Selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 4.4 Kms y un ancho de 5.00 mts.	Después de la Visita de Campo a la ALDEA EL TABLON DE ZELAYA, Zona de Zambrano Calle que va hacia San Francisco de Soroguara Se ha observado y considerado como una zona de difícil circulación Vehicular, por el mal estado en que se encuentran las Calles y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la Construcción del Proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,987,798.68	27/1/2016	100.00%	L. 2,184,590.75			L. 196,792.07	NA	NA
151	Pavimentación de calle, colonia Simón Bolívar	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (COINPRO)	colonia Simón Bolívar, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 300 mts lineales, ancho de 4.80 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.	Después de la visita de campo en la colonia Simón Bolívar, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,607,224.68	20/11/2015	100.00%	L. 1,607,224.68			L. 0.00	NA	NA
969	Programa de rehabilitación y mejoras de calles en Comayagüela, sector C-2	Corporación de Ingeniería y Maquinaria, S.A. de C.V. (CORIMSA)	Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y bacheo de la principales vías de las colonias que corresponden al sector C-2 de Comayagüela.	Después de los análisis realizados en las vías primarias y secundarias del sector C-2 se estableció cuales requieren de atención inmediata, para su que presenten su mejor estado.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 34,404,446.75	15/4/2016	100.00%	L. 34,404,446.75			L. 0.00	NA	NA
1057	Conformación y balastado de calles en aldea El Espino	Carlos Daniel Aguilera Ponce	Aldea El Espino, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 3.60 kms y un ancho de 6.00 mts, además se construirá 60 metros lineales de obras de drenaje detalle en planos.	Después de la visita de campo en ALDEA EL ESPINO, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,910,700.00	27/1/2016	100.00%	L. 2,386,463.61			L. 475,763.61	NA	NA
973	Supervisión Rehabilitación Avenida Gutenberg en el casco histórico de Tegucigalpa (incluyendo cableado subterráneo de telecomunicaciones, remodelación de los parques Finlay y Guanacaste, aceras y otras obras)	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	Avenida Gutenberg, barrio Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la supervisión de la restitución de 800 mts, de calle y obras complementarias así como la ubicación subterránea de los cables de telefonía y compañías de cable en la av. Gutenberg, desde el Guanacaste hasta el Parque Finlay.	En aras de revitalizar las mas importes vías del centro histórico de la ciudad se atenderá la Avenida Gutenberg como una emblemática e histórica vía que conecta con el Centro de la Ciudad, con la restitución del asfalto, existente, por concreto hidráulico con el fin de darle una mejor rodadura y mejor imagen del lugar.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 5,971,030.15	7/4/2016	100.00%	L. 8,216,030.15			L. 2,245,000.00	NA	NA
666	Conformación y balastado de calles colonia Monte de los Olivos	Luis Danilo Quan Mejía	colonia Monte de los Olivos, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 5.70 Kms y un ancho de 5.00 mts.	Después de la visita de campo en la colonia Monte de los Olivos, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,820,793.94	2/6/2015	100.00%	L. 1,820,793.94			L. 446,094.52	NA	NA
1001	Pavimentación de calle y estacionamiento del sector 6A, colonia Hato de En medio	Servicios de Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (SERMACO)	Colonia Hato de En medio, sector 6A		Consiste en la pavimentación del tramo de acceso al estacionamiento con concreto hidráulico y el estacionamiento con micro carpeta asfáltica. El tramo de concreto hidráulico tiene una longitud de 100 mts lineales, ancho de 5.30 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms y bordillos de 0.15 X 0.15 mts.	Después de la visita de campo en la colonia Hato de En medio, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,981,651.29	27/1/2016	100.00%	L. 2,472,113.51			L. 490,462.22	NA	NA
887	Conformación y balastado de calle y construcción de cunetas, colonia Reynel Fúnez	Muros y Mas, S. de R.L. de C.V.	colonia Reynel Fúnez, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 2.30 Kms y un ancho de 6.50 mts. Y un tramo de Cuneta de Mampostería de 250.00 metros lineales.	Después de la visita de campo en la colonia Reynel Fúnez, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,432,434.44	17/8/2015	100.00%	L. 1,574,961.67			L. 142,527.23	NA	NA
1075	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Mirador del Norte	Obras de Construcción y Consultoría Álvarez, S. de R.L. de C.V. (OCCA)	Colonia Mirador del Norte, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 260 mts lineales, ancho de 6.50 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.	Después de la visita de campo en la colonia Mirador del Norte, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,712,612.88	9/2/2016	100.00%	L. 1,712,612.88			L. 345,559.21	NA	NA

940	Pavimentación de calle con concreto hidráulico (white topping), colonia San Cristóbal, calle principal y acceso bulevar del Norte	Diseño, Supervisión y Construcción, S. de R.L. de C.V. (TEC)			Consiste en la pavimentación con Concreto Hidráulico (White Topping), la cual tiene una longitud de 361.8 mts lineales, ancho de 5 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI; una capa de Sub Base de 10 cms y Bordillos de concreto 0.15 X 0.15 mts.		Zona impactada	NA			L. 1,958,392.48	19/11/2015	100.00%	L. 2,436,920.85			L. 478,528.37	NA	NA
1042	Construcción de rotonda colonia 21 de Octubre, frente a plantel de la AMDC	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (DAC)			El proyecto consiste en la construcción de una rotonda que se ubicará en la intersección de la calle Modesto Rodas y la calle 21 de Octubre, el que contará con carriles de 3.50 mts en una longitud de 80 mts, de igual forma se colocará señalización vial tan vertical como horizontal para la orientación de los usuarios.		Zona impactada	NA			L. 1,987,610.95	11/2/2016	100.00%	L. 2,474,575.63			L. 486,964.68	NA	NA
935	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vista Hermosa atrás de la escuela	Juan Manuel Álvarez Soto			Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, el cual tiene una Longitud de 220.00 Metros Lineales, Ancho de 5.50 mts, Espesor de losa de 15 cms, con una Resistencia de 4,000 PSI, una Capa de Sub Base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts. También se construirán 120.00 Metros Lineales de Cunetas con un E=25, A= 50, P=60, 66% Piedra y 34% Mortero 1:4		Zona impactada	NA			L. 1,699,849.19	19/11/2015	100.00%	L. 1,699,849.19			L. 0.00	NA	NA
774	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, mercado zonal Belén-Iberia	Sistemas y Desarrollos Constructivos, S. de R.L. de C.V. (SYDCO)			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 281.00 metros lineales, ancho de 7.00 mts., espesor de losa de 0.15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA			L. 1,984,732.37	15/7/2015	100.00%	L. 2,470,991.80			L. 486,259.43	NA	NA
1054	Conformación y balastado de calles en colonia Brisas del Valle	Muros y Mas, S. de R.L. de C.V.			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 1854 metros y un ancho de 6.00 mts, además se construirá 4 obras de drenaje detalle en planos.		Zona impactada	NA			L. 1,596,308.41	27/1/2016	100.00%	L. 1,747,957.71			L. 151,649.30	NA	NA
825	Pavimentación con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 6	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 280 metros lineales, ancho de 6 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms, Bordillo de concreto de 0.15 X 0.15 Mts y cuneta de mampostería con: e= 25, a=50, p=60, 66% piedra, 34% mortero 1:4.		Zona impactada	NA			L. 1,991,180.00	20/11/2015	100.00%	L. 2,039,963.91			L. 48,783.91	NA	NA
1000	Rehabilitación de calle al parque nacional El Picacho	Asfaltos Emulsificados, S.A. (AESA)			Consiste en la Rehabilitación de 800.00 metros lineales de calle con ancho promedio de 4.00 metros a través de reposición de mezcla asfáltica ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material, en este proyecto se incluirán las actividades de Excavación, Conformación, Colocación de Material Sub - Base, Mezcla en Frio. Sellado de Grietas, Imprimación, Micro carpetas y Conformación de Cunetas.		Zona impactada	NA			L. 1,922,803.80	27/1/2016	100.00%	L. 2,403,314.04			L. 480,510.24	NA	NA
883	Conformación y balastado de cales colonia Cataluña y Peniel No. 2	Eduardo José Meléndez Zelaya			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 1.50 Kms y un ancho de 6.00 mts en la Colonia Cataluña. Y un tramo de Cuneta de Mampostería E= 25 A= 40 P= 60 de 350.00 metros lineales en la Colonia Peniel N°2.		Zona impactada	NA			L. 1,391,998.12	17/8/2015	100.00%	L. 1,734,756.30			L. 342,758.18	NA	NA
1087	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Miguel, calle La Flecha	Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON)			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 240 mts lineales, ancho de 7.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.	Después de la visita de campo en la colonia Simón Bolivar, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,938,818.98	1/2/2016	100.00%	L. 1,986,320.05			L. 47,501.07	NA	NA
947	Construcción de obras para control de escorrentías en colonia Brisas de San José	Constructora Buck, S. de R.L.			Se pretender subir la rasante de la calle de acceso principal, la longitud a trabajar es de 120.00 mts, en los cuales se harán trabajos de corte y relleno de material para alcanzar los niveles deseados, en este mismo tramo se construirá una caja puente de 10.00 metros de luz, con estribos y aletas de mampostería, una losa de concreto de 20 cm de espesor y un emplantillado también de mampostería, posteriormente se construirán 500 mts lineales de cunetas de mampostería, y 500 mts de huellas vehiculares en las calles con mayor pendiente y de mayor dificultad de tránsito para los vecinos.	Después de la visita de campo en la colonia La Era, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,979,456.09	19/11/2015	100.00%	L. 2,027,952.76			L. 48,496.67	NA	NA
965	Proyectos de rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector T-2	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)			El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y bacheo de la principales vías de las colonias que corresponden al sector T-2 de Tegucigalpa.	La Alcaldía Municipal del Distrito Central estima conveniente y una necesidad primordial realizar este proyecto, que consiste en la Canalización de La Quebrada La Soledad en el tramo que comprende Colonia 21 de Febrero – Colonia Vegas del Country y Quebrada Grande, en el Tramo que Comprende Col. Iberia – Country Club, esto con el fin de limpiar el cauce y riveras de la Quebrada.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 21,794,937.67	15/4/2016	100.00%	L. 27,134,697.40			L. 5,339,759.73	NA	NA
951-964-967	Rehabilitación y mejoras de calles del Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)			El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y bacheo de la principales avenidas y calles y aceras del Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela.	Después de la visita de campo en la Col. 19 de Septiembre, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 34,276,215.43	15/4/2016	100.00%	L. 42,810,989.46			L. 8,534,774.03	NA	NA
966-968	Programa de rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa	JF Construcciones, S.A.			El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y bacheo de la principales vías de las colonias Tegucigalpa.	Después de la visita de campo en la colonia Hato de En medio, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 39,239,128.14	15/4/2016	100.00%	L. 48,656,128.14			L. 9,417,000.00	NA	NA

983	Rotonda colonia Satélite - Fuerza Aérea hondureña	Sierra y Asociados, S. de R.L.			La Intersección de la Col. Satélite a la Fuerza Aérea Hondureña contara con un doble carril de 4.00 m de ancho cada uno, una isleta central con un diámetro de 16.00 m, contara con un sobre ancho para camiones de 4.00 m con una pendiente trasversal de 3% elevada 0.10 m del borde de los carriles de circulación de la rotonda con el objetivo de que los vehículos pequeños no circulen en dicho sobreancho. Para la rotonda se considera un diámetro del circulo inscrito con un mínimo de 40.00 m.	Después de la visita de campo en El Barrio El Manchen, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 4,160,106.65	15/4/2016	Proyecto en Proceso de Rescisión	L. 4,160,106.65			L. 0.00	NA	NA
1048	Supervisión de rotondas en distintos puntos del Distrito Central	Gabinete Técnico, S.A. de C.V. (GATESA)	Bulevar Kuwait-colonia La Vega-colonia EL Pedregal, colonia Satélite-Fuerza Aérea Hondureña, colonia Loarque-Perisur, colonia Lomas del Toncontin, salida al departamento de	Siendo para La Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como ser pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc., por lo que se estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	El estudio y diseño comprende la presentación de 5 soluciones viales en distintos puntos del Distrito Central.	Después de las visitas de campo en las colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 5,457,016.85		100.00%	L. 5,457,016.85			L. 0.00	NA	NA
1138	Conformación, balastado y construcción de huellas en Villa Real	Constructora R & M y Asociados, S. de R.L. de C.V.	Villa Real, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será aproximadamente de 3.6 Km y un ancho promedio de 5.80 m, y se construirán 100.00 metros de huellas vehiculares.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,964,578.72	15/4/2016	100.00%	L. 2,443,311.52			L. 478,732.80	NA	NA
1052	Conformación y balastado de calles colonia Brisas del Mogote	Juan Manuel Álvarez Soto	Colonia Brisas del Mogote, calles principales que colinda con la colonia Arturo Quezada, M.D.C.		El Proyecto Consiste en la Reparación y Rehabilitación de las Calles de Terracería que se Conformaran y se le colocara Material Selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 3.6 Kms y un ancho de 5.50 mts.		Zona impactada	NA			L. 1,669,635.72	27/1/2016	100.00%	L. 2,082,805.54			L. 413,169.82	NA	NA
955	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Buena Aventura	Consultoría de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (COIM)	colonia San Buena Aventura, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 370.00 Metros Lineales, Ancho de 6.30 mts, Espesor de losa de 12 cms, con una Resistencia de 4,000 PSI, una Capa de Sub Base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA			L. 1,962,226.05	19/11/2015	100.00%	L. 2,148,637.52			L. 186,411.47	NA	NA
1055	Conformación y balastado de calles en aldea La Venta y aldea Ilamapa	Juan Antonio Núñez Hernández	Ilamapa km 23, La Venta Km 36, carretera que conduce hacia Olancho		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de dos tramos de calle de terracería; tramo 1: se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 2.00 Kms y un ancho de 7.20 mts, adicionalmente se instalara 12 metros de tubería T.C.R. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas Lluvias, tramo 2: se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 1.30 Kms y un ancho de 6.00 mts, adicionalmente se instalara 12 metros de tubería T.C.R. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas Lluvias.		Zona impactada	NA			L. 1,757,525.82	27/1/2016	100.00%	L. 1,757,525.82			L. 43,059.38	NA	NA
1162	Ampliación de 4 carriles desde la rotonda de la Hacienda - bulevar José Simón Azcona, Villa Olímpica	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V., (PROMECASA)	bulevar La Hacienda - Villa Olímpica, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la ampliación de 2 a 4 carriles en 1.2 Km de longitud desde la rotonda La Hacienda hasta la Villa Olímpica, tramo conocido como Bulevar San Juan Bosco. Con este proyecto se busca incrementar el nivel de servicio vial en la zona, que por ser un área donde confluye un importante volumen de tráfico amerita acondicionar las vías a manera de permitir un flujo continuo de vehículos con tiempos cortos de viaje. La ampliación consistirá en convertir este pasaje de dos a cuatro carriles, dos por sentido de circulación con un ancho de 3.30 metros cada uno. La nueva calzada a construir será de concreto hidráulico que se fundará bajo una capa de material selecto estabilizado con cemento, y como parte fundamental		Zona impactada	NA			L. 47,884,260.27	28/4/2016	100.00%	L. 59,831,383.20			L. 11,947,122.93	NA	NA
1065	Puente paso a desnivel intersección bulevar Centroamérica bulevar Santa Cristina	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	bulevar Centroamérica, bulevar Santa Cristina, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en un paso a desnivel de una sola vía para todo tipo de tráfico, que da inicio en el Bulevar Centroamérica y finaliza frente a la tercera calle de la Col. Miraflores en el bulevar Santa Cristina, de una longitud de 220 metro lineales, de un carril de 4.50 metros, teniendo la opción de dirigirse hacia el bulevar Kuwait y a la calle que conduce al bulevar Fuerzas Armadas.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 33,349,703.06	15/4/2016	100.00%	L. 41,655,907.26			L. 8,306,204.20	NA	NA
1102	Ampliación de carriles y rotonda de la salida a la ciudad de Danlí	Consorcio JF Construcciones - Santos y Compañía	salida hacia el departamento de el Paraíso, sector oriental de Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la ampliación de la calzada de dos a cuatro carriles en un tramo de aproximadamente 1.3 km, esto a nivel de concreto hidráulico, se llevará a cabo la rehabilitación de la calzada existente mediante el sello de grietas y reparación de baches con mezcla asfáltica para posteriormente llevar a cabo la colocación de White Topping sobre el pavimento asfaltico existente, los dos carriles nuevos serán de concreto hidráulico y adicionalmente se construirá una rotonda en el acceso que conduce hacia la col. Los Pinos		Zona impactada	NA		Municipales	L. 37,044,393.28	25/4/2016	100.00%	L. 46,299,165.62			L. 9,254,772.34	NA	NA
1202	Paso a desnivel avenida Berlín - bulevar Juan Bosco	Santos y Compañía, S.A. de C.V.	colonia Payaqui, intersección avenida Berlín - bulevar Juan Bosco, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de un Paso a Desnivel, o Paso Inferior, para todo tipo de vehículos en la intersección frente al restaurante Ruby Tuesday en Tegucigalpa, pasando por debajo del Bulevar San Juan Bosco, en la dirección Este - Oeste. Por el Túnel circulará el tráfico proveniente de la Villa Olímpica con dirección hacia Casa Presidencial, mientras que el tráfico derivado del bulevar Juan Pablo II – Villa Olímpica circulará a nivel de piso con el acondicionamiento de dos (2) carriles con anchos no menores a 3.50 metros.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 37,518,211.70	25/5/2016	100.00%	L. 37,518,211.70			L. 0.00	NA	NA
984-985	Construcción rotonda colonia Loarque - Perisur y construcción rotonda colonia Lomas de Toncontin	Constructora Sualeman, S. de R.L. de C.V.	colonia Loarque, colonia Lomas de Toncontin, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la construcción de una rotonda al final del Bulevar Toncontin , para la derivación fluida del transito en las diferentes colonias aledañas al lugar en mención.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 9,490,843.26	25/5/2016	100.00%	L. 9,490,843.26			L. 0.00	NA	NA
1065	Supervisión puente paso a desnivel intersección bulevar Centroamérica - bulevar Santa Cristina	Saybe y Asociados S. de R.L.	Intersección bulevar Centroamérica - bulevar Santa Cristina, entrada principal colonia Miraflores, frente a INFOP, Tegucigalpa, M.D.C.		La supervisión consiste en verificar cada uno de los procesos constructivos del paso a desnivel de una sola vía para todo tipo de tráfico, que da inicio en el Bulevar Centroamérica y finaliza frente a la tercera calle de la Col. Miraflores en el bulevar Santa Cristina, de una longitud de 220 metro lineales, de un carril de 4.50 metros, teniendo la opción de dirigirse hacia el bulevar Kuwait y a la calle que conduce al bulevar Fuerzas Armadas.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 6,664,749.96	28/7/2016	100.00%	L. 6,664,749.96			L. 0.00	NA	NA
941	Pavimentación de calles secundarias, colonia Obrera, tercera calle y calle de la Rosa	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	colonia Obrera, tercera calle y calle de la Rosa, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una longitud de 307.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,847,531.71	19/11/2016	100.00%	L. 2,341,869.43			L. 494,337.72	NA	NA

869	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Centroamericana	Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON)	colonia Villa Centroamericana, Tegucigalpa, M.D.C.	Siendo para La Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como ser pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc., por lo que se estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 320 mts lineales, ancho de 5.00 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts y como obras adicionales se construirán aceras perimetrales y se demolerán elementos de Concreto.	Después de las visitas de campo en las colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,593,778.15	17/8/2016	100.00%	L. 1,751,562.19			L. 157,784.04	NA	NA
1013	Rehabilitación de calle en plantel Comando de Operaciones Especiales (COBRAS)	Asfaltos Emulsificados, S.A. (AESA)	Colonia Villa Delmy, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consta de una longitud de 250.00 metros lineales, donde los alcances del proyecto consisten en la conformación del terreno existente para posteriormente aportar material y finalmente la colocación de microcarpeta, además de la construcción de obras menores como aceras, bordillos y cunetas para canalizar las aguas lluvias. Para ello se requiere la ejecución de las actividades de: excavación común, construcción de bordillos, material de base triturada, construcción de cunetas, construcción de aceras, acarreo de material, conformación de sub-rasante, imprimación, colocación de microcarpeta y de concreto hidráulico 4,000 PSI.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,763,240.93	27/1/2016	100.00%	L. 2,195,234.96			L. 431,994.03	NA	NA
1083	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas de Tiloarque	M.R. Molina y Asociados, S. de R.L.	Colonia Lomas de Tiloarque, acceso por el bulevar de las Fuerzas Armadas ala altura de Transportes Cristina, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación de una calle con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 310.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts, espesor de losa de 15 cms, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,865,519.88	9/2/2016	100.00%	L. 2,051,139.11			L. 185,619.23	NA	NA
1077	Construcción de huellas vehiculares en colonia María José	Constructora Transhemisferio, S. de R.L. de C.V.	Colonia María José, kilometro 7, carretera al norte, acceso frente a cementerio Santa Cruz Memorial, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 110 mts lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts, esto para mejorar el acceso a esta comunidad, continuamente a este tramo se construirán 900.00 metros lineales de Huellas Vehiculares, con un ancho de 0.80 metros y 0.12 metros de espesor, mismos que vendrán a complementar la solución para el difícil tránsito por estas calles.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,885,541.04	9/2/2016	100.00%	L. 2,073,152.37			L. 187,611.33	NA	NA
1092	Conformación y balastado de calles acceso a Cerro Grande zona 8 - aldea Guanábano	Lucas Jetsel Velásquez Ramos	acceso a colonia Cerro Grande zona 8 y acceso a aldea El Guanábano sector 1, salida a Olancho, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 2.5 Kms y un ancho de 7.00 mts, adicionalmente se instalara una tubería T.C.R. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas Lluvias y se construirán 200.00 metros lineales de huellas vehiculares en la Aldea El Guanábano.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,752,138.88	11/2/2016	100.00%	L. 2,232,512.64			L. 480,373.76	NA	NA
711	Pavimentación de calle colonia Villa Delmy	Constructora Pomar, S. de R.L. de C.V.	Pavimentación de calle colonia Villa Delmy, Comayagüela, M.D.C.		Construcción de Pavimentación de una de las calle principales de La Colonia Villa Delmi, con una longitud de 169.00 metros lineales con un ancho promedio en todo el tramo de 5.00 metros, un pavimento de 15.00 cms de espesor, resistencia del concreto de 4,000 lbs/pulg², Bordillo de concreto de 0.15 X 0.15 mts, renello de material selecto en la base de 10.00cms.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,070,479.40	3/6/2016	100.00%	L. 1,332,746.85			L. 262,267.45	NA	NA
1131	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Smith # 2	Saúl Arturo Díaz Baquedano	Colonia Smith No. 2, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle la cual tiene una longitud de 300.00 m con un ancho promedio de 5.80 m y un espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto de 0.15 x 0.15 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,777,879.26	15/4/2016	100.00%	L. 1,946,777.79			L. 168,898.53	NA	NA
1130	Pavimentación de calles con white topping, colonia Policarpo Paz García	Constructora Sion, S.A. de C.V.	colonia Policarpo Paz García, Tercera calles, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación White Topping con concreto hidráulico de 4000 psi con una longitud de 370.00 metros lineales, ancho de 7.00 metros un espesor de losa de 12 cms donde la calle tiene un empedrado el cual se demolerá a los costados 60.00 cms, para hacer la transición con los bordillos actuales.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,876,947.58	15/4/2016	100.00%	L. 2,336,799.74			L. 459,852.16	NA	NA
1132	Pavimentación de calle con white topping, colonia 13 de Julio	Consultoría y Constructora Russell, S. de R.L. (CONCOR)	colonia 13 de Julio, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 122.00 m, ancho de 3.00 m., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, también se hará pavimentación White Topping con concreto hidráulico de 4,000 PSI, con una longitud de 230.00 m, ancho de 6.30 m, un espesor de losa de 9 cm, bordillos de concreto de 0.15 x 0.15 m y 20 metros lineales de muro de mampostería de 2.00 m. de alto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,321,757.51	15/4/2016	100.00%	L. 1,645,588.10			L. 323,830.59	NA	NA
1031	Bacheo con mezcla asfáltica en colonia Juan Ramón Molina - Obelisco	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	colonia Juan Ramón Molina y zona del Obelisco			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,575,245.82	27/1/2016	Proyecto Fracasado	L. 1,575,245.82			L. 0.00	NA	NA
1198	Mecanización y caja puente en aldea Cantoral	Ingeniería para el Desarrollo, S. de R.L. (INDES)	aldea Cantoral desvió en kilometro 35 carretera hacia Olancho		El proyecto consiste en realizar trabajos de mecanizar la rasante con tractor D6 y con ello proceder a realizar balastado con una longitud de 1.8 Km, instalar tubería de 24" con cabezal de mampostería en ambos extremos en tres puntos del tramo, realizar trabajos de corte y relleno de material para alcanzar los niveles deseados en las aproximaciones, en este mismo tramo se construirá una caja puente de 10.00 metros de largo con dos luces de 5.00 cada uno, separados por apoyo, con estribos y aletas de mampostería de 4.00 metros de altura libre, una losa de concreto de 30 cm de espesor y un emplantillado de mampostería de 25 cm de espesor.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,940,517.22	30/5/2016	100.00%	L. 2,415,943.94			L. 475,426.72	NA	NA
1134	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, residencial Centroamérica este	Ramón Antonio Cáceres Reyes	residencial Centroamérica Este, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la Restitución de Pavimento de concreto hidráulico en Colonia Las Uvas y Residencial Centroamérica Este y mejoramiento de las aproximaciones a dos puentes en colonia Las Uvas y San Francisco (FF.AA.), se mejorara el terreno con una sub-base con un espesor de 20 cm, el espesor de la carpeta de concreto será de 20 cm y también se construirán bordillo de concreto de 15x15 cm	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,941,961.22	30/5/2016	100.00%	L. 2,135,186.36			L. 193,225.14	NA	NA
1172	Conformación y balastado de calles colonia Berlín y colonia Nueva Capital	CS Ingeniería, S. de R.L.	colonia Berlín y colonia Nueva Capital, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las calles de terracería que se conformaran y se les colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 3.5 Km y un ancho de 5.50 m aproximadamente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,935,031.10	30/5/2016	100.00%	L. 2,416,316.45			L. 481,285.35	NA	NA

| | | |

| | | |

1009	Restitución del pavimento de concreto hidráulico en colonia Las Uvas y Res. Centroamérica este y mejoramiento de las aproximaciones a dos puentes Las Uvas y San Francisco (FFAA)	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (DAC)	Res. Las Uvas, Res Centroamérica Este y Col. San Francisco, M.D.C.		El proyecto consiste en la Restitución de Pavimento de concreto hidráulico en Colonia Las Uvas y Residencial Centroamérica Este y mejoramiento de las aproximaciones a dos puentes en colonia Las Uvas y San Francisco (FF.AA.), se mejorara el terreno con una sub-base con un espesor de 20 cm, el espesor de la carpeta de concreto será de 20 cm y también se construirán bordillo de concreto de 15x15 cm		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,896,753.61	27/1/2016	100.00%	L. 2,361,458.24			L. 464,704.63	NA	NA
949	Construcción de muro de contención (II etapa), colonia Las Colinas	Ramón Antonio Cáceres Reyes	colonia Las Colinas, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la construcción de varios muros de contención a lo largo de la quebrada Salada, con diferentes secciones según se especifica en planos, Croquis de Ubicación e imágenes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,985,167.86	28/6/2016	100.00%	L. 2,471,533.99			L. 486,366.13	NA	NA
1185	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de Toncontin	Francisco Javier Salinas Chang	calle atrás de Camosa, colonia Jardines de Toncontin, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, de un tramo el cual tiene una longitud de 155 m lineales, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15 X 0.15 M y se nivelaran los pozos de inspección de alcantarillado sanitario, sobre otro tramo se colocará White Topping en una longitud de 190 m lineales, con ancho promedio de 6.30 m y espesor de losa de 10 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,892,753.55	30/5/2016	100.00%	L. 2,356,478.17			L. 463,724.62	NA	NA
1072	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Aurora	Constructores Asociados Varios, S.A. de C.V. (CAVA)	Colonia Aurora		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico por medio del sistema Whitetopping sobre un empedrado existente, el cual tiene una longitud de 270mts lineales, ancho de 6.30mts, espesor de losa de 10cm, con una resistencia de 4,000 lbs/plg2 y bordillos de 0.15 X 0.15 mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,847,210.67	11/2/2016	100.00%	L. 1,847,210.67			L. 0.00	NA	NA
1056	Conformación y balastado de calles en aldea La Cuesta No. 2	Constructora Imperia, S. de R.L.	Aldea La Cuesta, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud de la calle será de 3.20 km con un ancho de 5.00 m. En la misma obra se construirán huellas de concreto hidráulico con longitud de 400 m. Además, se construirá un alcantarillado usando tubería de concreto reforzado con un diámetro de 24" y con longitud de 6 m para el drenaje de aguas lluvia, con su respectivo cabezal.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,388,873.27	27/1/2016	100.00%	L. 1,527,066.16			L. 138,192.89	NA	NA
1083	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas de Tiloarque	M.R. Molina y Asociados, S. de R.L.	Colonia Lomas de Tiloarque, acceso por el bulevar de las Fuerzas Armadas ala altura de Transportes Cristina, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación de una calle con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 310.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts, espesor de losa de 15 cms, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,865,519.88	9/2/2016	100.00%	L. 2,051,139.11			L. 185,619.23	NA	NA
1040	Construcción rotonda salida al departamento de Olancho	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	Salida al departamento de Olancho, frente a Mall Premier, Comayagüela		Con el fin de mejorar la vialidad en esta la salida de la ciudad, con dirección hacia el norte y hacia la carretera a Olancho ya que representa una excesiva carga vehiculas y para una mejor distribución del flujo vehicula construye la solución vial a nivel (rotonda)		Zona impactada	NA		Municipales	L. 13,532,361.58	27/1/2016	100.00%	L. 16,888,387.25			L. 3,356,025.67	NA	NA
982	Construcción de rotonda final del bulevar Kuwait - La Vega - El Pedregal	CODELCO, S.A. Concreto de Ingeniería, S.A de C.V.	colonia La Vega y El Pedregal Comayagüela, M.D.C.		Con el fin de mejorar la vialidad en las populosas colonias la Vega y el Pedregal y las colonias aledañas a las mencionadas se mejora el flujo vehicula que actualmente se ve interrumpido y representa un conflicto vial al final del Bulevar Kuwait por las colonias en mención construye la solución vial a nivel (rotonda)		Zona impactada	NA		Municipales	L. 8,790,507.93	15/4/2016	100.00%	L. 8,790,507.93			L. 0.00	NA	NA
733	Consultoría para la administración del contrato Adquisición de Mezcla Asfáltica y Emulsión CRS-1	Saybe y Asociados S. de R.L.	Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C.				Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,997,028.00	27/1/2016	100.00%	L. 1,997,028.00			L. 0.00	NA	NA
1122	Supervisión de los proyectos de restauración 1062 y 1063	Consultora OMNI, S. de R.L.	Parque La Concordia, parque Central y Palacio Municipal, Tegucigalpa, M.D.C.		Con el fin de garantizar y transparentar los trabajos y procesos de constructivos de obras contratadas para el centro histórico de la ciudad		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,284,126.84	19/4/2016	100.00%	L. 1,284,126.84			L. 0.00	NA	NA
976	Supervisión programa de rehabilitación de mejoras y calles en Tegucigalpa y Comayagüela	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	Sector T1, Tegucigalpa, M.D.C., Sector T2, Tegucigalpa, M.D.C., Sector T3, Tegucigalpa, M.D.C., Sector C1, Comayagüela, M.D.C., Sector C2, Comayagüela, M.D.C.		El objetivo principal de garantizar y transparentar los trabajos y procesos de constructivos de obras contratadas para la Rehabilitación y mejoras de calles en los distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 16,425,612.30	19/11/2016	100.00%	L. 19,520,317.88			L. 3,094,705.58	NA	NA
934	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Rodimiro Zelaya, calle principal	Eli David Suarez Ramírez	colonia Rodimiro Zelaya, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una longitud de 290.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 15 cms, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15x 0.15 Mts. y la Construcción de Cuneta de Mampostería de E= 0.25; A= 0.40; P=0.60 Mts. con 90.00 metros de longitud.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,822,400.52	19/11/2015	100.00%	L. 1,822,400.52			L. 0.00	NA	NA
1066	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia san Luis, atrás de gasolinera Puma	Bayron Eduardo Menjivar Fúnez	Colonia San Luis, entrada principal atrás gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 315 mts lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,893,476.29	27/1/2016	100.00%	L. 2,357,377.98			L. 463,901.69	NA	NA

| | | |

| | | |

| | | |

948	Conformación y balastado de calles en colonia Ciudad España	Constructores Asociados de Occidente, S. de R.L. de C.V. (CONASA)	Colonia Ciudad España, salida al norte (CA-5) desvió en kilometro 7 a40 kilómetros de Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 3.4 Kms y un ancho de 9.00 mts, adicionalmente se instalara una tubería T.C.R. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas Lluvias.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,844,214.12	19/11/2015	100.00%	L. 2,027,713.42			L. 183,499.30	NA	NA
1078	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Europea	Delia Ruth Guillén Quiroz	Calle Modesto Rodas que conduce a la colonia Bolívar inicio de tramo "A" contiguo a radiadores de Honduras, tramo "B" inicia por embutidos Europea, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico, la cual se pavimentaran 2 tramos, tramo A tiene una longitud de 163.00 metros lineales, ancho de 5.30 mts, tramo B será un complemento de lashuellas existentes, tendrá una longitud de 153.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts. en ambos tramos tendrán un espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y bordillos de 0.15 X 0.15 mts.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,761,419.57	9/2/2016	100.00%	L. 1,761,419.57			L. 0.00	NA	NA
1227	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Pedregalito #2	Arnaldo Silva Rodríguez	colonia Pedregalito #2, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 150 metros con un ancho de 8.20 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm. El tramo tiene una sección con empedrado deteriorado por lo que se ha tomado la iniciativa de restaurar la calle aplicándole white topping con una resistencia del concreto de 4000 libras/pulgada² en una longitud de 198 metros con un ancho de 4.60 metros, un espesor de losa de 12 cm y bordillos de concreto 15x15 cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,695,915.91	25/8/2016	100.00%	L. 1,695,915.91			L. 0.00	NA	NA
1231	Conformación y balastado de calles y construcción de cunetas en aldea La Lomita	Lucas Jetsel Velásquez Ramos	aldea La Lomita, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm y una longitud de aproximadamente 870.00 m y un ancho promedio de 5.50 m. Suministro e instalación de alcantarilla de 12.00 m de longitud, construcción de 940.00 m lineales de cuneta de mampostería con una sección de 40 x 60 cm, construcción de 60.00 m lineales de huellas vehiculares, 3.00 m lineales de muro de contención de mampostería de 3.00 m de altura y un vado inundable de mampostería y material selecto de 6.00 m de ancho y 7.50 m de largo, con una losa de concreto de 4,000 PSI de 15 cm de espesor.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,844,341.65	4/7/2016	100.00%	L. 1,844,341.65			L. 0.00	NA	NA
1176	Conformación y balastado de calles, aldea El Trigo	Luis Alfonso Polanco Henríquez	aldea El Trigo, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 4.50 km y un ancho de 5.70 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,656,592.99	25/8/2016	100.00%	L. 1,656,592.99			L. 0.00	NA	NA
1127	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Andes	Saúl Arturo Díaz Baquedano	colonia Los Andes, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 280.00 metros, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,790,988.37	15/4/2016	100.00%	L. 1,790,988.37			L. 0.00	NA	NA
1194	Conformación y balastado de calles colonia Estanzuela y colonia Canaán	Renán Alvarado Osorto	colonia Estanzuela y colonia Canaán, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 3.0 Km y un ancho de 6.00 m. Además, se construirá un alcantarillado usando tubería de concreto reforzado con un diámetro de 24" y con longitud de 6 m para el drenaje de aguas lluvia, con su respectivo cabezal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,527,276.02	25/8/2016	100.00%	L. 1,527,276.02			L. 0.00	NA	NA
1310	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Francisco Murillo Soto	Mirta Liliana Díaz Salgado	colonia Francisco Murillo Soto, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos tramos A y B, el primer tramo de calle con concreto hidráulico y el segundo tramo con white topping. El tramo A tiene una longitud de 56 metros, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lb/pig², una capa de sub base de 10 cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,676,276.30	25/8/2016	100.00%	L. 1,676,276.30			L. 0.00	NA	NA
1129	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 21 de Octubre	Silvio Rafael Mejía Aguilar	Colonia 21 de Octubre, perímetro de la Iglesia Católica Cristo Rey, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la Pavimentación de varios tramos con Concreto Hidráulico, la cual suman una longitud de 335.00 metros lineales, ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,793,299.37	15/4/2016	100.00%	L. 1,971,732.66			L. 178,433.29	NA	NA
1200	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Eugenio - colonia Continental	Constructora Atlántida, S. de R.L. de C.V.	calle principal de colonia San Eugenio y segunda calle de colonia Continental, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 400 m lineales, ancho de 4.50 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15 X 15 cm y se nivelaran los pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,728,066.63	25/8/2016	100.00%	L. 1,728,066.63			L. 0.00	NA	NA
1250	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Villa Delmi, sector 2	Compañía de Construcciones e Inversiones, S. de R.L. (COMCI)	colonia Villa Delmi, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico en una longitud de 300 metros con un ancho de 5.50 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,478,608.70	25/8/2016	100.00%	L. 1,840,867.83			L. 362,259.13	NA	NA
1356	Construcción de paso a desnivel acceso a colonia América - bulevar Comunidad Económica Europea	JF Construcciones, S.A.	Intersección colonia América - bulevar Comunidad Económica Europea, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en un paso a desnivel de una sola vía para todo tipo de tráfico, que da inicio al final del Bulevar Comunidad Económica Europea a la altura de la Plaza Isis Obed y finaliza en el bulevar de la colonia América, que también comunica a las colonias Las Hadas, Las Cascadas y La Modelo, de una longitud de 70 ml. Estará compuesto por: Aproximaciones con pavimento de concreto Hidráulico y soportado por muros de concreto ciclópeo, la sub estructura con zapatas y nueve (9) pilastras de concreto separadas entre si, consta de quince (15) vigas de concreto pre-forzado y nueve (9) de concreto armado prefabricadas, con una losa de concreto armado de 20 cm de espesor. un ancho variable entre 5.0 m y 8.0 m. con barreras de concreto y	Zona impactada	NA		Municipales	L. 64,788,053.87	8/9/2016	100.00%	L. 74,622,094.60			L. 9,834,040.73	NA	NA
1302	Conformación y balastado de calles, colonia Nueva Providencia	Ingeniería Sion, S.A. de C.V.	valle de Amarateca, colonia Nueva Providencia, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 3.7 km con un ancho de 6.50 m. Además, se construirá un alcantarillado usando tubería de concreto reforzado con un diámetro de 24" y con longitud de 6 m para el drenaje de aguas lluvia, con su respectivo cabezal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,813,300.83	25/8/2016	100.00%	L. 1,813,300.83			L. 0.00	NA	NA

| | | |

1353	Construcción de paso a desnivel bulevar Kuwait - bulevar Santa Cristina	JF Construcciones, S.A.	Final del bulevar Santa Cristina interceptando con culevar Kuwait frente a las instalaciones de la Guardi de Honor Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de un paso a desnivel con una longitud aproximada de 270 metros con dos aproximaciones de 38.00 m y 48.00 m de muros de concreto ciclópeo y rellenos con material del sitio, con 8 pilastras de concreto reforzado, vigas de concreto pres forzadas, losa de espesor de 20 cm, con anchos de calzada de 5.5 metros, con barrera de concreto tipo new jersey y baranda metálica, instalaciones eléctricas y de drenaje pluvial, señalización vial horizontal y vertical, así como obras complementarias que incluye las mejoras a las calzadas y giros a nivel de calles existentes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 39,049,503.18	25/10/2016	100.00%	L. 39,049,503.18			L. 0.00	NA	NA
1091	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Humuya	Constructores Asociados Varios, S.A. de C.V. (CAVA)	Colonia Humuya, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 220 mts lineales, ancho de 8.00 mts debido a que ya está establecido el derecho de vía en esa calle, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,870,159.28	11/2/2016	100.00%	L. 1,870,159.28			L. 0.00	NA	NA
1265	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Lomas del Cortijo	Ingeniería Sarmiento, S. de R.L. de C.V.(INGESA, S. de R.L. de C.V.)	colonia Lomas del Cortijo		Consiste en la pavimentación de 2 tramos de calles con concreto hidráulico en una longitud total de 340 metros, con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm, también se incluye la nivelación de 5 pozos de inspección y casquetes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,888,311.23	25/8/2016	100.00%	L. 1,888,311.23			L. 0.00	NA	NA
1251	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Divanna	Constructora Hondureña, S. de R.L. de C.V. (COHDYL)	colonia Altos de la Divanna, Comayagüela, M.D.C.		Tramo A: Consiste en el desmontaje de adoquín y posterior en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 70 m lineales, ancho de 6.30 m., espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto 15x15 cm.Tramo B: Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, Tipo White Topping sobre empedrado la cual tiene una longitud de 200 m lineales, ancho de 6.00 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI; y bordillos de concreto 15x15 cm.Tramo C: Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico con longitud de 80 metros con un ancho de 6.30 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y una capa de sub base de 10 cm. y bordillos de concreto 15x15 cm. En este tramo se incluirá la construcción de un tramo de alcantarillado sanitario de 80 metros lineales de 6" PVC RD 41 como también las acometidas domiciliarias con el accesorio (Yee de 6 a 4) y con tubería de 4 " PVC RD 41		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,942,826.17	25/8/2016	100.00%	L. 1,942,826.17			L. 0.00	NA	NA
1330	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Zapote Centro	A & V Ingenieros, S. de R. L.	colonia Zapote Centro, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico en una longitud de 320 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm. También se construirán 30 m de cunetas de mampostería con un ancho neto de 50 cm y una profundidad neta de 50 cm, un drenaje tipo quiebrapatas de 6 m de longitud y se demolerá el empedrado existente con una longitud de 135 m con un ancho de 6 m y un espesor de 20 cm, para poder construir el pavimento de concreto hidráulico.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,896,289.05	25/8/2016	100.00%	L. 1,896,289.05			L. 0.00	NA	NA
1266	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor #1, sector 3, calle La Posta	Russel Rene Cruz Mendoza	calle de la posta policial, sector 3, colonia Flor #1, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos de calle los cuales suman un total de 360.00 ml de longitud, con un ancho de 6.00 ml, se les colocara una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, bordillos de 15cm X 15 cm, se hará la nivelación de 4 pozos de inspección y casquetes, así mismo los tramos están divididos de la siguiente manera: Tramo No. 1: 218 ml Tramo No. 2: 142 ml		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,870,798.21	25/8/2016	100.00%	L. 1,870,798.21			L. 0.00	NA	NA
1204	Conformación y balastado de calles en aldea San Juan de Rio Grande	Suyapa Jaquelin Andino Martínez	aldea San Juan de Rio Grande, carretera Olancho ingresando por aldea Las Flores, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la calle de acceso de la aldea, a nivel de terracería la que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 5.35 km y un ancho de 5.00 metros.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,935,971.74	4/7/2016	100.00%	L. 1,935,971.74			L. 0.00	NA	NA
1268	Construcción del túnel intersección colonia 21 de Octubre - colonia San Miguel y ampliación del puente rio Chiquito	Ingenieros Calona de Honduras, S. de R.L. de C.V. (INCAH)	Intersección colonia 21 de Octubre - colonia San Miguel y ampliación del puente rio Chiquito, Tegucigalpa, M.D.C.		El Proyecto consiste en la construcción de un túnel de 4 carriles, siendo 2 carriles para cada sentido, para el flujo vehicular en los sentidos noreste y noroeste respectivamente; O mejor dicho: Bulevar Próceres – Anillo Periférico Este y viceversa. El túnel tendrá una longitud de 320 m, ancho total de 18.50 m., con un ancho de carril efectivo de 4.00 m; incluyendo una Barrera divisoria central, del tipo New Jersey. La solución a nivel consta de una ampliación del Puente existente sobre el Rio Chiquito, pasando de 4 a 6 carriles, con un ancho total de 20.70 m., separados por una Barrera central, tipo New Jersey. También se incluye la construcción de una rotonda ubicada exactamente en el centro de la intersección de la Col. 21 de Octubre – Col. San Miguel, con radios variables y que ocupa un perímetro de 68 m., misma que servirá para realizar los giros permitidos		Zona impactada	NA		Municipales	L. 101,712,427.26	8/9/2016	100.00%	L. 101,712,427.26			L. 0.00	NA	NA

1239	Conformación y balastado de calles, aldea Casa Quemada - Cofradia	Constructora RAMAR, S. de R.L.	aldeas Casa Quemada - Cofradia, desvió en el kilometro 8.5 de la carretera hacia Olancho	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará en toda la longitud y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, en algunas estaciones del tramo, la longitud del proyecto será de 10.00 km y un ancho promedio de 5.50 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,720,046.74	4/7/2016	Proyecto a Rescindir	L. 1,720,046.74			L. 0.00	NA	NA
1226	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y construcción de muro en colonia El Rosario	Constructora Codelco, S.A. de C.V.	colonia El Rosario, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle, la cual tiene una longitud total de 250 ml, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 15 cm, bordillos de 0.15 X 0.15m y se nivelarán los pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. Adicionalmente se construirá un muro de contención constará de 3.50 m de altura con 1.50 m de desplante, una base de 1 m y una corona de 40 cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,577,435.30	25/8/2016	100.00%	L. 1,577,435.30			L. 0.00	NA	NA
931	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Joya (ultima calle)	Moisés Hernández Morales	Colonia Altos de la Joya, ultima calle, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 330 mts lineales, ancho de 6.00 mts., espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,631,368.44	19/11/2015	100.00%	L. 1,631,368.44			L. 0.00	NA	NA
1317	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Cabañas, calles Las Pilas	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	barrio Cabañas, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle de 320.00 m de longitud, con un ancho de 6.30 ml, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, nivelación de 4 pozos de inspección y casquetes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,790,423.00	25/8/2016	100.00%	L. 1,790,423.00			L. 0.00	NA	NA
777	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Casitas-escuela Metropolitana	Constructora Traterra, S. de R.L.	Aldea Las Casitas, calle que conduce a escuela Metropolitana, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 415.00 mts lineales, ancho de 4.50 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts, los metros lineales de Pavimento se Colocaran en 2 Carriles Tipo Bulevar, dejando una mediana de 2.00 metros de ancho, esto con el fin de aprovechar el ancho hábil que tiene esta calle.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,813,144.89	15/7/2015	100.00%	L. 2,257,365.39			L. 444,220.50	NA	NA
1332	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vista Hermosa No. 1	Honduras, Ingenieros, Suplidores y Contratista, S. de R.L. (HISCON)	Colonia Vista Hermosa No. 1, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico la cual tiene 390.00 ml de longitud, con un ancho de 5.50 ml, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 m y se hará la nivelación de 6 pozos de inspección y casquetes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,926,498.39	25/8/2016	100.00%	L. 1,926,498.39			L. 0.00	NA	NA
1287	Conformación y balastado de calles, aldea Villeda Morales	Constructora Sol, S.A. de C.V.	Colonia Villeda Morales, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será aproximadamente de 3.70 km y un ancho promedio de 5.70 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,865,827.17	29/7/2016	100.00%	L. 1,865,827.17			L. 0.00	NA	NA
1400	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Carrizal N°2	Nelson Martínez Dellanoce	colonia Carrizal N°2, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 240 metros con un ancho de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán 115.00 metros lineales de bordillos de concreto de 15x15cm en el tramo inicial de pavimento en ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También hay una calle que tiene una sección con empedrado deteriorado por lo que se ha tomado la iniciativa de restaurar la calle aplicándole white topping con una resistencia del concreto de 4000 PSI en una longitud de 175.00 metros con un ancho de 5.50 metros y un espesor de losa de 10 cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,718,505.06	4/10/2016	100.00%	L. 1,718,505.06			L. 0.00	NA	NA

1352	Construcción de paso a desnivel: incorporación Puente Estocolmo - La Isla y calle paralela al puente 4 puntos cardinales (estadio)	Constructora William & Moncada, S.A. de C.V.	Puente Estocolmo - calle La Isla, puente 4 puntos cardinales (Estadio Nacional), Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la ampliación del retorno existente con una carpeta de concreto hidráulico de 0.20 m de espesor que conecta la calle del puente Estocolmo hacia la calle de la Isla, así mismo un muro de concreto ciclópeo para retener el corte y estabilizar la calle y el área verde. 2.- Rampa de incorporación del puente Estocolmo a la Isla y calle paralela al paso a desnivel 4 puntos cardinales hacia Puente Juan Ramón Molina Paso desnivel, Sub Estructura Consiste en la construcción de dos zapatas aisladas de 7.25 m x 4.0 m x 1.00 m y 11.0 m x 3.50 x 1.0 m con sus respectivas pilastras y capiteles de concreto armado, así mismo dos estribos de concreto ciclópeo. Mismos que estarán paralelos al paso a desnivel existente, (4 Puntos Cardinales). Súper Estructura Consiste en dos tramos de vigas de concreto armado de longitud entre 9.0 m y 10.0 m y una losa de rodadura y acera de concreto reforzado de 0.20 m de espesor con	Zona impactada	NA		Municipales	L. 25,354,389.89	8/9/2016	100.00%	L. 27,663,843.27			L. 2,309,453.38	NA	NA
1354	Paso a desnivel (túnel) intersección bulevar Centroamérica - bulevar Republica de Francia (La Colinas) - paseo Tres Caminos	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	bulevar Centroamérica - bulevar republica de Francia, (Las Colinas) - paseo Tres Caminos, Tegucigalpa, M.D.C.	Consta de 200 metros de aproximaciones de dos pantallas que descienden sobre el bulevar Centroamérica con una altura variable entre 5 a 6 metros, con muros de concreto anclados (Soil Nailing) de 0.20 m de espesor, la estructura central (Túnel) consta con Pilotes de concreto armado de 0.80 m de diámetro a cada 1.60m y pantalla de concreto anclado de 0.20 m entre los pilotes, con una losa solida de 0.70 cm de espesor apoyada sobre los pilotes. Sobre el túnel se construirá una rotonda para los giros, de esa forma mejorar la circulación en la intersección. Obras complementarias Se construirá un Túnel Peatonal entre Centro Comercial Plaza Miraflores, UPN y Área Verde frente Grupo Q para Acceso a la estación del Trans 450.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 74,932,541.79	8/9/2016	100.00%	L. 92,915,841.55			L. 17,983,299.76	NA	NA
1425	Construcción de la solución vial corredor intersección bulevar Suyapa - calle principal colonia Loma Linda y calles principales de la colonia El Hogar y El Dorado, hasta acceso bulevar Fuerzas Armadas	Constructora William y Molina, S.A. de C.V.	intersección bulevar Suyapa con calle principal colonia Loma Linda, calles principales de colonias El Hogar y el Dorado, hasta acceso bulevar Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C.	Para dar solución a tal problemática, se construirá un Puente Elevado que servirá de alivio al flujo vehicular que transita por el Bulevar Suyapa. Este puente permitirá a los usuarios que desean entrar a la colonia Loma Linda y zonas aledañas, realizar el giro a la izquierda, sin interrumpir a los usuarios del Bulevar Suyapa y del TRANS 450. La obra estará conformada por: 1. Rampa de entrada que se inicia frente al Hotel Alameda. 2. Puente que cruza el TRANS 450 y la calzada derecha del Bulevar Suyapa. 3. Rampa de salida que finaliza en la calle de acceso a la colonia Loma Linda, frente a la salida del estacionamiento de CITI BANK. 4. Ampliación a tres carriles de la calle de acceso a Colonia Loma Linda. La longitud total de la solución a desnivel es de 207.25 ml la cual se descompone de la siguiente manera: Aproximación de ascenso de longitud 35.75 ml de mampostería de concreto ciclópeo y de descenso con longitud de 24.00 ml con los respectivos apoyos en dos estribos de concreto hidráulico. Puente elevado de longitud 147.50	Zona impactada	NA		Municipales	L. 44,057,934.23	28/10/2016	100.00%	L. 70,990,506.13			L. 26,932,571.90	NA	NA
1167	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Edén	Suyapa Jaquelin Andino Martínez	colonia Fe y Vida, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 400 m lineales, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15 X 0.15 M y se nivelaran los pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,961,884.01	30/5/2016	100.00%	L. 1,961,884.01			L. 0.00	NA	NA
1300	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a colonia Coves Pul	Constructora Briceño y Asociados, S. de R.L.	colonia Coves Pul, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 270 metros con un ancho de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm. También se harán obras complementarias para facilitar el tránsito de vehículos y de peatones como ser: la construcción de una losa de concreto armada de 10 cm que será colocada sobre las cunetas existentes con una longitud de 120 m para que puedan ser usadas como aceras, se reubicarán dos (2) postes de energía eléctrica; uno para hacer la calle más ancha y otro que se tendrá que reponer ya que solo está siendo detenido por los cables y está a punto de colapsar, se demolerán 40 m de huellas vehiculares que están dañadas y se construirán dos (2) alcantarillas que pasarán de forma diagonal de un extremo al otro extremo de la calle a pavimentar para lograr una buena distribución y evacuación del caudal de agua lluvia a través de las cunetas para que no haya ninguna inundación que dificulte el paso por dicho tramo.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,938,085.78	25/8/2016	Proyecto Rescindido	L. 1,938,085.78			L. 0.00	NA	NA
1395	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia El Rincón, calle principal	Dina Esmeralda Gómez López	colonia El Rincón, calle principal, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con white topping que se ejecutará sobre un empedrado existente que posee un espesor de 15 cm, con una longitud de 375 metros, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSi, se incluye la nivelación de 9 pozos de inspección y casquetes, también la reparación del 30% del área de empedrado.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,866,915.84	4/10/2016	100.00%	L. 1,866,915.84			L. 0.00	NA	NA
1244	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Ayestas (calle principal)	Sami Kunkar Kafati	calle principal de la colonia Las Ayestas, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud de 330.00 m, un ancho promedio de 6.30 m, y un espesor de losa de 15 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,822,819.34	25/8/2016	100.00%	L. 1,822,819.34			L. 0.00	NA	NA
1073	Reparación de guardería y clínica mercado Séptima Avenida	Betzahida García Sauceda	mercado Séptima Avenida, Comayagüela, M.D.C.	l proyecto en mención consta de dos partes, la primera es el reacondicionamiento del área de bodega con la construcción del Kinder y de La Guardería, ya que esta posee un espacio muy amplio que sirve perfectamente para poder tener un centro adecuado para los niños que asisten al mismo. La segunda parte es el traslado del área de la Clínica a donde funcionaba El Kínder, para poder tener una mejor distribución de espacios y una mejor atención a las personas que llegan por una asistencia médica.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,406,417.84	27/1/2016	100.00%	L. 1,406,417.84			L. 0.00	NA	NA

1279	Conformación y balastado de calles, aldea Santa Elena - Azacualpa	Iliana Lisseth Cruz Correa	Aldeas Santa Elena y Azacualpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será aproximadamente de 5.50 km y un ancho promedio de 5.00 m. adicionalmente se instalará 6.0 m de T.C.R. 24" de diámetro como drenaje de aguas lluvias.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,801,647.93	29/7/2016	100.00%	L. 1,801,647.93			L. 0.00	NA	NA
1292	Conformación, balastado y construcción de huellas vehiculares, aldea La Cuesta #1 y #2	Alher Comayagua, S. de R.L. (ALHERCO)	aldea La Cuesta #1 y #2, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud de la calle será de 3.20 km con un ancho de 5.00 m. En la misma obra se construirán huellas de concreto hidráulico con longitud de 400 m. Además, se construirá un alcantarillado usando tubería de concreto reforzado con un diámetro de 24" y con longitud de 6 m para el drenaje de aguas lluvia, con su respectivo cabezal.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,845,094.67	25/8/2016	100.00%	L. 1,845,094.67			L. 0.00	NA	NA
1354	Supervisión puente paso a desnivel (túnel) intersección bulevar Centroamérica - bulevar República de Francia, (las Colinas) - paseo tres caminos	Saybe y Asociados S. de R.L.	Bulevar Centroamérica - bulevar República de Francia (las Colinas)- paseo tres caminos Tegucigalpa M.D.C.		Supervisaion de la construccion del Tunel Consta de 200 metros de aproximaciones de dos pantallas que descienden sobre el bulevar Centroamérica con una altura variable entre 5 a 6 metros, con muros de concreto anclados (Soil Nailing) de 0.20 m de espesor; la estructura central (Túnel) consta con Pilotes de concreto armado de 0.80 m de diámetro a cada 1.60m y pantalla de concreto anclado de 0.20 m entre los pilotes, con una losa solida de 0.70 cm de espesor apoyada sobre los pilotes. Sobre el túnel se construirá una rotonda para los giros, de esa forma mejorar la circulación en la intersección. Obras complementarias Se construirá un Túnel Peatonal entre Centro Comercial Plaza Miraflores, UPN y Área Verde frente Grupo Q para Acceso a la estación del Trans 450.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 3,744,367.20	8/9/2016	100.00%	L. 3,744,367.20			L. 0.00	NA	NA
1356	Supervisión del paso a desnivel acceso a col. América - bulevar comunidad económica europea	Saybe y Asociados S. de R.L.	Intersección colonia américa- bulevar comunidad económica europea, Comayagüela MDC	Siendo para La Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como ser pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc., por lo que se estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	Supervision de El proyecto consiste en un paso a desnivel de una sola vía para todo tipo de tráfico, que da inicio al final del Bulevar Comunidad Económica Europea a la altura de la Plaza Isis Obed y finaliza en el bulevar de la colonia América, que también comunica a las colonias Las Hadas, Las Cascadas y La Modelo, de una longitud de 70 ml. Estará compuesto por: Aproximaciones con pavimento de concreto Hidráulico y soportado por muros de concreto ciclópeo, la sub estructura con zapatas y nueve (9) pilastras de concreto separadas entre sí, consta de quince (15) vigas de concreto pre-forzado y nueve (9) de concreto armado prefabricadas, con una losa de concreto armado de 20 cm de espesor, un ancho variable entre 5.0 m y 8.0 m, con barreras de concreto y baranda de metal.	Después de las visitas de campo en las colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 3,932,412.74	8/9/2016	100.00%	L. 3,932,412.74			L. 0.00	NA	NA
1136	Pavimentación de calle con mezcla asfáltica, colonia Miraflores	Constructora Codelco, S.A. de C.V.	cuarta y sexta calle de colonia Miraflores Norte y calle atrás de Teletón, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la Rehabilitación de 580.00 metros lineales de calle con ancho promedio de 6.30 metros a través de reposición de mezcla asfáltica ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material, en este proyecto se incluirán las actividades de excavación, acarreo de material, conformación tipo I, colocación de material sub-base, mezcla asfáltica, imprimación y limpieza final.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,630,319.06	30/5/2016	100.00%	L. 1,630,319.06			L. 0.00	NA	NA
1187	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Suyapa	Constructora INNOVA, S. de R.L.	colonia Nueva Suyapa, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud de 350.00 m, un ancho promedio de 6.30 m, y un espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,935,291.87	25/8/2016	100.00%	L. 1,935,291.87			L. 0.00	NA	NA
1230	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Fuente (II etapa)	Francisco Javier Salinas Chang	colonia La Fuente (II etapa), Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 270 ml, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI; una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto 0.15 X 0.15m. También se realizara un balastado de 100 m. lineales con un ancho de 5.5 m. y una sub base de material selecto con espesor de 10 cm. Adicionalmente se construirá dos ramales de colector para aguas negras que miden 70 m. y 55 m. respectivamente, los cuales consisten en suministro e instalación de tubería de PVC 6" RD 41y 50 m de tubería de PVC 4" RD 41 para las conexiones domiciliarias. También se ha considerado la construcción de 4 pozos de inspección para la tubería de aguas negras.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,760,349.19	25/8/2016	100.00%	L. 2,191,634.74			L. 431,285.55	NA	NA
1229	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Pradera	Construcciones e Inversiones Aries, S. de R.L. (CIA)	colonia La Pradera, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud de 187.00 m, un ancho promedio de 6.30 m, y un espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m, también se hará pavimentación White Topping con concreto hidráulico de 4,000 PSI, con una longitud de 145.00 m, ancho de 6.30 m, un espesor de losa de 9 cm con una resistencia de 4,000 PSI.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,544,852.18	29/7/2016	100.00%	L. 1,544,852.18			L. 0.00	NA	NA

1319	Conformación y balastado de calles, aldea Palo Blanco	Consultoría y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L. (COINF)	aldea Palo Blanco, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 5.30 km con un ancho de 5.50 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,881,380.49	25/8/2016	100.00%	L. 1,881,380.49			L. 0.00	NA	NA
1264	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en barrio Bella Vista (quinta calle)	Roger Edgardo Villafranca Aguilera	barrio Bella Vista (quinta calle), M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico en una longitud de 335 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada², una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,860,715.39	25/8/2016	100.00%	L. 2,045,856.57			L. 185,141.18	NA	NA
1386	Conformación y balastado de calles, aldea Zambrano	EDIFICAH, Bienes y Raices Constructora y Avalúos, S. de R.L.	aldea Zambrano, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de dos calles de terracería con una longitud total de 5.3 km, se conformará y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm y un ancho de 5.0 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,856,513.68	4/10/2016	100.00%	L. 2,041,236.79			L. 184,723.11	NA	NA
1286	Conformación y balastado de calle, aldea Masaguare y Jiniguare	Construcciones e Inversiones Aries, S. de R.L. (CIA)	aldea Masaguare y Jiniguare, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 3.80 km con un ancho de 5.50 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,849,100.99	25/8/2016	100.00%	L. 1,849,100.99			L. 0.00	NA	NA
1074	Reparación de escuela Enriqueta de Lazarus y clínica medica mercado La Isla	Betzahida García Sauceda	mercado La Isla, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto en mención consta de dos partes, la primera es la remodelación de la escuela, ya que esta posee un espacio muy amplio que sirve perfectamente para poder tener un centro adecuado para los niños que asisten al mismo. La segunda parte es la ampliación y remodelación de la clínica, para ofrecer un servicio médico de calidad, mejorar el espacio de mejor atención y logística de las personas, con las mejores condiciones y así poder brindar una excelente atención a las personas que asisten al lugar.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,380,743.89	25/8/2016	100.00%	L. 1,380,743.89			L. 0.00	NA	NA
1256	Conformación y balastado de calles, aldea Las Flores	Ingeniería Sion, S.A. de C.V.	aldea La Flores, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 3.20 km y un ancho de 5.30 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,502,252.94	4/10/2016	100.00%	L. 1,502,252.94			L. 0.00	NA	NA
1407	Conformación y balastado de calles, ruta colonia José Ángel Ulloa - ciudad Guzmán	Luis Marlon Chandias Antúnez	colonia José Ángel Ulloa - ciudad Guzmán, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la calle de terracería, la cual se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud de la calle será de 4.10 km y un ancho de 6.00 m	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,902,641.88	4/10/2016	100.00%	L. 1,902,641.88			L. 0.00	NA	NA
1301	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Providencia	Consultoría de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (COIM)	colonia Nueva Providencia, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico la cual tiene 325.00 ml de longitud, con un ancho de 6.30 ml, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,793,783.72	25/8/2016	Proyecto Rescindido	L. 1,793,783.72			L. 0.00	NA	NA

1378	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de las Colinas	Constructora Guzmán, S. de R.L. de C.V. (CODGUZ, S. de R.L. de C.V.)	colonia Jardines de las Colinas, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 347.00 ml de longitud, con un ancho de 6.00 ml, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 m y se hará la nivelación de 4 pozos de inspección y casquetes. La resistencia del concreto hidráulico será de 4000 PSI.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,844,832.97	4/10/2016	100.00%	L. 1,844,832.97			L. 0.00	NA	NA
1248	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Brisas de Olancho, calle Los Tanques	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	colonia Brisas de Olancho, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico, que suman una longitud de 480 m lineales, ancho de 5.00 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lb/pig², una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15x0.15 m y se nivelaran 3 pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,853,084.01	29/7/2016	100.00%	L. 1,853,084.01			L. 0.00	NA	NA
1307	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Popular	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	calles internas de la colonia Popular, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de seis tramos de calle con concreto hidráulico, que suman una longitud de 406 m lineales, ancho de 6.3 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lb/plg², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 0.15x0.15 m y se nivelaran 5 pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente y se demolerán rampas y residuos de concreto existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,931,523.33	25/8/2016	100.00%	L. 1,931,523.33			L. 0.00	NA	NA
1262	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Torres, sector 1	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	colonia Las Torres, sector 1	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 3 calles, con una longitud total de 348 m, un ancho de 6.30m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub-base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se nivelaran 6 pozos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,934,551.78	25/8/2016	100.00%	L. 1,934,551.78			L. 0.00	NA	NA
1284	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Guacerique, segunda calle	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	Barrio Guacerique, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos de calle que se divide en un tramo de 152.000 m de longitud con un ancho de 6.00 m; una capa de sub base de 10 cm; con un espesor de losa de 15 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m. Un segundo tramo el cual tiene una longitud de 208.00m con un espesor de losa de 15 cm, con ancho de 6.00 m, y bordillos de 0.15 X 0.15 m. En ambos tramos se utilizara concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 PSI. .	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,905,517.79	29/7/2016	100.00%	L. 1,905,517.79			L. 0.00	NA	NA
1293	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Ayestas, calle El Pastel	Nelson Armando Bustamante	colonia Las Ayestas, calle El Pastel, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico la cual tiene 310.00 ml de longitud, con un ancho de 6.30 ml, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, bordillos de 15cm X 15 cm y se hará la nivelación de 4 pozos de inspección y casquetes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,720,459.40	29/7/2016	100.00%	L. 1,891,645.11			L. 171,185.71	NA	NA
1275	Supervisión de la construcción de solución vial Jacaleapa - Kennedy - UNITEC	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)	anillo Periférico hacia colonia Kennedy y colonia Victor F. Ardon y UNITEC, Tegucigalpa, M.D.C.	Supervision de las actividades del proyectos este enlace inicia en la calzada derecha del Anillo Periférico frente a la Gasolinera UNO y finaliza en la mediana de la Colectora Kennedy a la altura de la Colonia Lomas de Jacaleapa. Este enlace será de un carril, el cual dará acceso a los vehículos provenientes de la zona sur de la capital, que desean dirigirse a la Colonia Kennedy y zonas aledañas. Para el desarrollo de este enlace se necesitarán aproximadamente 450 m de longitud y estará integrado por las siguientes obras:a. Construcción de un túnel atravesando la calzada izquierda del Anillo Periférico. b. Construcción de un puente, enlazando el túnel con la mediana de la Colectora Kennedy. c. Rampas de ascenso y descenso. d. Construcción de un retorno frente a la Colonia Lomas de Jacaleapa. Ramal directo para el tránsito que proviene de UNITEC y se dirige hacia el Oriente por el Anillo Periférico.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 7,445,083.77	7/11/2016	100.00%	L. 7,445,083.77			L. 0.00	NA	NA
1364	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 6, segunda calle	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNINSA)	colonia Villa Nueva, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 325 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,718,472.83	4/10/2016	100.00%	L. 1,718,472.83			L. 0.00	NA	NA

| | | |

1207	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José de Loarque	Constructora Mi Casa, S. de R.L. de C.V.	colonia San José de Loarque	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 315 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,828,972.31	4/7/2016	Proyecto Rescindido	L. 1,828,972.31			L. 0.00	NA	NA
1281	Conformación, balastado de calles y construcción de huellas vehiculares, aldea Resizapa	Constructora Marte, S.A. de C.V.	Aldea Resizapa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm en una longitud de aproximadamente 3.30 km y un ancho promedio de 5.50 m. Suministro e instalación de alcantarilla de 12.00 m. de longitud en 2 tramos de 6.00 m. y construcción de 200.00 m lineales de huellas vehiculares con un ancho de 80 cm y 12 cm de espesor.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,632,835.79	25/8/2016	100.00%	L. 1,632,835.79			L. 0.00	NA	NA
1298	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva sector #2 calle 5	Hammer Wilson Dugón	colonia Villa Nueva sector #2 calle 5, Tegucigalpa	Consiste en la pavimentación de dos tramos con concreto hidráulico, el tramo 1 con una longitud de 200.00 metros y un ancho de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub-base de 10 cm y el tramo 2 con una longitud de 130 metros y 6.30 metros de ancho haciendo un total de 330.00 metros de longitud, en ambos tramos existen secciones de huellas de concreto las cuales se demolerán.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,840,051.11	25/8/2016	100.00%	L. 1,840,051.11			L. 0.00	NA	NA
1295	Pavimentación de calles con concreto hidráulico en colonia Gracias a Dios	Félix Hernán Pinel Durán	colonia Gracias a Dios, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico en una longitud de 475 metros con un ancho promedio de 5.20 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada², una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán seis (6) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,898,716.30	25/8/2016	100.00%	L. 1,898,716.30			L. 0.00	NA	NA
1296	Conformación y balastado de calles, colonia La Felicidad / aldea Las Casitas	Jesús Alex Vásquez Mondragón	colonia La Felicidad / aldea Las Casitas, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de tramos de diferentes calles de terracería que se conformaran y se les colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud de los tramos será aproximadamente de 4.70 km y un ancho promedio de 5.50m, también consideramos el uso de un Tractor D6.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,847,977.23	25/8/2016	100.00%	L. 1,847,977.23			L. 0.00	NA	NA
1228	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines del Norte	Félix Hernán Pinel Durón	colonia Jardines del Norte, salida al Norte, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 357 metros lineales, ancho de 5.00 metros, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms y bordillos de 0.15 X 0.15 m, actualmente la calle se encuentra en mal estado dado el deterioro por falta de mantenimiento, obras de drenaje y por la constante	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,601,436.41	25/8/2016	100.00%	L. 1,601,436.41			L. 0.00	NA	NA
1062	Restauración del Parque Central	Cesar Geovanny Chinchilla Acosta	Barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la limpieza del monumento a Francisco Morazán, la reconstrucción de las bases de las estatuas de las cuatro estaciones y el Km 0, la demolición de la fuente actual, para convertirla en un área de estar con mesas y sillas de concreto y el reordenamiento de la bahía del sector norte del parque, de manera que cumpla con los parámetros de accesibilidad establecidos por la norma, así también como la reparación del adoquinado del paseo liquidámbar y obras menores que se harán en el mismo para un mejor ambiente turístico.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,705,696.27	9/2/2016	100.00%	L. 1,705,696.27			L. 0.00	NA	NA
1076	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Ángeles	Inversiones, Mantenimientos y Construcción, S. de R.L. (INMACON)	Colonia Los Ángeles, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 310 mts lineales, ancho de 6.00 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,514,055.93	9/2/2016	100.00%	L. 1,514,055.93			L. 0.00	NA	NA

| | | |

1389	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea La Soledad calle final	Luis Marlon Chandias Antúnez	aldea La Soledad, Comayagüela, M.D.C.	Siendo para La Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como ser pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc., por lo que se estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle, con una longitud de 254 m, un ancho de 5.50 m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se nivelaran 3 pozos de inspección de alcantarillado existente. También se construirá una cuneta de mampostería con una longitud de 31 m, un ancho de 40 cm, una profundidad de 60 cm y con un espesor de 25 cm, así mismo se realizara la construcción de un tramo de huellas vehiculares con una longitud de 185 m, cada huella tendrá un ancho de 80 cm con separación entre ellas de 1.00 m, un espesor de 15 cm con una resistencia de 4000 PSI.	Después de las visitas de campo en las colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,696,632.36	4/10/2016	100.00%	L. 1,696,632.36			L. 0.00	NA	NA
1335	Conformación y balastado de calles internas en aldea San Francisco de Soroguara	Carlos Roberto Padilla Marcia	aldea San Francisco de Soroguara, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 6.50 Kms y un ancho de 5.00 mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,910,320.15	25/8/2016	100.00%	L. 1,910,320.15			L. 0.00	NA	NA
1380	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Las Mercedes, sector 2	Constructora, Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Representaciones, S. de R.L. de C.V. (CCIR)	barrio Las Mercedes, sector 2, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en una calle con una longitud de 320 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran seis (6) pozos de inspección de alcantarillado existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,910,428.00	4/10/2016	100.00%	L. 1,910,428.00			L. 0.00	NA	NA
1384	Conformación y balastado de calles, aldea El Zapote	Claudia Marisela Matute Colindres	aldea El Zapote, M.D.C.		El proyecto está ubicado en la aldea El Zapote, tomando el desvío que se dirige hacia San Francisco de Soroguara en la carretera CA-5 a la altura de Zambrano, siguiendo la calle hasta llegar al proyecto, M.D.C.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,843,201.68	4/10/2016	100.00%	L. 1,843,201.68			L. 0.00	NA	NA
1345	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Jazmín, calle Santa Rosa y calle Amapala	Constructora Lempira, S. de R.L.	colonia El Jazmín, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 2 calles, con una longitud total de 315 m, un ancho de 6.30m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub-base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se nivelaran 7 pozos de inspección de alcantarillado existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,754,343.47	4/10/2016	100.00%	L. 1,754,343.47			L. 0.00	NA	NA
1363	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Obrera, segunda calle	Pavimentos y Caminos, S.A. de C.V. (EPYC)	colonia Obrera, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una longitud de 307.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,646,712.99	4/10/2016	100.00%	L. 1,646,712.99			L. 0.00	NA	NA
1366	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Carrizal N°1	Alher Comayagua, S. de R.L. (ALHERCO)	colonia Carrizal, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 220 mts lineales, ancho de 6.80 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,712,685.53	4/10/2016	100.00%	L. 1,712,685.53			L. 0.00	NA	NA
1392	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vieja Santa Rosa, calle Asunción	Constructora, Arquitectos, Consultoría y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ARQCO)	colonia Vieja Santa Rosa, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles. La primera calle consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, con una longitud promedio de 141 metros, con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de 15 cm x 15cm y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado existente, se demolerán pequeñas losas de concreto. La segunda calle consiste en la pavimentación con white topping que se ejecutará sobre un empedrado existente que posee un espesor de 15 cm, con una longitud promedio de 188 metros, ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, bordillo de 15 cm x 15cm, se incluye la nivelación de cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente. También se construirá un muro de mampostería que tendrá una longitud de 15 m, una altura de 3.00 m, una corona de 0.50 m y una base de 1.95 m y en la parte superior se construirá un pasamanos.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,750,589.56	4/10/2016	100.00%	L. 1,750,589.56			L. 0.00	NA	NA

1399	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a colonia La Joya	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	acceso a colonia La Joya, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos de calle: el primer tramo, tiene adoquín deteriorado por lo que se a tomado la iniciativa de retirarlo y pavimentar con concreto hidráulico, con una longitud de 200 metros, un ancho promedio de 8.00m y se nivelaran cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario existente, el segundo tramo con una longitud de 75 metros, un ancho promedio de 5.50 metros, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran dos (2) pozos de inspección de alcantarillado existente, ambos tramos con un espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y una capa de sub base de material selecto de 10 cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,881,567.57	4/10/2016	100.00%	L. 1,881,567.57			L. 0.00	NA	NA
1390	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Alpes de Oriente	Martha Ligia Rojas Merlo	colonia Alpes de Oriente, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 290 metros, con un ancho de 5.50 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También hay una calle que tiene una sección con empedrado deteriorado por lo que se ha tomado la iniciativa de restaurar la calle aplicándole white topping con una resistencia del concreto de 4000 PSI en una longitud de 140 metros con un ancho de 5.20 metros y un espesor de losa de 10 cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,781,217.97	4/10/2016	100.00%	L. 1,781,217.97			L. 0.00	NA	NA
1393	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas de San José	Ingenieros Calona de Honduras, S. de R.L. de C.V. (INCAH)	colonia Lomas de San José, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 240 metros con un ancho de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También hay una calle que tiene una sección con empedrado deteriorado por lo que se ha tomado la iniciativa de restaurar la calle aplicándole white topping con una resistencia del concreto de 4000 PSI en una longitud de 90 metros con un ancho de 6.00 metros y un espesor de losa de 10 cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,526,916.47	4/10/2016	100.00%	L. 1,526,916.47			L. 0.00	NA	NA
1371	Conformación y balastado de calles, aldea La Unión	Constructora Sol, S.A. de C.V.	aldea La Unión, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 240 metros con un ancho de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También hay una calle que tiene una sección con empedrado deteriorado por lo que se ha tomado la iniciativa de restaurar la calle aplicándole white topping con una resistencia del concreto de 4000 PSI en una longitud de 90 metros con un ancho de 6.00 metros y un espesor de losa de 10 cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,769,457.45	25/10/2016	100.00%	L. 1,769,457.45			L. 0.00	NA	NA
1382	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Sosa	Tania Yarlene Murillo Lanza	colonia La Sosa, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle que tiene una longitud total de 285 m, un ancho aproximado de 4.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de 15 cm x 15cm, se nivelaran 4 pozos de inspección de alcantarillado existente. También se construirán dos muros de mampostería; El primer muro tendrá una longitud de 15 m, una altura de 3.50 m, una corona de 50 cm y una base de 2.00 m. El segundo muro tendrá una longitud de 25 m, una altura de 4.00 m, una corona de 50 cm y una base de 2.50 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,894,589.86	4/10/2016	100.00%	L. 1,894,589.86			L. 0.00	NA	NA
1412	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de San José del Pedregal	Constructora Lempira, S. de R.L.	colonia Jardines de San José del Pedregal, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico con una longitud total de 400.00 m ., un ancho promedio de 4.50 m. y un espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm. y bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,765,333.80	14/10/2016	100.00%	L. 1,765,333.80			L. 0.00	NA	NA
1408	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Armando Calidonio	Muros y Mas, S. de R.L. de C.V.	colonia Armando Calidonio, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 470 metros con un ancho de 4.80 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,892,800.99	4/10/2016	100.00%	L. 1,892,800.99			L. 0.00	NA	NA
1394	Pavimentación de calle con concreto Hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 1	Constructora Buck, S. de R.L.	colonia Villa Nueva, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de la calle con concreto hidráulico con una longitud total de 300.00 m ., un ancho promedio de 6.30 m. y un espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm. y bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m. Se considera también la demolición de 10.0 metros cúbicos de elementos de concreto simple y 160.00 m de cuneta de mampostería de sección E= 25 cm, A= 40 cm, P= 60 cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,985,103.59	4/10/2016	100.00%	L. 1,985,103.59			L. 0.00	NA	NA

1410	Conformación, balastado y construcción de huellas vehiculares en aldea Villa Vieja	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNINSA)	aldea Villa Vieja, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calles de terracería, las cuales se les conformará y se les colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud de la calle será de 3.00 km y un ancho promedio de 6.00 m, instalación de 6.00 m. de tubería T.C.R. de 24´ con cabezales en los extremos y construcción de 300 m de huellas vehiculares con un ancho de 0.80 m y espesor de 0.12 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,824,513.73	4/10/2016	100.00%	L. 1,824,513.73			L. 0.00	NA	NA
1477	Reconstrucción de calles con carpeta asfáltica, colonia Miraflores Norte	Santos y Compañía, S.A de C.V.	calle final de colonia Miraflores Norte, frente al bulevar Fuerzas Armadas, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 315 metros, ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado existente y se desmontará el adoquín existente que se encuentra en mal estado.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,854,875.12	30/11/2016	100.00%	L. 1,854,875.12			L. 0.00	NA	NA
1320	Conformación y balastado de calles, aldea Yaguacire	Constructora Sol, S.A. de C.V.	aldea Yaguarice, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 5.20 km con un ancho de 5.50 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,846,056.74	25/8/2016	100.00%	L. 1,846,056.74			L. 0.00	NA	NA
1420	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Nueva Suyapa, calle Las Torres	Nelson Armando Bustamante Bengtson	aldea Nueva Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles, la primera calle tiene una longitud de 93 m, un ancho promedio de 5.80 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran dos (2) pozos de inspección de alcantarillado existente. La segunda calle tiene una longitud de 300 m, un ancho promedio de 5.80 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,838,598.60	19/10/2016	100.00%	L. 1,838,598.60			L. 0.00	NA	NA
1441	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miller, calle del parque	Byron Eduardo Menjivar Fuentes	colonia Miller, calle del parque, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles: la calle "A" con una longitud de 112 m y la calle "B" con una longitud de 193 m ,sumando 305 m, ambas tienen un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran siete (7) pozos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,823,682.59	14/11/2016	100.00%	L. 1,823,682.59			L. 0.00	NA	NA
1381	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Santa Rosa	Rene Arturo Martinez Campo	colonia Nueva Santa Rosa, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud total de 280.00 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm; una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,668,910.68	4/10/2016	100.00%	L. 1,668,910.68			L. 0.00	NA	NA
1433	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea El Sauce	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	aldea El Sauce, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 310 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 15cm x 15cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,838,107.90	25/10/2016	100.00%	L. 1,838,107.90			L. 0.00	NA	NA
1461	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Felicidad, ultima calle	Aleyda Lizzete Mendoza Panting	colonia La felicidad, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles; la calle "A" que tiene una longitud de 155m y se nivelará (1) un pozo de alcantarillado existente y la calle "B" que tiene una longitud de 155m y se nivelarán (2) dos pozos de alcantarillado existente, sumando ambas calles 310ml, con un ancho promedio de 6.30m, bordillos de 15cmX15cm, un espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI y una capa de sub base de 10cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,844,621.05	23/11/2016	100.00%	L. 1,844,621.05			L. 0.00	NA	NA

| | | |

1233	Bacheo con mezcla asfáltica en colonia Cerro Grande, zona 4 segunda calle (Cód. 1233)	Alejandra Melissa Castro Paz	segunda calle de la zona 4 de colonia Cerro Grande	Consiste en la Rehabilitación de 840 metros lineales de calle con un ancho promedio de 6.30 metros, 5,292.00 metros cuadrados, a través de bacheo con mezcla asfáltica ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,793,078.57	25/8/2016	100.00%	L. 1,793,078.57			L. 0.00	NA	NA
1305	Construcción de cunetas en colonia Planes del Mogote y colonias Altos de la Arturo Quezada (Cód. 1305)	Diseño, Construcción y Consultorias, S. de R.L. (DICONCO)	colonia Planes del Mogote, calle principal desde colonia Arturo Quezada, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la construcción de 1100.00 metros lineales de cunetas de mampostería de 60 cm de ancho y 60 cm de altura con 25 cm de espesor, adicionalmente se construirán 78.00 m de drenajes tipo quiebra pata distribuidas en 13 sitios con un ancho promedio de 6.00 metros, (ver croquis de ubicación).	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,669,250.25	25/8/2016	Proyecto Rescindido	L. 1,669,250.25			L. 0.00	NA	NA
1259	Pavimentación de calle con white topping en colonia san José del Pedregal (Cód. 1259)	Constructora Cruz Armijo, S. de R.L.	colonia San José del Pedregal, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de calle con White Topping en una longitud de 440 metros con un ancho promedio de 5.50 metros, espesor de losa de 10 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada², una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También se construirán un drenaje tipo quiebrapatas de 5.50 m de longitud con un ancho de 30 cm y un muro de contención que constará de 6 m de altura, una base de 2.5 m y una corona de 50 cm con una longitud de 10 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,471,962.47	25/8/2016	100.00%	L. 1,471,962.47			L. 0.00	NA	NA
1347	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cecilia (Cód. 1347)	Leticia Adelina Alfaro Alemán	colonia Santa Cecilia, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle, con una longitud de 316 m, un ancho de 6.30m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub-base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se nivelaran 7 pozos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,759,844.53	4/10/2016	100.00%	L. 1,759,844.53			L. 0.00	NA	NA
1360	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Belén, Cuarta Estación Policial (Cód. 1360)	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC, S. de R.L.)	barrio Belén, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 220.00 ml de longitud, con un ancho de 6.30 ml, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 m y se hará la nivelación de 4 pozos de inspección y casquetes. La resistencia del concreto hidráulico será de 4000 PSI.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,223,416.85	4/10/2016	100.00%	L. 1,223,416.85			L. 0.00	NA	NA
1195	Conformación, balastado y construcción de huellas vehiculares en colonia El Recreo y aldea Santa Rosa (Cód. 1195)	Constructora Lanza Castillo, S. de R.L. de C.V.	colonia El Recreo y aldea Santa Rosa, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 2 km y tendrá un ancho de 6.00 m. En la aldea Santa Rosa, se construirán huellas de concreto hidráulico en una calle con longitud de 320 m, un ancho de huellas vehiculares de 0.80 m y un espesor de 12 cm. Se utilizará concreto con una resistencia de 4000 libras / pulgada² y se colocará una sub base con un espesor de 0.10 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,489,561.93	25/8/2016	100.00%	L. 1,489,561.93			L. 0.00	NA	NA
1383	Conformación, balastado de calles y construcción de huellas, aldea El Boquerón (Cód. 1383)	Constructora La Oruga, S. de R.L. de C.V.	aldea El Boquerón, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud de la calle será de 2.931 km con un ancho de 6.00 m. En la misma obra se construirán dos tramos de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud total de 300 m, con un espesor de 12 cm, un ancho de 80.00 cm y una separación entre ellas de 1.00 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,878,952.83	4/10/2016	100.00%	L. 1,878,952.83			L. 0.00	NA	NA
1391	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Buenos Aires, ultima calle (Cód. 1391)	Constructora Moncada y Asociados, S. de R.L.	barrio Buenos aires, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 340.00 ml de longitud, con un ancho de 6.30 ml, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 m y se hará la nivelación de 4 pozos de inspección y casquetes. La resistencia del concreto hidráulico será de 4000 PSI.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,886,260.24	4/10/2016	100.00%	L. 1,886,260.24			L. 0.00	NA	NA

| | | |

1365	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Torocagua, calle Las Torres (Cód. 1365)	Constructora Lanza Castillo, S. de R.L. de C.V.	colonia Torocagua, calle Las Torres, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud de 340 metros, un ancho de 6.30 metros, un espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub-base de 10 cm y la nivelación de 6 pozos de alcantarillado sanitario existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,880,805.34	25/10/2016	100.00%	L. 1,880,805.34			L. 0.00	NA	NA
1423	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Ayestas, calle del centro comunal (Cód. 1423)	Consultoría y Proyectos R y R, S. de R.L.	colonia Las Ayestas, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles. La primer calle se realizara sobre un empedrado existente, en dicha calle se realizara una reparación de empedrado de 210 m2, la calle tiene una longitud aproximada de 223 m, un ancho promedio de 8.00 m, un espesor de 10 cm, con bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente. La segunda calle se pavimentara con concreto hidráulico y tiene una longitud de 115 m, un ancho promedio de 6.30 m, un espesor de 15cm, una capa de sub base de material selecto de 10 cm, con bordillos de 15cm x 15cm y se nivelara un (1) pozo de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,760,575.20	19/10/2016	100.00%	L. 1,760,575.20			L. 0.00	NA	NA
1424	Pavimentación de calle con white topping, en colonia El Retiro (Cód. 1424)	Walter Enrique Riedel Rodríguez	colonia El Retiro, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con white topping de una calle con una longitud total de 400 metros, la cual tiene una sección de empedrado deteriorado, con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,858,517.49	19/10/2016	100.00%	L. 1,858,517.49			L. 0.00	NA	NA
1436	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de Toncontín (Cód. 1436)	Saúl Arturo Díaz Baquedano	colonia Altos de Toncontín, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 305 m, un ancho promedio de 7 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán seis (6) pozos de alcantarillado existente. También se desmontarán 2,135.00 m² del adoquinado existente, la excavación será de 10 cm ya que se removerá el adoquín de 15 cm (espesor pavimento).	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,878,701.05	14/11/2016	100.00%	L. 1,878,701.05			L. 0.00	NA	NA
1438	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva sector 6, II etapa (Cód. 1438)	Walter Enrique Riedel Rodríguez	colonia Villa Nueva, sector 6, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 325 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,853,613.65	14/11/2016	100.00%	L. 1,853,613.65			L. 0.00	NA	NA
1418	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de La Granja (Cód. 1418)	Nelson Armando Bustamante Bengtson	colonia Altos de la Granja, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles con una longitud total de 275 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán seis (6) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,634,122.83	19/10/2016	100.00%	L. 1,634,122.83			L. 0.00	NA	NA
1318	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Belén (Cód. 1318)	Constructora Beta, S.A. de C.V. (COBESA)	barrio Belén, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos de calle que suman un total de 236.00 ml de longitud, con un ancho de 6.30 m; una capa de sub base de 10 cm; con un espesor de losa de 15 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m, se utilizara concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 PSI y se nivelaran 4 pozos de inspección y casquetes. Dichos tramos se dividen de la siguiente manera: Tramo 1: 105.00 metros, Tramo 2: 131.00 metros. Así mismo se realizara la pavimentación con white topping de una calle de 120.00 m de longitud con un ancho de 6.30 m; una capa de sub base de 10 cm; con un espesor de losa de 12 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m, se utilizara concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 PSI.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,868,431.44	25/8/2016	100.00%	L. 1,868,431.44			L. 0.00	NA	NA
1367	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Brasilia (Cód. 1367)	Mirian Aracely Varela López	colonia Brasilia, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calle, con una longitud total de 303 m, un ancho de 5.80 m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se nivelaran 4 pozos de inspección de alcantarillado existente, así mismo se realizara la construcción de 150 m de huellas vehiculares de concreto hidráulico, cada huella tendrá un ancho de 80 cm con separación entre ellas de 1.00 m, un espesor de 15 cm con una resistencia de 4000 PSI, también se demolerán 67.20 m3 de huellas vehiculares existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,782,721.23	4/10/2016	Proyecto Rescindido	L. 1,782,721.23			L. 0.00	NA	NA

1439	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Rosario segunda y ultima calle (Cód. 1439)	Gestionadores y Constructores, S. de R.L. (GECO)	colonia El Rosario, frente a Policarpo Paz García, Comayagüela, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	Consiste en la pavimentación con White Topping de dos tramos de calle con una longitud total de 590 metros con un ancho promedio de 5.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelarán ocho (8) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Después de las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,875,751.70	14/11/2016	100.00%	L. 1,875,751.70			L. 0.00	NA	NA
1467	Pavimentación de calle con white topping, colonia San Francisco, colonia El Retiro (Cód. 1467)	Antonio Caso Lozano	colonia San Francisco, sector El Retiro, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con White Topping de tres tramos de calle con una longitud total de 520 metros, con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 10 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI; en el tramo número 2 se nivelarán 216 ml. con una capa de 5 cm de espesor de sub base y 5 cm de concreto hidráulico de 3000 PSI, entre las huellas y entre la huella y la cuneta para después fundir el White Topping, no se construirá bordillo y se nivelaran tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,922,257.31	23/11/2016	100.00%	L. 1,922,257.31			L. 0.00	NA	NA
1490	Rehabilitación de calles con mezcla asfáltica, colonia Florencia Norte (Cód. 1490)	Consultoría y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L. (COINF)	calle final frente al colegio de Ingenieros Civiles, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la rehabilitación de calles con mezcla asfáltica de 617.2 m de longitud, ancho promedio de la calle es de 5.00 m, dando un total de 3,086.00 metros cuadrados de calle aproximadamente, ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,705,239.67	15/12/2016	100.00%	L. 1,705,239.67			L. 0.00	NA	NA
1464	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Carrizal N° 2 - colonia 14 de enero (Cód. 1464)	Dina Esmeralda Gómez López	colonia Carrizal y colonia 14 de Enero, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de tres calles: la calle "A" con una longitud de 155.00 m y con un ancho promedio de 3.60 m; la calle "B" con una longitud de 185.00 m y con un ancho promedio de 4.20 m; la calle "C" con una longitud de 185.00 m y con un ancho promedio de 4.50 m, haciendo un total de 525.00 m con un espesor de losa de 12.00 cm, con una resistencia de 4000 PSI, una capa de sub base de 10.00 cm de material selecto, bordillo de 15cm x 15cm, se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado existente, uno (1) en la calle "A" y uno (1) en la calle "B". Se demolerán 59.00m3 de mampostería existente en la calle A.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,860,653.73	23/11/2016	100.00%	L. 1,860,653.73			L. 0.00	NA	NA
1401	Construcción de conexión y ampliación a dos carriles (doble sentido) vía rápida Aeropuerto y obras complementarias (Cód. 1401)	Ingenieros Calona de Honduras, S. de R.L. de C.V. (INCAH)	vía rápida aeropuerto, bulevar Comunidad Económica Europea - bulevar Fuerzas Armadas, Comayagüela. M.D.C.		Construcción de un paso a desnivel que conectara el Bulevar Fuerzas Armadas con el puente "Ricardo Álvarez", con una longitud aproximada de 60 metros con una aproximación 30.00 m de muros de concreto armado y rellenos con material del sitio, con 2 pilastras de concreto reforzado, vigas de acero estructural, losa de espesor de 17.5 cm, con anchos de calzada que S.5 m, con barrera de concreto tipo new jersey y baranda metálica, instalaciones eléctricas y de drenaje pluvial, señalización vial horizontal y vertical, así como una ampliación del puente existente para hacer que los vehículos circulen en doble sentido y obras complementarias que incluye las mejoras a las calzadas y giros a nivel de calles existentes y un puente peatonal de 35.0 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 48,879,658.88	7/11/2016	100.00%	L. 53,635,370.03			L. 4,755,711.15	NA	NA
1471	Ampliación paseo Liquidámbar restauración Parque Herrera (Cód. 1471)	Construcciones Renovadas, Electrificación y Servicios, S. de R.L. de C.V. (CRESCO)	bario El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.		El alcance de las obras a realizar de la Ampliación del Paseo Liquidámbar comprende: 1. - Demolición de piso, aceras y bordillos calle lateral derecha del centro cultural Merceditas Agurcia. - Demolición de aceras y bordillos calle posterior al centro cultural Merceditas Agurcia y de la plaza frente al Teatro Nacional. 2. Colocación de nuevo pavimento (materiales varios) en la calle lateral del centro cultural y en la plaza frente al Teatro Nacional. 3. Construcción de mobiliario urbano 4. Arborización. 5. Colocación de faroles tipo colonial. 6. Construcción de bolardos. 7. Colocación de reflectores para el área de la plaza. 8. Colocación de reflectores en la calle posterior al centro cultural. 9. Reconstrucción del tragante existente en la esquina noreste del Teatro Nacional Manuel Bonilla. 10. Construcción de nuevo tragante en la esquina sureste del Parque Herrera.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 3,539,108.33	4/1/2017	100.00%	L. 3,539,108.33			L. 0.00	NA	NA
1267	Construcción de vía rápida Anillo Periférico - colonia La Vega - bulevar Kuwait y obras complementarias (Cód. 1267)	Servicios de Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (SERMACO)	Lote N° 1: Construcción vía rápida bulevar Kuwait - La Vega - anillo periférico y obras complementarias, código 1267		Obras de Mejoramiento: Tramo de 4 carriles de dos sentidos: 1.7 km aproximadamente. Ampliación de calles existentes en la calle de la Col. Vega: 300 m. Un Paso a Desnivel: 300 m. para todo tipo de vehículos. Un paso a Desnivel: 500 m para todo tipo de vehículo. Un puente de dos carriles hacia intersección del anillo periférico con 700 m para todo tipo de vehículo. Obras conexas: Muros de contención. Taludes. Alcantarillados. Alumbrados públicos. Aceras.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 170,129,206.14	27/12/2016	100.00%	L. 257,836,409.64			L. 87,707,203.50	NA	NA
1458	Construcción de vía rápida Anillo Periférico - colonia La Vega - bulevar Kuwait y obras complementarias (Cód. 1458)	Servicios de Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (SERMACO)	Lote N° 2: Construcción intercambio a desnivel anillo periférico - vía rápida bulevar Kuwait - La Vega, código 1458		Obras de Mejoramiento: Ampliación para salida del anillo periférico en dirección al bulevar Kuwait, desde la calle existente del retorno. Puente de dos carriles con salida para ambas direcciones del anillo periférico, hacia el Aeropuerto y retorno hacia Carretera a Danlí. División hacia la intersección del anillo periférico con la ca-5 sur a nivel de la colonia satélite. Nuevo retorno del anillo periférico.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 118,645,531.41	27/12/2016	100.00%	L. 172,013,347.16			L. 53,367,815.75	NA	NA

1524	Construcción de vía rápida Anillo Periférico - colonia La Vega - bulevar Kuwait y obras complementarias (Cód. 1524)	Servicios de Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (SERMACO)	Lote N° 3: Construcción pasos a desnivel colonia La Vega - bulevar Kuwait y obras complementarias, código 1524	Construcción de un paso a desnivel sobre la calle existente Jose Azcona en la colonia La Vega, en dirección hacia el Bulevar Kuwait, con una longitud aproximada de 335.00 m y un ancho de calzada mínimo de 5.00 m diseñado para todo tipo de vehículo. La primera aproximación de muro de concreto ciclópeo, con un total de 49.20 m. y la aproximación final es de 57.40 m, ambas con pilotes de 0.80 a cada 1.20 m. El puente consta de 12 tramos variables entre 25.00 y 18.50 m. Los cimientos de zapatas de concreto reforzado de 5.00 x 5.00 m cada zapata con pilotes de 0.80 m y 5.00 m de profundidad, columnas de concreto, un sistema de vigas metálico con vigas tipo W40x431 viga central y W40x215 vigas laterales y W40x435 viga capitel y diafragmas W18x65, con losa de concreto reforzado 0.20 m de espesor armada con varilla # 5 y # 4, con barrera de concreto tipo New Jersey y baranda metálica, instalaciones eléctricas, sistema hidro sanitario y drenaje pluvial, señalización vial horizontal y vertical, así como obras complementarias que incluye las mejoras a las calzadas y ampliaciones a nivel de la calle existente y giros a nivel	Zona impactada	NA		Municipales	L. 52,000,000.00	27/12/2016	100.00%	L. 52,000,000.00			L. 0.00	NA	NA
1478	Supervisión de la construcción de vía rápida de vía rápida - colonia La Vega . Bulevar Kuwait y obras complementarias (tramo III, con códigos: 1267, 1458 y 1524) (Cód. 1478)	Saybe y Asociados S. de R.L.	colonia La Vega . Bulevar Kuwait	Evaluación, supervisión y dirección técnica de los proyectos y cualquier otra actividad relacionada que contribuya a obtener los resultados deseados por la AMDC.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 18,500,000.00	8/12/2016	100.00%	L. 18,500,000.00			L. 0.00	NA	NA
1334	Conformación y balastado de calle, aldea Azacualpa, calle a las represas	Constructora IPEC, S. de R.L.	aldea Azacualpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería en la cual se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 20 cm, la longitud de la calle será de 3.20 km y un ancho de 5.00 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,798,661.74	25/8/2016	100.00%	L. 1,798,661.74			L. 0.00	NA	NA
1341	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Los Jucos (Cód. 1341)	Constructora INNOVA, S. de R.L.	barrio Los Jucos, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la remoción total del adoquinado existente que se encuentra en mal estado para luego proceder con la pavimentación de la calle con concreto hidráulico en una longitud de 320 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm. Incluye la nivelación de 6 pozos de inspección y casquetes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,744,052.82	4/10/2016	100.00%	L. 1,744,052.82			L. 0.00	NA	NA
1435	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Lempira (Cód. 1435)	Carlos Roberto Padilla Marcia	Barrio Lempira, Comayagüela	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud total de 280.00 metros con un ancho promedio de 7.00 metros, espesor de losa de 15 cm, se hará un desmontaje de adoquín a lo largo de la calle, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, y se nivelará cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,817,437.72	21/12/2016	100.00%	L. 1,817,437.72			L. 0.00	NA	NA
1442	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Hato de En medio - colonia Villanueva (Cód. 1442)	Manuel Octavio Pineda Pineda	colonia Hato de En medio y colonia Villa Nueva, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles: la calle "A" ubicada en la colonia Villanueva con una longitud de 120 m, un ancho promedio de 6 m, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de 4000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y la nivelación de dos(2) pozos de alcantarillado existente. La calle "B" ubicada en la colonia Hato De Enmedio con una longitud de 215 m, un ancho promedio de 5 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y la nivelación de cinco(5) pozos de alcantarillado existente. En esta calle se desmontarán 65 m de adoquín que se encuentra en mal estado.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,758,450.22	14/11/2016	100.00%	L. 1,758,450.22			L. 0.00	NA	NA
1444	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Suazo Córdova (Cód. 1444)	Constructora IPEC, S. de R.L.	Col. Suazo Córdova, Tegucigalpa	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud total de 330.00 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm; una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,881,997.18	21/12/2016	100.00%	L. 1,881,997.18			L. 0.00	NA	NA
1450	Conformación y balastado de calle, aldea El Rincón - Cerro de Umpare	Constructores Asociados de Occidente, S. de R.L. de C.V. (CONASA)	aldea El Rincón - cerro de Umpare, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 3.70 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm y un ancho de 6.00 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,754,453.88	14/11/2016	100.00%	L. 1,754,453.88			L. 0.00	NA	NA

1453	Pavimentación de calle con white topping, colonia La Travesía, sector El Cedro (Cód. 1453)	Constructora Lempira, S. de R.L.	colonia La Travesía, sector El Cedro, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles: la calle "A" con White Topping con una longitud total de 183.00 metros, se reparará el 60% total del área del empedrado, con un ancho promedio de 5.60 metros, un espesor de losa de 10 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. La calle "B" consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, con una longitud total de 249.00 metros, con un ancho promedio de 5.60 metros, un espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán 199.00 ml de bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,855,411.98	23/11/2016	100.00%	L. 1,855,411.98			L. 0.00	NA	NA
1475	Construcción de huellas vehiculares, col. Nueva Capital, calle principal (Cód. 1475)	Juan Manuel Álvarez Soto	Colonia Nueva Capital	Consiste en la construcción de huellas vehiculares dobles de concreto hidráulico con un ancho de 0.80 m y un espesor de 0.15 m, la longitud de la calle es de 425 m. emplantillado entre las huellas y en la unión de ambos carriles de 0.20 m de espesor	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,848,240.26	21/12/2016	100.00%	L. 1,848,240.26			L. 0.00	NA	NA
1503	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Rosa (Cód. 1503)	Constructora INNOVA, S. de R.L.	colonia La Rosa, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico y tiene una longitud aproximada de 270.00 m, un ancho promedio de 7.00 m, un espesor de losa de 15.00 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10.00 cm, con bordillos de 15cm x 15cm con una resistencia de 3,000 PSI, se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,768,801.69	21/12/2016	100.00%	L. 1,768,801.69			L. 0.00	NA	NA
1427	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Santa Fe, calle hacia Inst. Unión, Esfuerzo y Democracia (Cód. 1427)	Marlong Jeovanny Caballero Toro	Colonia Santa Fe, Comayagüela, MDC	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 315 metros, ancho promedio de 5.50 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de 15 cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,664,216.83	21/12/2016	100.00%	L. 1,664,216.83			L. 0.00	NA	NA
658	Conformación y balastado de calles de aldea Amarateca, colonia Villa El Porvenir y la Joya (Cód. 658)	Constructora La Oruga, S. de R.L. de C.V.	colonia Villa El Porvenir y La Joya, aldea Amarateca, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 4.60 Km y un ancho de 5.90 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,592,698.88	22/5/2015	100.00%	L. 1,592,698.88			L. 0.00	NA	NA
778	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Girasoles-Hotel Escuela Madrid (Cód. 778)	Constructora Traterra, S. de R.L.	Colonia Los Girasoles, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en una pavimentación de calle con concreto hidráulico de 170 m, con un ancho de 6.30 m, con un espesor de losa de 0.15 m, concreto hidráulico con una resistencia de 4000 PSI, y bordillos de concreto 15x15cms, una cuneta con un espesor de 25 cm, ancho de 40 cm y profundidad de 40 cm y un muro de contención con 125 M3.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,432,107.08	15/7/2015	100.00%	L. 1,432,107.08			L. 0.00	NA	NA
1487	Conformación y balastado de calles, colonia La Sosa norte - Los Quebrachos (Cód. 1487)	Claudia Marisela Matute Colindres	colonia La Sosa norte - Los Quebrachos, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería las que se conformarán y compactarán, con una longitud promedio de 4.00 km, con un espesor de 15 cm y un ancho promedio de 5.50 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,738,734.68	21/12/2016	100.00%	L. 1,738,734.68			L. 0.00	NA	NA
1481	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Rivas y col. La Burrera	Dina Esmeralda Gómez López	Colonia Rivas y col. Burrera, Comayagüela (Cód. 1481)	Consiste en la pavimentación de tres calles con concreto hidráulico, la calle "A" con una longitud total de 205.00 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm; la calle "B" con una longitud total de 42.00 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm; la calle "C" con una longitud total de 70.00 metros, se hará un desmontaje de adoquín en 26 metros lineales, con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm; una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelará un (1) pozo de inspección de alcantarillado sanitario existente en la calle "A" y dos (2) en la calle "C".	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,816,895.92	21/12/2016	100.00%	L. 1,816,895.92			L. 0.00	NA	NA

1304	Construcción de cunetas en colonia Plan de los Pinos (Cód. 1304)	Constructora, Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Representaciones, S. de R.L. de C.V. (CCIR)	colonia Plan de los Pinos, Tegucigalpa, M.D.C.	Construcción de cunetas de mampostería a lo largo de diferentes calles, con una longitud de 1,070.00 m, un ancho de 50.00 cm, un espesor de 25.00 cm y con una profundidad de 60.00 cm, en la obra a construir ya mencionada se cubrirán 18.00 m con 90 vigas tipo quiebrapatas (ver planos) para captar las aguas que fluyen por la calle en tres diferentes cruces. También se construirá otro tramo de cunetas con una longitud de 100.00 m, un ancho de 1.00 m, una profundidad de 1.00 m y con un espesor de 25.00 cm, se hará un relleno compactado con material selecto de 10.00 m3 debido que las escorrentías superficiales han erosionado el suelo del terreno natural.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,821,960.55	4/10/2016	100.00%	L. 1,821,960.55			L. 0.00	NA	NA
1323	Remodelación de área social en COMVIDA y ampliación de calzada frente a COLPROSUMAH (Cód. 1323)	Josué David Urtecho Figueroa	Instalaciones de COMVIDA en el plantel de la AMDC y frente al edificio de COLPROSUMAH, MDC	Remodelación de varias áreas dentro de las instalaciones de COMVIDA. Incluirá actividades como la mejora del parque (construcción de gradas, firme de concreto, columna de tubo HG, techo de canaleta 2" x 4" y obras varias), mejoras dentro del área de convivencia (zapata corrida 1.00m x 0.20m, solera inferior, pared de bloque de 8", filtro de concreto pobre de 30cm x 5cm, tapaderas de concreto de 40 cm y 60 cm, firme de concreto y obras varias), reparación del techo, se colocará un canal PVC y se harán mejoras en el sistema eléctrico. Las mejoras en el área de la calzada frente a COLPROSUMAH, incluye actividades de demolición de elementos de concreto (aceras, bordillos, pared de bloque), construcción de acera nueva de concreto, bordillos, pared de bloque de 8" reforzado, solera superior, castillos de 20cm x 20 cm entre otras obras, que vendrán a facilitar el buen tránsito de los peatones.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 882,538.74	4/10/2016	100.00%	L. 882,538.74			L. 0.00	NA	NA
1451	Conformación y balastado de calles, aldea La Sabana (Cód. 1451)	Servicios de Construcciones y Consultorías, S. de R.L. de C.V. (SECOYCO)	aldea La Sabana, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 3.80 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm y un ancho de 6.00 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,801,611.48	14/11/2016	100.00%	L. 1,801,611.48			L. 0.00	NA	NA
1482	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Merriam y Col. Modesto Rodas (Cód. 1482)	Ingenieros Constructores y Consultores, S. de R.L. (INGECOSA)	Colonia Merriam y colonia Modesto Rodas, Comayagüela, MDC	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de tres tramos de calle con una longitud total de 250 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, bordillos de concreto 15x15 cm y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También incluye la pavimentación de calle con White Topping con una longitud de 160 metros, ancho promedio de 5.00 metros, espesor de losa de 10 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,909,166.96	21/12/2016	100.00%	L. 1,909,166.96			L. 0.00	NA	NA
1494	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en col. Brisas de Olancho (Cód. 1494)	Mario Roberto Pineda Rodríguez	Col. Brisas de Olancho, Comayagüela, MDC	Consiste en la pavimentación de dos calles; la calle "A" se pavimentará con white topping que se ejecutará sobre un empedrado existente que posee un espesor de 15.00 cm, con una longitud de 95.00 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12.00 cm con una resistencia de 4,000 PSI, con bordillos de 15cm x 15cm con una resistencia de 3,000 PSI y se nivelarán dos (3) pozos de inspección de alcantarillado existente, se incluye la reparación del 30% del área de empedrado y una losa de transición debido que se conecta con pavimento ya existente; la calle "B" se pavimentará con concreto hidráulico y tiene una longitud aproximada de 244.00 m, un ancho promedio de 6.00 m, un espesor de losa de 12.00 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10.00 cm, con bordillos de 15cm x 15cm con una resistencia de 3,000 PSI, se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado existente y se demolerán 37.50 m3 de losas de concreto existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,655,011.48	21/12/2016	100.00%	L. 1,655,011.48			L. 0.00	NA	NA
1434	Conformación y balastado de calles, colonia El Hatillo - aldea Limones (Cód. 1434)	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC, S. de R.L.)	colonia el Hatillo - aldea Limones, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 6.00 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm y un ancho de 5.00 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,754,842.68	25/10/2016	100.00%	L. 1,754,842.68			L. 0.00	NA	NA
1311	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Independencia calle principal (Cód. 1311)	Tania Yarlene Murillo Lanza	colonia Independencia, calle principal, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 3 calles, con una longitud total de 346 m, un ancho de 6.00m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 lb/plg², una capa de sub-base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se nivelaran 6 pozos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,779,765.09	21/12/2016	100.00%	L. 1,779,765.09			L. 0.00	NA	NA
1511	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de Loarque, sector 2 (Cód. 1511)	Carlos Daniel Aguilera Ponce	colonia Altos de Loarque, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico, con una longitud total de 309.00 metros, con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelará dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,836,544.86	21/12/2016	100.00%	L. 1,836,544.86			L. 0.00	NA	NA

1510	Conformación y balastado de calles, col. Mary Flake (Cód. 1510)	Lizandro Ifrail Bertrand Alvarenga	Colonia Mary Flake, Comayagüela MDC		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería, las que se conformarán y compactarán, con una longitud promedio de 4.20 km, un espesor de 12.00 cm de material selecto a colocar y un ancho promedio de 6.00 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,681,461.24	21/12/2016	100.00%	L. 1,681,461.24			L. 0.00	NA	NA
1409	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Sempe, sector 2 (Cód. 1409)	Constructora Obando Meza, S. de R.L. (COBAMEZ)	colonia Sempe, sector 2, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 310 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.					Municipales	L. 1,759,531.96	1/10/2014	100.00%	L. 1,759,531.96			L. 0.00	NA	NA
1388	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cofradía (Cód. 1388)	Ingeniería Milenium, S. de R.L.	colonia Cofradía, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle que tiene una longitud de 160 m, un ancho aproximado de 6.00 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de 15 cm x 15cm en un solo lado de la calle ya que en el otro lado de la calle se construirán cunetas con una profundidad de 60 cm, un ancho de 40 cm y un espesor de 25 cm. Se nivelaran 4 pozos de inspección de alcantarillado existente. También se construirán dos muros de mampostería; El primer muro tendrá una longitud de 25 m, una altura de 5.00 m, una corona de 60 cm y una base de 2.00 m. El segundo muro tendrá una longitud de 30 m, una altura de 3.00 m, una corona de 50 cm y una base de 1.20 m.					Municipales	L. 1,698,251.01	4/10/2016	100.00%	L. 1,698,251.01			L. 0.00	NA	NA
1396	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cerro Grande, zona 4 (Cód. 1396)	Luis Marlon Chandias Antúnez	colonia Cerro Grande, zona 4, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos de calle con una longitud total de 305 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.					Municipales	L. 1,806,624.98	4/10/2016	100.00%	L. 1,806,624.98			L. 0.00	NA	NA
1361	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Las Mercedes (Cód. 1361)	Constructora ECOMAC, S.A. de C.V.	barrio Las Mercedes, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de calle, con una longitud de 329 m, un ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelaran 6 pozos de inspección de alcantarillado existente, también se desmontara 2,072.70m2 de adoquín existente. La excavación se hará solo de los 10 cm de sub base ya que se removerá el adoquín de 15 cm (espesor de pavimento).					Municipales	L. 1,722,030.88	25/10/2016	100.00%	L. 1,722,030.88			L. 0.00	NA	NA
1397	Construcción de cunetas y obras varias, colonia Cataluña (Cód. 1397)	Eli David Suarez Ramirez	colonia Cataluña, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la rehabilitación de un centro educativo y la construcción de unas cunetas de mampostería en las calles de la colonia Cataluña, la cual consistirá en la pavimentación del estacionamiento de la institución educativa que tiene un ancho de 9.80m, un largo de 10.00 m, con un espesor de losa de 10.00cm, se realizará la construcción de un piso de concreto reforzado en un salón de eventos de la institución ya existente que tendrá un espesor de losa de 12.00 cm, un largo de 23.00 m y un ancho de 11.40 m, se rehabilitará una acera existente colocando un firme de concreto de 5.00 cm de espesor, en una área de 30.36 m2, se construirán 62.00 m de cunetas dentro de la escuela con un ancho de 30.00 cm, una profundidad de 15.00 cm y un espesor de 15.00 cm, también se construirán en la colonia 1,250.00 m de cuneta de mampostería con un ancho de 40.00 cm, una profundidad de 60.00 cm y un espesor de 25.00cm					Municipales	L. 1,596,742.48	4/10/2016	100.00%	L. 1,596,742.48			L. 0.00	NA	NA
1322	Construcción de embaulado de quebrada en colonia 15 de septiembre segunda etapa (Cód. 1322)	Carlos Roberto Padgett Lagos	colonia 15 de septiembre, Tegucigalpa		Consiste en el embaulado de la quebrada Agua Dulce en un tramo de 48.00 ml, con un ancho de 8.00 ml y una altura libre de 3.00 m. El mismo incluye el trazado y marcado, remover escombros, limpiar el área, así mismo será necesario el desviar la quebrada para poder trabajar en el muro. Las actividades propias del embaulado de la quebrada incluyen: excavación, armado y fundido de zapatas, columnas, vigas, losa, reparación del muro fallado, drenajes y emplantillado para evitar socavamiento. Se finalizara con el curado de elementos estructurales y la limpieza del área del proyecto.					Municipales	L. 1,841,263.30	4/10/2016	100.00%	L. 1,841,263.30			L. 0.00	NA	NA
1432	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de Toncontin, sector 2, atrás de farmacia Kielsa (Cód. 1432)	Rafael Lorenzo Sarmiento Escobar	colonia Jardines de Toncontin, sector 2, atrás de farmacia Kielsa, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles. La primera calle tiene una longitud promedio de 150 m, con un ancho promedio de 5.50m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm. La segunda calle tiene una longitud promedio de 195 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm también se construirán bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente.					Municipales	L. 1,871,263.94	25/10/2016	Proyecto Rescindido	L. 1,871,263.94			L. 0.00	NA	NA

1242	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Esperanza (Cód. 1242)	Edith Xiomara Córdova Tinoco	colonia Nueva Esperanza, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico en una longitud de 440 metros con un ancho de 5.50 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm.										
1372	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en colonia San Miguel (Cód. 1372)	Imperia, S. de R.L.	colonia San Miguel, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de 2 calles con white topping, sobre un empedrado existente en el cual se realizara una reparación de 150 m2. La pavimentación tiene una longitud total de 434 m, con un ancho promedio de 6.30 m, espesor de 12 cm, con una resistencia de 4000 PSI, y se nivelaran siete pozos de inspección de alcantarillado existente.										
1379	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Estados Unidos (Cód. 1379)	Luis Rolando Zelaya Dávila	colonia Estados Unidos, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico con una longitud total de 313.00 m., un ancho promedio de 6.30 m. y un espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm. y bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m.										
1326	Construcción de varias obras de estructura metálica en distintos puntos del Distrito Central (Cód. 1326)	Luis Marlon Chandias Antúnez	varios puntos de Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C.	Consiste en 5 proyectos de obra menor, en el Hato de Enmedio se construirá un área de servicio social la cual incluirá desde la cimentación, columnas de perfil W, vigas principales y secundarias Perfil W, techo de lámina de Cal 24, pasamanos y gradas de acceso peatonal. En la escuela Moisés Starkman la obra incluye la estructura principal de columnas de perfil W con marcos típicos de canaleta encajonada, estructura de techo de canaleta sencilla C 2x6 con cubierta de techos, cumbrera de lámina, canal de aguas lluvias y sus respectivos bajantes.										
1272	(Supervisión) Construcción de obras de drenaje pluvial y sanitario y pavimentación en el sector de la colonia Arturo Quesada (Cód. 1272)	Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S. A. (SEI, S.A.)	colonia Arturo Quesada, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de 2.00 km de concreto hidráulico a lo largo de toda la calle principal que conecta a las colonias ubicadas al sur oeste de la capital, construcción. el proyecto en su inicio cuenta con un concreto hidráulico en buenas condiciones de aproximadamente 180.00 m de longitud, el cual se dejará en ese estado ya que no necesita mayores obras de rehabilitación. Las actividades iniciarán con la demolición de estructuras de concreto existentes a partir de la estación 0+180 del proyecto, tales como aceras, bordillos, muros, cunetas, etc. Posteriormente se llevarán a cabo actividades de excavación común para realizar la construcción de las ampliaciones en ambos lados de la calzada, esto a nivel de concreto hidráulico. Dentro de las obras de drenaje pluvial se considerará la construcción de un colector principal de aguas lluvias con tubería de 42" y 36" de diámetro de PVC de doble pared corrugado donde se deberán construir alrededor de 20 tragantes con sus respectivas mechas de 30" de PVC que conducirán las aguas superficiales hacia los diferentes pozos de inspección y todas estas aguas escurrirán										
	Consultoría para la Administración del Contrato de Adquisición de Mezcla Asfáltica y Emulsión CRS-1 (Cód. s/c)	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)	Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C.	Los alcances para esta Consultoría tienen como generalidad el control, monitoreo de las actividades y la verificación de la calidad de los insumos, en cada una de las etapas del contrato de suministro de Mezcla Asfáltica y Emulsión CRS-1.										
1272	Construcción de obras de drenaje pluvial y sanitario y pavimentación en el sector de la colonia Arturo Quesada (Cód. 1272)	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	colonia Arturo Quesada, Comayagüela, M.D.C.	El Proyecto consiste en la pavimentación de 2.00 km de concreto hidráulico a lo largo de toda la calle principal que conecta a las colonias ubicadas al sur oeste de la capital, construcción. Como se ha mencionado, el Proyecto en su inicio cuenta con un concreto hidráulico en buenas condiciones de aproximadamente 180.00 mts de longitud, el cual se dejará en ese estado ya que no necesita mayores obras de rehabilitación. Las actividades iniciarán con la demolición de estructuras de concreto existentes a partir de la estación 0+180 del proyecto, tales como aceras, bordillos, muros, cunetas, etc. Posteriormente se llevarán a cabo actividades de excavación común para realizar la construcción de las ampliaciones en ambos lados de la calzada, esto a nivel de concreto hidráulico.										
1460	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia América, sector 2 (Cód. 1460)	Diseño, Construcción y Consultorías, S. de R.L. (DICONCO)	colonia América, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles; la calle "A" que tiene una longitud de 200m , un ancho promedio de 6.00m y la calle "B" que tiene una longitud de 200m, un ancho promedio de 6.30m , bordillos de 15cmX15cm, y la nivelación de un(1) pozo de inspección de alcantarillado existente, ambas calles tienen espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI y una capa de sub base de 10 cm.										

			Municipales	L. 1,859,759.49	4/7/2016	100.00%	L. 1,859,759.49			L. 0.00	NA	NA		
			Municipales	L. 1,533,681.79	4/10/2016	100.00%	L. 1,533,681.79			L. 0.00	NA	NA		
			Municipales	L. 1,736,540.95	4/10/2016	100.00%	L. 1,736,540.95			L. 0.00	NA	NA		
			Municipales	L. 751,739.80	4/10/2016	100.00%	L. 751,739.80			L. 0.00	NA	NA		
			Municipales	L. 3,498,099.34	14/2/2017	100.00%	L. 3,498,099.34			L. 0.00	NA	NA		
			Municipales	L. 1,982,981.00	4/1/2017	100.00%	L. 1,982,981.00			L. 0.00	NA	NA		
			Municipales	L. 32,971,862.85	14/2/2017	100.00%	L. 32,971,862.85			L. 0.00	NA	NA		
			Municipales	L. 1,856,231.34	23/11/2016	Proyecto Rescindido	L. 1,856,231.34			L. 0.00	NA	NA		

1428	Construcción de gradas y cunetas en colonia Nueva Suyapa, sector Las Flores (Cód. 1428)	Obando Constructores, S. de R.L.	colonia Nueva Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	El proyecto consiste en la construcción de gradas con concreto hidráulico las cuales tendrán una huella de 30 cm, contrahuella de 15 cm, la longitud de las gradas será de 136.00 m y un ancho promedio de 1.50 m, se colocará barandal a ambos lados el cual será de tubo estructural de 1 ½", se construirán cunetas de mamposteria a ambos lados de las gradas cuya sección será de 0.20m x 0.30m, un drenaje tipo quiebrapatas que cruzará la calle peatonal y la construcción de un muro de contención.	Después de las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.				Municipales	L. 1,426,301.46	30/11/2016	100.00%	L. 1,426,301.46				L. 0.00	NA	NA
1497	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en col. Rio Grande Sur (Cód. 1497)	Saúl Arturo Díaz Baquedano	Colonia Rio Grande Sur, Tegucigalpa.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en una (1) calle, con una longitud de 300 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente.					Municipales	L. 1,787,498.29	21/12/2016	100.00%	L. 1,787,498.29				L. 0.00	NA	NA
1454	Conformación y balastado de calles, aldea San Matías (Cód. 1454)	Constructora Sol, S.A. de C.V.	aldea San Matías, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería, la cual se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud de la calle será de 952.00 m y un ancho promedio de 6.00 m y construcción de 726.00 m de huellas vehiculares con un ancho de 0.80 m y espesor de 0.12 m, se conformara 1.30m de la línea central de la calle hacia ambos lados.					Municipales	L. 1,825,661.12	23/11/2016	100.00%	L. 1,825,661.12				L. 0.00	NA	NA
1443	Conformación y balastado de calles, colonia Villa Madrid y rio Abajo (Cód. 1443)	Constructora Sol, S.A. de C.V.	colonia Villa Madrid, segunda etapa, colonia Miller y aldea rio Abajo, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de tres (3) calles de terracería en las colonias Madrid, Miller y aldea Rio Abajo, con una longitud promedio de 5.50 km, se conformarán y se les colocará material selecto con un espesor de 12 cm y un ancho de 5.00 m.					Municipales	L. 1,834,049.68	14/11/2016	100.00%	L. 1,834,049.68				L. 0.00	NA	NA
1468	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, colonia Rosalinda (Cód. 1468)	Raúl Oswaldo Ramírez Rodríguez	colonia Rosalinda, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles, la calle "A" con White Topping con una longitud total de 206.00 metros, la cual tiene una sección de empedrado deteriorado del 50% total del área, con un ancho promedio de 5.60 metros, espesor de losa de 10 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI, se excavarán 25 cm para la losa de transición y se nivelará un (1) pozo de inspección de alcantarillado sanitario existente. También en la pavimentación con concreto hidráulico de la calle "B" con una longitud total de 272.00 metros con un ancho promedio de 4.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.					Municipales	L. 1,893,543.80	23/11/2016	100.00%	L. 1,893,543.80				L. 0.00	NA	NA
1413	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Era, calle hacia cementerio Tierra Santa (Cód. 1413)	Aníbal Adalid Rovelo Cárcamo	colonia La Era, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles, la primera calle tiene una longitud de 205 m, un ancho promedio de 5.50 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente. La segunda calle tiene una longitud de 226 m, un ancho de 4.00 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.					Municipales	L. 1,804,193.33	19/10/2017	100.00%	L. 1,804,193.33				L. 0.00	NA	NA
1417	Conformación y balastado de calles, aldea El Zacatal (Cód. 1417)	Lucas Jetsel Velásquez Ramos	aldea El Zacatal, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de dos calles de terracería con una longitud promedio de 2.70 km, se conformará y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm y un ancho de 6.30 m.					Municipales	L. 1,640,473.44	19/10/2016	100.00%	L. 1,640,473.44				L. 0.00	NA	NA
1430	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Luis, tercera entrada (Cód. 1430)	Claudia Marisela Matute Colindres	colonia San Luis, sector 3, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de tres calles. La calle A tiene una longitud de 200 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran dos (2) pozos de inspección de alcantarillado existente. La calle B tiene una longitud de 61 m y la calle C tiene una longitud de 56 m(juntas suman 117 m), ambas tienen un ancho de promedio de 5.50 m, espesor de losa de 15 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 15cm x 15cm.					Municipales	L. 1,805,145.52	25/10/2016	100.00%	L. 1,805,145.52				L. 0.00	NA	NA

1426	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, Villa El Porvenir (aldea Amarateca). (Cód. 1426)	Empresas en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOC, S.A. de C.V.)	calle principal, colonia Villa El Porvenir carretera al norte km 35, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la ejecución de las obras que incluyen: La pavimentación de calle con concreto hidráulico en una longitud de 325.00 m y un ancho promedio de 6.30 m; el espesor de la losa será de 15 cm y la sub-base será de 10.00 cm, el concreto que se utilizara tendrá una resistencia de f´c=4000 psi, se fabricaran bordillos cuya sección será de 15x15 cm además de realizar la nivelación de los pozos de inspección, además de construir paso vehiculares para evitar el deterioro de la obra.			Municipales	L. 1,916,524.33	21/12/2016	100.00%	L. 1,916,524.33			L. 0.00	NA	NA
1523	Conformación y balastado de calles, colonia Travesía - aldea Agua Blanca - aldea Las Tablas (Cód. 1523)	Ingeniería Sion, S.A. de C.V.	colonia Travesía - aldea Agua Blanca - aldea Las Tablas	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud de 4.00 km y un ancho promedio de 6.00 m, la cual se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm.			Municipales	L. 1,856,470.68	30/12/2016	100.00%	L. 1,856,470.68			L. 0.00	NA	NA
1527	Mantenimiento en cauce de rio Chiquito, parte baja (Cód. 1527)	Constructora Pinel & Asociados, S. de R.L.	rio Chiquito, desde la colonia Fraternidad, hasta barrio La Isla, M.D.C.	El proyecto consiste en la limpieza del Cauce del Rio Chiquito en la parte baja, el tramo a Canalizar tiene una longitud de 4,650.00 metros lineales, con un ancho de 15.00 metros y una profundidad de 0.50 metros.			Municipales	L. 1,807,475.43	9/2/2017	100.00%	L. 1,807,475.43			L. 0.00	NA	NA
1499	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de San José y colonia Rivera de las Vegas (Cód. 1499)	Juan Antonio Nuñez Hernández	colonia Altos de San José y colonia Rivera de las Vegas, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de tres tramos de calle; Tramo 1: Pavimentación de calle con White Topping en una longitud de 160 metros, ancho promedio de 3.00 metros, espesor de losa de 10 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. Tramo 2: Pavimentación de calle con White Topping en una longitud de 200 metros, ancho promedio de 5.00 metros, espesor de losa de 10 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelarán tres (1) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. Tramo 3: Pavimentación de calle con concreto hidráulico en longitud de 162 metros con un ancho promedio de 7.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, bordillos de concreto 15x15 cm, en este tramo se removerá el adoquín existente en una longitud de 106 metros			Municipales	L. 1,838,066.45	21/12/2016	100.00%	L. 1,838,066.45			L. 0.00	NA	NA
1526	Pavimentación de calle con white topping, aldea de Amarateca, calle de acceso a ANAPO (Cód. 1526)	Obras de Construcción y Consultoría Álvarez, S. de R.L. de C.V. (OCCA)	aldea Amarateca, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con White Topping la cual tiene una sección de empedrado deteriorado del 60% del área, una longitud total de 335.00 metros, con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente y se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle.			Municipales	L. 1,829,865.79	9/2/2017	100.00%	L. 1,829,865.79			L. 0.00	NA	NA
1437	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José de Loarque, calle principal, II etapa (Cód. 1437)	Roger Edgardo Villafranca Aguilera	colonia San José de Loarque, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 315 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.			Municipales	L. 1,876,463.24	14/11/2016	100.00%	L. 1,876,463.24			L. 0.00	NA	NA
1452	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Superación, sector 2, calle principal (Cód. 1452)	Roger Edgardo Villafranca Aguilera	colonia Superación sector 2, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 300 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.			Municipales	L. 1,837,299.79	23/11/2016	100.00%	L. 1,837,299.79			L. 0.00	NA	NA
1531	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Reparto por Arriba, calle final (Cód. 1531)	Carlos Daniel Aguilera Ponce	colonia Reparto por Arriba, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico con una longitud total de 320.00 m., un ancho promedio de 6.50 m. y un espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm.			Municipales	L. 1,776,348.84	10/2/2017	100.00%	L. 1,776,348.84			L. 0.00	NA	NA

| | | |

1506	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Mirador San Isidro	Ingeniería Barmend, S. de R.L.	colonia Mirador San Isidro, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 350 metros, ancho promedio de 5.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de 15 cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado existente.			Municipales	L. 1,702,915.19	21/12/2016	100.00%	L. 1,702,915.19			L. 0.00	NA	NA
1289	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Sagastume	Bayardo José Marroquin Hernández	colonia Sagastume, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidraulico de dos tramos A y B. El tramo A tiene una longitud de 232 m lineales, ancho de 6.00 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lb/plg², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 0.15x0.15 m y se nivelaran cinco pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente. El tramo B tiene una longitud de 122 m lineales, ancho de 5.00 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lb/plg², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 0.15x0.15 m y se nivelaran tres pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.			Municipales	L. 1,805,651.36	25/8/2016	100.00%	L. 1,805,651.36			L. 0.00	NA	NA
1440	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Carrizal y colonia San Jorge	Suyapa Jaquelin Andino Martinez	colonia El Carrizal y colonia san Jorge, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 370 m, un ancho promedio de 5.20 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran seis (6) pozos de inspección de alcantarillado existente.			Municipales	L. 1,864,102.30	14/11/2016	100.00%	L. 1,864,102.30			L. 0.00	NA	NA
1520	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Buenas Aires de Oriente	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	colonia Buenos Aires de Oriente, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico con una longitud total de 300.00 m ., un ancho promedio de 6.00 m. y un espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm. y bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m.			Municipales	L. 1,703,011.80	30/12/2016	100.00%	L. 1,703,011.80			L. 0.00	NA	NA
1498	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miraflores	EDIFICAH, Bienes y Raices Constructora y Avalúos, S. de R.L.	colonia Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 330 metros, ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente y se desmontará el adoquín existente, debido a que se encuentra en mal estado.			Municipales	L. 1,862,389.94	21/12/2016	100.00%	L. 1,862,389.94			L. 0.00	NA	NA
1239	Conformación y balastado de calles, aldeas Casa Quemada - Cofradia	Constructora Pilato, S. de R.L. de C.V.	aldeas Casa Quemada - Cofradia	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará en toda la longitud y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del proyecto será de 10.00 km y un ancho promedio de 6.00 m.			Municipales			100.00%	L. 0.00			L. 0.00	NA	NA
1387	Conformación y balastado de calles, colonia Altos de la Cruz y colonia Nueva Suyapa	Tomas Roberto Sarmiento Rubí	colonia Altos de la Cruz y colonia Nueva Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud de la calle será de 4.20 km con un ancho de 5.50 m.			Municipales	L. 1,861,475.76	4/10/2016	100.00%	L. 1,861,475.76			L. 0.00	NA	NA
1328	Construcción de huellas y obras de mitigación en aldea San Juancito	Constructora Atlántida, S. de R.L. de C.V.	aldea San Juancito, D.C.	El proyecto consiste en la construcción de huellas vehiculares en una longitud de 875 m con un ancho de 0.60 m y un espesor de 0.12 m de concreto 4000 PSI cada huella, emplantillado al centro de las huellas de 1.00 m. de ancho espesor de 0.20 m, instalación de 12 m tubería de concreto en dos secciones de la calzada. Construcción de un muro de contención con una altura de 4.7 m, base de 2.6 m y una longitud de 7 m. Reconstrucción de embaulado con concreto reforzado de 1.20 m de alto, 1.20 de ancho y 6 m de largo, rampa de salidas de agua para control de erosión de 3 m de largo 1.20 m de ancho, demolición y construcción de empedrado 25 m de largo 6 m de ancho instalación de cruces con tubería de 24 en dos secciones de 6 m de largo cada uno.			Municipales	L. 1,566,329.82	23/11/2016	100.00%	L. 1,566,329.82			L. 0.00	NA	NA

| | | |

1544	Mantenimiento de cauce en rio Grande (tramo puente Germania - puente San José)	Alejandra Melissa Castro Paz	rio Grande, desde el puente en aldea Germania, hasta el cruce del anillo periférico en sector de colonia Satélite, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la limpieza del Cauce del Rio Grande, el tramo a Canalizar tiene una longitud de 3,600.00 metros lineales, con un ancho de 20.00 metros y profundidad de 0.50 metros, el acarreo será el 10% de la excavación.			Municipales	L. 1,838,386.68	10/2/2017	100.00%	L. 1,838,386.68			L. 0.00	NA	NA
1587	Conformación, balastado y construcción de huellas en colonia Altos de la Laguna	Constructora Marte, S.A. de C.V.	colonia Altos de la Laguna, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calles de terracería, las cuales se les conformará y se les colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud de calles a intervenir será de 1,300 m con un ancho promedio de 6.00 m, así mismo se realizará la construcción de 280 m de huellas vehiculares dobles de concreto de 4000 PSI, con ancho de 0.80 m, espesor de 0.15 m y emplantillado de mampostería, con ancho de 1.00 m entre huellas y de 0.50 m en la parte central de la calle, la cual tiene un ancho de 7.00 m.(ver plano)			Municipales	L. 1,785,053.25	21/2/2017	100.00%	L. 1,785,053.25			L. 0.00	NA	NA
1485	Conformación y balastado de calles, aldea El Durazno-Laguna del Pedregal	Imperia, S. de R.L.	Aldea El Durazno, acceso a las cuatro aldeas, hasta la Laguna del Pedregal	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 6.30 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm y un ancho promedio de 5.00 m.			Municipales	L. 1,842,103.68	21/12/2016	100.00%	L. 1,842,103.68			L. 0.00	NA	NA
1502	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio La Leona - barrio Cabañas	Francisco Javier Salinas Chang	barrio La Leona - barrio Cabañas, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles. La calle "A" consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, con una longitud promedio de 145 metros, con un ancho promedio de 5.50 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de 15 cm x 15cm a ambos lados de la calle, se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado existente y se realizará la actividad de desmontaje de adoquín ya que este se encuentra en mal estado. La calle "B" consiste en la pavimentación con white topping que se ejecutará sobre un empedrado existente que posee un espesor de 15 cm, con una longitud promedio de 235 metros, ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, bordillo de 15 cm x 15cm a ambos lados de la calle, se incluye la nivelación de tres (3) pozos de inspección de alcantarillado existente y se hará una losa de transición debido a la conexión con el pavimento ya existente, esta losa de transición tendrá una longitud de 3.00 m, un espesor de losa de 15.00 cm, ancho promedio de 6.00 m.			Municipales	L. 1,663,065.74	21/12/2016	100.00%	L. 1,663,065.74			L. 0.00	NA	NA
1533	Conformación y balastado de calles y construcción de cunetas en colonia Mirador de Oriente	Lucas Jetsel Velásquez Ramos	colonia Mirador de Oriente, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería las que se conformarán y compactarán, con una longitud promedio de 1.30 km, con un espesor de 12 cm y un ancho promedio de 6.00 m. También se construirán 720.00 m de cunetas de mampostería cuya sección será de 0.40m x 0.70m.			Municipales	L. 1,727,619.62	10/2/2017	Proyecto Rescindido	L. 1,727,619.62			L. 0.00	NA	NA
1512	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea El Loarque	Francisco Javier Salinas Chang	aldea El Loarque, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico en una longitud de 300 metros, ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de 15 cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente.			Municipales	L. 1,787,498.29	21/12/2016	100.00%	L. 1,787,498.29			L. 0.00	NA	NA
1551	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Álamo	Constructora INNOVA, S. de R.L.	colonia El Álamo, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 315 metros, ancho promedio de 7.50 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán doce (12) pozos de inspección de alcantarillado existente; se desmontará el adoquín existente que se encuentra en mal estado.			Municipales	L. 1,784,320.08	10/2/2017	100.00%	L. 1,784,320.08			L. 0.00	NA	NA
1558	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cerro Grande, zona 4, sector 2 (calle final)	Constructora Pinel & Asociados, S. de R.L.	colonia Cerro Grande, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 305 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente.			Municipales	L. 1,817,169.44	21/2/2017	100.00%	L. 1,817,169.44			L. 0.00	NA	NA

| | | |

| | | |

1342	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Martin	Luis Danilo Quan Mejia	colonia San Martin, Comayagüela, M.D.C.	Esta obra se complementará con la construcción de una solera de 15 cm x 20 cm en la parte superior del muro en la cual se instalará un barandal de tubo estructural de 2".				Municipales	L. 1,910,427.88	25/8/2016	100.00%	L. 1,910,427.88		L. 0.00	NA	NA
1476	Conformación y balastado de calles, acceso a aldea cantoral (II Etapa)	CS Ingeniería, S. de R.L.	Acceso Aldea Cantoral	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 4.95 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm y un ancho de 6.00 m.				Municipales	L. 1,980,003.84	21/12/2016	100.00%	L. 1,980,003.84		L. 0.00	NA	NA
1479	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Travesía, sector Elvir, calle al costado de la cancha	Cesar Geovanny Chinchilla Acosta	colonia La Travesía, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 365 metros, ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de 15 cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado existente.				Municipales	L. 1,759,973.59	21/12/2016	100.00%	L. 1,759,973.59		L. 0.00	NA	NA
1491	Construcción de huellas vehiculares, aldea La Cañada	Constructora Lempira, S. de R.L.	aldea La Cañada, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares dobles con una longitud total de 410.00 m, una sub base con un espesor de 0.10 m, un espesor de huella de 0.15 m el ancho promedio de cada huella es de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m.				Municipales	L. 1,736,568.58	21/12/2016	100.00%	L. 1,736,568.58		L. 0.00	NA	NA
1205	Conformación y balastado de calle en aldea san José del Potrero	Aníbal Adalid Rovelo Cárcamo	Aldea San José del Potrero, carretera Olancho ingresando cien metros adelante del puente de Rio Hondo, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la calle de acceso de la aldea, a nivel de terracería la que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 4.80 km y un ancho de 5.00 metros.				Municipales	L. 1,809,613.43	29/7/2016	100.00%	L. 1,809,613.43		L. 0.00	NA	NA
1446	Pavimentación de calle con white topping, colonia Buenos Aires, calle hacia las gradas	Bayardo José Marroquín Hernández	colonia Buenos Aires, calle hacia las gradas, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con white topping que se ejecutará sobre un empedrado existente que posee un espesor de 15 cm, con una longitud de 390 metros, ancho de 6.70 m, espesor de losa de 10 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, se incluye la nivelación de tres (3) pozos de inspección y casquetes, la reparación del 30% del área de empedrado y la construcción de dos (2) drenajes tipo quiebrapatas, uno al inicio y el otro al final del proyecto.				Municipales	L. 1,738,517.63	14/11/2016	100.00%	L. 1,738,517.63		L. 0.00	NA	NA
1421	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor del Campo, sector 2, calle secundaria	Servicios de Ingeniería Anfer, S.A.	colonia Flor del Campo sector 2, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, dicha calle tiene una longitud aproximada de 335 m, un ancho promedio de 5.80 m, un espesor de 15cm, con bordillos de 15 cm x 15 cm, una sub base de material selecto de 10 cm, se realizara con concreto hidráulico con una resistencia de 4000 PSI y se nivelaran cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado existente.				Municipales	L. 1,756,177.72	19/10/2016	100.00%	L. 1,756,177.72		L. 0.00	NA	NA
1507	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Venecia, ultima calle	Constructora y Consultora Sualeman, S. de R.L.	colonia Venecia, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud total de 296.00 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelará cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.				Municipales	L. 1,763,780.77	21/12/2016	100.00%	L. 1,763,780.77		L. 0.00	NA	NA

1500	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José del Pedregal	CS Ingeniería, S. de R.L.	colonia San José de Pedregal, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 320 metros, con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, bordillos de concreto 15x15 cm, se desmontará 186 metros de adoquín existente que se encuentra en mal estado , también se demolerá la losa fracturada existente con un espesor de 10cm, equivalente a 80.4 metros cúbicos de concreto, y se nivelaran cuatro pozos de inspección del alcantarillado existente.			Municipales	L. 1,866,373.75	21/12/2016	100.00%	L. 1,866,373.75			L. 0.00	NA	NA
1518	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, colonia Kennedy 4ta entrada	Allan Fabricio Fiallos Williams	colonia Kennedy, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos tramos de una calle, el tramo "A" con White Topping con una longitud total de 145.00 metros, la cual tiene una sección de empedrado deteriorado del 60% total del área, con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en el tramo "B" con una longitud total de 150.00 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle.			Municipales	L. 1,639,678.76	30/12/2016	100.00%	L. 1,639,678.76			L. 0.00	NA	NA
1529	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Estados Unidos (acceso a la cancha)	Gerardo Rafael Herrera Simón	colonia Estados Unidos (acceso a la cancha) Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos tramos consecutivos. Tramo 1: Consiste en la pavimentación con white topping que se ejecutará sobre un empedrado existente que se encuentra en mal estado, con una longitud de 173.00 m, ancho promedio de 7.00 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI y se hará una losa de transición con el pavimento ya existente, la que tendrá una longitud de 3.00 m, un espesor de losa de 15.00 cm, se construirán bordillos de 15cm x 15cm a un lado de la calle y se nivelarán dos (2) pozos de inspección existentes. Tramo 2: Consiste en la reposición del adoquín existente por un pavimento de concreto hidráulico con una longitud total de 173.00 m, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub-base de 10 cm y se construirán bordillos de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle, se nivelarán tres (3) pozos de inspección existentes.			Municipales	L. 1,829,850.85	10/2/2017	100.00%	L. 1,829,850.85			L. 0.00	NA	NA
1370	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Popular, sector C y sector I	Ingeniería Sion, S.A. de C.V.	colonia Popular, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles, la calle "A" con white topping que tiene una longitud total de 120m, con un ancho promedio de 5.50m, espesor de losa de 10 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelará un (1) pozo de inspección de alcantarillado sanitario existente. La calle "B" consta de dos tramos: el primer tramo de pavimentación con white topping que tiene una longitud de 125m, un ancho promedio de 5.50m, un espesor de losa de 10cm y una resistencia de concreto de 4,000 PSI, se nivelará (1)un pozo de alcantarillado existente y el segundo tramo de pavimentación con concreto hidráulico que tiene una longitud de 165m, un ancho promedio de 5.50m, un espesor de losa de 12cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.			Municipales	L. 1,668,665.52	4/10/2016	100.00%	L. 1,668,665.52			L. 0.00	NA	NA
1561	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miraflores Sur, portón 1	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	colonia Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 367.00 metros, con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, y se nivelará cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente; se desmontará el adoquín ya que se encuentra en mal estado.			Municipales	L. 1,808,867.58	21/2/2017	100.00%	L. 1,808,867.58			L. 0.00	NA	NA
1547	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en colonia Gracias a Dios	Constructora Buck, S. de R.L.	colonia Gracias a Dios, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles, la calle "A" con White Topping con una longitud total de 180.00 metros, la cual tiene una sección de empedrado deteriorado del 60% total del área, con un ancho promedio de 5.50 metros, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes, y en la pavimentación con concreto hidráulico de la calle "B" con una longitud total de 160.00 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario y se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle.			Municipales	L. 1,692,816.03	10/2/2017	100.00%	L. 1,692,816.03			L. 0.00	NA	NA
1548	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Israel Sur, calle principal	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	colonia Israel Sur, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico que tiene una longitud total de 300.00 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.			Municipales	L. 1,783,156.19	10/2/2017	100.00%	L. 1,783,156.19			L. 0.00	NA	NA
1560	Instalación de tubería de concreto hidráulico reforzado TCR 60", colonia El Hogar, I etapa	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (DAC)	colonia El Hogar, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la instalación de tubería totalmente nueva de concreto de 60" y tubería HDPE de 48" que continuara exactamente después del embaulado en la quebrada que cruza la colonia El Hogar. Después de hechos estos trabajos se rellenara a nivel de la calle principal de la colonia el Hogar, con material del sitio y material importado.			Municipales	L. 1,772,712.06	21/2/2017	100.00%	L. 1,772,712.06			L. 0.00	NA	NA

| | | |

| | | |

1649	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Buenos Aires, avenida alcázar y calle La Resistencia	Constructora Buck, S. de R.L.	barrio Buenos Aires, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI la cual tiene un tramo con un empedrado deteriorado al 20% que se pavimentará con White Topping, tiene una longitud total de 326.00 metros, un ancho promedio de 7.30 metros, espesor de losa de 12 cm, se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario y se construirán 4 losas de transición y aproximaciones en el bordillo existente a ambos lado de la calle.			Municipales	L. 1,681,940.34	17/3/2017	100.00%	L. 1,681,940.34			L. 0.00	NA	NA
1677	Conformación y balastado de calles, aldea Zepates - aldea Carrizal	Marta Ligia Rojas Merlo	acceso a aldea Zepates y aldea Carrizal por la carretera a Olancho	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 5.40 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm y un ancho promedio de 5.50 m.			Municipales	L. 1,737,390.48	22/3/2017	100.00%	L. 1,737,390.48			L. 0.00	NA	NA
1682	Fundición de losa en embaulé de quebrada colonia El Hogar	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (DAC)	colonia El Hogar, frente a calle principal, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la fundición completa de la losa para embaulado (800 M2) de la quebrada en la colonia El Hogar, así mismo se construirá un tramo completo de embaulado, se construirán dos (2) cajas de inspección de mamposteria y cinco (5) cajas de inspección de bloque de 6".			Municipales	L. 1,799,868.58	22/3/2017	100.00%	L. 1,799,868.58			L. 0.00	NA	NA
1725	Conformación y balastado de calles, aldea El Jute - Coa Arriba	Constructora La Oruga, S. de R.L. de C.V.	aldea El Jute - Coa Arriba, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de la calle a nivel de terracería la que se conformará y compactará, con una longitud de 9475 m, se colocará material selecto solamente en el 50% de la longitud con un espesor de 10 cm y un ancho promedio de 5.00 m.			Municipales	L. 1,798,123.68	7/4/2017	100.00%	L. 1,798,123.68			L. 0.00	NA	NA
1661	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Casamata	Silvio Rafael Mejía Aguilar	barrio Casamata, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en el revestimiento con white topping de empedrado existente, el cual se reparará en un 40% para luego colocar una capa de concreto hidráulico de 4000 PSI con espesor de 12 cm en una longitud de 335 m y ancho de 6.00 m, se construirán cinco losas de transición hacia calles que conectan con el proyecto, las cuales tendrán una longitud de 3.00 m, ancho de 6.00 m y espesor de losa de 15 cm, así también se construirán bordillos de 15 x 15 cm a ambos lados de la calle y se nivelarán 6 pozos de inspección del alcantarillado existente.			Municipales	L. 1,709,307.37	22/3/2017	100.00%	L. 1,709,307.37			L. 0.00	NA	NA
1721	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y construcción de muro, colonia Loma La Minita	Marta Ligia Rojas Merlo	colonia La Minita, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos (2) calles con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud total de 257 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 15cm x 15cm. La primer calle tiene una longitud de 60 metros, un ancho promedio de 4.00 m y se nivelarán dos (2) pozos de alcantarillado sanitario; la segunda calle tiene una longitud de 197 metros, un ancho promedio de 6.00 m y se nivelarán cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario. También se construirán dos muros de contención, uno tendrá una longitud de 30.00 m y el otro una longitud de 20.00 m con una altura de 3.00 m, una base de 1.20 m y una corona de 0.50 m.			Municipales	L. 1,704,499.23	7/4/2017	100.00%	L. 1,704,499.23			L. 0.00	NA	NA
1695	Pavimentación de calle con white topping, colonia Villa Nueva, sector 1, calle final	Nelson Armando Bustamante Bengtson	colonia Villa Nueva, sector 1, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico de 4000 PSI, la calle "A" es un empedrado sobre el cual se colocará white topping con espesor de 12 cm, en una longitud de 102.00 m y 5.50 m de ancho, se reparará un 20% del área de empedrado existente, se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente y se construirá aproximación a bordillo existente a un solo lado de la calle, así como una losa de transición a pavimento existente, en la calle "B" la cual se encuentra a nivel de terracería, con una longitud de 260.00 m y ancho promedio de 6.30 m, se construirá pavimento con espesor de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado sanitario y se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle.			Municipales	L. 1,714,420.66	7/4/2017	100.00%	L. 1,714,420.66			L. 0.00	NA	NA
1726	Conformación y balastado de calles, colonia Cruz Roja	Luis Marlon Chandias Antúnez	colonia Cruz Roja, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la conformación y balastado de 5125.00 m de calles de terracería con ancho promedio de 6.00 m, se colocará una capa de material selecto con un espesor de 10 cm.			Municipales	L. 1,798,473.18	7/4/2017	100.00%	L. 1,798,473.18			L. 0.00	NA	NA

1692	Construcción de huellas vehiculares, colonia María José, calle principal	Jesús Alex Vásquez Mondragón	colonia María José, calle principal	Consiste en la construcción de huellas vehiculares dobles de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una calle con ancho de 5.20 m y longitud total de 440.00 m, se colocará una sub base con un espesor de 0.10 m, un espesor de huella de 0.15 m, el ancho de huellas es de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m. (se detalla en plano)					Municipales	L. 1,752,514.36	7/4/2017	100.00%	L. 1,752,514.36			L. 0.00	NA	NA
1749	Conformación y balastado de calles aldea La Cañada - aldea El Recreo	Luis Marlon Chandias Antúnez	aldea La Cañada - aldea El Recreo, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles a nivel de terracería, las que se conformarán y compactarán en una longitud total de 6000 m con un ancho promedio de 5.00 m y se colocará material selecto con un espesor de 10 cm. En el acceso hacia aldea La Cañada se rehabilitarán 2000 m y se colocará una (1) alcantarilla usando tubería de concreto reforzado con diámetro de 24" para el drenaje de aguas lluvias y en la aldea El Recreo se rehabilitarán 4000 m de calle.					Municipales	L. 1,790,398.46	24/4/2017	100.00%	L. 1,790,398.46			L. 0.00	NA	NA
1615	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Los Achiotes	Luis Marlon Chandias Antúnez	aldea Los Achiotes, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, la cual tiene una longitud total de 350.00 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se nivelarán cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado.					Municipales	L. 1,692,255.67	28/2/2017	100.00%	L. 1,692,255.67			L. 0.00	NA	NA
1585	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Morazán - Los Jucos	Edith Xiomara Córdova Tinoco	barrio Morazán - Los Jucos, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud total de 360.00 metros, con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente; se desmontará el adoquín ya que se encuentra en mal estado.					Municipales	L. 1,897,852.62	21/2/2017	100.00%	L. 1,897,852.62			L. 0.00	NA	NA
1674	Conformación y balastado de calles, aldea Carpintero - aldea Palo Blanco	David Alejandro Pinel Méndez	acceso a aldea Palo Blanco por la antigua carretera a Olancho, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 5.00 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm y un ancho promedio de 6.00 m.					Municipales	L. 1,754,842.68	22/3/2017	100.00%	L. 1,754,842.68			L. 0.00	NA	NA
1680	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Inestroza, calle de acceso a la azucarera	Ingenieros Constructores y Consultores, S. de R.L. (INGECOSA)	colonia Inestroza, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, con una longitud de 258.00 metros, con un ancho promedio de 7.50 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.					Municipales	L. 1,794,882.11	22/3/2017	100.00%	L. 1,794,882.11			L. 0.00	NA	NA
1260	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Monseñor Fiallos	Constructora Codelco, S.A. de C.V.	colonia Monseñor Fiallos, frente a la fosforera, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 310.00 metros y un ancho de 7.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub-base de 10 cm, en esta calle existe un adoquinado en mal estado el cual se desmontara previo a la pavimentación.					Municipales	L. 1,927,140.64	25/8/2016	100.00%	L. 1,927,140.64			L. 0.00	NA	NA
-	Adquisición de mezcla asfáltica y emulsión CRS-1	Santos y Compañía, S.A. de C.V.							Municipales			100.00%	L. 0.00			L. 0.00	NA	NA

1715	Supervisión de rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa y Comayagüela	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	Sector T-1, Tegucigalpa, M.D.C.; sector T-2, Tegucigalpa, M.D.C.; sector T-3, Tegucigalpa, M.D.C.; sector C-1, Comayagüela, M.D.C.; sector C-2, Comayagüela, M.D.C.; sector CHC, Centro Histórico de Comayagüela, M.D.C.; rehabilitación de capas de rodadura, en la ciudad capital,	Los trabajos que realizará el Contratista consisten en el saneamiento y bacheo con mezcla asfáltica en las calles pavimentadas con ese mismo producto, reparación de losas en tramos construidos con concreto hidráulico, sellados de grietas y juntas y en los casos que amerite la ejecución. Adicionalmente se realizarán pavimentaciones en tramos donde no exista estructura alguna de pavimentos y se aplicarán sellos para garantizar la vida útil de otros que presenten deterioro, en menor escala se ejecutarán obras complementarias como ser: construcción de bordillos e instalación de tapaderas plásticas en pozos de inspección.	En cumplimiento a los planes de desarrollo municipal, la Alcaldía Municipal del Distrito Central ha decidido continuar el programa de Rehabilitación y Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela, con el objetivo de rehabilitar, mejorar, reconstruir y mantener la infraestructura urbana vial, así como la implementación de obras cuyo propósito es mejorar la eficiencia del sistema vial, reducir los costos de operación vehicular, reducir el tiempo de viaje y reducir el número de accidentes, que como producto del estado de la red vial están afectando considerablemente la vida y economía de los capitalinos.				Municipales	L. 10,096,921.22	24/4/2017	100.00%	L. 10,096,921.22			L. 0.00	NA	NA
1071	Restauración de Palacio Municipal	Constructora Mi Casa, S. de R.L. de C.V.	Barrio El Centro, avenida Cervantes, Tegucigalpa	Restaurar el sistema eléctrico e hidrosanitario del edificio. Eliminar elementos arquitectónicos que cambiaron la configuración original del inmueble. Restaurar la fachada del inmueble.	Restaurar el edificio, retornando a este su valor patrimonial, que por su historia y valor arquitectónico es considerado como un monumento nacional en la ciudad.				Municipales	L. 4,441,620.06	27/1/2016	100.00%	L. 4,441,620.06	Luego de formalizar la cesión de contrato, el contratista que finalizo las obras fue ENOCSA.		L. 0.00	NA	NA
1647	Construcción de plaza de ventas frente a Hospital Escuela, calle La Salud	Constructora MYN, S. de R.L. de C.V.	calle La Salud, frente a Hospital Escuela	El proyecto comprende estas actividades: ampliación de acera para ubicar la plaza, ampliación de calle de la salud (una sola vía), construcción de pavimento, reubicación de servicios públicos (energía eléctrica, alcantarillado sanitario, sistemas de agua potable, etc.), iluminación del proyecto y señalización vertical y horizontal.	El proyecto consiste en construir nuevas instalaciones para los locales, lo que implica un rediseño del local, nueva distribución de los mismos, además se contará con áreas de uso público como ser: baños, área de aseo y recolector de basura. La obra contará con sus respectivos servicios públicos: agua potable, aguas pluviales, aguas negras e Instalaciones eléctricas. Además, comprende una ampliación de la acera peatonal, tomando parte de la calle vehicular. Dentro de éste nuevo espacio que se genera, se reubicarán todos los locales, de manera ordenada y por área de productos.				Municipales	L. 6,018,648.05	8/3/2017	100.00%	L. 6,018,648.05			L. 0.00	NA	NA
1684	Rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector T-2	Asfaltos Emulsificados, S.A. (AESA)	Tegucigalpa, M.D.C.	Los trabajos que realizará el Contratista consisten en el saneamiento y bacheo con mezcla asfáltica en las calles pavimentadas con ese mismo producto, reparación de losas en tramos construidos con concreto hidráulicos, sellados de grietas y juntas y en los casos que amerite la ejecución. Adicionalmente se realizarán pavimentaciones en tramos donde no exista estructura alguna de pavimentos y se aplicarán sellos para garantizar la vida útil de otros que presenten deterioro, en menor escala se ejecutarán obras complementarias como ser: construcción de bordillos e instalación de tapaderas plásticas en pozos de inspección.	En cumplimiento a los planes de desarrollo municipal, la Alcaldía Municipal del Distrito Central ha decidido continuar el programa de Rehabilitación y Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela, con el objetivo de rehabilitar, mejorar, reconstruir y mantener la infraestructura urbana vial, así como la implementación de obras cuyo propósito es mejorar la eficiencia del sistema vial, reducir los costos de operación vehicular, reducir el tiempo de viaje y reducir el número de accidentes, que como producto del estado de la red vial están afectando considerablemente la vida y economía de los capitalinos.				Municipales	L. 19,771,822.43		100.00%	L. 19,771,822.43			L. 0.00	NA	NA
1351	Construcción paso a desnivel Guacerique	JF Construcciones, S.A.	al inicio del bulevar Económica Europea, barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C.	Se propone la ampliación a tres carriles sobre el puente Guacerique mediante la reducción de las aceras, dejándolas con un ancho de 1.20m ya que en la actualidad tienen un ancho de 2.00m, esto nos permitiría poder diseñar tres carriles de 3.55m de ancho. Realizando dicha ampliación nos permitiría poder construir una bahía de autobuses que es tan necesaria, ya que los autobuses recogen a las personas en la esquina finalizando el puente Guacerique, y esto obstaculiza el paso de todo un carril. Se realizara la pavimentación de la calle que está pasando ALLAS. Para finalizar el diseño se propone un paso a desnivel con una longitud de 200.00m y con un ancho de 5.00m, con dirección hacia la 1era Avenida que consta de dos pilastras y una estructura de 3 vigas metálicas que forman tres tramos de 28m el primer tramo, 32m el segundo tramo y 30m el tercer tramo. Dos pilastras de 1.20m de diámetro y zapatas de 4x4x1.10m.	Las obras viales de mejoramiento consisten en ampliaciones del ancho de carril y disminución del ancho de las aceras sobre el puente Guacerique, lo que permitirá la construcción de tres carriles y una bahía de buses en la esquina del puente donde actualmente no hay; provocando desorden y congestionamiento por la parada indebida de taxis y buses, se realizara la pavimentación de la calle que está pasando por la empresa ALLAS y finalizando con la construcción de un paso a desnivel en dirección de la primera avenida de Comayagüela.				Municipales	L. 37,700,000.00	14/3/2017	100.00%	L. 37,700,000.00			L. 0.00	NA	NA
1327	Construcción de obras civiles y de estructura metálica en varias colonias del Distrito Central	Honduras Structural Steel Construcción and Commerce, S. de R.L. de C.V. (Honduservice)	varios puntos de Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la construcción de 6 proyectos de obra menor en diferentes zonas del distrito Central, en el Kinder de la Col. Los Robles se realizará el cambio de la cubierta de techo con lámina megaroof, y la construcción de un pequeño kiosco de usos múltiples, en el Kinder de Aldea Cofradía, se sustituirá la estructura y cubierta de techo con canaleta galvanizada de 2" x 6" y lámina Cal. 26 con su respectiva cumbrera y flashing. En el centro básico de la Aldea el Lolo se sustituirá la cubierta de techo existente con lámina Megaroof. En el centro comunal de la Col. Jardines del Norte, se utilizará lámina megaroof cal. 26 para el cambió de cubierta y se colocará canal galvanizado con sus respectivos bajantes para el drenaje de aguas lluvias. En la antigua penitenciaria central se harán mejoras en la bodega existente, utilizando canaleta de 2" x 6" y lámina tipo megaroof para las paredes perimetrales, se colocará un portón de acceso y rejillas de ventilación e iluminación. Se realizará el suministro e instalación de estructura metálica en Trans 450.						Municipales	L. 794,578.63	30/12/2016	100.00%	L. 794,578.63				NA	NA
1484	Pavimentación de calle con white topping, col. Brisas del Norte, calle frente a escuela	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNINSA)	Colonia Brisas del Norte, Comayagüela	Consiste en la pavimentación con White Topping de un tramo de calle con una longitud total de 244 metros con un ancho promedio de 6.80 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, se construirán bordillos de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle de manera intermitente dejando un espacio libre de 0.50 m entre cada metro lineal de bordillo y se nivelarán cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. Además la pavimentación con concreto hidráulico de cuatro tramos de calle con una longitud total de 119 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, se construirán bordillos de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle.						Municipales	L. 1,985,548.35	21/12/2016	100.00%	L. 1,985,548.35				NA	NA
1414	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Sosa calle secundaria	Fredy Orlando Flores Núñez	colonia La Sosa, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle que tiene una longitud total de 285 m, un ancho aproximado de 4.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de 15 cm x 15cm, se nivelaran 4 pozos de inspección de alcantarillado existente. También se construirán dos muros de mampostería; El primer muro tendrá una longitud de 15 m, una altura de 3.50 m, una corona de 50 cm y una base de 2.00 m. El segundo muro tendrá una longitud de 25 m, una altura de 4.00 m, una corona de 50 cm y una base de 2.50 m.						Municipales	L. 1,887,048.78	19/10/2016	100.00%	L. 1,887,048.78				NA	NA

1455	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Las Torres, contiguo al aserradero	Carlos Roberto Padgett Lagos	Colonia Las Torres, Comayagüela M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 300 metros, ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de 15 cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente.			Municipales	L. 1,991,036.77	23/11/2016	100.00%	L. 1,991,036.77			NA	NA
1521	Conformación y balastado de calles colonia Tierra Blanca	Consultoría y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L. (COINF)	colonia Tierra Blanca, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de 3.80 km de calles a nivel de terracería con un ancho promedio de 6.00 m, donde se realizará la conformación y colocación de material selecto con espesor de 15 cm.			Municipales	L. 1,893,588.00	30/12/2016	100.00%	L. 1,893,588.00			NA	NA
1557	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Travesía, sector Las Moras, Tegucigalpa, M.D.C.	Constructora, Arquitectos, Consultoría y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ARQCO)	colonia La Travesía, sector Las Moras, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 330 m, un ancho promedio de 5.50 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelarán seis (6) pozos de inspección de alcantarillado existente.			Municipales	L. 1,893,687.00	21/2/2017	100.00%	L. 1,893,687.00			NA	NA
1579	Construcción de muro y pavimentación de calle con concreto hidráulico, Villa Olímpica, sector 2	Juan Antonio Nuñez Hernández	Villa Olímpica, sector 2, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la construcción de un (1) muro de mampostería el cual tendrá una longitud de 60.00 m, una altura de 5.00 m, una corona de 0.50 m y una base de 3.00 m. También se hará la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 40.00 metros, ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15.00 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10.00 cm y se construirán bordillo de 15 cm x 15cm a ambos lados de la calle.			Municipales	L. 1,969,971.08	21/2/2017	100.00%	L. 1,969,971.08			NA	NA
1581	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de Loarque	Joseph Maldonado Contreras	colonia Altos de Loarque, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, tiene una longitud total de 305.00 metros, con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.			Municipales	L. 1,948,690.93	21/2/2017	100.00%	L. 1,948,690.93			NA	NA
1611	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Bella Vista, calle frente a la iglesia	Constructores Asociados de Occidente, S. de R.L. de C.V. (CONASA)	colonia Bella Vista, calle frente a la iglesia, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 294.00 m, ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15.00 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub-base de 10.00 cm, se construirán bordillos de 15 cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán seis (06) pozos de inspección existentes.			Municipales	L. 1,908,941.38	28/2/2017	100.00%	L. 1,908,941.38			NA	NA
1566	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 3 Caminos	Constructora Hondureña, S. de R.L. de C.V. (COHDYL)	colonia 3 Caminos, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud total de 304.00 metros, con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, y se nivelará cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente; se desmontará el adoquín ya que se encuentra en mal estado.			Municipales	L. 1,974,095.87	21/2/2017	100.00%	L. 1,974,095.87			NA	NA
1568	Conformación y balastado de calles, aldea Cantagallos - aldea Guachipilín	Hammer Wilson Dubon	aldea Cantagallos - aldea Guachipilín, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería las que se conformarán y compactarán, con una longitud promedio de 8.00 km, donde solamente se colocará material selecto en un 60% de la longitud total, distribuido como lo indique el supervisor, con un espesor de 10 cm y un ancho promedio de 5.50 m.			Municipales	L. 1,957,958.40	21/2/2017	100.00%	L. 1,957,958.40			NA	NA

1562	Pavimentación de calle con white topping, colonia San Ángel	Walter Enrique Riedel Rodríguez	colonia San Ángel, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	Consiste en la pavimentación de dos calles. La calle "A" se pavimentará usando White Topping con una longitud total de 240.00 metros, la cual tiene una sección de empedrado deteriorado del 40% total del área, con un ancho promedio de 5.80 metros, espesor de losa de 10 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. En la calle "B" se pavimentará usando concreto hidráulico con una longitud total de 165.00 metros con un ancho promedio de 5.80 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario y se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.				Municipales	L. 1,903,476.05	21/2/2017	100.00%	L. 1,903,476.05				NA	NA
1574	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Alpes de Oriente, ultima calle	Constructores Asociados Varios, S.A. de C.V. (CAVA)	Alpes de Oriente, ultima calle, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 335.00 m, ancho promedio de 5.00 m, espesor de losa de 12.00 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub-base de 10.00 cm, se construirán bordillo de 15 cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (04) pozos de inspección existentes; y la construcción de cuatro (04) muros de contención (mampostería): Muro 1: tendrá una longitud de 10.00 m, una altura de 3.00 m, una corona de 0.50 m, una base de 1.50 m y un desplante de 1.00m. Muro 2: tendrá una longitud de 10.00 m, una altura de 2.00 m, una corona de 0.50 m, una base de 1.50 m y un desplante de 1.00m. Muro 3: tendrá una longitud de 17.00 m, una altura de 2.00 m, una corona de 0.50 m, una base de 1.50 m y un desplante de 1.00m. Muro 4: tendrá una longitud de 10.00 m, una altura de 4.00 m, una corona de 0.50 m, una base de 2.00 m y un desplante de 1.00m.					Municipales	L. 1,995,498.36	21/2/2017	100.00%	L. 1,995,498.36				NA	NA
1652	Construcción de muro y pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Sosa	Tania Yarlene Murillo Lanza	colonia Altos de la Sosa, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 308.00 m, ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12.00 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub-base de 10.00 cm, se construirán bordillo de 15 cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (04) pozos de inspección existentes; y la construcción de dos (02) muros de contención (mampostería): Muro 1: tendrá una longitud de 13.00 m, una altura de 3.00 m, una corona de 0.40 m, una base de 2.00 m y un desplante de 1.00m. Muro 2: tendrá una longitud de 12.00 m, una altura de 3.00 m, una corona de 0.40 m, una base de 2.00 m y un desplante de 1.00m.					Municipales	L. 1,940,335.94	17/3/2017	100.00%	L. 1,940,335.94				NA	NA
1603	Mejoramiento al sistema de agua potable en la colonia ciudad Lempira	Gestionadores y Constructores, S. de R.L. (GECO)	colonia ciudad Lempira, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la implementación de mejoras al sistema de agua potable de la colonia Ciudad Lempira (zona del Mogote) en la cual se suministrará e instalará 270.62 metros lineales de tubería de 12" SDR-26 y 470.26 metros lineales de tubería de 10" SDR-21, la población a beneficiar es de 18,153 habitantes que viven en zonas altas.					Municipales	L. 1,899,944.31	22/3/2017	Proyecto Rescindido	L. 1,899,944.31				NA	NA
1608	Mejoramiento al sistema de agua potable en colonia Prados Universitarios	Consultoría de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (COIM)	colonia Prados Universitarios, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la implementación de mejoras al sistema de agua potable de la colonia Prados Universitarios que a continuación se describe: se suministrará e instalará 715.07 metros lineales de tubería de 10" SDR-26, la población a beneficiar es de 2,880 personas que viven en zonas altas.					Municipales	L. 1,939,805.95	22/3/2017	Proyecto Rescindido	L. 1,939,805.95				NA	NA
1653	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Independencia	Byron Eduardo Menjívar Fuentes	colonia Altos de la Independencia, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, con una longitud total de 236.00 metros con un ancho promedio de 8.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se nivelarán cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado.					Municipales	L. 1,949,342.14	22/3/2017	100.00%	L. 1,949,342.14				NA	NA
1570	Conformación, balastado de calles y construcción de vado en aldea Tierra Hueca	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC, S. de R.L.)	aldea Tierra Hueca, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud de 4.55 km, se conformará toda la longitud y se le colocará material selecto en un 60% de dicha longitud con un espesor de 10 cm y un ancho promedio de 5.50 m, además se construirá un muro de contención de 10 m de longitud y 6.5 m de alto, un vado inundable de 9.6 metros de longitud y 6 metros de ancho con una batería de 4 tubos de 30 pulgadas con losa de concreto hidráulico de 4000 PSI, espesor de 15 cm para la rodadura del vado, así como para entrada y salida de las alcantarillas, se colocará mampostería en muros de aproximaciones, emplantillado y sobre la corona de los tubos					Municipales	L. 1,718,061.27	21/2/2017	100.00%	L. 1,718,061.27				NA	NA
1656	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa María	Constructora Buck, S. de R.L.	colonia Santa María, calle de acceso principal, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 315 metros, ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán dos (10) pozos de inspección de alcantarillado existente y se desmontará el adoquín existente que se encuentra en mal estado.					Municipales	L. 1,910,082.12	17/3/2017	100.00%	L. 1,910,082.12				NA	NA

1663	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Chile, calle final	Yolanda Antonieta Ordoñez Bardales	barrio El Chile, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos (2) calles con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud total de 357 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm. El primer tramo tiene una longitud de 300 metros y se nivelarán cinco (5) pozos de alcantarillado sanitario. El segundo tramo tiene una longitud de 57 metros y se nivelará un (1) pozo de alcantarillado sanitario.			Municipales	L. 1,920,021.66	22/3/2017	100.00%	L. 1,920,021.66			NA	NA
1670	Construcción de muro de contención en colonia Las Colinas, frente a universidad Pedagógica	Ramón Antonio Cáceres Reyes	colonia Las Colinas, frente a universidad Pedagógica, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la construcción de tres (3) muros de contención y obras complementarias para la buena ejecución y funcionamiento de los mismos el muro A tendrá una base de 2.50 m, una altura de 5.00 m, corona de 0.50 m, desplante de 1.92m y longitud de 8.00 m, siendo de concreto ciclópeo hasta el nivel de desplante y el resto de mampostería. El muro B tendrá una base de 3.00 m, una altura de 6.50 m, corona de 0.50 m, desplante de 3.00m y longitud de 24.36 m, siendo de concreto ciclópeo hasta el nivel de desplante y el resto de mampostería. El muro C se hará de mampostería y sus dimensiones serán, una base de 2.70 m, altura de 6.00 m, corona de 0.50 m, desplante de 1.50 m y longitud de 12.00 m.			Municipales	L. 1,796,673.04	22/3/2017	100.00%	L. 1,796,673.04			NA	NA
1586	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miraflores Norte, bloque 75	Saúl Arturo Díaz Baquedano	colonia Miraflores Norte, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 315 metros, ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado existente y se desmontará el adoquín existente que se encuentra en mal estado.			Municipales	L. 1,924,130.36	21/2/2017	100.00%	L. 1,924,130.36			NA	NA
1716	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Acacias	Hammer Wilson Dubon	colonia Las Acacias, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 4000 PSI en una calle con longitud de 400 m, un ancho promedio de 5.50 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán siete (7) pozos de alcantarillado sanitario.			Municipales	L. 1,948,531.35	7/4/2017	100.00%	L. 1,948,531.35			NA	NA
1768	Conformación y balastado de calles, aldea Monte Redondo, parte alta	Juan Manuel Álvarez Soto	aldea Monte Redondo, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería con una longitud promedio de 4.30 km, un ancho promedio de 6.00 m y se colocará material selecto con un espesor de 10 cm; se mecanizarán 2.00 km de calles cuyo espesor será de 10 cm.			Municipales	L. 1,980,380.16	15/5/2017	100.00%	L. 1,980,380.16			NA	NA
1597	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Reparto por Abajo, sector San Pablo	Luis Rolando Zelaya Dávila	colonia Reparto por Abajo, sector San Pablo, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos tramos con concreto hidráulico de 4000 PSI, tramo I tiene una longitud total de 220.00 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se nivelará un (3) pozo de inspección de alcantarillado sanitario existentes; Tramo II tiene una longitud total de 85.00 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.			Municipales	L. 1,953,919.53	28/2/2017	100.00%	L. 1,953,919.53			NA	NA
1798	Rehabilitación de calle con mezcla asfáltica, colonia Universidad Norte - colonia Monte Verde	Servicios de Ingeniería, Supervisión, Suministros y Aplicaciones, S. de R.L. (ISSA)	tercera y cuarto calle de colonia Universidad Norte y calle principal de colonia Monte Verde	Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla asfáltica de 528 m de longitud, ancho promedio de la calle es de 6.00 m, dando un total de 3,168.00 metros cuadrados de calle aproximadamente, ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.			Municipales	L. 1,888,116.40	6/6/2017	100.00%	L. 1,888,116.40			NA	NA
1664	Pavimentación de calle con concreto white topping, colonia Montelimar	Mario Roberto Pineda Rodríguez	colonia Montelimar, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en el revestimiento con white topping de empedrado existente, el cual se reparará en un 25% para luego colocar una capa de concreto hidráulico de 4000 PSI con espesor de 12 cm en una longitud de 422 m y ancho de 5.00 m, se construirán cinco losas de transición hacia calles que conectan con el proyecto, las cuales tendrán una longitud de 3.00 m, ancho de 5.00 m y espesor de losa de 15 cm, así también se construirán bordillos de 15 x 15 cm a ambos lados de la calle y se nivelarán 8 pozos de inspección del alcantarillado existente.			Municipales	L. 1,899,864.13	22/3/2017	100.00%	L. 1,899,864.13			NA	NA

1648	Construcción de solución vial, instalaciones sanitarias, pluviales y eléctricas del boulevar Los Próceres	Equipos de Construccion, S.A. (Constructora ECO)	bulevar Los Próceres a inmediaciones de la embajada Americana en Tegucigalpa, M.D.C.	El Proyecto sobre el Bulevar Los Próceres consiste en la ampliación a tres carriles efectivos por sentido de circulación vehicular (dos carriles 3.50 metros y un carril de 3.35 metros) y se llevará a cabo la rehabilitación de la calzada existente mediante el sello de grietas y reparación de baches con mezcla asfáltica para posteriormente llevar a cabo la colocación de Whitetopping sobre el pavimento. Dentro de las obras de drenaje pluvial se considera la construcción de un colector principal de aguas lluvias y alrededor de 57 tragantes con sus respectivas mechas que conducirán las aguas superficiales hacia los diferentes pozos de inspección. Para el drenaje sanitario está prevista la construcción de un sistema de aguas negras con tubería de drenaje sobre el eje de todo el tramo con sus conexiones domiciliarias y respectivas cajas de inspección. En cuanto al sistema de agua potable se deberán construir todas las conexiones domiciliarias de entrada a los negocios y casas con sus respectivos accesorios debido a la reconstrucción de las aceras peatonales. Se contemplará la reubicación del sistema eléctrico de líneas primarias y secundarias a				Municipales	L. 64,311,580.78	8/3/2017	100.00%	L. 64,311,580.78				NA	NA
1346	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Pinos	Compañía de Construcciones Múltiples, S. de R.L.	Colonia Los Pinos, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 2 calles, con una longitud total de 325 m, un ancho de 6.30m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub-base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se nivelaran 6 pozos de inspección de alcantarillado existente.				Municipales	L. 1,949,895.61	4/10/2016	100.00%	L. 1,949,895.61				NA	NA
1398	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Angeles, calle Sacramento	Francisco Javier Salinas Chang	colonia Los Ángeles, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico con una longitud total de 260.00 m. de los cuales 210.00 m. corresponden a calle de adoquín y 50.00 m. a calle tierra, un ancho promedio de 7.50 m. y un espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm.				Municipales	L. 1,748,999.10	4/10/2016	100.00%	L. 1,748,999.10				NA	NA
1495	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva sector #2, calle #5	Constructora Moncada y Asociados, S. de R.L.	colonia Villa Nueva, sector #2, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud total de 300.00 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, se demolerán 110 ml de huellas de concreto hidráulico ubicadas al inicio de la calle, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.				Municipales	L. 1,975,427.32	21/12/2016	100.00%	L. 1,975,427.32				NA	NA
1522	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Manantial, calle principal	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNINSA)	colonia El. Manantial, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en una calle con una longitud de 405 m, un ancho promedio de 5.80 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelarán seis (6) pozos de inspección de alcantarillado existente.				Municipales	L. 1,985,740.16	30/12/2016	100.00%	L. 1,985,740.16				NA	NA
1532	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva sector 8, calle atrás de la posta	Antonio Caso Lozano	colona Villa Nueva sector 8, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico que tiene una longitud total de 390.00 metros con un ancho promedio de 5.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También se hará la demolición de 5.00 metros cúbicos de elementos de concreto en una sección de la calle antes mencionada.				Municipales	L. 1,897,884.48	10/2/2017	100.00%	L. 1,897,884.48				NA	NA
1449	Construcción de cunetas en aldea El Hatillo	Constructora Codelco, S.A. de C.V.	aldea El Hatillo, M.D.C.	Consiste en la construcción de 900.00 m de cunetas de mampostería, con una profundidad de 70.00 cm, un ancho de 40.00 cm y un espesor de 25.00 cm, también se construirá 600.00 m de bordillo en tramos de 1.00 m con una separación uno del otro de 50.00 cm para que el agua fluya hacia la cuneta.				Municipales	L. 1,824,977.61	14/11/2016	100.00%	L. 1,824,977.61				NA	NA
1343	Construcción de parque en colonia Altos de Las Colinas	Sistemas y Desarrollos Constructivos, S. de R.L. de C.V. (SYDCO)	colonia Altos de las Colinas, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la rehabilitación del área verde en colonia Altos de Las Colinas con la construcción de un parque; se desmontarán la malla ción y el portón de láminas existentes. Se reconstruirán 8.90 m del cerco perimetral y se construirán 60 cm más sobre la altura existente haciendo un total de 1.50 m. Se construirán aceras de concreto con un espesor de 7.5 cm y un ancho de 1.30 m. Para la iluminación, se instalarán 21 postes de 18' para la energía eléctrica; 15 postes tendrán reflectores dobles para la iluminación del parque y 6 postes tendrán reflectores simples para la iluminación de la cancha multiusos, apoyados en dados de concreto con dimensiones de 0.55 x 0.55 m de base, 0.60 m de altura y una base para placa de poste de 0.40 m x 0.40 m. Se construirá una cancha multiusos con 15 m de ancho, 25 m de largo y un espesor de 10 cm y se le construirá un cerco perimetral con una altura de 1.30 m. Se le colocará malla ción con una altura de 1.50 m por toda la cancha, para las porterías se usará tubería HG de 2" de diámetro y para señalizar los límites de la cancha se usará pintura termoplástica. Se construirán baños para				Municipales	L. 1,983,866.76	19/10/2016	Proyecto Terminado	L. 1,983,866.76				NA	NA

1604	Mejoramiento al sistema de agua potable, en las colonias: La Trinidad, El Chile, El Porvenir y Lomas del Mayab	Constructora Moncada y Asociados, S. de R.L.	colonia La Trinidad esta ubicada contiguo a la colonia San José del Pedregal, la colonia El Chile y El Porvenir que esta ubicada contiguo al parque La Concordia, la colonia Lomas del Mayab, Florencia Este, Norte y Sur, Lomas del Guijarro y 3 Caminos que esta ubicada contiguo al Mall Multiplaza	Consiste en la implementación de mejoras a los sistemas de agua potable de varias colonias que a continuación se describen: a) Colonia La Trinidad se suministrará e instalará 215.94 metros lineales de tubería de 3" PVC sdr-26, 234.79 ml de tubería de 2"PVC sdr-26, 126 metros lineales de tubería de 1" SCH-40 y 9 metros lineales de tubería de 2" SCH-40, la población a beneficiar es de 720 personas que viven en zonas altas. b) Colonias El Chile y El Porvenir se suministrará e instalará 338 metros lineales de tubería de 6" sdr-26, la población a beneficiar es de 2,400 personas que viven en zonas altas. c) Colonias Lomas del Mayab, Florencia Este, Norte y Sur, Lomas del Guijarro y 3 Caminos se suministrará e instalará 228.38 metros lineales de tubería de 10" sdr-26, la población a beneficiar es de 5,934 personas que viven en zonas altas.				Municipales	L. 1,961,537.32	8/3/2017	100.00%	L. 1,961,537.32					NA	NA
1590	Pavimentación de calle con white topping, aldea Germania	Constructora Traterra, S. de R.L.	aldea Germania, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con White Topping sobre el empedrado existente con una longitud total de 490.00 metros, ancho promedio de 5.50 metros, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,904,232.15	21/2/2017	100.00%	L. 1,904,232.15					NA	NA
1637	Conformación y balastado de calles, aldea Guangololo - aldea La Laguna	Fredy Orlando Flores Núñez	aldea Guangololo y aldea La Laguna, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud de 3.00 km, un ancho promedio de 5.70 m; se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 20 cm. Así también se colocaran alcantarillas de concreto reforzado de Ø=24" en tres cruces de calle.				Municipales	L. 1,987,586.61	22/3/2017	100.00%	L. 1,987,586.61					NA	NA
1675	Conformación y balastado de calles, colonia Sagastume - aldea Carpintero	Luis Marlon Chandias Antúnez	acceso a aldea Carpintero por la antigua carretera a Olancho, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 5.10 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm y un ancho promedio de 6.00 m.				Municipales	L. 1,981,111.68	17/3/2017	100.00%	L. 1,981,111.68					NA	NA
1705	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a colonia Mary Flake	Inversiones, Mantenimientos y Construcción, S. de R.L. (INMACON)	Colonia Mary Flake, Comayagüela MDC	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, con una longitud de 294.00 metros, con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.				Municipales	L. 1,936,075.64	7/4/2017	100.00%	L. 1,936,075.64					NA	NA
1732	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Guillén, calle que conecta a la colonia Canaán	Laura Lilian Munguía Castellanos	colonia Guillén, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud total de 295.00 metros, con un ancho promedio de 6.30 metros, un espesor de losa de 15 cm, una resistencia del concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelará dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.				Municipales	L. 1,949,680.74	7/4/2017	100.00%	L. 1,949,680.74					NA	NA
1602	Mejoramiento al sistema de agua potable en la colonia Arturo Quezada	Byron Eduardo Menjívar Fuentes	colonia Arturo Quezada, Comayagüela, M.D.C.	El sistema de agua potable de la colonia Arturo Quezada, zona del Mogote, presenta deficiencias en la distribución debido a que la ubicación de algunas de sus viviendas están en zonas altas, teniendo que ser abastecidas en la mayoría de los casos por medio de carros cisternas. Ante la actual situación y estando consciente de los esfuerzos que a nivel privado y público se han planteado para buscar alternativas de solución y en búsqueda de una eficiente prestación de los servicios del sector agua potable, la AMDC ha querido atender estas recomendaciones, sobre todo aquellas que proponen soluciones de mejoras a los sistemas.				Municipales	L. 1,788,798.60	22/3/2017	Proyecto Rescindido	L. 1,788,798.60					NA	NA
1584	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 3 de Mayo, calles internas	Ingenieros Desarrolladores de la Construcción, S. de R.L. de C.V. (INDECO)	colonia 3 de Mayo, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de tres calles con concreto hidráulico de 4000 PSI, la calle "A" tiene una longitud total de 106.00 metros con un ancho promedio de 5.70 metros, espesor de losa de 15 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se nivelará un (1) pozo de inspección de alcantarillado sanitario existentes; la calle "B" tiene una longitud total de 107.00 metros con un ancho promedio de 5.50 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes; la calle "C" tiene una longitud total de 112.00 metros con un ancho promedio de 5.50 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se nivelará un (1) pozo de inspección de alcantarillado sanitario existentes y se desmontará el adoquín existente ya que se encuentra en mal estado.				Municipales	L. 1,942,757.75	21/2/2017	100.00%	L. 1,942,757.75					NA	NA

1654	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Reparto por Arriba	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	colonia Reparto por Arriba, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 182 metros, ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente y se construirán bordillos de concreto de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle; también la pavimentación con white topping con una longitud de 202 metros, ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, se hará una losa de transición con el pavimento existente en una longitud de 3.00 metros con un espesor de losa de 15.00 cm y se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado existente.				Municipales	L. 1,886,226.90	22/3/2017	100.00%	L. 1,886,226.90				NA	NA
1666	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, calle final de colonia Sagastume	Luis Danilo Quan Mejía	colonia Sagastume, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos (2) calles con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud total de 352 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 15cm x 15cm. La primer calle tiene una longitud de 183 metros y se nivelarán tres (3) pozos de alcantarillado sanitario; la segunda calle tiene una longitud de 169 metros en el cual se demolerá el empedrado en mal estado y se nivelarán cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,896,007.40	22/3/2017	100.00%	L. 1,896,007.40				NA	NA
1720	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines del Carrizal, sector 3	Comunicaciones Portátiles, S. de R.L. (COMPORT)	Jardines del Carrizal, sector 3, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de 340 metros lineales con un ancho promedio de 5.5 metros, con concreto hidráulico a una resistencia de 4,000 PSI, espesor de 15 centímetros, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, se hará la construcción de bordillos de 15x15 centímetros en ambos lados de la calle y se nivelarán 5 pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente.				Municipales	L. 1,851,683.80	7/4/2017	100.00%	L. 1,851,683.80				NA	NA
1569	Conformación y balastado de calles, aldea El Carrizal, desvió en salida a Danlí	Alan Rodolfo Mitchael Valleciilo	aldea El Carrizal, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 8 cm, la longitud del tramo será de 5.50 km con un ancho promedio de 5.50 m.				Municipales	L. 1,812,970.62	21/2/2017	100.00%	L. 1,812,970.62				NA	NA
1665	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio La Pagoda, calle final	Obras de Construcción y Consultoría Álvarez, S. de R.L. de C.V. (OCCA)	barrio La Pagoda, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 170 metros, ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado existente y se construirán bordillos de concreto de 15cm x 15cm; también la pavimentación de una calle con white topping en una longitud de 170 metros, ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, se harán dos losas de transición con el pavimento existente en una longitud de 3.00 metros con un espesor de losa de 15.00 cm, aproximaciones a bordillos existentes con ancho de 0.30m (ver plano) y se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado existente.				Municipales	L. 1,860,361.39	22/3/2017	100.00%	L. 1,860,361.39				NA	NA
1698	Pavimentación de calle con white topping, colonia Kennedy, 4ta y 5ta entrada	Nidia Meza Casco	colonia Kennedy, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de tres (3) calles con concreto hidráulico de 4000 PSI en una longitud total de 354 m, espesor de losa de 12 cm y una capa de sub base de 10 cm. La primer calle tiene una longitud de 115 metros, un ancho promedio de 6.00 m, se construirán bordillos de 15cm x 15cm y se nivelarán dos (2) pozos de alcantarillado sanitario; la segunda calle tiene una longitud de 85 metros, un ancho promedio de 4.60 m, se demolerán 20 m de empedrado que se encuentra en mal estado y se nivelará un (1) pozo de alcantarillado sanitario; la tercer calle tiene una longitud de 154 metros, un ancho promedio de 6.00 m, se construirán bordillos de 15cm x 15cm y se nivelarán dos (2) pozos del alcantarillado sanitario. También se pavimentará una calle con White Topping sobre el empedrado existente en una longitud total de 63.00 metros, ancho promedio de 4.60 metros, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia del concreto de 4,000 PSI y se nivelará un (1) pozo de inspección de alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,939,710.47	7/4/2017	100.00%	L. 1,939,710.47				NA	NA
1696	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Torocagua, 3era avenida	Ingenieros Constructores y Consultores, S. de R.L. (INGECOSA)	colonia Torocagua, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico de 4000 PSI, con una longitud total de 260.00 metros, con un ancho promedio de 7.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.				Municipales	L. 1,990,840.31	7/4/2017	100.00%	L. 1,990,840.31				NA	NA
1606	Mejoramiento al sistema de agua potable, en las colonias: La Pradera, Oscar A. Flores, Murillo Soto, Altos de San José, Montelimar y Villa Centroamericana	María Elena Rodríguez Pagoaga	colonias La Pradera, Oscar A. Flores, Murillo Soto, Altos de San José, Montelimar y Villa Centroamericana	El proyecto consiste en la implementación de mejoras a los sistemas de agua potable de las colonias que a continuación se describen: I. Se suministrará e instalará 278 metros lineales de tubería de 12" SDR-26. Para mejorar el sistema de distribución de colonia La Pradera, así como 117 metros lineales de tubería de 12" SDR-26 el que mejorara el suministro de agua de las colonias Oscar A Flores, Murillo Soto, Altos de San José, Montelimar ambas tuberías se conectaran al tanque Estiquirín ubicado en el sector de La Pradera dichas obras beneficiaran a una población de 10,830 aproximadamente. II. En la Colonia Villa Centroamericana se suministrará e instalara 300.65 metros lineales de tubería de 4" SDR-26, la población a beneficiar es de 600 personas que viven en zonas altas.				Municipales	L. 1,848,628.22	8/3/2017	Proyecto Rescindido	L. 1,848,628.22				NA	NA

1329	Remodelación de escuela Republica de Guatemala y mantenimiento de calles en aldea El Naranjal	Constructora Lanza Castillo, S. de R.L. de C.V.	aldea El Naranjal, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	El proyecto consiste en la remodelacion de la escuela Republica de Guatemala. Se demolerá el auditorio existente de pared de adobe con una longitud de 30.40 m y ancho de 6 m para construir un salón de usos múltiples que incluye auditorio, escenario y cocina. El edificio tendrá una longitud de 30.40 m y un ancho de 11 m, se construirá con cimientos de zapata corrida, sobre cimiento de bloque, piso de cerámica sobre firme de concreto con espesor de 8 cm, paredes de bloque de 15 cm sisado, puertas prefabricadas, ventanas de celosía de 1.40 x 1.10 m, una ventana corrediza de vidrio fijo 1.10 x 1.10 m, se construirán gradas para facilitar el acceso al escenario con dimensiones de huella de 30 cm, contra huella de 15 cm y ancho de 1.00 m, se instalará el techo de láminas aluzinc, con canaleta de 2"x6", apoyado sobre vigas de concreto de 20 x 25 cm y vigas de tubo estructural de 4"x4". Se pintarán los elementos tallados exteriormente e interiormente y se pintará la pared de bloque solamente en el interior. También se desmontará el piso de ladrillo mosaico en mal estado del pasillo en un ancho de 2.50 m y una longitud de 30.40 m	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.				Municipales	L. 1,799,305.91	30/12/2016	100.00%	L. 1,799,305.91					NA	NA
1592	Conformación, balastado y construcción de huellas vehiculares en aldea La Soledad N° 2	R & M y Asociados, S. de R.L. de C.V.	aldea La Soledad, M.D.C.		Consiste en la construcción de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud total de 740.00 m, una sub base con un espesor de 0.10 m, un espesor de huella de 0.12 m, el ancho de cada huella de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m y la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería las que se conformarán y compactarán, con una longitud de 800 m, con un espesor de 12 cm y un ancho promedio de 6.00 m.					Municipales	L. 1,929,098.23	28/2/2017	Proyecto Rescindido	L. 1,929,098.23					NA	NA
1600	Conformación y balastado de calles, acceso a aldea Jocomico	R & M y Asociados, S. de R.L. de C.V.	aldea Jocomico, sur oeste de Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud de 2.83 km, un ancho promedio de 6.00 m; se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 20 cm. Así también se colocaran alcantarillas de concreto reforzado de Ø=24" en tres cruces de calle.					Municipales	L. 1,928,258.20	28/2/2017	Proyecto Rescindido	L. 1,928,258.20					NA	NA
1555	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Loarque, calle a Inice salida al sur	Constructora Estrada, S. de R.L. de C.V. (CONESTRA)	colonia Loarque, calle Inice salida al sur		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 310 metros, ancho promedio de 7.70 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado existente; se desmontará el adoquín existente que se encuentra en mal estado así como la demolición de 1.54 metros cúbicos de carpeta asfáltica.					Municipales	L. 1,825,912.93	21/2/2017	100.00%	L. 1,825,912.93					NA	NA
1742	Conformación y balastado de calles, colonia Nueva Capital, sector 5	Luis Alfonso Polanco Henríquez	colonia Nueva Capital, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la conformación y balastado de 4140.00 m de calles de terracería con ancho promedio de 5.50 m, se colocará una capa de material selecto con un espesor de 15 cm.					Municipales	L. 1,995,821.74	24/4/2017	100.00%	L. 1,995,821.74					NA	NA
1763	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor N° 1, ultima calle	Eli David Suarez Ramirez	colonia Flor N°1, ultima calle		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico con una resistencia de 4000 PSI en una calle con longitud de 308.00 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 15.00 cm, una capa de sub base de 10.00 cm y se nivelarán tres (3) pozos de alcantarillado sanitario.					Municipales	L. 1,839,180.51	11/5/2017	100.00%	L. 1,839,180.51					NA	NA
1797	Bacheo con mezcla asfáltica, colonia Guaymuras	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	calle principal de acceso a la colonia Guaymuras		Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla asfáltica de 580 m de longitud, ancho promedio de la calle es de 7.00 m, dando un total de 4,060.00 metros cuadrados de calle aproximadamente, ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.					Municipales	L. 1,964,342.34	6/6/2017	100.00%	L. 1,964,342.34					NA	NA
1638	Conformación y balastado de calles y construcción de huellas en aldea Las Pilas	Constructora Sol, S.A. de C.V.	aldea Las Pilas, noreste de Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud de 2.83 km, un ancho promedio de 6.00 m; se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm. Así también se colocaran alcantarillas de concreto reforzado de Ø=24" en tres cruces de calle, además se construirán 140 metros de huella vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI, ancho de 80 cm y espesor de 12 cm y emplantillado de mampostería con ancho de 1 m entre huellas.					Municipales	L. 1,778,617.59	22/3/2017	100.00%	L. 1,778,617.59					NA	NA

1525	Pavimentación de calle con white topping, colonia 19 de septiembre, calle principal	María Elena Rodríguez Pagoaga	colonia 19 de septiembre, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con White Topping la cual tiene una sección de empedrado deteriorado del 60% total del área, una longitud total de 296.00 metros, con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente y se construirán 196.00 metros lineales de bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle.			Municipales	L. 1,768,961.47	9/2/2017	100.00%	L. 1,768,961.47			NA	NA
1589	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miraflores, 3era y 4ta entrada desde bulevar Santa Cristina	Daniel Antonio Sansur Orellana	colonia Miraflores 3era y 4ta entrada, Tegucigalpa, M.D.C.	Los trabajos de mejoramiento del lugar consisten en la pavimentación con concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 PSI de 270 metros lineales con un ancho promedio de calle de 6.60 metros, un espesor de losa de 15 centímetros, una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, construcción completa de bordillos de 15x15 centímetros en ambos lados de la calle, nivelación de 5 pozos de inspección existentes y sus casquetes, cortado de 1,728 metros lineales de losas de concreto.			Municipales	L. 1,974,396.82	21/2/2017	100.00%	L. 1,974,396.82			NA	NA
1706	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 21 de Octubre, acceso a talleres	María Elena Rodríguez Pagoaga	colonia 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de 285.00 metros lineales de calle con concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 PSI, un ancho promedio de 6.30 metros, un espesor de 15 centímetros, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, se hará la construcción de bordillos de 15x15 centímetros en ambos lados de la calle y se nivelarán 5 pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente.			Municipales	L. 1,904,037.23	7/4/2017	Proyecto Rescindido	L. 1,904,037.23			NA	NA
1755	Construcción de huellas vehiculares, aldea El Tablón, calle principal	Constructora Guzmán, S. de R.L. de C.V. (CODGUZ, S. de R.L. de C.V.)	aldea El Tablón, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una calle con longitud total de 935.00 m y ancho promedio de 4.00 m, se colocará una sub base con espesor de 0.10 m, cada huella tendrá un espesor de 0.12 m, ancho de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m donde se construirá un emplantillado de mampostería.			Municipales	L. 1,994,016.30	8/5/2017	100.00%	L. 1,994,016.30			NA	NA
1583	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, colonia Villa Unión	Constructora Lempira, S. de R.L.	colonia Villa Unión, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de 4 tramos: Tramo 1: Consiste en la pavimentación con white topping que se ejecutará sobre un empedrado existente que se encuentra en mal estado, con una longitud de 45.00 m, ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 10.00 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, construirán bordillos de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelará un (01) pozo de inspección existente. Tramo 2: Consiste en la pavimentación con white topping que se ejecutará sobre un empedrado existente que se encuentra en mal estado, con una longitud de 281.00 m, ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 10.00 cm, con una resistencia de 4,000 PSI y se harán dos losas de transición con el pavimento ya existente, las que tendrán una longitud de 3.00 m, un espesor de losa de 15.00 cm, sub base de 10.00 cm, se construirán bordillos de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán tres (03) pozos de inspección existentes. Tramo 3: Consiste en la pavimentación con white topping que se ejecutará sobre un empedrado existente que se encuentra en mal estado, con una longitud de 72.00 m, ancho promedio de			Municipales	L. 1,979,223.53	21/2/2017	100.00%	L. 1,979,223.53			NA	NA
1594	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Isabel	Consultoría de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (COIM)	colonia Santa Isabel, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 364 metros, ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán siete (7) pozos de inspección de alcantarillado existente y se construirán bordillos de 15cmx15cm a ambos lados de la calle.			Municipales	L. 1,955,790.25	28/2/2017	100.00%	L. 1,955,790.25			NA	NA
1563	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de las Colinas	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	colonia Altos de las Colinas, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud total de 300.00 metros con un ancho promedio de 6.80 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, y se nivelará cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente; se desmontará el adoquín ya que se encuentra en mal estado.			Municipales	L. 1,992,996.16	21/2/2017	Proyecto Rescindido	L. 1,992,996.16			NA	NA
1694	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Miguel Arcángel	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	colonia San Miguel Arcángel, Amarateca, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos de calle, el tramo 1 tiene una longitud de 200 m con ancho de 6.30 m, el tramo 2 una longitud de 185 m con ancho de 6.00 m, el espesor de la losa será de 12 cm, una resistencia del concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, y se construirá bordillo de 15 cm x 15cm a ambos lados de la calle en el tramo 1, así también se hará la nivelación de un pozo de inspección del alcantarillado sanitario en el tramo 1 y tres unidades en el tramo 2.			Municipales	L. 1,993,057.02	7/4/2017	100.00%	L. 1,993,057.02			NA	NA

1779	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Suyapa, sector Las Tres Cruces	Constructora Transhemisferio, S. de R.L. de C.V.	aldea Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos tramos de calle con concreto hidráulico, el primero con una longitud de 207 metros lineales, con un ancho promedio de 6.00 metros, el segundo con una longitud de 91 metros lineales, con un ancho promedio de 6.30 metros, la longitud total a pavimentar es de 298 metros lineales, ambos tramos tendrán un espesor de losa de 15 cm, una resistencia del concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, en el tramo de 207 metros lineales se desmontará el adoquín y no se removerá el bordillo existente, se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente y en el tramo de 91 metros lineales se construirán bordillos de 15x15 en ambos lados de la calle.				Municipales	L. 1,898,969.90	1/6/2017	100.00%	L. 1,898,969.90				NA	NA
1769	Conformación y balastado de calles aldea Tamal y Queso, segunda etapa	Servicios de Construcciones y Consultorías, S. de R.L. de C.V. (SECOYCO)	salida carretera a Olancho 32 km, desvió calle Mata de Plátano	El proyecto consiste en la conformación y balastado de 3925.00 m de calle de terracería con ancho promedio de 5.80 m, se colocará una capa de material selecto con un espesor de 15 cm.				Municipales	L. 1,949,520.30	15/5/2017	100.00%	L. 1,949,520.30				NA	NA
1752	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Reparto por Abajo, conexión con Reparto por Arriba	Walter Enrique Riedel Rodríguez	colonia Reparto por Abajo, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos tramos de calle con concreto hidráulico, el primero con una longitud de 254 metros lineales, con un ancho promedio de 6.00 metros, un espesor de losa de 15 cm y una sub base de 10 cm. El segundo tramo será una pavimentación con white topping sobre el empedrado existente con una longitud de 95 metros lineales, un ancho promedio de 7.00 metros, un espesor de 10 cm y dos losas de transición de 3.00 metros de longitud y 15 cm de espesor cada una (al inicio y al final) , la longitud total a pavimentar es de 349 metros lineales, el concreto a utilizar en ambos tramos tendrá una resistencia a la compresión a los 28 días de 4,000 PSI, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle de forma intermitente a cada metro de distancia y se nivelarán cinco (5) pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente.				Municipales	L. 1,921,737.74	11/5/2017	100.00%	L. 1,921,737.74				NA	NA
1668	Pavimentación de calle con white topping, colonia Nueva Providencia	Servicios de Ingeniería y Constructora, S. de R.L. de C.V. (SERICON)	colonia Nueva Providencia, Amarateca, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con white topping en una longitud de 389.00 metros, ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, se reparara un 15% del área de empedrado, se harán dos losas de transición con el pavimento existente en una longitud de 3.00 metros con un espesor de losa de 15.00 cm, una losa se conectara al adoquinado existente y la otra al pavimento asfaltico existente donde se sellará la junta, se construirán bordillos de concreto de 15cm x 15cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente.				Municipales	L. 1,988,336.21	22/3/2017	100.00%	L. 1,988,336.21				NA	NA
1693	Construcción de huellas vehiculares y obras varias, colonia Cerro Grande, sector 2	Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L.	colonia Cerro Grande, sector 2, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una calle con longitud total de 400.00 m y ancho promedio de 6.00 m, se colocará una sub base con espesor de 0.10 m, cada huella tendrá un espesor de 0.12 m, ancho de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m donde se construirá un emplantillado de mampostería. Se construirán 95 m de cunetas de mampostería con un ancho útil de 40 cm y una profundidad útil de 60 cm que estarán integradas a gradas peatonales con un ancho de 1.20 m, dimensión de huella de 30 cm y contrahuella de 15 cm en una longitud de 80 m. También se construirá una acera en una longitud de 325 m con un ancho de 1.50 m y un espesor de 10 cm.				Municipales	L. 1,917,350.04	7/4/2017	100.00%	L. 1,917,350.04				NA	NA
1659	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Porvenir, segunda y tercera calle	María Elena Rodríguez Pagoaga	colonia El Porvenir, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico de 4000 PSI, con un ancho promedio de 5.50 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se nivelarán cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado sanitario, la calle "A" tiene una longitud de 135.00 metros y la calle "B" tiene una longitud de 188.00 metros.				Municipales	L. 1,878,756.32	22/3/2017	100.00%	L. 1,878,756.32				NA	NA
1791	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Lomas de Loarque	Rafael Lorenzo Sarmiento Escobar	colonia Lomas de Loarque, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la reposición del adoquinado existente con pavimento de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud de 295 m, con ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cinco (5) pozos del alcantarillado sanitario. Se incluye la demolición de pavimento existente en malas condiciones en una longitud de 15 m con un ancho de 6.30 m.				Municipales	L. 1,924,297.25	6/6/2017	100.00%	L. 1,924,297.25				NA	NA
1808	Construcción de cunetas y huellas vehicularse, aldea Santa Rosa	Mario Antonio Medal Mendoza	aldea Santa Rosa, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI, en dos calles con longitud total de 755.00 m y ancho promedio de 5.00 m, se colocará una sub base con espesor de 0.10 m, cada huella tendrá un espesor de 0.12 m, ancho de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m donde se construirá un emplantillado de mampostería. En la primer calle se construirán las huellas en una longitud de 480 m; en la segunda calle se construirán las huellas vehiculares en un ancho de rodadura libre de 5.00 m en una longitud de 275 m y se incluyen cunetas de mampostería con un ancho útil de 40 cm y una profundidad útil de 50 cm.				Municipales	L. 1,847,110.29	6/7/2017	100.00%	L. 1,847,110.29				NA	NA

1683	Rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector T-1	Nacional de Ingenieros Electromecánica, S.A. de C.V.	Tegucigalpa, M.D.C.		Los trabajos que realizará el Contratista consisten en el saneamiento y bacheo con mezcla asfáltica en las calles pavimentadas con ese mismo producto, reparación de losas en tramos construidos con concreto hidráulicos, sellados de grietas y juntas y en los casos que amerite la ejecución. Adicionalmente se realizarán pavimentaciones en tramos donde no exista estructura alguna de pavimentos y se aplicarán sellos para garantizar la vida útil de otros que presenten deterioro, en menor escala se ejecutarán obras complementarias como ser: construcción de bordillos e instalación de tapaderas plásticas en pozos de inspección. Comprende la zona que está entre: Parte norte del Bulevar Suyapa y Este del Rio Choluteca, no incluyendo el Casco Histórico, donde se encuentran entre otros los Barrios y Colonias:, El Manchen, Casamata, El Hatillo, La Reforma, Payasul, Los Castaños, Las Minitas, Palermo, Palmira, Guadalupe, Morazán, Alameda, Lomas del Guijarro, Florencia Norte, 21 de Octubre, La Esperanza, San Miguel, Prados Universitarios, Aldea Suyapa, Villa Olimpica, Bulevar Morazán, Bulevar Los Próceres, Bulevar Juan				Municipales	L. 37,325,129.48	28/3/2017	100.00%	L. 37,325,129.48					NA	NA
1686	Rehabilitación y mejoras en Comayagüela: sector C-1	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	Comayagüela, M.D.C.		Los trabajos que realizará el Contratista consisten en el saneamiento y bacheo con mezcla asfáltica en las calles pavimentadas con ese mismo producto, reparación de losas en tramos construidos con concreto hidráulicos, sellados de grietas y juntas y en los casos que amerite la ejecución. Adicionalmente se realizarán pavimentaciones en tramos donde no exista estructura alguna de pavimentos y se aplicarán sellos para garantizar la vida útil de otros que presenten deterioro, en menor escala se ejecutarán obras complementarias como ser: construcción de bordillos e instalación de tapaderas plásticas en pozos de inspección. Comprende la zona que está entre: Parte norte del Bulevar Fuerzas Armadas y Oeste del Rio Choluteca, no incluye el Casco Histórico, donde se encuentran entre otros los Barrios y Colonias:, La Bolsa, La Granja, Madariaga, Tiloarque, La Primavera, Bella Vista, Santa Fe, Belén, Centroamérica Oeste, Contry Club, Mayangle, Monseñor Fiallos, Tres de Mayo, Divanna, Centroamericana, Calle Cabañas o Nixon, Bulevar del Norte, El Chile, Cerro Grande, parte norte Bulevar CEE, etc., Comayagüela, M.D. C.				Municipales	L. 34,088,290.41	28/3/2017	100.00%	L. 34,088,290.41					NA	NA
1687	Rehabilitación y mejoras en Comayagüela: sector C-2	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	Comayagüela, M.D.C.		Los trabajos que realizará el Contratista consisten en el saneamiento y bacheo con mezcla asfáltica en las calles pavimentadas con ese mismo producto, reparación de losas en tramos construidos con concreto hidráulicos, sellados de grietas y juntas y en los casos que amerite la ejecución. Adicionalmente se realizarán pavimentaciones en tramos donde no exista estructura alguna de pavimentos y se aplicarán sellos para garantizar la vida útil de otros que presenten deterioro, en menor escala se ejecutarán obras complementarias como ser: construcción de bordillos e instalación de tapaderas plásticas en pozos de inspección. Comprende la zona que está entre: Parte sur del Bulevar Fuerzas Armadas y Sur-oeste del Rio Choluteca, donde se encuentran entre otras las Colonias: Loarque, Satélite, Altos del Toncontin, 15 de Septiembre, La América, Los Ángeles, Godoy, San Luis, El Pedregal, Las Vegas, La Alemán, La Pradera, Flor del Campo, Tiloarque, Los Robles, Las Uvas, Calle de los Alcaldes, parte sur Bulevar CEE, etc., Comayagüela, M.D. C.				Municipales	L. 35,749,563.09	28/3/2017	100.00%	L. 35,749,563.09					NA	NA
1689	Rehabilitación de capa de rodadura en la ciudad capital	Asfaltos Emulsificados, S.A. (AESA)	M.D.C.		Los trabajos que realizará el Contratista consisten en el saneamiento y bacheo con mezcla asfáltica en las calles pavimentadas con ese mismo producto, reparación de losas en tramos construidos con concreto hidráulicos, sellados de grietas y juntas y en los casos que amerite la ejecución. Adicionalmente se realizarán pavimentaciones en tramos donde no exista estructura alguna de pavimentos y se aplicarán sellos para garantizar la vida útil de otros que presenten deterioro, en menor escala se ejecutarán obras complementarias como ser: construcción de bordillos e instalación de tapaderas plásticas en pozos de inspección. Comprende las siguientes ubicaciones: Circuito Paseo Hatillo, Posta El Hatillo-Carpintero, Avenida Costa Rica, Bulevar Morazán, Avenida San Francisco, Cuesta Centro América Este, Segunda Entrada Col. Kennedy, Tercera Entrada Col. Kennedy.				Municipales	L. 30,311,172.60	28/3/2017	100.00%	L. 30,311,172.60					NA	NA
1580	Construcción Plaza Costa Rica	Constructora MYN, S. de R.L. de C.V.	bulevar Suyapa, frente al polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras		El proyecto consistirá en la construcción de una Plaza Conmemorativa que tendrá bancas de concreto para descansa de la población, jardines que le brindarán un mejor aspecto a la zona, una base para la colocación de su busto y una plaza especial para banderas.				Municipales	L. 2,876,923.99	21/2/2017	100.00%	L. 2,876,923.99					NA	NA
1707	Construcción de soluciones viales en bulevar José Cecilio del Valle	Empresas en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOC, S.A. de C.V.)	bulevar José Cecilio del Valle		Construcción retorno y ampliación de carriles (frente tubos y perfiles). Construcción rotonda desvió la granja (frente a MOBESA). Ampliaciones de carril sobre el bulevar José Cecilio del Valle. Mejoramiento del sistema de aguas lluvias. Reubicación e instalación del sistema eléctrico y telecomunicaciones. Señalización vial. Construcción de muro de concreto ciclópeo.				Municipales	L. 6,107,022.73	24/4/2017	85.00%	L. 6,107,022.73	En etapa final. El proyecto estuvo suspendido ya que un Área del Terreno se encontraba en Zona de Riesgo y se presentaron personas particulares asegurando que dicha área era privada. Luego de que la Dirección de Ordenamiento Territorial indicara que dicha Área pertenecía a la Alcaldía Municipal del Distrito Central y que aunque se encuentra en Zona de Riesgo Alto, es permitido realizar Obras Multifuncionales de la AMDC, se reinicio formalmente el proyecto y actualmente se encuentra en ejecución.			NA	NA
1789	Supervisión de los proyectos con código 1071, 1580, 1647	Diseño, Construcción y Medio Ambiente, S. de R. L. (DICOMA, S. de R. L.)	bulevar Suyapa, frente al polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; calle La Salud, frente a Hospital Escuela, Tegucigalpa, M.D.C.; barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.		Inspección de los trabajos previos, en ejecución y posteriores, de los proyectos de construcción de la Plaza Costa Rica, la Plaza de ventas frente al Hospital Escuela y la Restauración del Palacio Municipal. El propósito de la consultoría es entre otros, asegurar la calidad de los materiales incorporados, evaluar el personal asignado, verificar el adecuado funcionamiento del equipo, controlar las cantidades de obra ejecutadas, asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales por parte de los constructores, realizar correcciones, emitir recomendaciones oportunas a la institución para mejorar las construcciones, aprobar las Estimaciones de obra, vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad y las socioambientales y elaborar un plan de mantenimiento de las obras.				Municipales	L. 1,648,194.06	8/3/2017	99.00%	L. 1,648,194.06	En etapa de cierre administrativo. En acompañamiento de periodo provisional del proyecto 1071. El porcentaje se ve afectado ya que dos de los tres proyectos supervisados sufrieron suspensiones y reinicios. Se suscribió Modificación No. 2 para cierre administrativo.			NA	NA
1359	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Tiloarque	Servicios, Equipos, Construcción, Materiales y Supervisión, S. de R.L. de C.V. (SERCOMAS)	colonia Tiloarque, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en una calle con una longitud de 320 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente.				Municipales	L. 1,950,882.98	4/10/2016	100.00%	L. 1,950,882.98					NA	NA

| | | |

1658	Construcción de huellas vehiculares, aldea Villa Vieja	Constructora Cruz Armijo, S. de R.L.	aldea villa Vieja, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	Consiste en la construcción de 500 m de huellas vehiculares en dos (2) calles, sub base con un espesor de 0.10 m, espesor de huella de 0.12 m y tendrán una separación entre estas de 1.00 m. En la calle A se construirán 420 m de huellas vehiculares dobles (cuatro huellas) de concreto hidráulico de 4000 PSI con ancho de huellas externas e internas de 0.80 m; en la calle B se construirán 80 m de huellas vehiculares en un solo sentido (dos huellas) de concreto hidráulico de 4000 PSI con un ancho de cada huella de 0.80 m.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.				Municipales	L. 1,975,091.78	22/3/2017	100.00%	L. 1,975,091.78					NA	NA
1672	Mecanizado de calles en aldea Los Charcos - aldea San José del Potrero	Agustín Alexis Torres Lizona	aldea Los Charcos - aldea San José del Potrero, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud de 3.51 km, un ancho promedio de 4.50 m; se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm. Así también se colocaran alcantarillas de concreto reforzado de Ø=24" en tres cruces de calle, además se mecanizaran tres curvas para ampliar su ancho de calzada de 4 a 6.5 metros para la cual se realizara un corte de terreno con un ancho de 2.50 m, altura de 4.00 m en una longitud de 40 m por curva, con esto lograr la circulación de camiones.				Municipales	L. 1,949,709.60	22/3/2017	100.00%	L. 1,949,709.60					NA	NA
1741	Conformación y balastado de calles, aldea La Puerta	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (COINPRO)	aldea La Puerta, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería, la que se conformará y compactará en una longitud total de 5000 m con un ancho promedio de 6.00 m y se colocará material selecto con un espesor de 10 cm.				Municipales	L. 1,945,380.00	24/4/2017	100.00%	L. 1,945,380.00					NA	NA
1738	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José de la Vega	Mario Antonio Medal Mendoza	colonia San José de la Vega, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de 293.00 metros lineales de calle con concreto hidráulico de 4,000 PSI, un ancho promedio de 6.50 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, los bordillos de 15x15cm se construirán en ambos lados de la calle, se nivelarán cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,959,288.64	24/4/2017	100.00%	L. 1,959,288.64					NA	NA
1634	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Milpa Bajo y colonia Las Palmas	EDIFICAH, Bienes y Raices Constructora y Avalúos, S. de R.L.	colonias Milpa Bajo y Las Palmas, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos (2) calles con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud total de 315 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm. El primer tramo tiene una longitud de 158 metros y se nivelarán dos (2) pozos de alcantarillado sanitario. El segundo tramo tiene una longitud de 157 metros y se nivelarán dos (2) pozo de alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,980,576.38	22/3/2017	100.00%	L. 1,980,576.38					NA	NA
1743	Construcción de varias canchas multiusos en el Distrito Central	Carlos Roberto Padilla Marcia	municipio del Distrito Central		Consiste en la construcción de dos (2) canchas multiusos de concreto hidráulico con un ancho de 20.00 metros y una longitud de 40.00 metros, con sus respectivas instalaciones de iluminación, porterías para futbol y baloncesto, una pared de bloque de 6" alrededor de la cancha con una altura de 1.15 metros donde se instalará un cerco de malla ción, una acera de 2.00 metros de ancho y se hará la marcación de las líneas de las canchas con pintura de alto tráfico para su durabilidad.				Municipales	L. 1,949,538.37	24/4/2017	100.00%	L. 1,949,538.37					NA	NA
1802	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Rio Grande Sur, II etapa	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	col. Rio Grande Sur, II etapa, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud de 365 m, con ancho promedio de 5.50 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15 cm x 15 cm en ambos lados y se nivelarán dos (2) pozos del alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,698,428.69	6/6/2017	100.00%	L. 1,698,428.69					NA	NA
1501	Pavimentación de calle con white topping, colonia Los Zorzales #2, Comayagüela, M.D.C.	Constructora IPEC, S. de R.L.	colonia Los Zorzales #2, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles. La calle A consiste en la pavimentación con white topping que se ejecutará sobre un empedrado existente que se encuentra en mal estado, con una longitud de 410 m, ancho promedio de 4.00 m, espesor de losa de 10 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, se nivelarán cinco (5) pozos de inspección existentes y se harán dos losas de transición con el pavimento ya existente, la que tendrá una longitud de 3.00 m, un espesor de losa de 15.00 cm, se reparara un 30% del área de empedrado y se construirán bordillos de 15cm x 15cm a un lado de la calle. La calle B consiste en la pavimentación de tres tramos con concreto hidráulico con una longitud total de 140 m, ancho promedio de 4.00 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI y se construirán bordillos de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle.				Municipales	L. 1,798,144.94	21/12/2016	100.00%	L. 1,798,144.94					NA	NA

1783	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Nueva Danli, calle principal	Constructora INNOVA, S. de R.L.	col. Nueva Danli, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, con una longitud de 335 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15 cm x 15 cm en ambos lados, se hará la colocación de vigas para un drenaje tipo quiebrapatas sobre cuneta existente en cruce de calle y se nivelarán tres (3) pozos de alcantarillado sanitario					Municipales	L. 1,899,978.99	1/6/2017	100.00%	L. 1,899,978.99					NA	NA
1713	Reparación de puente y conformación de calle, acceso a aldea San Francisco	Ingeniería e Inversiones Zambrano, S. de R.L. (INVERZA)	acceso aldea San Francisco de Soroguara		El proyecto consiste en realizar trabajos de conformación y balastado en una longitud de 1000 m con ancho de 6.00 m, así también se hará la reposición de estructura de puente con una longitud de 20 m. y ancho de 4,50 m. que incluye vigas, losa y pretil de concreto reforzado. El nuevo puente se colocará sobre estribos de mampostería existentes y se mejorarán las aproximaciones al puente donde se harán actividades de corte y relleno con material selecto, construcción de muros de mampostería y pavimento de concreto hidráulico de 4000 PSI en una longitud de 4.00 m a cada lado del puente.					Municipales	L. 1,980,548.00	7/4/2017	100.00%	L. 1,980,548.00					NA	NA
1807	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Peña por bajo, calle de acceso	Constructora Buck, S. de R.L.	colonia Peña por bajo, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la reposición del adoquinado existente con pavimento de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud de 270 m, con ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán tres (3) pozos del alcantarillado sanitario. También se colocará White Topping, con una resistencia del concreto de 4,000 PSI, sobre empedrado existente en una calle con una longitud total de 105 m, ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, se nivelará un (1) pozo de alcantarillado sanitario, en toda la calle se construirá transición hacia el bordillo existente y dos losas de aproximación hacia pavimento existente, como se muestra en el plano de la sección típica del pavimento. Se reparará el 15% del empedrado existente en malas condiciones.					Municipales	L. 1,849,580.45	6/7/2017	100.00%	L. 1,849,580.45					NA	NA
1827	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea La Joya, calles internas	Luis Enrique Escobar Rivera	aldea La Joya, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico de 4,000 PSI, con una longitud total de 339.00 metros lineales, un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario.					Municipales	L. 1,853,745.93	6/7/2017	Proyecto Rescindido	L. 1,853,745.93					NA	NA
1829	Construcción de huellas vehiculares, col. Altos del Paraíso	Lizandro Ifrail Bertrand Alvarenga	colonia Altos del Paraíso, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la construcción de huellas vehiculares dobles de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una calle con longitud total de 515.00 m y ancho promedio de 6.00 m, se colocará una sub base con espesor de 0.10 m, cada huella tendrá un espesor de 0.12 m, ancho de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m y 0.50 m en la parte central donde se construirá un emplantillado de mampostería. Se hará la demolición de concreto existente en una longitud de 165.00 m con ancho de 2.50 m y espesor de 0.15 m.					Municipales	L. 1,847,416.56	6/7/2017	100.00%	L. 1,847,416.56					NA	NA
1843	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Alpes 1. II etapa	Alejandra Melissa Castro Paz	colonia Los Alpes, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la colocación de White Topping con una resistencia del concreto de 4,000 PSI, sobre el empedrado existente en una calle con una longitud de 220 m, ancho promedio de 4.20 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario, se reparará el 30% del empedrado existente y se construirán tres losas de transición hacia pavimento y aproximaciones hacia bordillos existentes, como se muestra en el plano de la sección típica del pavimento. Se incluye la pavimentación con concreto hidráulico de 4000 PSI en una calle con longitud de 108 m, un ancho promedio de 4.50 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de concreto de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle y se nivelarán dos (2) pozos de alcantarillado sanitario. Se construirán 40 m de gradas peatonales con un ancho de 1.50 m, dimensión de huella de 30 cm y contrahuella de 15 cm. Se desmontará una estructura metálica existente que funciona como caja puente para dar acceso a la colonia y se repondrá con una losa de 30 cm de espesor a colocar sobre los estribos					Municipales	L. 1,753,136.78	12/7/2017	100.00%	L. 1,753,136.78					NA	NA
1811	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. El Manantial, ultima calle	Constructora Transhemisferio, S. de R.L. de C.V.	colonia El Manantial, colindando con las colonias El Carrizal y Jardines del Norte, calle principal, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la colocación de White Topping con una resistencia del concreto de 4,000 PSI, sobre el empedrado existente en tres (3) calles con una longitud total de 290 m, ancho promedio de 6.65 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15 cm x 15 cm en un lado de la calle y se nivelarán cinco (5) pozos de alcantarillado sanitario, se construirán tres losas de aproximación hacia pavimento existente, como se muestra en el plano de la sección típica del pavimento. Se incluye la pavimentación con concreto hidráulico de 4000 PSI en una calle con longitud de 73 m, un ancho promedio de 5.80 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de concreto de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle y se nivelará un (1) pozo de alcantarillado sanitario.					Municipales	L. 1,853,269.90	6/7/2017	100.00%	L. 1,853,269.90					NA	NA
1685	Rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector T-3. Rehabilitación y mejoras de calles en centro histórico (CHC), Comayagüela	Pavimentos de Honduras, S.A. de C.V.	Lote 1, sector T-3, Tegucigalpa, M.D.C.		Los trabajos que realizará el Contratista consisten en el saneamiento y bacheo con mezcla asfáltica en las calles pavimentadas con ese mismo producto, reparación de losas en tramos construidos con concreto hidráulico, sellados de grietas y juntas y en los casos que amerite la ejecución. Adicionalmente se realizarán pavimentaciones en tramos donde no exista estructura alguna de pavimentos y se aplicarán sellos para garantizar la vida útil de otros que presenten deterioro, en menor escala se ejecutarán obras complementarias como ser: construcción de bordillos e instalación de tapaderas plásticas en pozos de inspección.					Municipales	L. 9,466,436.14	28/3/2017	100.00%	L. 9,466,436.14					NA	NA

| | | |

1662	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Unión sector 3 y 4	FLEFIL Y ASOCIADOS S de R L de CV	colonia Villa Unión sector 3 y 4, Comayagüela, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, tiene una longitud total de 355.00 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se nivelarán siete (7) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.				Municipales	L. 1,866,213.66	22/3/2017	Proyecto Rescindido	L. 1,866,213.66				NA	NA
1775	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Betania	Raúl Edgardo Guillen Hernández	colonia Betania, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de 338 metros lineales con un ancho promedio de 6.30 metros, con concreto hidráulico a una resistencia de 4,000 PSI, espesor de 12 centímetros, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, se construirán bordillos de 15x15 centímetros en ambos lados de la calle, así como la nivelación de 6 pozos de inspección del alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,899,680.08	24/5/2017	100.00%	L. 1,899,680.08				NA	NA
1803	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Vista Hermosa Norte	Allan Fabricio Fiallos Williams	colonia Vista Hermosa Norte, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles; La calle "A" consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud de 353.00 m, con ancho promedio de 4.00 m, se colocará una losa de 0.15 m de espesor, una capa de sub base de 0.10 m, se construirán bordillos de concreto de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos del alcantarillado sanitario. En la calle "B" se hará la actividad de demolición de elementos de concreto para luego proceder con la pavimentación con concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud de 48.00m, ancho promedio de 5.50m, se colocará una losa de 0.12m de espesor, una capa de sub base de 0.10m, se construirán bordillos de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelará un (1) pozo de alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,895,369.15	6/6/2017	100.00%	L. 1,895,369.15				NA	NA
1781	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Campo Cielo calle principal	Constructora Buenaventura S. de R. L.	calle principal de col. Campo Cielo, calle que conecta con barrio San Martin, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud de 475.00 m, con ancho promedio de 4.00 m, se colocará una losa de 0.12 m de espesor, una capa de sub base de 0.10 m, se construirán bordillos de concreto de 15cm x 15cm a un lado de la calle y se nivelarán seis (6) pozos del alcantarillado sanitario. También se hará la construcción de tres (3) muros de contención (mampostería) con una longitud de 6.00m, altura de 3.00m, base de 1.20m, una corona de 0.50m, se considera un desplante de 1.00m				Municipales	L. 1,877,466.57	1/6/2017	100.00%	L. 1,877,466.57				NA	NA
1578	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Era, sector El Pozo	Nelson Martinez Dellanoce	colonia La Era, sector El Pozo, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos (2) tramos en una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud total de 290 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm. El primer tramo tiene una longitud de 92 metros y se nivelará un (1) pozo de alcantarillado sanitario. El segundo tramo tiene una longitud de 198 metros y se nivelarán dos (2) pozos de alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,876,198.30	21/2/2017	100.00%	L. 1,876,198.30				NA	NA
1750	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Las Crucitas, 1era calle	Honduras, Ingenieros, Suplidores y Contratista, S. de R.L. (HISCON)	barrio Las Crucitas, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos tramos de calle, con concreto hidráulico, con una resistencia de 4,000 PSI, el tramo "A" con una longitud de 172.00 metros y el "B" con una longitud de 119.00 metros, dando un total de 291.00 metros lineales, un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm en ambos lados de la calle, se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,946,911.12	11/5/2017	100.00%	L. 1,946,911.12				NA	NA
1850	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y obras varias, residencial Honduras	Edduin Enoc García Matute	residencial Honduras, frente a colonia Jacaleapa, calle atrás de Industrias Sula		El proyecto incluye el desmontaje de cubierta de techo y cielo falso en tres módulos de aulas de la escuela, así como la reposición de los mismos instalando lámina Aluzinc calibre 26 sobre estructura de canaleta existente, cielo falso de tabla yeso con estructura metálica que incluye el interior, corredores y aleros de aulas. El área aproximada de cubierta de techo y cielo falso a instalar será de 984.86 M2. Para mejorar las condiciones de acceso a la escuela y alrededores se realizará la pavimentación de calle de acceso y estacionamiento frente a la misma con concreto hidráulico de 4000 PSI y espesor de 15 cm, la calle tiene un ancho de 4.50 m y se pavimentará en una longitud de 110 m, se colocará 80 m de bordillo de 15 x 15 cm a un costado de la calzada y 110 m de cuneta de mampostería de 0.40 m x 0.50 m al otro extremo , también se construirá drenaje tipo quiebrapatas con vigas de concreto armado en cruce de calle de 5.00 m. El estacionamiento tiene un ancho de 13.00 m y 30.00 m de longitud.				Municipales	L. 1,849,421.11	12/7/2017	100.00%	L. 1,849,421.11				NA	NA
1839	Construcción de huellas vehiculares, aldea La Cuesta sector 2	Rene Arturo Martinez Campos	aldea La Cuesta, calles internas frente a estación de buses y kinder, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la construcción de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI, en varios tramos de una calle con longitud total de 920.00 m y ancho promedio de 5.00 m, se colocará una sub base con espesor de 0.10 m, cada huella tendrá un espesor de 0.12 m, ancho de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m donde se construirá un emplantillado de mampostería. En el tramo inicial se hará la excavación de 25 centímetros con una longitud de 90 metros.				Municipales	L. 1,891,504.98	6/7/2017	100.00%	L. 1,891,504.98				NA	NA

1258	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 3 de Mayo, calle Los Inditos	Pineda Cano Ingenieros y Arquitectos Asociados, S. de R.L. de C.V. (PICAASO)	colonia 3 de Mayo, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud de 320.00 m, un ancho promedio de 6.00 m, y un espesor de losa de 15 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm., bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m. y el suministro e instalación de 120.00 m. de tubería de PVC de 6" de diámetro SDR-41, mismo que será utilizado para alcantarillado.					Municipales	L. 1,899,768.84	25/8/2016	100.00%	L. 1,899,768.84				NA	NA
1792	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Las Torres, calle a las gradas	Rafael Lorenzo Sarmiento Escobar	calle final de colonia Las Torres, que conduce hacia sector Las Gradas, Comayagüela, M.D.C.		Las calles a pavimentar están a nivel de terracería tienen una longitud total de 305 metros lineales con un ancho promedio de 6.30 metros y se pavimentarán con concreto hidráulico a una resistencia de 4,000 PSI, espesor de 12 centímetros, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, se construirán bordillos de 15x15 centímetros en ambos lados de la calle y se hará la nivelación de 8 pozos de inspección del alcantarillado sanitario.					Municipales	L. 1,819,292.65	6/6/2017	100.00%	L. 1,819,292.65				NA	NA
1767	Conformación y balastado de calles, colonia Montes de Bendición y Renacer	Constructora INNOVA, S. de R.L.	colonia Montes de Bendición y Renacer, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles a nivel de terracería, la que se conformará y compactará en una longitud total de 3,930.00 m con un ancho promedio de 5.80 m y se colocará material selecto con un espesor de 15 cm.					Municipales	L. 1,995,992.07	11/5/2017	100.00%	L. 1,995,992.07				NA	NA
1855	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Linda Miller, calle final	Javier Alberto Cruz Berbinski	primera calle de colonia Linda Miller, salida a Olancho, colindando con aldea Rio Abajo		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI con longitud total de 264 m, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario.					Municipales	L. 1,818,802.78	19/7/2017	100.00%	L. 1,818,802.78				NA	NA
1552	Bacheo de calles con mezcla asfáltica, salida a Danlí, desde la posta	David Alejandro Pinel Méndez	carretera que conduce a la ciudad de Danlí, comenzando los trabajos frente a la posta policial en la aldea Villa Vieja hasta 650 m adelante, M.D.C.		Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla asfáltica de 650 m de longitud, ancho promedio de la calle es de 2.95 m, dando un total de 1,917.50 metros cuadrados de calle aproximadamente, ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.					Municipales	L. 1,990,124.55	18/9/2017	100.00%	L. 1,990,124.55				NA	NA
1711	Rehabilitación de calles con mezcla asfáltica, anillo periférico, frente a Mega Larach	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	anillo periférico, tramo frente a Maga Larach, desde gasolinera UNO, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla asfáltica de 340.7 m de longitud, ancho promedio de la calle es de 3 m, dando un total de 1,022.10 metros cuadrados de calle aproximadamente, ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.					Municipales	L. 1,949,165.15	18/9/2017	100.00%	L. 1,949,165.15				NA	NA
1707	Supervisión de la construcción de soluciones viales en bulevar José Cecilio del Valle	Consultora OMNI, S. de R.L.	bulevar José Cecilio del Valle		Inspección de los trabajos previos, en ejecución y posteriores. El propósito de la consultoría es entre otros, asegurar la calidad de los materiales incorporados, evaluar el personal asignado, verificar el adecuado funcionamiento del equipo, controlar las cantidades de obra ejecutadas, asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales por parte de los constructores, realizar correcciones, emitir recomendaciones oportunas a la institución para mejorar las construcciones, aprobar las Estimaciones de obra, vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad y las socioambientales y elaborar un plan de mantenimiento de las obras de mejoramiento del sistema vial en esta arteria, que consisten en construcción de retorno y ampliación de carriles (frente tubos y perfiles), construcción de rotonda desvió la granja (frente a MOBESA), ampliación de carril sobre el Bulevar José Cecilio del Valle, mejoramiento del sistema de aguas lluvias, reubicación e instalación del sistema eléctrico y de telecomunicaciones, señalización vial y construcción de muro de concreto ciclópeo.					Municipales	L. 1,203,457.75	9/8/2017	85.00%	L. 1,203,457.75	En etapa final. El proyecto se reinicio formalmente a finales de agosto 2021 y su terminación en octubre/noviembre 2021. El proyecto estuvo suspendido ya que un Área del Terreno se encontraba en Zona de Riesgo y se presentaron personas particulares asegurando que dicha área era privada. Luego de que la Dirección de Ordenamiento Territorial indicara que dicha Área pertenecia a la Alcaldía Municipal del Distrito Central y que aunque se encuentra en Zona de Riesgo Alto, es permitido realizar Obras Multifuncionales de la AMDC, se reinicio formalmente el proyecto y actualmente se encuentra en ejecución.			NA	NA
1814	Enchape decorativo en pantallas de túnel bulevar Centroamérica intersección bulevar Francia y paseo Tres Caminos	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	Bulevar Centroamérica, frente a DIUNSA, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	El proyecto consiste en la construcción de un enchape con una longitud de 320m y una altura promedio de 3.00m, en los muros laterales del túnel (pantalla de concreto), mejorando de esta manera la obra gris y el ambiente paisajístico del túnel.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.				Municipales	L. 1,967,526.00	27/6/2017	100.00%	L. 1,967,526.00				NA	NA

1823	Canalización de rio Jacaleapa tramo puente San José de la Vega - aldea La Cañada	Alejandra Melissa Castro Paz	residencial San José de la Vega - aldea La Cañada, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.		Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.				Municipales	L. 1,950,411.08	6/7/2017	100.00%	L. 1,950,411.08				NA	NA
2007	Construcción de plaza conmemorativa Japón	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (DAC)	aldea Suyapa, frente a la basílica de Suyapa, colindando con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.		Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.				Municipales	L. 963,664.58	3/11/2017	100.00%	L. 963,664.58				NA	NA
1981	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. 1 de Diciembre	Mario Roberto Pineda Rodríguez	El proyecto está ubicado en la colonia 1 de Diciembre, colinda con la colonia Torocagua y la Residencial Centro América, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, con una longitud de 344 m, un ancho promedio de 5.00 m, un espesor de losa de 15 cm y una capa de sub base de 10 cm. se construirá bordillo segmentado de 15 x 15 cm, con una longitud de 1.60 m y una separación de 30 cm, será construido en un lado de la calle.				Municipales	L. 1,889,747.08	14/2/2018	100.00%	L. 1,889,747.08				NA	NA
2132	Rehabilitación de calles con carpeta asfáltica, col. Altos de Miramontes	Constructora Buenaventura S. de R. L.	2da calle de col. Altos de Miramontes, M.D.C.		Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla asfáltica de 510 m de longitud, ancho promedio de la calle es de 5.0 m, dando un total de 2,550.00 metros cuadrados de calle aproximadamente, ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.				Municipales	L. 1,769,502.67	14/2/2018	100.00%	L. 1,769,502.67				NA	NA
1349	Construcción paso a desnivel bulevar Fuerzas Armadas - Metro Mall, ampliación puente sobre bulevar CEE (Cervecería) y obras complementarias	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	bulevar Fuerzas Armadas hacia Cervecería Hondureña frente a Metro Mall		Para mejorar el sistema vial en esta arteria, se ha considerado la construcción de las siguientes obras: • La construcción de un paso a desnivel con una longitud aproximada de 350 metros con dos rampas de aproximación de 45.00 m y 40.00 m de muros de concreto ciclópeo y rellenos con material del sitio, con 11 pilastras de concreto reforzado, vigas metálicas, losa de espesor de 20 cm, con anchos de calzada de 5.5 metros, con barrera de concreto tipo new jersey y baranda metálica, instalaciones eléctricas y de drenaje pluvial, señalización vial horizontal y vertical, así como obras complementarias que incluye las mejoras a las calzadas y giros a nivel de calles existentes. • Ampliación de 133.51 metros de carril en el bulevar Fuerzas Armadas con concreto hidráulico con espesor de 20cm y 25cm de sub base granular. • Pavimentación de 569.15m con concreto hidráulico de calle que va de la colonia El Álamo hacia Metro Mall, frente a terreno de Eterna. • Sustitución de 318m de pavimento existente y nuevo giro hacia la derecha en dirección BULEVAR CEE. Desde bulevar FFAA y colonia El Álamo hacia bulevar CEE. • Ampliación de 50m en				Municipales	L. 109,970,953.11	26/1/2018	100.00%	L. 109,970,953.11				NA	NA
1782	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 5	Ingeniería Sion, S.A. de C.V.	colonia Villa Nueva, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico en una longitud de 336 metros lineales, con un ancho promedio de 5.00 metros, un espesor de losa de 15 cm, una resistencia del concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15 centímetros en ambos lados de la calle, se nivelarán cinco (5) pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente.				Municipales	L. 1,980,636.84	26/1/2018	100.00%	L. 1,980,636.84				NA	NA
1545	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, en colonia Mayangle calle principal	Francisco Javier Salinas Chang	colonia Mayangle, calle principal, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle. En el tramo A se desmontará el adoquín existente y luego se hará la pavimentación con concreto hidráulico con una longitud de 81 metros, ancho promedio de 7.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado existente. El tramo B consiste en la pavimentación con concreto hidráulico que se ejecutará sobre una losa existente de concreto que se encuentra en mal estado, con una longitud de 170 m, ancho promedio de 7.00 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección existentes. El tramo C consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en una longitud de 95 metros, ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm con una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado existente y se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle.				Municipales	L. 1,997,958.07	26/1/2018	100.00%	L. 1,997,958.07				NA	NA
1701	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 14 de Marzo, calle principal	Alan Rodolfo Mitchael Vallecillo	colonia 14 de Marzo, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de 288.00 metros lineales de calle con concreto hidráulico de 4,000 PSI, un ancho promedio de 6.80 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario y se desmontará el adoquín ya que se encuentra en mal estado.				Municipales	L. 1,979,578.79	26/1/2018	100.00%	L. 1,979,578.79				NA	NA

1739	Mejoramiento de calle de acceso a aldea El Zuntule	CS Ingeniería, S. de R.L.	aldea El Zuntule, montaña de Azacualpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud de 2000 m, un ancho promedio de 5.30 m; se mecanizara en toda la longitud con un espesor de 0.15 m, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm. Así también se colocaran alcantarillas de concreto reforzado de Ø=24" en cuatro cruces de calle; y se construirán 320 m de cuneta de mampostería de 0.40 m de ancho, 0.60 metros de profundidad y 0.25 m de espesor de pared.				Municipales	L. 1,949,554.57	26/1/2018	100.00%	L. 1,949,554.57				NA	NA
1857	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Santa Eduviges, calle final	Javier Alberto Cruz Berbinski	colonia Santa Eduviges, colindando con la colonia Las Palmas, calle principal que conecta hacia colonia Los Llanos, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de tres (3) calles con concreto hidráulico de 4000 PSI, con una longitud total de 201 m, una capa de sub base de 10 cm. se construirán bordillos de 15 cm x 15 cm en ambos lados. La calle A tiene una longitud de 80 m, con un ancho promedio de 6.00 m, un espesor de losa de 15cm y se nivelarán dos (2) pozos de alcantarillado sanitario. La calle B tiene una longitud de 77 m, con un ancho promedio de 6.00 m y un espesor de losa de 15 cm. La calle C tiene una longitud de 44 m, con un ancho promedio de 6.00 m y un espesor de losa de 15cm. También se considera la construcción de un muro de contención de mampostería con una altura de 3.5m y una longitud de 40m para ampliar la sección de calle del tramo A.				Municipales	L. 1,800,800.90	26/1/2018	100.00%	L. 1,800,800.90				NA	NA
1734	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Israel Norte, calle principal	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNINSA)	colonia Israel Norte, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de 200.00 metros lineales de calle con un ancho promedio de 6.30 metros donde se colocará concreto hidráulico de 4,000 PSI, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, los bordillos de 15x15cm se construirán en ambos lados de la calle, se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario, tomando en cuenta que en 135.00 metros se hará una ampliación de 3.50 metros al ancho existente, (1.00 metro a un extremo de la calle y 2.50 al lado del muro) donde también se construirá un muro de contención de 50.00 metros de longitud, una base de 1.00 metro, altura de 1.50 metros y una corona de 40 cm,				Municipales	L. 1,986,975.09	26/1/2018	100.00%	L. 1,986,975.09				NA	NA
1825	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Manchen, frente a la posta	Consultoría e Ingeniería Ponce y Asociados, S. de R.L. (CIP, S. de R.L.)	barrio El Manchen, calle frente a la posta policial, avenida Cruz, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la reposición del adoquinado existente con pavimento de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud total de 274.00 m, ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos del alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,838,327.40	26/1/2018	100.00%	L. 1,838,327.40				NA	NA
1669	Reconstrucción de canchas deportivas en complejo José Simón Azcona	Delia Ruth Güilen Quiroz	complejo deportivo José Simón Azcona	Consiste en la reconstrucción de siete (7) canchas de tenis, las cuales serán demolidas totalmente y se repondrán por una carpeta de mezcla asfáltica de 0.04m, divididas en dos (2) grupos, el grupo #1 tiene cuatro (4) canchas con una longitud de 75.00m y un ancho de 40.00m. El grupo #2 tiene tres (3) canchas con una longitud de 52.00m y un ancho de 30.00m, para soporte de la carpeta se colocará una base triturada de 0.15m de espesor.				Municipales	L. 1,997,285.00	26/1/2018	100.00%	L. 1,997,285.00				NA	NA
1733	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 3 de Mayo, frente a Kinder Mario Sandoval	Tomas Roberto Sarmiento Rubí	colonia 3 de Mayo, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de cuatro tramos de calle con concreto hidráulico, con una longitud de 192, 77, 67 y 44 metros lineales cada tramo respectivamente, siendo un total de 380.00 metros lineales, con un ancho promedio de 5.90 metros, un espesor de losa de 12 cm, una resistencia del concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelará cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.				Municipales	L. 1,995,286.30	26/1/2018	100.00%	L. 1,995,286.30				NA	NA
1780	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Predios del Recreo, sector 2	Constructores y Consultores en Ingeniería, S. de R.L.	col. Predios del Recreo, sector 2, calles que conectan con la calle principal, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, con una longitud de 325.00 m, ancho promedio de 5.20 m, se colocará una losa de 15.00 cm de espesor, una capa de sub base de 10.00 cm, se construirán bordillos de concreto de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos del alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,900,006.65	26/1/2018	100.00%	L. 1,900,006.65				NA	NA
1657	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de Villa Los Laureles	Constructora Pinel & Asociados, S. de R.L.	colonia Altos de Villa Los Laureles, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 355 metros, ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado existente.				Municipales	L. 1,988,557.68	26/1/2018	100.00%	L. 1,988,557.68				NA	NA

1336	Conformación y balastado de calles aldeas Las Gradas - aldea San Matías	Ingeniería Morales, S. de R.L. de C.V. (INGEMO, S. de R.L. de C.V.)	aldea Las Gradas - aldea San Matías, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 4.50 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm y un ancho de 6.00 m.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.				Municipales	L. 1,809,873.00	26/1/2018	100.00%	L. 1,809,873.00					NA	NA
1756	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Plan de los Pinos, sector 1	Josué Daniel Cabrera Lanza	colonia Plan de los Pinos, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 4000 PSI en tres (3) calles con longitud total de 294 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 15 cm x 15 cm. La primer calle tiene una longitud de 51 m y se nivelará un (1) pozo de inspección de alcantarillado sanitario, la segunda calle tiene una longitud de 107 m y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario, la tercer calle tiene una longitud de 136 m y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario.					Municipales	L. 1,926,638.73	26/1/2018	100.00%	L. 1,926,638.73					NA	NA
1851	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Villa Nueva, sector 6, calle final	Constructora Pilato, S. de R.L. de C.V.	calle atrás del técnico Honduras, sector 6 de colonia Villa Nueva, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la colocación de White Topping con una resistencia del concreto de 4,000 PSI, sobre el empedrado existente con una longitud total de 300 m, ancho promedio de 5.00 m, espesor de losa de 12 cm, se construirán bordillos de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario, se construirá una losa de aproximación hacia pavimento existente, como se muestra en el plano de la sección típica del pavimento. Se incluye la pavimentación con concreto hidráulico de 4,000 PSI en una calle con longitud de 105 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de concreto de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle y se nivelarán dos (2) pozos de alcantarillado sanitario.					Municipales	L. 1,897,999.69	26/1/2018	100.00%	L. 1,897,999.69					NA	NA
1862	Pavimentación de calle con white topping, aldea de Tamara, II etapa	Manuel Octavio Pineda Pineda	calle principal que conduce hacia ANAPA, aldea de Tamara, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle en una longitud de 360 m con White Topping con una resistencia del concreto de 4,000 PSI sobre el empedrado existente, con un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 12 cm, bordillos intermitentes de concreto de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle, se nivelarán cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario y se reparará el 15% del empedrado en mal estado.					Municipales	L. 1,849,428.59	26/1/2018	100.00%	L. 1,849,428.59					NA	NA
1753	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Manchen, sector Las Colinas	Construcciones y Supervisiones Metrópolis, S. de R.L.	barrio El Manchen, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos tramos de calle con concreto hidráulico, el primero con una longitud de 166 metros lineales, con un ancho promedio de 6.30 metros, el segundo con una longitud de 135 metros lineales, con un ancho promedio de 6.00 metros, la longitud total a pavimentar es de 301 metros lineales, ambos tramos tendrán un espesor de losa de 15 cm, una resistencia del concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán dos (2) pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente.					Municipales	L. 1,976,561.69	26/1/2018	100.00%	L. 1,976,561.69					NA	NA
1572	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia EL Country - colonia Divanna	Rogers Company Construcciones, S. de R.L.	colonia El Country - colonia Divanna, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico de 4000 PSI, la calle "A" tiene una longitud total de 235.00 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes; la calle "B" tiene una longitud total de 95.00 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes y se desmontará el adoquín existente ya que se encuentra en mal estado.					Municipales	L. 1,869,525.01	26/1/2018	100.00%	L. 1,869,525.01					NA	NA
1801	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, residencial Bella Oriente, calle frente a iglesia	Roger Edgardo Villafranca Aguilera	residencial Bella Oriente, calle frente a la iglesia católica, entrando por el anillo periférico, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles con una longitud total de 235.00 metros lineales, un ancho promedio de 7.30 metros con concreto hidráulico de 4,000 PSI, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán ocho (8) pozos de inspección de alcantarillado sanitario y se desmontará el adoquín ya que se encuentra en mal estado.					Municipales	L. 1,839,840.69	26/1/2018	100.00%	L. 1,839,840.69					NA	NA
1926	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Divanna, calle frente a filtros del SANAA	Dina Esmeralda Gómez López	colonia Divanna, colindando con la colonia Centroamericana y barrio Villa Adela, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en desmontar el adoquinado existente a lo largo de la calle y pavimentar con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud total de 150 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, un ancho promedio de 6.00 m, como obra complementaria se nivelarán tres (3) pozos del alcantarillado sanitario. También se pavimentará con White Topping con una resistencia del concreto de 4,000 PSI, sobre el empedrado existente en tres (3) calles con una longitud total de 255 m, el tramo A con una longitud de 85 m, el tramo B con una longitud de 95 m, el tramo C con una longitud de 75 m, un ancho promedio de 5.40 m, espesor de losa de 10 cm, se construirán cuatro losas de transición hacia pavimento existente y aproximaciones hacia bordillos existentes, como se muestra en el plano de la sección típica.					Municipales	L. 1,849,695.27	26/1/2018	100.00%	L. 1,849,695.27					NA	NA

1976	Conformación y balastado de calle, aldea La Venta salida a Olancho	Luis Marlon Chandias Antúnez	aldea La Venta, colindando con la aldea La Cañada, salida al departamento de Olancho, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería, la que se conformará y compactará en una longitud de 5000 m con un ancho promedio de 7.00 m y se colocará material selecto en un 60% de la longitud con un espesor de 10 cm.					Municipales	L. 1,989,063.68	26/1/2018	100.00%	L. 1,989,063.68				NA	NA
1882	Conformación y balastado de calles aldea Tablón de Zelaya - Villa Unión	Luis Marlon Chandias Antúnez	aldea Tablón dé Zelaya y Villa Unión, colinda con aldea Zambrano, carretera al norte, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de tres tramos de calles de terracería; en tramos 1 y 2 con una longitud total de 4050 m, un ancho promedio de 5.00 m; se conformará y se colocará material selecto con un espesor de 10 cm en un 55% de la longitud total. El tramo 3 con una longitud de 1500m, un ancho de 5.00 m; se mecanizara con un espesor de 0.10 m, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm. Así también se colocaran alcantarillas de concreto reforzado de ø=24" en dos cruces de calle con una longitud de 6.00 m cada uno.					Municipales	L. 1,849,997.97	26/1/2018	100.00%	L. 1,849,997.97				NA	NA
1854	Conformación y balastado de calles aldea Nuevo Tiempo	Luis Enrique Velásquez Arriaga	aldea Nuevo Tiempo, entrando por la carretera hacia Olancho, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de calle a nivel de terracería, la que se conformará y compactará en una longitud de 4,050 m con un ancho promedio de 5.50 m y se colocará material selecto en toda la longitud con un espesor de 10 cm.					Municipales	L. 1,838,548.08	26/1/2018	100.00%	L. 1,838,548.08				NA	NA
1888	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Lomas del Norte, calle principal, hacia anillo periférico	Constructora IPEC, S. de R.L.	colonia Lomas del Norte, calle principal, hacia anillo periférico, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4,000 PSI, con una longitud de 260.00 metros lineales, un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario.					Municipales	L. 1,848,487.99	26/1/2018	100.00%	L. 1,848,487.99				NA	NA
1917	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Joya, sector 3	Rogers Company Construcciones, S. de R.L.	colonia La Joya, colinda con la colonia Miraflores Sur, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una (1) calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, con una longitud total de 315 m, un ancho promedio de 5.50 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm. se construirán bordillos de 15 cm x 15 cm en ambos lados. También se considera la construcción de dos (2) muros de contención de mampostería para ampliar la sección de calle y proteger la alcantarilla existente, ambos muros tienen una longitud de 5 m, una altura de 4 m, corona de 0.50 m y una base de 2.00 m, tendrá un desplante de 1.00 metro.					Municipales	L. 1,850,295.73	26/1/2018	100.00%	L. 1,850,295.73				NA	NA
1887	Conformación y balastado de calles, aldea Casa Quemada, calles internas	Tomas Roberto Sarmiento Rubí	aldea Casa Quemada, colindando con la aldea Palo Blanco, antigua carretera hacia el departamento de Olancho, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles a nivel de terracería, las que se conformarán y compactarán en una longitud de 4175 m con un ancho promedio de 5.00 m y se colocará material selecto en toda la longitud con un espesor de 10 cm. Se incluye la mecanización del 40% de la longitud con un espesor de 10 cm.					Municipales	L. 1,853,711.92	26/1/2018	100.00%	L. 1,853,711.92				NA	NA
1908	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a col. La Joya, II etapa	Edith Xiomara Córdova Tinoco	colonia La Joya, II etapa, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con una longitud total de 247.00 metros lineales, un ancho promedio de 7.00 metros con concreto hidráulico de 4,000 PSI, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario y se desmontará el adoquín ya que se encuentra en mal estado.					Municipales	L. 1,849,826.27	26/1/2018	100.00%	L. 1,849,826.27				NA	NA
1890	Bacheo con concreto hidráulico, barrio El Bosque y Buenos Aires	Carlos Daniel Aguilera Ponce	entre los barrios El Bosque y Buenos Aires, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reconstrucción del pavimento de concreto hidraulico existente por medio de la restitución de aquellos tramos que por diferentes razones su estructura ha colapsado presentando diferentes fallas tales como: fisuras, grietas y finalmente el bache. Los trabajos serán llevados a cabo por medio de una inspección del pavimento en sitio en una longitud aproximada de 900 metros lineales y un ancho de aproximado de 6 metros, en dicha longitud se realizaran reparaciones puntuales en donde el contratista realizará el marcaje de aquellas secciones del pavimento que la supervisión determine que es necesario demoler y reconstruir. El área a reconstruir es de aproximadamente 1830 metros cuadrados. La restitución del pavimento será llevada a cabo por medio de la construcción de losas de concreto hidráulico con una resistencia a la compresión de 280 kg/cm2, con un espesor de 15 centímetros y cuya dimensión será variable ya que será determinada por la supervisión al ser evaluado el daño, las pastillas de concreto serán construidas sobre una sub base de 10 centímetros de espesor la cual será					Municipales	L. 1,845,855.62	26/1/2018	100.00%	L. 1,845,855.62				NA	NA

1974	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col Fuentes de Miraflores	Jorge Rafael Cartagena Hernández	colonia Fuentes de Miraflores, colindando con la colonia Altos de las Colinas, ingresando por bulevar Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una (1) calle con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud de 105 m, un ancho promedio de 7.00 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle. También se incluye la reposición del adoquinado existente en una (1) calle con pavimento de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud total de 160 m con un ancho promedio de 6.30 cm, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos del alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,904,652.87	26/1/2018	100.00%	L. 1,904,652.87				NA	NA
1736	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Danlí, sector 3	Rene Arturo Martinez Campos	colonia Nueva Danlí, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, con una longitud de 361 m, un ancho promedio de 5.00 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,992,890.56	26/1/2018	100.00%	L. 1,992,890.56				NA	NA
1944	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Loarque Sur	Constructora INNOVA, S. de R.L.	colonia Loarque Sur, colindando con las colindando con las colonias Jardines de Loarque y río Grande Sur, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la reposición del adoquinado existente en dos (2) calles con pavimento de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud total de 301 m, una capa de sub base de 10 cm. La primer calle tiene una longitud de 240 m, un ancho promedio de 7.50 m, espesor de losa de 12 cm y se nivelaran cinco (5) pozos del alcantarillado sanitario. La segunda calle tiene una longitud de 61 m, un ancho promedio de 5.90 m, espesor de losa de 10 cm y se nivelará un (1) pozo del alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,899,777.41	26/1/2018	100.00%	L. 1,899,777.41				NA	NA
1910	Mejoramiento de calles acceso a residencial El Tablón	Ingeniería e Inversiones Zambrano, S. de R.L. (INVERZA)	acceso hacia residencial El Tablón, tomando como referencia UNITEC, colindando con colonia Plan de los Pinos y Aldea El Tablón, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en el mejoramiento de tres (3) tramos en una (1) calle con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud total de 298 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 15 cm y una capa de sub base de 10 cm. El primer tramo tiene una longitud de 30 m, el segundo tramo tiene una longitud 200 m en los cuales se incluyen 40 m de calle de terracería y el tercer tramo tiene una longitud de 68 m.				Municipales	L. 1,848,297.75	26/1/2018	100.00%	L. 1,848,297.75				NA	NA
1930	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Popular, calle frente a escuela Canadá	Constructora Transhemisferio, S. de R.L. de C.V.	colonia Popular, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en 4 actividades mayores, pavimentación con concreto hidráulico, implementación de "White Topping", construcción de un firme de concreto y construcción de cunetas. Para la pavimentación con concreto hidráulico (15 centímetros de concreto y 10 centímetros de sub base) se tomó en cuenta 2 calles que actualmente son de tierra, dichas calles cuentan con una longitud totalizada de 120.00 metros lineales con ancho promedio de 5.80 metros. La capa de concreto hidráulico tendrá una resistencia de 4000 PSI. Se construirán bordillos de concreto con dimensiones de 15 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto los que estarán ubicados en ambos lados de la calle, adicionalmente se construirán 150 metros lineales de cuneta ubicados en un solo lado de las calles en mención (30 metros lineales de cunetas están destinados para interconexión de cunetas nuevas con existentes). En la implementación de "White Topping" se toma en cuenta 3 tramos de calle que actualmente están empedradas y tienen una longitud totalizada de 217 metros lineales con un ancho promedio de 4.35 metros (de estas calles				Municipales	L. 1,862,407.21	26/1/2018	100.00%	L. 1,862,407.21				NA	NA
1975	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Miraflores Norte, 2da avenida	Servicios y Construcciones Terranova, S. de R.L.	colonia Miraflores Norte, 2da avenida, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en el desmontaje del adoquín existente y su traslado a las bodegas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, para la posterior pavimentación de 252 metros lineales con un ancho promedio de 7.0 metros, con concreto hidráulico a una resistencia de 4,000 PSI, espesor de 15 centímetros, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, así como la nivelación de 5 pozos de inspección del alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,854,058.16	26/1/2018	Proyecto Rescindido	L. 1,854,058.16				NA	NA
1988	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Cerro Grande, zona 4, sector 20	Mario Roberto Pineda Rodríguez	colonia Cerro Grande, zona 4, sector 20, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la construcción de 270 metros lineales de pavimentación de calles y ancho promedio de 6.00 metros con concreto hidráulico de 4000 psi con un espesor de losa de 15 centímetros y una capa de sub-base de 10 centímetros, dicha calle llevara bordillos de 15cm x 15cm en ambos lados. Se nivelaran siete (7) pozos de alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,847,409.78	26/1/2018	100.00%	L. 1,847,409.78				NA	NA
1920	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Suyapa, calle la Prosperidad	Santiago Tronconi Castillo	colonia Suyapa, calle AGAFAM, pasando por Res. Suyapa, calle La prosperidad, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de 260 metros lineales con un ancho promedio de 6.3 metros, con concreto hidráulico a una resistencia de 4,000 PSI, espesor de 15 centímetros, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, se construirán bordillos de 15x15 centímetros en ambos lados de la calle, así como la nivelación de 4 pozos de inspección del alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,847,627.03	26/1/2018	100.00%	L. 1,847,627.03				NA	NA

| | | |

1729	Conformación y balastado de calles, colonia ciudad Guzmán, sector 1	Constructora Sol, S.A. de C.V.	colonia Ciudad Guzmán, sector 1, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una calle con longitud de 400.00 m y ancho promedio de 5.50 m, se colocará una sub base con espesor de 0.10 m, cada huella tendrá un espesor de 0.12 m, ancho de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m donde se construirá un emplantillado de mampostería. Se incluye la reparación y rehabilitación de varias calles a nivel de terracería, las que se conformarán y compactarán en una longitud de 2250 m con un ancho promedio de 5.50 m y se colocará material selecto con un espesor de 15 cm.				Municipales	L. 1,918,780.29	26/1/2018	100.00%	L. 1,918,780.29				NA	NA
1751	Pavimentación de calles con mezcla asfáltica acceso a aldea Guascuilile	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	Guascuilile, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con doble tratamiento superficial de una calle con una longitud de 485 metros lineales, ancho promedio incluyendo bordillos con cuneta integrada de 7.30 m, sub base de material selecto de 10 cm, base de material granular de 15 cm, espesor de carpeta de 3 cm. El doble tratamiento constará de grava de 3/8", 3/4" y emulsión asfáltica.				Municipales	L. 1,925,268.20	26/1/2018	100.00%	L. 1,925,268.20				NA	NA
1640	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Bosque, calles finales	Constructores Asociados Varios, S.A. de C.V. (CAVA)	barrio El Bosque, calle que conecta los barrios El Bosque y Buenos Aires, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 294 metros, ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado existente, en toda la calle se demolerá el empedrado existente que está en mal estado.				Municipales	L. 1,988,510.51	26/1/2018	100.00%	L. 1,988,510.51				NA	NA
1831	Conformación y balastado de calles, aldea Brisas del Valle y rio Frio	Constructora IPEC, S. de R.L.	km 22 salida al norte, aldea Brisas del Valle y Rio Frio, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería. La calle "A" tiene una longitud promedio de 1355.00 m, ancho promedio de 5.00 m y se colocará material selecto con un espesor de 15 cm. La calle "B" tiene una longitud de 1455.00 m, un ancho promedio de 5.00 m, se mecanizará la calle con un espesor de 15 cm, además se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm en toda la longitud y también se colocarán alcantarillas de concreto reforzado de Ø-24" en ocho cruces de calle.				Municipales	L. 1,818,922.57	26/1/2018	100.00%	L. 1,818,922.57				NA	NA
1746	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Cristina, calle de acceso	Constructora Estrada, S. de R.L. de C.V., (CONESTRA, S. de R.L. de C.V.)	colonia Villa Cristina, calle de acceso, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de 303 metros lineales con un ancho promedio de 6.3 metros, con concreto hidráulico a una resistencia de 4,000 PSI, espesor de 15 centímetros, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor y la construcción de bordillos de 15x15 centímetros en ambos lados de la calle.				Municipales	L. 1,995,513.18	26/1/2018	100.00%	L. 1,995,513.18				NA	NA
1842	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Lomas de Loarque, II etapa	Anahyanssy Aracely Tercero Aguilar	colonia Lomas del Loarque II etapa, colindando con la colonia Rio Grande Sur, primer portón, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en desmontar el adoquinado existente en las calles y pavimentar con concreto hidráulico de 4000 PSI en varios tramos de calles, en una longitud total de 412.00 m, con ancho promedio de 5.00 m, se colocará una losa de 0.12 m de espesor y una capa de sub base de 0.10 m.				Municipales	L. 1,798,246.23	26/1/2018	100.00%	L. 1,798,246.23				NA	NA
1535	Conformación y balastado de calles y construcción de cunetas en colonia Santa Clara	Alan Rodolfo Mitchael Valleciilo	colonia Santa Clara, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calles de terracería, las cuales se conformarán y se les colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud de calles a intervenir será de 4,300 m con un ancho promedio de 6.00 m.				Municipales	L. 1,878,218.22	22/2/2018	100.00%	L. 1,878,218.22				NA	NA
1870	Construcción de central de buses en mercado Perisur (fase 1), col. Loarque, Comayagüela, M.D.C.	Carlos Roberto Padgett Lagos	colonia Loarque Sur, frente a mercado Perisur	Consiste en la construcción de una central de buses con las siguientes dimensiones de 15.00 m de frente por 42.00 m de fondo, con columnas circulares de concreto con 6#4 y #3@ 30cm, Piso de concreto y techo con canaleta de aluzinc, la construcción tiene como finalidad dar un espacio adecuado en el cual el personal de transporte público tenga un lugar donde estacionar sus unidades y de la misma manera liberar espacios públicos que son utilizados por estas unidades ya que no cuenta con un lugar apto para estacionar.				Municipales	L. 1,915,308.92	23/8/2017	100.00%	L. 1,915,308.92				NA	NA

1973	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Barrio Villa Adela, 17 y 18 calle	Josué Daniel Cabrera Lanza	colonia Villa Adela, 17 y 18 calle desde la 6ta avenida	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	Después de la visita de campo en el barrio Villa Adela, 17 y 18 calle, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.				Municipales	L. 1,887,451.25	26/1/2018	100.00%	L. 1,887,451.25				NA	NA
1874	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Cantarero López, sector 2	Andino Cassis Construcción S.A. (ANCASS)	colonia Cantarero López, sector 2, colinda con la colonia Nueva Providencia, colonia José Duarte sector 2, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico de 4,000 PSI, con una longitud total de 280 metros lineales, un ancho promedio de 7.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario y se construirán bordillos de concreto en ambos lados de la calle.					Municipales	L. 1,774,303.24	26/1/2018	100.00%	L. 1,774,303.24				NA	NA
1883	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, lo. La Leona del Rincón - col. 21 de Octubre	Hamner Wilson Dubon	colonia La Leona del Rincón, colinda con el plantel de la AMDC, la colonia 21 de Octubre y el hotel Escuela Madrid, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico de 4,000 PSI, con una longitud total de 235 metros, un espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, la calle A tiene una longitud de 90 m, un ancho promedio de 7.00 metros, se nivelarán 2 pozos de inspección, la calle B una longitud de 145 m un ancho promedio de 7.50, se demolerán 30 metros de empedrado en mal estado, se construirán bordillos de 15 cm x 15 cm de concreto en ambos lados de la calle.					Municipales	L. 1,848,037.19	26/1/2018	100.00%	L. 1,848,037.19				NA	NA
1977	Conformación y balastado de calles, aldea La Cañada - El Ocotillo	Construcciones e Inversiones Aries, S. de R.L. (CIA)	aldeas La Cañada y El Ocotillo, colindando con Valle de Ilamapa, carretera hacia el departamento de Olancho, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles a nivel de terracería, las que se conformarán y compactarán en una longitud de 5795 m con un ancho promedio de 5.50 m y se colocará material selecto en un 70% de la longitud con un espesor de 10 cm.					Municipales	L. 1,988,164.17	26/1/2018	100.00%	L. 1,988,164.17				NA	NA
1970	Conformación y balastado de calles, aldea El Cantoral, calles internas	Constructora RAMAR S. de R. L.	aldea El Cantoral, entrado por la carretera hacia Olancho, colindando con el valle de Ilamapa, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de calle a nivel de terracería, la que se conformará y compactará en una longitud de 5,050 m con un ancho promedio de 4.50 m y se colocará material selecto en toda la longitud con un espesor de 10 cm.					Municipales	L. 1,889,746.03	26/1/2018	100.00%	L. 1,889,746.03				NA	NA
1881	Construcción de huellas vehiculares, acceso a aldea La Gloria	Constructora, Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Representaciones, S. de R.L. de C.V. (CCIR)	aldea La Gloria, entrando por carretera al sur, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI (white topping) en una longitud total 283.00 metros, ancho de 7.50 metros, espesor de 0.10 metros, se reparara el empedrado existente en un 20% y se harán aproximaciones al bordillo existente, también se hará la construcción de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una calle con una longitud de 190.00 m y ancho promedio de 5.00 m, se colocará una sub base con espesor de 0.12 m, cada huella tendrá un espesor de 0.12 m, ancho de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m donde se construirá un emplantillado de mampostería.					Municipales	L. 1,849,800.87	22/2/2018	100.00%	L. 1,849,800.87				NA	NA
1946	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Felicidad 4ta y 5ta calle	Anahyanssy Aracely Tercero Aguilar	colonia La Felicidad 4ta y 5ta calles, pasando por el puente de las Casitas sobre el anillo periférico, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de 385 metros lineales con un ancho promedio de 5.00 metros, con concreto hidráulico a una resistencia de 4,000 PSI, espesor de 12 centímetros, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, se construirán bordillos de 15x15 centímetros en ambos lados de la calle y se hará la nivelación de 4 pozos de inspección del alcantarillado sanitario.					Municipales	L. 1,855,659.79	26/1/2018	100.00%	L. 1,855,659.79				NA	NA
1719	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Canaán, calle de acceso desde plantel de los Cobras	Luis Enrique Velásquez Arriaga	colonia Canaán, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de 268.00 metros lineales con un ancho promedio de 6.00 metros, con concreto hidráulico a una resistencia de 4,000 PSI, espesor de 15 centímetros, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, se hará la construcción de bordillos de 15x15 centímetros en ambos lados de la calle y se nivelarán 3 pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente.					Municipales	L. 1,678,179.96	26/1/2018	Proyecto Rescindido	L. 1,678,179.96				NA	NA

1845	Conformación y balastado de calles, aldea El Palenque, II etapa	Consultoría y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L. (COINF)	aldea El Palenque, sector noreste de Comayagüela, colindando con las aldeas San Francisco de Soroguara y Zambrano, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud de 4650 m, un ancho promedio de 4.50 m, se conformará todo el tramo y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm; así también se colocarán alcantarillas de concreto reforzado de Ø=24" con longitud de 6.00 m cada uno, en siete cruces de calle.				Municipales	L. 1,918,235.95	22/2/2018	100.00%	L. 1,918,235.95				NA	NA
1999	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Pastel por la iglesia católica	Héctor Antonio Polanco Henríquez	barrio El Pastel, por la iglesia católica, contiguo a la calle que colinda con el cementerio general, Comayagüela, M.D.C.	Pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 391 metros lineales con un ancho promedio de 4.80m, se conformará la sub rasante, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, para la posterior fundición de la losa de rodadura a una resistencia de 4,000 PSI y un espesor de 12 centímetros, se construirán bordillos de 15x15 centímetros en ambos lados de la calle de manera intermitente, se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente. Construcción de 15m lineales de muro de mampostería; con las siguientes dimensiones; pantalla de 1.5m, base de 1.25m, desplante de 1m y corona 0.5m, imbornales de tubería de PVC de 3" a cada metro medidos de centro a centro y con una inclinación de 10°.				Municipales	L. 1,852,085.13	22/2/2018	100.00%	L. 1,852,085.13				NA	NA
1950	Conformación y balastado de calles, aldea Los Vallos y rio Frio	David Alejandro Pinel Méndez	aldea Los Vallo y Rio Frio, colindando con la colonia Divina Providencia en el sector de Amarateca, M.D.C.	El proyecto consiste en la conformación y balastado de una calle a nivel de terracería con una longitud de 4250 m, un ancho promedio de 5.50 m, se conformará y se colocará material selecto con un espesor de 10 cm.				Municipales	L. 1,855,213.50	1/2/2018	100.00%	L. 1,855,213.50				NA	NA
2021	Conformación y balastado de calles, aldea La Oscuranita	Hamner Wilson Dubon	aldea La Oscuranita, colinda con aldea Chaguitio y aldea Guachipilín, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería con una longitud total de 3,025 m, con un ancho promedio de 6.00 m, se conformará y compactará, además se le colocará una capa de material selecto con un espesor de 12 cm, se incluye el suministro e instalación de tubería PVC 24" de diámetro doble pared en 5 cruces de calle.				Municipales	L. 1,897,463.94	26/1/2018	100.00%	L. 1,897,463.94				NA	NA
1967	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Lomas de Toncontín, acceso principal	Constructora INNOVA, S. de R.L.	colonia Lomas de Toncontín, colinda con las colonias Altos de Loarque y Altos de Toncontín, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en desmontar el adoquinado existente a lo largo del tramo de la calle y pavimentar con concreto hidráulico de 4000 PSI, con un espesor de losa de 15 cm y una capa de sub base de 10 cm. La calle tiene una longitud de 261 m, un ancho de 6.80 m, como obra complementaria se nivelarán cuatro (4) pozos del alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,899,986.41	26/1/2018	100.00%	L. 1,899,986.41				NA	NA
1880	Conformación y balastado de calles, aldea El Espino - La Montera	Ingeniería Técnica y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITEC)	aldea El Espino - la Montera, carretera CA-85 hacia el norte del país, colindando con San Francisco de Soroguara, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería con una longitud total de 3,625 m, con un ancho promedio de 5.00 m, se conformará y compactará, además se le colocará una capa de material selecto con un espesor de 10 cm, se incluye el suministro e instalación de tubería PVC 24" de diámetro doble pared en 11 cruces de calle.				Municipales	L. 1,839,714.67	26/1/2018	100.00%	L. 1,839,714.67				NA	NA
1994	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Villa Santa Margarita	Alan Rodolfo Mitchael Valleciilo	colonia Villa Santa Margarita, contiguo con la colonia Modesto Rodas Alvarado, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de 283 metros lineales con un ancho promedio de 5.50 metros, con concreto hidráulico a una resistencia de 4,000 PSI, espesor de 15 centímetros, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, se construirán bordillos de 15x15centimetros de manera intermitente en ambos lados de la calle, así como la nivelación de 4 pozos de inspección del alcantarillado sanitario. También se construirán 131m de cunetas de mampostería con un ancho útil de 45 cm y una profundidad útil de 50cm.				Municipales	L. 1,867,399.54	26/1/2018	100.00%	L. 1,867,399.54				NA	NA
1911	Construcción de cunetas, col. Pinares de Oriente	Ingenieros Constructores y Consultores, S. de R.L. (INGECOSA)	colonia Pinares de Oriente, colindando con la colonia Mirador de Oriente, M.D.C.	Consiste en la construcción de cunetas de mampostería en una longitud total de 1320 m con un ancho útil de 40 cm y una profundidad útil de 50 cm.				Municipales	L. 1,849,989.45	27/2/2018	100.00%	L. 1,849,989.45				NA	NA

1790	Construcción de ampliación calle Los Alcaldes, túnel frente a UNICAH y obras complementarias	Consorcio JF Construcciones - Santos y Compañía	calle Los Alcaldes iniciando en la residencial Portal del Bosque y finalizando en la intersección con el anillo periférica en Comayagüela	Para mejorar el sistema vial en esta arteria, se ha considerado un trayecto de 1.1 km desde la entrada Colonia Portal del Bosque No.2, recorriendo la Calle Los Alcaldes hasta la intersección con el anillo periférico, realizando las siguientes obras: 1) Rotonda en la Universidad Católica: se diseñó una isleta central con un diámetro de 20.36 metros, contará con un sobre ancho para camiones de 4.00 metros, con una pendiente trasversal de 2% elevada 0.10 metros del borde de los carriles de circulación de la rotonda con el objetivo de que los vehículos pequeños no circulen en dicho sobre ancho. Contará adicionalmente con un carril adicional de 5.30 metros, y aceras de 1.00 metro, con un diámetro inscrito total de 38.96 metros. 2) Túnel en ambos sentidos que permita la fluidez de tráfico sin interferir con la intersección de la rotonda. 3) Túnel en ambos sentidos que permita la fluidez de tráfico sin interferir con la intersección de la rotonda. 4) Ampliación de la Calle Los Alcaldes: constará de 1252. 71m, con un carril a cada lado de la calle existente de 3.65 metros de ancho cada uno y un carril central de refugio de 2.40 metros				Municipales	L. 78,100,000.00	26/1/2018	100.00%	L. 78,100,000.00					NA	NA
1349	Supervisión de la construcción paso a desnivel bulevar Fuerzas Armadas - Metro Mall, ampliación puente sobre bulevar CEE (Cervecería) y obras complementarias	Saybe y Asociados S. de R.L.	bulevar Fuerzas Armadas hacia cervecería Hondureña frente a Metro Mall	El supervisor es responsable junto con el contratista de la calidad de las siguientes obras: 1) Construcción de un paso a desnivel con una longitud aproximada de 350 metros con dos rampas de aproximación de 45.00 m y 40.00 m de muros de concreto ciclópeo y rellenos con material del sitio, con 11 pilastras de concreto reforzado, vigas metálicas, losa de espesor de 20 cm, con anchos de calzada de 5.5 metros, con barrera de concreto tipo new jersey y baranda metálica, instalaciones eléctricas y de drenaje pluvial, señalización vial horizontal y vertical, así como obras complementarias que incluye las mejoras a las calzadas y giros a nivel de calles existentes. 2) Ampliación de 133.51 metros de carril en el Bulevar Fuerzas Armadas con concreto hidráulico con espesor de 20cm y 25cm de sub base granular. 3) Pavimentación de 569.15m con concreto hidráulico de calle que va de la colonia El Álamo hacia Metro Mall, frente a terreno de Eterna. 4) Sustitución de 318m de pavimento existente y nuevo giro hacia la derecha en dirección BULEVAR CEE. Desde bulevar FFAA y colonia El Álamo hacia bulevar CEE. 5) Ampliación de 50m en				Municipales	L. 11,296,300.30	26/1/2018	100.00%	L. 11,296,300.30					NA	NA
1245	Conformación y balastado de calle, aldea El Carpintero	Constructora de Servicios Especializados, S. de R.L. (CODESE, S. de R.L.)	aldea El Carpintero, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 5.0 km y un ancho de 5.30 m.				Municipales	L. 1,786,919.50	26/1/2018	100.00%	L. 1,786,919.50					NA	NA
1571	Construcción de cunetas, huellas, muro y balastado, en colonia Altos de Los Pinos	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC, S. de R.L.)	colonia Altos de Los Pinos, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la construcción de 190.00 m de cunetas de mampostería cuya sección será de 0.40m x 0.60m; construcción de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud total de 190.00 m, una sub base con un espesor de 0.10 m, un espesor de huella de 0.12 m, el ancho de cada huella de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m; la construcción de un muro de mampostería con una longitud de 30.00 m, una base de 3.50 m, una altura de 5.00 m y corona de 0.50 m y también la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería las que se conformarán y compactarán, con una longitud de 1.00 km, con un espesor de 10 cm y un ancho promedio de 5.50 m.				Municipales	L. 1,968,981.05	26/1/2018	100.00%	L. 1,968,981.05					NA	NA
1723	Conformación y balastado de calles, colonia Villa Campesina, calles internas	Fredy Orlando Flores Núñez	colonia Villa Campesina, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la conformación y balastado de 4900.00 m de calles de terracería con ancho promedio de 5.50 m, se colocará una capa de material selecto con un espesor de 12 cm.				Municipales	L. 1,958,152.52	26/1/2018	100.00%	L. 1,958,152.52					NA	NA
1724	Conformación y balastado de calles, aldea Santa Cruz de Soroguara - El Guayabo	Gerardo Rafael Herrera Simón	aldea Santa Cruz de Soroguara - El Guayabo, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de la calle a nivel de terracería la que se conformará y compactará, con una longitud de 9.4 km, se colocará material selecto solamente en el 50% de la longitud con un espesor de 10 cm y un ancho promedio de 5.00 m.				Municipales	L. 1,969,975.50	26/1/2018	100.00%	L. 1,969,975.50					NA	NA
1727	Conformación y balastado de calles, aldea El Empedrado, parte alta	Iliana Lisseth Cruz Corea	aldea El Empedrado, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de la calle principal que se encuentra a nivel de terracería la que se conformará y compactará, en una longitud de 8.06 km, con un ancho promedio de 5.70 m y se colocará material selecto con un espesor de 10 cm en un 52% en los tramos indicados por el supervisor.				Municipales	L. 1,948,363.58	26/1/2018	100.00%	L. 1,948,363.58					NA	NA
1559	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Monte Verde	Rogers Company Construcciones, S. de R.L.	colonia Monte Verde, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico, la calle "A" que tiene una longitud total de 122.00 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes, y la calle "B" tiene una longitud total de 260.00 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.				Municipales	L. 1,849,754.48	26/1/2018	Proyecto Rescindido	L. 1,849,754.48					NA	NA

1846	Conformación, balastado y construcción de vado, aldea Samaritano #2	Ingeniería Técnica y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITEC)	aldea Samaritano #2, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud de 2255 m, ancho de 5.00 m, la cual se conformará y se le colocará una capa material selecto con espesor de 15 cm, además se construirá un vado inundable de 10.00 metros de longitud y 6.00 metros de ancho, con una batería de 3 tubos de 48 pulgadas sobre las cuales se colocará una losa de concreto hidráulico de 4000 PSI con espesor variable entre 20 y 30 cm para la rodadura del vado, se construirán con mampostería los estribos, aletas cama y rampas de entrada y salida de la tubería y se rellenarán con material selecto las aproximaciones de la calle.				Municipales	L. 1,894,787.28	26/1/2018	100.00%	L. 1,894,787.28			NA	NA
1836	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Fraternidad	Mirian Aracely Varela López	colonia La Fraternidad, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la reposición de adoquinado existente por pavimento de concreto hidráulico de 4000 PSI en dos calles; La calle "A" tiene una longitud de 284.00 m, con ancho promedio de 4.20 m, se colocará una losa de 0.15 m de espesor, una capa de sub base de 0.10 m y se nivelarán tres (3) pozos del alcantarillado sanitario. La calle "B" tiene una longitud de 120.00 m, con ancho promedio de 5.20 m, se colocará una losa de 0.12 m de espesor, una capa de sub base de 0.10 m y se nivelarán dos (2) pozos del alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,938,943.29	26/1/2018	Proyecto Rescindido	L. 1,938,943.29			NA	NA
1745	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor del Campo, calle vuelta de la herradura	Nacional de Ingenieros Electromecánica, S.A. de C.V.	colonia Flor del Campo sector 1, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, en una longitud de 315 metros lineales, con un ancho promedio de 6.00 metros, un espesor de losa de 15 cm, una resistencia del concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente.				Municipales	L. 1,948,043.96	26/1/2018	100.00%	L. 1,948,043.96			NA	NA
1770	Conformación y balastado de calles, aldea Cerro Grande	Mario Rodolfo Vargas Carías	aldea Cerro Grande, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares dobles (cuatro huellas) de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una calle con longitud de 154.00 m y ancho promedio de 7.00 m, se colocará una sub base con espesor de 0.10 m, cada huella tendrá un espesor de 0.12 m, ancho de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m donde se construirá un emplantillado de mampostería. Se incluye la reparación y rehabilitación de varias calles a nivel de terracería, las que se conformarán y compactarán en una longitud de 4000 m con un ancho promedio de 5.10 m y se colocará material selecto con un espesor de 10 cm.				Municipales	L. 1,948,049.52	26/1/2018	100.00%	L. 1,948,049.52			NA	NA
1806	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. San Miguel, calle Tocoa	Constructores Asociados de Occidente, S. de R.L. de C.V. (CONASA)	colonia San Miguel, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la reposición del adoquinado existente con pavimento de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud de 325 m, con ancho promedio de 6.70 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cinco (5) pozos del alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,736,296.03	26/1/2018	100.00%	L. 1,736,296.03			NA	NA
1190	Construcción de muro para estabilización en colonia Alameda	Carlos Roberto Padgett Lagos	bulevar Suyapa, atrás de taller Firestone, M.D.C.	El proyecto consiste en una canalización de las aguas de la quebrada Agua Salada. Construyendo dos secciones de muro con mampostería de 14.5 m y 16.5 los cuales suman una longitud de 31 m, un alto de 8 m, y una base de 4.5 m, reduciendo a una corona de 0.50 m				Municipales	L. 1,920,225.25	30/5/2016	100.00%	L. 1,920,225.25			NA	NA
1828	Pavimentación de calle con doble tratamiento acceso a colonia Ciudad España	Diseño, Construcción y Medio Ambiente, S. de R.L. (DICOMA)	colonia Ciudad España, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con doble tratamiento superficial de varios tramos en una calle con una longitud total de 523 metros lineales, ancho promedio incluyendo bordillos con cuneta integrada de 6.00 m, sub base de material selecto de 10 cm, base de material granular de 15 cm, espesor de carpeta de 3 cm. El doble tratamiento constará de grava de 3/8", 3/4" y emulsión asfáltica.				Municipales	L. 1,945,067.58	26/1/2018	100.00%	L. 1,945,067.58			NA	NA
1849	Construcción de huellas vehiculares, col. Villa Vieja, sector 2	Wilfredo Bendeck Sabillon	colonia Villa Vieja, salida a Danlí, en el sector 2	Consiste en la construcción de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una calle con longitud total de 890.00 m y ancho promedio de 5.00 m, se colocará una sub base con espesor de 0.10 m, cada huella tendrá un espesor de 0.12 m, ancho de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m donde se construirá un emplantillado de mampostería.				Municipales	L. 1,848,216.41	26/1/2018	100.00%	L. 1,848,216.41			NA	NA

1971	Conformación y balastado de calles, aldea Agua Dulce	Constructora RAMAR S. de R. L.	aldea Agua Dulce, colindando con Santa Cruz arriba y El Lolo, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería con una longitud total de 3,300 m, el tramo A con una longitud de 2,350 m, el tramo B con una longitud de 950 m, un ancho promedio de 5.50 m, se realizará la mecanización con un espesor de 12 cm en un 60% de la longitud de la calle, se conformará y compactará, además se le colocará una capa de material selecto con un espesor de 12 cm en toda la longitud a reparar.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.				Municipales	L. 1,899,529.83	22/2/2018	100.00%	L. 1,899,529.83					NA	NA
1949	Conformación y balastado de calles aldea El reventón, II etapa	A & V Ingenieros, S. de R. L.	aldea El Reventón, II etapa, colindando con la colonia Divina Providencia, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 5.00km, el tramo A tiene una longitud de 4.05km y el tramo B una longitud de 0.95km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm y un ancho promedio de 5.50 m. en un 80% de la longitud a reparar.					Municipales	L. 1,826,598.26	26/1/2018	100.00%	L. 1,826,598.26					NA	NA
1929	Construcción de huellas vehiculares y cunetas de mampostería, col. Los Pinos, calle frente a centro de salud	Constructora Lanza Castillo, S. de R.L. de C.V.	colonia Los Pinos, calle frente al centro de salud, M.D.C.		El trabajo consiste en la construcción de huellas vehiculares de concreto hidráulico con una longitud total de 890 metros lineales distribuidos en cuatro tramos, el primero con una longitud de 208 metros, el segundo con una longitud de 208 metros, el tercero con una longitud de 204 metros y el cuarto con una longitud de 270 metros. El ancho de la calle es de 4 metros, cada huella tendrá un ancho de 80 centímetros y un espesor de 12 centímetros, las huellas estarán separadas por un emplantillado de mampostería de un metro de ancho y 12 centímetros de espesor, las huellas serán construidas sobre la subrasante conformada y debidamente compactada, se colocará una capa de material selecto a ambos lados de las huellas de 12 cm de espesor con el bombeo indicado en planos del proyecto. También se construirá 250 metros lineales de cuneta de mampostería de 40x60 centímetros de área útil y un espesor de paredes de 20 centímetros.					Municipales	L. 1,655,249.97	26/1/2018	100.00%	L. 1,655,249.97					NA	NA
2032	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Hato de En medio, sector 2	Constructora RAMAR S. de R. L.	colonia Hato de En medio, sector 2, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con una longitud total de 275.00 metros lineales, un ancho promedio de 6.30 metros con concreto hidráulico de 4,000 PSI, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se nivelará un (1) pozo de inspección de alcantarillado sanitario y se desmontará el adoquín ya que se encuentra en mal estado.					Municipales	L. 1,847,868.07	26/1/2018	100.00%	L. 1,847,868.07					NA	NA
1899	Conformación y balastado de calle, col. El Hatillo parte baja	Constructora Sol, S.A. de C.V.	colonia El Hatillo parte baja, pasando por el desvió de la posta del Hatillo, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en el mecanizado de 15cm con tractor para la posterior conformación y balastado de 4813m de calles de terracería con un ancho promedio de 5.00m, se colocará una capa de material selecto con un espesor de 10cm a una proporción de 60% del volumen total.					Municipales	L. 1,838,769.99	26/1/2018	100.00%	L. 1,838,769.99					NA	NA
2005	Conformación y balastado de calles, aldea El Hatillo, parte alta, II etapa	Ingeniería de Diseño, Arquitectura y construcción S. de R.L. (DAC)	aldea El Hatillo, parte alta, colindando con aldea El Pliguin, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de calle a nivel de terracería, la que se conformará y compactará en una longitud de 4,250 m con un ancho promedio de 5.50 m y se colocará material selecto en toda la longitud con un espesor de 10 cm.					Municipales	L. 1,958,738.88	26/1/2018	100.00%	L. 1,958,738.88					NA	NA
1688	Rehabilitación y mejoras de calles en centro histórico de Comayagüela, sector CHIC	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (Constructora ECO)	sector CHIC		Los trabajos que realizará el Contratista consisten en el saneamiento y bacheo con mezcla asfáltica en las calles pavimentadas con ese mismo producto, reparación de losas en tramos construidos con concreto hidráulico, sellados de grietas y juntas y en los casos que amerite la ejecución. Adicionalmente se realizarán pavimentaciones en tramos donde no exista estructura alguna de pavimentos y se aplicarán sellos para garantizar la vida útil de otros que presenten deterioro, en menor escala se ejecutarán obras complementarias como ser: construcción de bordillos e instalación de tapaderas plásticas en pozos de inspección.					Municipales	L. 12,199,001.80	22/2/2018	100.00%	L. 12,199,001.80					NA	NA
2071	Limpieza de vía pública muros y puentes en el Distrito Central	Tania Yarlene Murillo Lanza	El proyecto está ubicado en los diferentes puentes del distrito central, muros y en obras de infraestructura (Trans 450, túneles, pasos a desnivel, rotondas) los cuales se han visto dañados por diferentes circunstancias.		El proyecto consiste en utilizar una maquina especializada que limpia las superficies mediante la técnica y la aplicación de un abrasivo granulado expulsado por aire comprimido a través de una boquilla. La limpieza con esta técnica es ampliamente usada para remover impurezas por deterioro de la intemperie o por aplicación de productos o materiales (uso de pintura en aerosoles) utilizados para elaboración de grafiti en las obras en mención, los tipo de daños a corregir son: óxido, escama de laminación y cualquier tipo de recubrimiento de las superficies (grafitis, mensajes inapropiados, escritura con aerosoles, sellos y otros)					Municipales	L. 1,969,787.08	26/1/2018	100.00%	L. 1,969,787.08					NA	NA

2014	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Nueva Suyapa, sector el Infiernito	Mario Antonio Medal Mendoza	colonia Nueva Suyapa, sector El Infiernito, entre el desvió por la escuela 11 de Junio y el Centro Compartir, Tegucigalpa. M.D.C.	El proyecto se divide en las siguientes obras: 1- • La pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 410 metros lineales con un ancho promedio de 4.50m, se conformará la sub rasante, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, para la posterior fundición de la losa de rodadura a una resistencia de 4,000 PSI y un espesor de 12 centímetros, se construirán bordillos de 15x15 centímetros de dos metros de longitud en ambos lados de la calle de manera intermitente a cada 30cm de separación, se nivelarán ocho (8) pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente. 2- • La demolición y reconstrucción de 50 metros lineales de cuneta de mampostería en mal estado en diversos tramos de la longitud total del proyecto con un ancho útil de 40cm, una profundidad útil de 60cm y un espesor de paredes de 25cm. Esta actividad incluye la demolición de una losa de 20cm de espesor, de 1 metro por 1metro.				Municipales	L. 1,856,202.16	1/2/2018	100.00%	L. 1,856,202.16				NA	NA
2051	Conformación y balastado de calle, col. El Mogote	Constructora La Oruga, S. de R.L. de C.V.	colonia el Mogote, colindando con la colonia Nueva Jerusalén, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería con una longitud total de 2,780 m, con un ancho promedio de 6.00 m, se conformará y compactará, además se le colocará una capa de material selecto con un espesor de 15 cm.				Municipales	L. 1,848,758.64	14/2/2018	100.00%	L. 1,848,758.64				NA	NA
2119	Bacheo de calle con mezcla asfáltica, col. El Prado, calles internas	Constructora Pinel & Asociados, S. de R.L.	colonia El Prado, calle internas y principales, partiendo del redondel, Tegucigalpa, M.D.C	Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla asfáltica de 682 m de longitud, ancho promedio de la calle es de 4.0 m, dando un total de 2,728.00 metros cuadrados de calle aproximadamente, ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.				Municipales	L. 1,689,174.36	14/2/2018	100.00%	L. 1,689,174.36				NA	NA
2118	Rehabilitación de calle con carpeta asfáltica, anillo periférico, sector La Cañada	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	anillo periférico, frente a aldea La Cañada, desde acceso a UTH, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla asfáltica de 301 m de longitud, ancho promedio de la calle es de 4.0 m, dando un total de 1,204.00 metros cuadrados de calle aproximadamente, ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.				Municipales	L. 1,897,624.70	14/2/2018	100.00%	L. 1,897,624.70				NA	NA
2140	Mantenimiento de calles, aldea San Juan del Rio Grande	Luis Marlon Chandias Antúnez	aldea San Juan de Rio Grande, hasta llegar a aldea Guangololo, M.D.C.	El proyecto consiste en el mantenimiento rutinario de una calle a nivel de terracería con una longitud total de 6,650 m, con un ancho promedio de 5.00 m, se conformará y compactará, además se le colocará una capa de material selecto con un espesor de 10 cm en el 60% de la longitud total del tramo.				Municipales	L. 1,950,019.82	14/2/2018	100.00%	L. 1,950,019.82				NA	NA
2182	Mantenimiento de cauce de rio Chiquito - cuenca alta	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	colonia Santa María, pasando por colonia El Sitio, colonia Estados Unidos, hasta llegar al puente en colonia San Miguel, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la limpieza del cauce del Rio Chiquito, el tramo a canalizar tiene una longitud de 3420.00 metros, con un ancho de 18.00 metros, una profundidad aproximada de 0.50 metros y el acarreo será el 10% de dicha limpieza.				Municipales	L. 1,989,135.40	19/2/2018	100.00%	L. 1,989,135.40				NA	NA
2187	Mantenimiento de cauce de quebrada Grande - quebrada La Soledad	Constructora Pinel & Asociados, S. de R.L.	colonia 21 de Febrero, pasando por las colonias Mayangle, Villa Cecilia, Primer de Diciembre hasta llegar a la colonia El Progreso, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la limpieza del cauce de la quebrada Grande-quebrada La Soledad, el tramo a canalizar tiene una longitud de 4000.00 metros, con un ancho de 14.00 metros, una profundidad aproximada de 0.70 metros y el acarreo será el 10% de dicha limpieza.				Municipales	L. 1,992,782.80	19/2/2018	100.00%	L. 1,992,782.80				NA	NA
2188	Mantenimiento de cauce de quebrada Agua Salada	David Alejandro Pinel Méndez	colonia Altos de Miramonte, pasando por las colonias Las Colinas, Miraflores y San Angel hasta llegar a la colonia Hato de En Medio	El proyecto consiste en la limpieza del cauce de la quebrada Agua Salada, el tramo a canalizar tiene una longitud de 4080.00 metros, con un ancho de 15.00 metros, una profundidad aproximada de 0.50 metros y el acarreo será el 10% de dicha limpieza.				Municipales	L. 1,994,983.60	19/2/2018	100.00%	L. 1,994,983.60				NA	NA

2183	Mantenimiento de cauce de rio Guacerique	Félix Hernán Pinel Durón	colonia Villa Los Laureles, pasando por colonia Flor del Campo sector 1, sector 2, barrio El Edén, Tiloarque, El Retiro, col. Republica de Venezuela y colonia Nueva Esperanza, hasta llegar al puente en colonia Venezuela		El proyecto consiste en la limpieza del cauce del Rio Guacerique, el tramo a canalizar tiene una longitud de 3090.00 metros, con un ancho de 20.00 metros, una profundidad aproximada de 0.50 metros y el acarreo será el 10% de dicha limpieza.					Municipales	L. 1,992,555.70	19/2/2018	100.00%	L. 1,992,555.70					NA	NA
1896	Conformación y balastado de calles, aldea Santa Elena	Consultoría y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L. (COINF)	aldea Santa Elena, carretera salida al sur, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la conformación y balastado de 5,312m de calles de terracería con un ancho promedio de 5.50m, se colocará una capa de material selecto al 70% del volumen total, con un espesor de 10cm, así como el mecanizado de 15cm de espesor con tractor D6-R, de un tramo de 577m de longitud y un ancho promedio de 5.50m.					Municipales	L. 1,945,952.82	22/2/2018	100.00%	L. 1,945,952.82					NA	NA
1795	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Torocagua, calle final	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	col. Torocagua, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de tres (3) calles con concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud total de 290 m, una capa de sub base de 10 cm y se construirán bordillos de 15 cm x 15 cm en ambos lados. La calle 1 tiene una longitud de 210 m, con un ancho promedio de 8.00 m, un espesor de losa de 12 cm y se nivelarán tres (3) pozos de alcantarillado sanitario. La calle 2 tiene una longitud de 40 m, con un ancho promedio de 6.30 m, un espesor de losa de 10 cm y se nivelará un (1) pozo de alcantarillado sanitario. La calle 3 tiene una longitud de 40 m, con un ancho promedio de 6.30 m, un espesor de losa de 10 cm y se nivelará un (1) pozo de alcantarillado sanitario.					Municipales	L. 1,916,900.12	26/1/2018	100.00%	L. 1,916,900.12					NA	NA
1702	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Calpules, calle principal	Constructora SAAC, S.A. de C.V.	colonia Calpules, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en el desmontaje de adoquín y la reposición de este con concreto hidráulico de 4000 PSI en una calle con longitud de 287 m, un ancho promedio de 6.80 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cinco (5) pozos de alcantarillado sanitario.					Municipales	L. 1,869,634.66	26/1/2018	Proyecto Rescindido	L. 1,869,634.66					NA	NA
1708	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cerro Grande zona 2	Alan Rodolfo Mitchael Vallecillo	colonia Cerro Grande, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 4000 PSI en una calle con longitud de 302 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario.					Municipales	L. 1,948,310.56	26/1/2018	100.00%	L. 1,948,310.56					NA	NA
1840	Mantenimiento y reparación del sistema hidrosanitaro pluvial, aguas residuales y agua potable de Tegucigalpa	Hidalgo e Hidalgo Honduras, S.A. de C.V.	Tegucigalpa, M.D.C.		Realizar el diagnóstico de los sistemas hidrosanitario, pluvial, sanitario y de agua potable. Planificar las acciones para las mejoras. Limpiar, reparar y sustituir la tubería dañada y colocar tapaderas y rejillas. Georeferenciar todos los elementos de dichos sistemas. Demoler y restituir el pavimento afectado.					Municipales	L. 283,609,317.76	26/1/2018	100.00%	L. 183,587,389.45	Se suscribio una Modificacion No. 4 de Cierre por L. -100,021,928.31		-L. 100,021,928.31	NA	NA
2030	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Travesía, sector El Cedro, II etapa	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	colonia La Travesía, sector El Cedro, entrando por la calle principal de la colonia San Miguel, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de tres tramos de calles con concreto hidráulico de 4,000 PSI, con una longitud total de 280.00 metros lineales, un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de concreto de 15cm x15cm en ambos lados de la calle y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario.					Municipales	L. 1,817,474.16	14/2/2018	100.00%	L. 1,817,474.16					NA	NA
1955	Construcción de huellas vehiculares y cunetas en Col. José Ángel Ulloa, sector 1	Laura Lilian Munguía Castellanos	colonia José Ángel Ulloa, Comayagüela, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares dobles de concreto hidráulico de 4000 PSI, en cuatro (4) calles con longitud total de 495.00 m, la calle principal tiene una longitud de 375 m, un ancho promedio de 7m, cada huella tendrá un espesor de 12 cm, ancho de 80 cm, separación entre huellas de 1.00 m y una separación intermedia de 60 cm donde se construirá un emplantillado de mampostería, además se colocará una capa de sub base en los extremos de las huellas con un espesor de 12 cm y ancho de 60 cm, también se construirán 100 m de cunetas de mampostería con un ancho útil de 40 cm y una profundidad útil de 60 cm. Las calles secundarias tienen una longitud de 120 m, con ancho promedio de 6.00, cada huella tendrá un espesor de 0.12 m, ancho de 0.80 m, separación entre huellas de 1.00 m y una separación intermedia de 0.80 m en la cual construirá un emplantillado de mampostería.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.				Municipales	L. 1,879,595.55	19/2/2018	100.00%	L. 1,879,595.55					NA	NA

| | | |

1941	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Jardines del Norte	Francisco Noel García Armijo	colonia Jardines del Norte, Comayagüela, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	El proyecto consiste en la pavimentación de calles con longitud totalizada de 280m la cual esta conformada por 4 tramos (tramo I L=40m, tramo II L=40m, tramo III L=50m y tramo IV L=150m) todos con un ancho promedio de 6m, concreto hidráulico de 4000 PSI con un espesor de 15cm y una sub-base de 10cm. Se construirán bordillos de 15cm x 15cm en ambos lados de la calle. Se nivelaran dos (2) pozos de alcantarillado sanitario.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,871,513.20	1/2/2018	100.00%	L. 1,871,513.20				NA	NA
1261	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Las Crucitas segunda calle	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	barrio Las Crucitas		Consiste en la pavimentación de tres (3) calles con concreto hidraulico con una resistencia de 4,000 lb/pig², con una longitud total de 387 m, los tramos A y B, con una longitud de 144 m, un ancho promedio de 5.50, espesor de losa de 15cm, una capa de sub-base de 10 cm, construcción de bordillos de concreto de 15 cm x 15cm y se nivelaran 3 pozos de inspección de alcantarillado sanitario en el tramo A. El tramo C, se pavimentará con white topping. sobre un empedrado existente, la longitud será de 243 m y ancho de 6.30 m, espesor de losa de 12 cm, y se nivelaran cinco pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,901,070.79	4/6/2018	Proyecto Rescindido	L. 1,901,070.79				NA	NA
2003	Conformación y balastado de calles, col. Nueva Providencia, II etapa	Russel René Cruz Mendoza	colonia Nueva Providencia, segunda etapa, Valle de Amarateca, carretera hacia el norte CA-5, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería, la que se conformará y compactará en una longitud de 1420 m con un ancho promedio de 6.00 m y se colocará material selecto con un espesor de 15 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 963,967.12	2/5/2018	100.00%	L. 963,967.12				NA	NA
1676	Conformación y balastado de calles, aldea Los Plancitos	Consultoría y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L. (COINF)	acceso a aldea Los Plancitos, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 5.43 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm y un ancho promedio de 5.50 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,958,973.20	26/1/2018	100.00%	L. 1,958,973.20				NA	NA
1508	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Independencia, zona 3, bloque 5	Honduras, Ingenieros, Suplidores y Contratista, S. de R.L. (HISCON)	colonia Independencia, calle principal, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 348 metros, ancho promedio de 5.50 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán ocho (8) pozos de inspección de alcantarillado existente y se construirán bordillos de concreto de 15 cm x 15 cm en un extremo de la calle.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,973,298.12	26/1/2018	100.00%	L. 1,973,298.12				NA	NA
2009	Conformación y balastado de calles, aldea El Naranjal	Constructora Atlántida, S. de R.L. de C.V.	aldea El Naranjal, carretera hacia Olancho, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 3,900 m, un ancho promedio de 6.00 m, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,728,077.40	23/1/2018	100.00%	L. 1,728,077.40				NA	NA
1812	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Lomas de Toncontín, calle finales	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	colonia Lomas de Toncontín, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la reposición del adoquinado existente en tres (3) calles con pavimento de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud total de 344.70 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm. La calle 1 tiene una longitud de 70 m, un ancho de 6.30 m y se nivelarán cinco (5) pozos del alcantarillado sanitario; la calle 2 tiene una longitud de 130 m y un ancho de 5.40 m con un retorno en forma de T con una longitud de 12.70 m y un ancho de 8.40 m y se nivelarán cinco (5) pozos del alcantarillado sanitario; la calle 3 tiene una longitud de 130 m, un ancho de 6.30 m con un retorno en forma de T con una longitud de 12.70 m y un ancho de 6.30 m y se nivelarán cinco (5) pozos del alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,744,682.01	22/2/2018	100.00%	L. 1,744,682.01				NA	NA
1939	Construcción de cuentas de mampostería, col. Nueva Capital, sector 2	Constructora Munguía, S. de R.L. de C.V.	colonia Nueva Capital, colinda con las colonias Nueva Danlí, Altos del Paraíso y José Ángel Ulloa, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la construcción de cunetas de mampostería en una longitud total de 1200 m, la cuneta 1 tiene una longitud de 990 m, un ancho útil de 40 cm y una profundidad útil de 50 cm, la cuneta 2 tiene una longitud de 210 m, un ancho útil de 50 cm y una profundidad útil de 60 cm. Además se incluye la construcción de 60 m de vigas tipo quiebra patas en 10 cruces de calle con un ancho promedio de 6 m, con un espesor de 15 cm, ancho de ala de 20 cm, ancho de alma de 10 cm y una altura de 60 cm las cuales servirán para conectar tramos en los que se construirán las cunetas.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,991,904.39	30/5/2018	100.00%	L. 1,991,904.39				NA	NA

2004	Conformación y balastado de calles, aldea Las Flores, II etapa	Ingeniería Sion, S.A. de C.V.	aldea Las Flores, entrando por la carretera hacia Olancho, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería con una longitud total de 1,590 m, con un ancho promedio de 5.00 m, se conformará y compactará, además se le colocará una capa de material selecto con un espesor de 15 cm, se incluye el suministro e instalación de tubería PVC 24" de diámetro doble pared en 2 cruces de calle.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 964,788.65	22/2/2018	100.00%	L. 964,788.65					NA	NA
1840	Supervisión del mantenimiento y reparación del sistema hidrosanitario pluvial, aguas residuales y agua potable de Tegucigalpa	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	Tegucigalpa , M.D.C.		Respecto a la limpieza y reparación de 1,027,140.00 metros lineales de tubería del alcantarillado pluvial y sanitario, del Distrito central, reposición de tapaderas y rejillas de pozos de inspección, tragantes y tapaderas de cajas de conexión domiciliaria del alcantarillado sanitario y georeferenciación de los elementos del sistema, además, de las demoliciones y restituciones de pavimento y otros que serán necesarios para realizar los trabajos..., la supervisión debe realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 21,392,822.39	22/2/2018	100.00%	L. 20,771,768.96	Se suscribio una Modificacion No. 3 de Cierre por L. -621,053.43		-L. 621,053.43	NA	NA
–	Supervisión de los siguientes proyectos: Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Bosque, calles finales, código: 1640; Construcción de huellas vehiculares, aldea El Durazno, código 1717; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Linda Miller, calle final, código: 1855.; Pavimentación de calle con white topping, aldea de Támara, II etapa, código: 1862	Abraham Julio Cesar Portillo	varias colonias del Distrito Central		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	14/6/2018	100.00%	L. 200,000.00					NA	NA
	Supervisión de los siguientes proyectos: Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Israel Norte, calle principal, código: 1734; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Loarque Sur, código: 1944; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Fuentes de Miraflores, código: 1974; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Joya, código: 2000	Gustavo Adolfo Gonzales Pavón	varias colonias del Distrito Central		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	14/6/2018	100.00%	L. 200,000.00					NA	NA
	Supervisión de los siguientes proyectos: Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Santa Eduviges, calle final, código: 1857; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Divanna, calle frente a filtros del SANAA, código: 1926; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. América, calle final, sector 2; código: 1966; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. 1 de Diciembre, código: 1981	Aixa Zoraida Gómez Ramos	varias colonias del Distrito Central		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	14/6/2018	100.00%	L. 200,000.00					NA	NA
1610	Mejoramiento al sistema de agua potable en las colonias El Sitio y Santa María	Carlos Roberto Padgett Lagos	colonias El Sitio y Santa María, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en el suministro e instalación de 634.94 m de tubería PVC SDR-21 de 8" de diámetro y tubería HG SCH-40 de 8" de diámetro en 12 m en las colonias El Sitio y Santa María con el propósito de implementar mejoras al sistema de distribución de agua potable, beneficiando con este proyecto a 1,680 personas.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,650,502.40	26/6/2018	100.00%	L. 1,650,502.40					NA	NA
1667	Conexión de TRC de 48" 2 con embaulado existente en entrada a colonia Bernardo Dazzi	Empresa de Construcción y Transporte, S.A. de C.V. (ETERNA)	entrada a colonia Bernardo Dazzi		Para mejorar el sistema y las condiciones del alcantarillado pluvial de la colonia Bernardo Dazzi se instalará tubería de concreto reforzado de 24, 30, 36 y 48 pulgadas de diámetro respectivamente, se construirá una caja pequeña de concreto reforzado para redireccionar la tubería de 24" de diámetro (ver detalle en planos), además se construirá una caja para la conexión de tubería de 48" de diámetro la cual estará constituida por una losa inferior y superior de concreto reforzado y paredes de concreto ciclópeo (ver detalle en planos). También se construirán 3 pozos de inspección y se construirá entre dos de ellos un sifón invertido con tubería PVC de 18 pulgadas de diámetro (ver detalle en planos). Se cortará y demolerá parte de la losa del pavimento existente para la instalación de la tubería de concreto reforzado y se removerá un rotulo de la gasolinera Texaco.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,935,077.97	21/5/2018	100.00%	L. 1,935,077.97					NA	NA
1835	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Nueva Suyapa, sector 3	Constructora Guayape S. de R. L.	colonia Nueva Suyapa, sector 3, arriba de AGAFAM, entrando por calle principal		Consiste en la pavimentación de una calle con una longitud total de 271.00 metros lineales, un ancho promedio de 6.00 metros con concreto hidráulico de 4,000 PSI, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm en ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,818,276.01	26/1/2018	100.00%	L. 1,818,276.01					NA	NA

1877	Conformación y balastado de calles, valle de Amarateca	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	valle de Amarateca, colindando con la colonia Divina Providencia, carretera CA-5 hacia el norte, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	Consiste en la reparación y rehabilitación de calles de terracería con una longitud total de 1430 m que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm en un ancho de 6.00 m y se construirán dos (2) alcantarillas usando tubería de concreto reforzado con diámetro de 36" con una longitud de 6.00 m para el drenaje de aguas lluvias. También se construirá un vado inundable de 11.60 metros de longitud y 6.00 metros de ancho con una batería de 5 tubos de 30 pulgadas.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,857,808.73	26/1/2018	100.00%	L. 1,857,808.73				NA	NA
1895	Conformación y balastado de calles en col. Nueva Capital, sector 5	Constructora Sol, S.A. de C.V.	colonia Nueva Capital, sector 5, colindando con la colonia José Ángel Ulloa, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de las calles a nivel de terracería las que se conformarán y compactarán en una longitud de 3.55 km, con un espesor de 15 cm y un ancho promedio de 6.00 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,948,302.58	26/1/2018	100.00%	L. 1,948,302.58				NA	NA
2019	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Suyapa, sector Nazareth	Constructora Buck, S. de R.L.	aldea Suyapa, sector Nazareth, colindando con la colonia Prado Verde, tomando como referencia el Nacional de Ingenieros Coliseum, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de tres (3) calles con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud total de 258 m, un ancho promedio de 5.00 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle. La primera calle tiene una longitud de 150 m y se nivelarán tres (3) pozos del alcantarillado sanitario. La segunda calle tiene una longitud de 80 m y se nivelará un (1) pozo del alcantarillado sanitario. La tercera calle tiene una longitud de 28 m y se nivelará un (1) pozo del alcantarillado sanitario. También se construirán dos (2) muros de contención con una altura de 3.00 metros, una corona de 0.50 metros, una base de 1.50 metros, tendrán un desplante de 1.00 metro y se les colocará un relleno de material selecto. El primer muro tendrá una longitud de 6 m y el segundo tendrá una longitud de 24 m. Se excavará el 60% del volumen de cada muro dentro de la calzada ya que el suelo está erosionado.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,819,999.60	6/8/2018	100.00%	L. 1,819,999.60				NA	NA
2367	Bacheo de calle con mezcla asfáltica, col. Río Grande Sur, 1era y 5ta calle	Lester Amilcar Castillo Acosta	primera y quinta calle de colonia Río Grande Sur, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla asfáltica de 375.00 m de longitud, ancho promedio de la calle es de 4.0 m, dando un total de 1,500.00 metros cuadrados de calle aproximadamente, ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,980,458.04	5/7/2018	100.00%	L. 1,980,458.04				NA	NA
–	Supervision de Construcción de huellas vehiculares, aldea El Lolo, código: 1655; construcción de cunetas, col. Pinares de Oriente, código: 1911; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Villa Adela, 17 y 18 calle, Supervision de: código: 1973; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Lomas de Toncontin, acceso principal, código: 1967	Alejandro Buck Zepeda	varias colonias del Distrito Central		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	14/6/2018	100.00%	L. 200,000.00				NA	NA
	Supervision de: Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Nueva Danli, sector 3, código: 1736; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Predios del Recreo, sector 2, código: 1780; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Lomas del Loarque, II etapa, código: 1842; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. 3 de Mayo, calle frente al kínder Mario Sandoval, código: 1733	Liliam Margot Martínez Artica	varias colonias del Distrito Central		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	14/6/2018	100.00%	L. 200,000.00				NA	NA
	Supervision de: Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. 14 de Marzo, calle principal, código: 1701; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a col. La Joya, II etapa, código: 1908; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Joya, sector 3, código: 1917; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Popular, calle frente a escuela Canadá, código: 1930	Danny Javier Hernández Benavides	varias colonias del Distrito Central		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	14/6/2018	100.00%	L. 200,000.00				NA	NA

	Supervision de: Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. El Country-col. Divanna, código: 1572; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Calpules, calle principal, código: 1702; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Flor del Campo, calle vuelta de la herradura, código: 1745; pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Fraternidad, código: 1836	Silvia Carolina Valladares Martinez	varias colonias del Distrito Central		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	6/7/2018	100.00%	L. 200,000.00				NA	NA
	Supervision de: Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. villa nueva, sector 5, código: 1782; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Villa Nueva, sector 6, calle final, código: 1851; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Felicidad 4ta. y 5ta. calle, código: 1946; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Nueva Suyapa, sector el infiernito, código: 2014	Paola Nathaly Chávez Colindres	varias colonias del Distrito Central		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	14/6/2018	100.00%	L. 200,000.00				NA	NA
1728	Conformación y balastado de calles, aldea El Guanábano	Fredy Orlando Flores Núñez	aldea El Guanábano		El proyecto consiste en la conformación y balastado de 2010.00 m de calles a nivel de terracería con ancho promedio de 5.00 m, a las cuales se les colocará una capa de material selecto con un espesor de 15 cm, así mismo en tres tramos de calles con longitudes de 215 m en tramo 1, 140 m en tramo 2 y 100 m en tramo 3, todos con ancho promedio de 5.00 m se realizará la construcción de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI, de 0.80 m x 0.15 m y emplantillado de mampostería entre huellas de 1.00 m x 0.15 m(ver detalle en plano).		Zona impactada	NA		Municipales	Fredy Orlando Flores Núñez	31/8/2018	100.00%					NA	NA
1759	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Suyapa, frente a AGAFAM	Inversiones, Mantenimientos y Construcción, S. de R.L. (INMACON)	colonia Nueva Suyapa, frente a AGAFAM, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de 347 metros lineales con un ancho promedio de 6.3 metros, con concreto hidráulico a una resistencia de 4,000 PSI, espesor de 12 centímetros, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, se construirán bordillos de 15x15 centímetros en ambos lados de la calle, así como la nivelación de 5 pozos de inspección del alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,934,757.11	26/1/2018	100.00%	L. 1,934,757.11				NA	NA
1776	Conformación y balastado de calle, col. Santa Teresita	Lucas Jetssel Velásquez Ramos	colonia Santa Teresita, colindando con las aldeas Cerro Grande y Guasculile, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles a nivel de terracería, las que se conformarán y compactarán en una longitud de 3400 m con un ancho promedio de 6.00 m y se colocará material selecto con un espesor de 15 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,819,646.40	26/1/2018	100.00%	L. 1,819,646.40				NA	NA
1959	Remodelación de Jardín de Niños en mercado San Pablo	Yolanda Antonieta Ordoñez Bardales	mercado San Pablo, barrio El Manchen, colindando con barrio San Pablo y colonia Nueva Santa Rosa, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la remodelación del kínder localizado dentro del mercado San Pablo: en el nivel 1 se construirán 3 módulos sanitarios con paredes de tabla yeso, cada uno con 1 inodoro y 1 lavamanos, de 1.90x1.00m y otro de 2.00x1.40m. Colocación de tuberías PVC de ½", 2" y 4". Se construirán columnas de acero A50W 8"x18, incluye preparación y pintado, montaje, conectores y placas atiesadoras, sostenidas en columnas las cuales serán soportadas en pedestales de concreto de 12"x12" y en zapatas aisladas de 0.60 x 0.60 x 0.20 m, para reforzar el apoyo para la construcción de la losa de entre piso. Se instalará piso de cerámica, las paredes se pintarán interna y externamente. Se colocará cielo falso de PVC. También se construirán gradas con un ancho de 2.00 m, huella de 30 cm y contrahuella de 15 cm en una longitud de 40 m, se construirá una acera en una longitud de 50 m con un ancho de 2.00 m y un espesor de 10 cm. Se instalará alfombra sintética en el área recreativa con dimensiones de 7.12 m x 5.99 m. y se equipará con mobiliario escolar, de oficina y de cocina.		Zona impactada	NA		Fondos de donacion de embajada Japon y contraparte Municipal	L. 1,747,137.50	20/8/2018	100.00%	L. 1,747,137.50				NA	NA
1960	Remodelación de Jardín de Niños en Mercado Perisur	Carlos Roberto Padgett Lagos	mercado Perisur, colindando con colonia Satelite y Altos de Loarque, Comayaguela, M.D.C.		En resumen, se realizarán actividades de diseño, desmontaje, demolición, reparación, construcción, ampliación, instalación, readecuación, distribución, adaptación y/o colocación, de: techos, baños, pila, cocina, aulas, área de juegos y pasillos, dirección, bodega y elementos metálicos, gradas, paredes, pisos, ventanas, puertas, tanque de almacenamiento de agua, mobiliario y equipo escolar, de oficina y de cocina.		Zona impactada	NA		Fondos de donacion de embajada Japon y contraparte Municipal	L. 1,748,992.66	20/8/2018	100.00%	L. 1,748,992.66				NA	NA
1841	Rehabilitación de calle con mezcla asfáltica, col. Tiloarque	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	calle principal de col. Tiloarque, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla asfáltica de 587.32 m de longitud, ancho promedio de la calle es de 6.15 m, dando un total de 3,612.00 metros cuadrados de calle aproximadamente, ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,881,196.86	26/1/2018	100.00%	L. 1,881,196.86				NA	NA

2011	Colocación de doble tratamiento, aldea El Hatillo	Constructora Transhemisferio, S. de R.L. de C.V.	aldea El Hatillo, tomando como referencia la academia Los Pinares, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	Consiste en el mejoramiento de la calzada existente por medio de la construcción de un doble tratamiento superficial en una longitud de 597 metros lineales y un ancho aproximado de 6.50 metros, con un espesor aproximado de 3 cm. Como actividad preliminar se escarificará, conformará y compactará la sub base existente para luego colocar sobre ella una base granular compactada con un espesor de 15 cm. Como protección a la calzada se construirá un muro de mampostería de 5 metros de longitud, 1.75 metros de base, 1.00 metro de altura de talón y una altura libre de 2.5 metros con una corona de 50 cm.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,739,899.86	31/8/2018	100.00%	L. 1,739,899.86				NA	NA
2041	Conformación y balastado de calles, col La Cascada	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC, S. de R.L.)	Colonia La Cascada, colinda con Colonia Unión y Esfuerzo y Aldea Soledad No. 2, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería, la que se conformará y compactará en una longitud de 3345 m con un ancho promedio de 5.00 m y se colocará material selecto con un espesor de 15 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,857,297.80	31/8/2018	100.00%	L. 1,857,297.80				NA	NA
2047	Construcción de huellas vehiculares y cunetas, aldea Villa Nueva	Russel René Cruz Mendoza	salida carretera a Oriente, 800m después de la posta policial de Villa Vieja, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de 464m lineales de huellas vehiculares con concreto de 4,000 PSI y cunetas de mampostería en 2 calles a nivel de terracería, una de 370m de longitud y otra con 94m, ambas con un ancho promedio de 4.50m, las huellas tendrán un ancho de 0.80m, espesor de 0.15m y un emplantillado de mampostería entre estas con un ancho de 0.95m y en los hombros de 0.50m, ambos con espesor de 0.15m, las cunetas se construirán en un lado de la calle, con 0.45m de ancho, 0.50m de profundidad y 25cm de espesor (ver detalle en plano). Se demolerán 35m de huellas y emplantillado existentes en mal estado ubicadas en la calle 1.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,894,973.92	31/8/2018	100.00%	L. 1,894,973.92				NA	NA
2122	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Loarque Sur	Tomas Roberto Sarmiento Rubí	colonia Loarque sur, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con una longitud total de 231.00 metros lineales con concreto hidráulico de 4,000 PSI, la cual está compuesta por dos tramos con diferente ancho de calzada, donde el tramo 1 tiene 176.00 metros, un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario. El tramo 2 tiene 55.00 metros de longitud, un ancho promedio de 11.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm y en el cual desmontará el adoquín ya que se encuentra en mal estado.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,818,595.65	31/8/2018	100.00%	L. 1,818,595.65				NA	NA
2124	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Carrizal N°2, calle final	Gestionadores y Constructores, S. de R.L. (GECO)	colonia Carrizal N°2, colinda con las colonias Policarpo Paz y El Rosario, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos tramos de calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, con una longitud total de 305 m, un espesor de losa de 15 cm, un ancho promedio de 6.00 m, se colocará una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15 cm x 15 cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,929,939.83	28/6/2018	100.00%	L. 1,929,939.83				NA	NA
2142	Conformación y balastado de calles, aldea Los Charcos	Construcciones e Inversiones Aries, S. de R.L. (CIA)	aldea Los Charcos, colindando con aldea El Potrero, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería con una longitud total de 5, 200 m, con un ancho promedio de 4.50 m, se conformará y compactará, además se le colocará una capa de material selecto con un espesor de 10 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,946,631.62	14/6/2018	100.00%	L. 1,946,631.62				NA	NA
	Supervisión proyectos: 1) Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Independencia, zona 3, bloque 5, código 1508; 2) Construcción de huellas vehiculares y cunetas en Col. José Ángel Ulloa, sector 1, código 1955; 3) Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cerro Grande zona 2, código 1708; 4) Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Travesía, sector El Cedro, II etapa, código 2030	Carlos Enrique Buck Moncada	varias colonias del Distrito Central		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	25/7/2018	100.00%	L. 200,000.00				NA	NA

881	Conformación y balastado de calles antigua carretera al norte, aldea San Matías	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	aldea San Matías, carretera hacia el norte, desvió en parque acuático Aqua Splash, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud de 4,630.00 m, un ancho promedio de 5.50 m, además se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm a lo largo de la calle.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,988,904.34	10/9/2018	100.00%	L. 1,988,904.34					NA	NA
1350	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Vista Hermosa Centro, sector 1 y 2	Javier Alberto Cruz Berbinski	El proyecto está ubicado en la colonia Vista Hermosa Centro, sector 1 y 2 colinda con las colonias Israel y San Francisco, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud de 130 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle se nivelará dos (2) pozos de alcantarillado sanitario. También se colocará white topping sobre empedrado existente, con una resistencia del concreto de 4,000 PSI, con una longitud total de 242 m, un ancho promedio de 5.00 m, espesor de losa de 12 cm, se nivelarán cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario, se construirán dos (2) losas de transición para unir el White topping con las calles de concreto existentes con una longitud de 3.00 m, un ancho de 5.00 m, una capa de sub base de 10 cm, un espesor de 15 cm, además se reparará el 15% del empedrado existente que se encuentra en malas condiciones.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,850,183.47	19/9/2018	100.00%	L. 1,850,183.47					NA	NA
1643	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor del Campo, sector 11, calle 11	Antonio Caso Lozano	colonia Flor del Campo, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 278.00 m, ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15.00 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub-base de 10.00 cm, se construirán bordillos de 15 cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán siete (07) pozos de inspección existentes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,866,307.49	26/1/2018	Proyecto Rescindido	L. 1,866,307.49					NA	NA
1660	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Reparto por arriba, ruta de buses	Servicios de Ingeniería, Supervisión, Suministros y Aplicaciones, S. de R.L. (ISSA)	colonia Reparto por Arriba, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud de 267 m, un ancho promedio de 7.00 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelarán siete (7) pozos de alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,945,175.85	26/1/2018	100.00%	L. 1,945,175.85					NA	NA
1704	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas de Tiloarque	Claudia Marisela Matute Colindres	colonia Lomas de Tiloarque, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en el desmontaje de adoquín y la reposición de este con pavimento de concreto hidráulico de 4000 PSI en una calle con longitud de 392 m, un ancho promedio de 5.80 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,872,209.68	26/1/2018	100.00%	L. 1,872,209.68					NA	NA
1718	Pavimentacion de calle con concreto hidraulico, barrio San Martin sector #2 y #3	Hector Antonio Polanco Henriquez	barrio San Martin, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de 352.00 metros lineales de calle con concreto hidráulico de 4,000 PSI con un ancho promedio de 5.30 metros, espesor de 15 centímetros, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, se hará la construcción de bordillos de 15x15 centímetros en ambos lados de la calle y se nivelarán 3 pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,963,059.11	10/8/2018	100.00%	L. 1,963,059.11					NA	NA
1737	Construcción de huellas vehiculares, colonia Fuerzas Unidas	Constructora Guzmán, S. de R.L. de C.V. (COGUZ, S. de R.L. de C.V.)	colonia Fuerzas Unidas, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la construcción de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una calle con longitud total de 880.00 m y ancho promedio de 5.70 m, se colocará una sub base con espesor de 0.10 m, cada huella tendrá un espesor de 0.12 m, ancho de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m donde se construirá un emplantillado de mampostería.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,946,673.37	2/7/2018	100.00%	L. 1,946,673.37					NA	NA
1816	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Bendeck, 2da calle	Constructora Buenaventura S. de R. L.	colonia Bendeck, colinda con las colonias Monseñor Fiallos y Centroamericana, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en desmontar el adoquinado existente a lo largo del tramo y pavimentar con concreto hidráulico de 4000 PSI, la calle tiene una longitud de 372 m, con un espesor de losa de 12 cm y una capa de sub base de 10 cm. un ancho de 6.30 m, como obra complementaria se nivelarán seis (6) pozos del alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,990,685.61	17/5/2018	100.00%	L. 1,990,685.61					NA	NA

1869	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Santo Domingo, calle final	Claudia Marisela Matute Colindres	colonia Santo Domingo, colindando con las colonias Francisco Murillo y San José del Pedregal, Comayagüela, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	Consiste en la pavimentación de cuatro (4) calles con concreto hidráulico de 4000 PSI, con una longitud total de 300 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle. La calle 1 tiene una longitud de 150 m, un ancho promedio de 5.00 m, se nivelará un (1) pozo de alcantarillado sanitario y se demolerán cunetas existentes en mal estado de 40 cm x 50 cm las cuales serán nuevamente construidas con la misma sección; la calle 2 tiene una longitud de 40 m, un ancho promedio de 5.00 m y se nivelará un (1) pozo de alcantarillado sanitario; la calle 3 tiene una longitud de 75 m, un ancho promedio de 6.00 m en la cual se demolerán 60 m de la calzada existente y se nivelará un (1) pozo de alcantarillado sanitario; la calle 4 tiene una longitud de 35 m, un ancho promedio de 6.00 m y se demolerán 7 m de la calzada existente en mal estado. También se pavimentará con White Topping con una resistencia del concreto de 4,000 PSI, sobre el empedrado existente en una calle con una longitud de 15 m, ancho promedio de 5.00 m, espesor de losa de 12 cm, se nivelará un (1)	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,848,750.20	14/9/2018	100.00%	L. 1,848,750.20				NA	NA
1902	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Altos de la Lomita	David Armando Murillo Torres	colonia Altos de la Lomita, colinda con residencial Prados Universitarios y residencial Villas Colonial, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una (1) calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, con una longitud total de 195 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm. se construirán bordillos de 15 cm x 15 cm en ambos lados, se nivelaran cinco (5) pozos de alcantarillado sanitario. También se considera la construcción de dos (2) muros de contención de mampostería para ampliar la sección de calle, el muro 1 con una longitud de 10 m, una altura de 5.00 m, corona de 0.50 m y una base de 2.50 m, tendrá un desplante de 1.50 metros, el muro 2 con una longitud de 6 m , una altura de 6.00 m, corona de 0.50 m y una base de 2.50 m, tendrá un desplante de 1.50 metros, se les colocará un relleno de material selecto. Además, se incluye el suministro e instalación de tubería de concreto de 24" de diámetro en 2 cruces de calle		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,819,911.03	26/1/2018	100.00%	L. 1,819,911.03				NA	NA
1938	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Rio Grande Sur, calle principal	Juan Manuel Álvarez Soto	colonia Rio Grande Sur, colinda con las colonias Loarque Sur y Jardines de Loarque, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la reposición del adoquinado existente en una (1) calle con pavimento de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud total de 162 m con un ancho promedio de 11.00 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cinco (5) pozos del alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,819,991.59	14/6/2018	100.00%	L. 1,819,991.59				NA	NA
2016	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Flor del Campo, zona 2, 6ta avenida	Wilfredo Bendeck Sabillon	colonia Flor del Campo, zona 2, 6ta avenida, colindando con la zona 3 de la misma y con la colonia Las Delicias, tomando como punto de referencia el aserradero, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una (1) calle con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud de 305 m, un ancho promedio de 6.50 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de concreto de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle y se nivelarán tres (4) pozos del alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,882,041.54	19/9/2018	100.00%	L. 1,882,041.54				NA	NA
2035	Construcción de huella vehiculares, aldea Las Posas	Rafael Lorenzo Sarmiento Escobar	aldea Las posas, colindando con las residenciales Arboleda y Los Hidalgos, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la construcción de huellas vehiculares dobles (cuatro huellas) de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una calle con longitud total de 230.00 m y un ancho promedio de 6.00 m, las huellas tendrán un espesor de 0.12 m, ancho de 0.80 m, una separación entre estas de 1.00 m y al centro de la calle de 0.80 m, donde se construirá un emplantillado de mampostería (según plano). También se repararán y rehabilitarán varias calles a nivel de terracería, la que se conformará y compactará en una longitud de 2150 m con un ancho promedio de 6.00 m y se colocará material selecto con un espesor de 10 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,683,325.95	10/9/2018	100.00%	L. 1,683,325.95				NA	NA
2043	Construcción de huellas vehiculares, aldea Tierra Blanca	Sistemas y Desarrollos Constructivos, S. de R.L. de C.V. (SYDCO)	aldea Tierra Blanca, carretera salida a Danlí, Tegucigalpa,. M.D.C.		El proyecto consiste en la mecanización de 0.15m de espesor con tractor D6-R de una calle a nivel de terracería de 451 metros lineales con un ancho promedio de 6.00m, para la posterior construcción de huellas vehiculares dobles de concreto hidráulico de 4000 PSI, cada huella tendrá un espesor de 0.15m, un ancho de 0.80m y una separación entre estas de 1.00m donde se construirá un emplantillado de mampostería de 0.15m de espesor, entre cada par de huellas se colocara un emplantillado de mampostería de 0.80m para dar confinamiento al sistema de huellas dobles.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,829,908.21	1/2/2018	100.00%	L. 1,829,908.21				NA	NA
2057	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Melgar Castro	Construcciones e Inversiones Aries, S. de R.L. (CIA)	colonia Melgar Castro y el Instituto Luis Bogran, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto se divide en las siguientes obras: TRAMO #1: La pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 221 metros lineales con un ancho promedio de 5.80m, se conformará la sub rasante, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, para la posterior fundición de la losa de rodadura a una resistencia de 4,000 PSI y un espesor de 12 centímetros, se construirán bordillos de 15x15 centímetros de 2m de longitud y separados a 30cm en ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente. TRAMO #2: La pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 112 metros lineales con un ancho promedio de 5.80m, se conformará la sub rasante, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, para la posterior fundición de la losa de rodadura a una resistencia de 4,000 PSI y un espesor de 12 centímetros, se construirán bordillos de 15x15 centímetros en ambos lados de la calle de manera continua y se nivelarán dos (2) pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,855,327.52	14/6/2018	100.00%	L. 1,855,327.52				NA	NA
2065	Conformación y balastado de calles, col. La Estanzuela	Constructora Sol, S.A. de C.V.	colonia La Estanzuela, colindando con las colonias Reparto Abajo, Canáan y Guillen, tomando como referencia la calle hacia El Picacho, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería con una longitud total de 3,625 m, con un ancho promedio de 5.00 m, se conformará y compactará, además se le colocará una capa de material selecto con un espesor de 12 cm, se incluye el suministro e instalación de tubería PVC 24" de diámetro doble pared en 4 cruces de calle.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,798,108.62	20/8/2018	100.00%	L. 1,798,108.62				NA	NA

2080	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Las Palmas, calle la resistolera	Proyectos Mecanizados, S. A. de C.V. (PROMECASA)	colonia Las Palmas, calle la Resistolera, colindando con las colonias Residencial Plaza y Kennedy, tomando como referencia la gasolinera TEXACO Kennedy, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una (1) calle con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud de 265 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de concreto de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle y se nivelarán seis (6) pozos del alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,881,403.03	20/6/2018	100.00%	L. 1,881,403.03				NA	NA
2085	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Reparto por Arriba, 3ra calle	Wilfredo Bendeck Sabillon	colonia Reparto por Arriba, 3era calle, entrando por la calle hacia El Picacho, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4,000 PSI, con una longitud total de 267.00 metros lineales, un ancho promedio de 5.50 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de concreto de 15cm x15cm en ambos lados de la calle y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario. También se construirán 110.00 metros lineales de cuenta de mampostería con ancho de 0.50 metros, profundidad de 0.80 metros y espesor de 0.25 metros.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,693,813.66	10/9/2018	100.00%	L. 1,693,813.66				NA	NA
2099	Construcción de cunetas, col. Enmanuel	Servicios de Ingeniería para Telecomunicaciones, Electricidad y Construcción, S.A. (SINTEC, S.A.)	col. Enmanuel, carretera hacia Olancho, M.D.C.		Consiste en la construcción de cunetas de mampostería en una longitud de 1040 m, con un ancho útil de 40 cm y una profundidad útil de 50 cm. Se incluye la construcción de 25.20 m de vigas tipo quiebra patas (cuatro (4) cruces en las calles con un ancho de 6.30 m) con un espesor de 15 cm, ancho de ala de 20 cm con longitud de 25 cm y ancho de alma de 10 cm con una longitud de 40 cm. También se construirán 300 m de cunetas de mampostería con un ancho útil de 50 cm y una profundidad útil de 60 cm y vigas tipo quiebra patas en un (1) cruce de la calle con un ancho de 6.20 m con un espesor de 15 cm, ancho de ala de 20 cm con longitud de 25 cm y ancho de alma de 10 cm con una longitud de 50 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,699,838.96	25/6/2018	100.00%	L. 1,699,838.96				NA	NA
2110	Conformación y balastado de calles, aldea San Francisco de Soroguara, calles internas	Claudia Marisela Matute Colindres	aldea San Francisco de Soroguara, calles internas, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería con una longitud total de 5, 030 m, con un ancho promedio de 5.00 m, se conformará y compactará, además se le colocará una capa de material selecto con un espesor de 10 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,917,829.60	26/9/2018	Proyecto Rescindido	L. 1,917,829.60				NA	NA
2121	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Campaña, calle final	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	colonia La Campaña, colindando con las colonias Matamoros y Lara, tomando como referencia el instituto San José del Carmen, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la reposición del adoquinado existente en una (1) calle con pavimento de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud total de 380 m con un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán seis (6) pozos del alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,929,515.76	26/9/2018	100.00%	L. 1,929,515.76				NA	NA
2126	Conformación y balastado de calles, aldea Villa Real	Hamner Wilson Dubon	aldea Villa Real, colindando con las colonia Altos del Tizatillo y Altos de Santa Rosa, carretera hacia el sur, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería, la que se conformará y compactará en una longitud de 5030 m con un ancho promedio de 5.00 m y se colocará material selecto con un espesor de 10 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,926,332.20	26/9/2018	100.00%	L. 1,926,332.20				NA	NA
2131	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Bella Vista, 8va avenida	Marvin Edgardo Zavala Chinchilla	barrio Bella Vista, 8va avenida, colindando con los barrios Sipile y Las Crucitas, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de tres (3) calles con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud total de 293 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle. La primera calle tiene una longitud de 130 m, un ancho promedio de 6.10 m y se nivelarán dos (2) pozos del alcantarillado sanitario. La segunda calle tiene una longitud de 130 m, un ancho promedio de 6.10 m y se nivelarán dos (2) pozos del alcantarillado sanitario. La tercera calle tiene una longitud de 33 m y un ancho promedio de 7.00 m. Se incluye la demolición de 10 m de cunetas existentes en mal estado de 45 cm x 30 cm las cuales serán nuevamente construidas con la misma sección.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,939,760.33	31/8/2018	100.00%	L. 1,939,760.33				NA	NA
2135	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Jardines del Carrizal, sector 2	Iliana Lisseth Cruz Corea	contiguo a la iglesia católica Nuestra Señora de Suyapa, colonia Jardines del Carrizal, sector 2, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de un circuito de calles con longitud total de 355m y un ancho promedio de 5.00m, se utilizara concreto hidráulico de 4,000 PSI, con un espesor de 15cm y una sub base de 10cm, se nivelaran 5 pozos de inspección y se construirá bordillo continuo de 15cm x 15cm en ambos lados de la calle, excepto en el lado donde existe cuneta donde se construirá segmentado, (según detalle plano).		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,918,447.48	26/9/2018	100.00%	L. 1,918,447.48				NA	NA
2147	Construcción de huellas vehiculares, aldea Ocote Bonito	Roger Edgardo Villafranca Aguilera	aldea Ocote Bonito, M.D.C.		Consiste en la construcción de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI, con una longitud total de 875.00 m, se colocará sub base en los hombros de las huellas con un espesor de 15 cm, cada huella tendrá un espesor de 0.15 m, ancho de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m donde se construirá un emplantillado de mampostería.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,888,015.71	15/8/2018	100.00%	L. 1,888,015.71				NA	NA

2155	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. San Miguel Arcángel, frente a la escuela	Juan Antonio Nuñez Hernández	colonia San Miguel Arcángel, calle frente a la escuela, entrando por la CA-5 salida al norte, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con una longitud total de 374.00 metros lineales con concreto hidráulico de 4,000 PSI, un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, se excavará una altura promedio de 29cm debido a la condición del terreno, se colocará una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,879,963.11	18/6/2018	100.00%	L. 1,879,963.11				NA	NA
2160	Construcción de cunetas, col. Bethel	Luis Rolando Zelaya Dávila	colonia Bethel, entrando por la carretera hacia Olancho a la altura de PROMDECA, M.D.C.	Consiste en la construcción de cunetas de mampostería en una longitud total de 1, 030.00 m, donde en 446.00 metros se harán en los dos lados de la calle siendo un total de 892.00 metros y en 138.00 metros solo en un lado, con un ancho útil de 50 cm y una profundidad útil de 70 cm. En 19.00 cruces de calle con un ancho de 6.00 metros se construirán vigas para drenaje tipo quiebrapatas.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,995,442.26	18/6/2018	100.00%	L. 1,995,442.26				NA	NA
2186	Mantenimiento de cauce en rio Choluteca (puente El Prado - col. San José de la Vega)	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	colonia San José de la Vega, pasando por las colonias El Pedregal, Jardines de Toncontin, Bethel, María Cristina y bulevar F.F.A.A. hasta colonia El Prado	El proyecto consiste en la limpieza del cauce del rio Choluteca, el tramo a canalizar tiene una longitud de 3090.00 metros, con un ancho de 20.00 metros, una profundidad aproximada de 0.50 metros y el acarreo será el 10% de dicha limpieza.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,986,955.80	18/6/2018	100.00%	L. 1,986,955.80				NA	NA
S-0016	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	José Ramón Rivera Martínez	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Torocagua, calle final, código: 1795; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Jardines del Norte, código: 1941; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Lomas del norte, calle principal, hacia anillo periférico, código: 1888; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Lomas	Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	20/8/2018	100.00%	L. 200,000.00				NA	NA
S-0017	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Any Marielos Díaz	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Las Crucitas segunda calle, código: 1261; Bacheo con concreto hidráulico, barrio El Bosque y Buenos Aires, código: 1890; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Pastel por la iglesia Católica, código: 1999; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. cerro grande, zona 4, sector	Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	20/8/2018	100.00%	L. 200,000.00				NA	NA
S-0019	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Mario Alberto Mejía del Cid	mejoramiento de sistema de agua potable en las colonias El Sitio y Santa María, código: 1610; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Suyapa, calle La Prosperidad, código: 1920; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Suyapa, sector Nazareth, código: 2019, Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Plan de	Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	4/9/2018	100.00%	L. 200,000.00				NA	NA
Noviembre 2018																				
1273	Construcción paso a desnivel paseo La Reforma - avenida La Paz	Ingenieros Calona de Honduras, S. de R.L. de C.V. (INCAH)	avenida La Paz, frente a la embajada Americana	La obra consiste en un túnel de 235.0 metros de longitud y 20.80 metros de ancho, para dar cabida a tres carriles; está conformado por dos rampas de acceso y la estructura central, con una altura de 5.10 metros permitirá el tránsito de vehículos pesados. La parte superior cuenta con dos carriles en dirección este-oeste, de acuerdo a la topografía de la zona y a los resultados obtenidos del estudio de tráfico. Como parte esencial para el buen funcionamiento de la obra se reubicarán los sistemas de aguas lluvias, de aguas negras y de agua potable, por lo que incluye la construcción de pozos y tragantes. Además se acondicionará una bahía para buses, se ampliarán calzadas, se ampliará la conexión con la Avenida Juan Lindo, y la Avenida La Paz será reconstruida con una carpeta de concreto hidráulico. Asimismo, comprende obras de mejoramiento en el Parque Benito Juárez por su proximidad con la construcción de un túnel, se acoplará una rotonda, con lo que se busca una solución integral para la circulación vehicular en la zona, mejorando rutas alternas. Se construirán aceras peatonales con adoquín decorativo, con líneas guías para no	Zona impactada	NA		Municipales	L. 112,662,929.40	26/1/2018	99.00%	L. 127,547,079.30	En actividades de cierre. Se suscribió Modificación de tiempo. % para el periodo, calculado en base al monto modificado. Según Comunicado de Prensa de la Presidencia de la Republica, con fecha 28 de julio del 2020, el 29 de julio 2020 se autoriza el regreso a la FASE 1 de Apertura Inteligente para el Distrito Central, entre otros. Por lo anteriormente indicado, el proyecto reinicia ciertas actividades el mes de agosto 2020, a un ritmo menor al usual debido a las medidas de circulación y bioseguridad impuestas. Lo anterior referente a la Emergencia Sanitaria por COVID-19, donde el 15 de marzo del 2020 se aprobó y publicó Decreto Ejecutivo No. PCM-021-2020, el cual decreta que quedan restringidas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 71, 72, 81, 84, 93, 99 y 103 de la Constitución de la Republica. Por lo anterior se ve afectado el % de avance de la presente actividad.			NA	NA

| | | |

1964	Construcción de huellas vehiculares, aldea Las Casitas	Roger Edgardo Villafranca Aguilera	aldea Las Casitas, colindando con residencial Los Eucaliptos y colonia La Felicidad, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la construcción de huellas vehiculares dobles (cuatro huellas) de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una calle con longitud total de 310.00 m y un ancho promedio de 6.00 m, las huellas tendrán un espesor de 0.12 m, ancho de 0.80 m, una separación entre estas de 1.00 m y al centro de la calle de 0.80 m, donde se construirá un emplantillado de mampostería (según plano). También se construirán huellas vehiculares sencillas de concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud total de 379.00 m y ancho promedio de 5.00 m, cada huella tendrá un espesor de 0.15 m, ancho de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m donde se construirá un emplantillado de mampostería (según plano) y se colocará una capa de material selecto a los lados con un espesor de 15 cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,940,952.54	31/8/2018	100.00%	L. 1,940,952.54					NA	NA
2022	Conformación y balastado de calles, aldea Tamagás	Wilfredo Bendeck Sabillon	aldea Tamagás, colindando con La Montañita al sur y Cantagallo al norte, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería con longitud de 2,395.00 m y un ancho promedio de 6.00 m. Se colocará material selecto con un espesor de 15 cm y 7 tramos de tubo pvc de doble pared con diámetro de 24" y cabezales de mampostería en ambos lados para evitar daños causados por corrientes superficiales de agua durante épocas lluviosas.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,857,592.16	26/1/2018	100.00%	L. 1,857,592.16					NA	NA
2049	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Río Grande Sur, calle final	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	El proyecto está ubicado en la colonia Río Grande Sur, colindando con las colonias Loarque Sur y Jardines de Loarque, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una (1) calle con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud de 265 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de concreto de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle y se nivelarán tres (3) pozos del alcantarillado sanitario.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,782,606.15	14/9/2018	Proyecto Rescindido	L. 1,782,606.15					NA	NA
2054	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Loarque frente a Inice, II etapa	Francisco Javier Salinas Chang	El proyecto está ubicado en la colonia Loarque, colindando con la colonia Jardines de Loarque, tomando como referencia la Iglesia católica, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la reposición del adoquinado existente en dos (2) calles con pavimento de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud total de 218 m y una capa de sub base de 10 cm. La primera calle tiene una longitud de 80 m con un ancho promedio de 11.00 m, espesor de losa de 15 cm y se nivelarán dos (2) pozos de alcantarillado sanitario. La segunda calle tiene una longitud de 138 m con un ancho promedio de 7.40 m, espesor de losa de 12 cm y se nivelarán tres (3) pozos de alcantarillado sanitario.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,849,933.83	14/2/2018	100.00%	L. 1,849,933.83					NA	NA
2070	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. 14 de Enero, calle de acceso	Constructora MI Casa S. de R.L.	colonia 14 de Enero, calle de acceso, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto se divide en las siguientes obras: TRAMO #1: Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle; se cortará el espesor del pavimento y se conformará la sub rasante para la posterior fundición de la losa de rodadura, se construirán bordillos en ambos lados de la calle de manera continua y se nivelarán tres (3) pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente. TRAMO #2, TRAMO #3, TRAMO #4, TRAMO #5: Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de varios tramos de calles; se cortará el espesor del pavimento y se conformará la sub rasante para la posterior fundición de la losa de rodadura, se construirán bordillos en ambos lados de la calle de manera continua y se nivelarán 4 pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,894,498.98	29/8/2018	100.00%	L. 1,894,498.98					NA	NA
2097	Conformación y balastado de calles, col. Villeda Morales, II etapa	Constructora Sol, S.A. de C.V.	colonia Villeda Morales, II etapa, colindando con las aldeas Concepción y Yaguacire, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles a nivel de terracería, las que se conformarán y compactarán en una longitud de 7710m con un ancho promedio de 5.00 m y se colocará material selecto en el 50% de la longitud con un espesor de 10 cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,936,052.34	30/4/2018	100.00%	L. 1,936,052.34					NA	NA
2101	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Felicidad, 3ra calle	Constructores y Consultores en Ingeniería S. de R. L. (C y C Ingeniería)	colonia La Felicidad, colindando con la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con una longitud total de 390.00 metros lineales con concreto hidráulico de 4,000 PSI, un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm sobre el terreno que se excavará y conformará, se construirán bordillos de 15x15cm en ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,894,829.95	7/9/2018	100.00%	L. 1,894,829.95					NA	NA
2141	Conformación y balastado de calle aldea El Aguacate - aldea El Cerro	Jorge Rafael Cartagena Hernández	aldea El Aguacate - aldea El Cerro, colindando con aldea Cofradía, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería con una longitud total de 4,700 m, con un ancho promedio de 5.00 m, se conformará y compactará, además se le colocará una capa de material selecto con un espesor de 10 cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,879,904.50	20/8/2018	100.00%	L. 1,879,904.50					NA	NA

2157	Reconstrucción de pavimento con concreto hidráulico, col. Centro América Oeste	Ingeniería MILENIUM S. de R.L.	colonia Centro América Este, Comayagüela, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizacónes, canchas deportivas, etc.	Consiste en la reconstrucción de una calle con una longitud de 345 m y un ancho promedio de 6 m, con concreto hidráulico de 4000 PSI, espesor de 15cm y sub base de 10cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,994,637.53	26/9/2018	Proyecto Rescindido	L. 1,994,637.53					NA	NA
2164	Mejoramiento de sistema de alcantarillado en col. Viera	Constructora Buck, S. de R.L.	colonia Viera, Tegucigalpa, M.D.C.		Este proyecto consiste en el mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario; el cual incluye la restitución de 664m lineales de tubería de 8 ' tanto de concreto como de PVC en mal estado por tubería de PVC de 8", SDR-41, la reparación de 14 pozos de inspección que consiste en el cambio de tapaderas de concreto, casquetes, peldaños y reparación de medias cañas, etc. La construcción de 3 pozos de inspección en los sitios indicados en los planos y el cambio de las uniones de las conexiones domiciliarias a la red principal la cual incluye la Yee 8"-4" y la tubería PVC de 4", SDR-41 para realizar la correcta conexión a la caja de registro domiciliaria existente. Se incluye el desmontaje del adoquinado existente de todas las calles con una longitud total de 785m lineales y un ancho promedio de 10m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,933,003.13	12/10/2018	100.00%	L. 1,933,003.13					NA	NA
2202	Construcción de túnel en bulevar San Juan Bosco - bulevar La Hacienda	JF Construcciones, S.A.	intersección en los bulevares San Juan Bosco y La Hacienda, comenzando a inmediaciones del Edificio 777, Tegucigalpa, M.D.C.		La obra consiste en un túnel de 150.0 metros de longitud y 14.90 metros de ancho, para dar cabida a 4 carriles; está conformado por dos rampas de acceso y la estructura central, con una altura de 5.10 metros permitirá el tránsito de vehículos pesados. La parte superior cuenta con 2 carriles en dirección este-oeste, de acuerdo a la topografía de la zona y a los geotécnicos. Como parte esencial para el buen funcionamiento de la obra se reubicarán los sistemas de aguas lluvias, de aguas negras y de agua potable, por lo que incluye la construcción de pozos y tragantes. Además se reconstruirá la calzada, se construirá una rotonda, con lo que se busca una solución integral para la circulación vehicular en la zona, mejorando rutas alternas. Se construirán aceras peatonales con rampas para personas discapacitadas. Se complementa con la construcción del sistema de señalización e iluminación de toda la obra.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 84,850,000.01	18/7/2018	100.00%	L. 92,526,127.50					NA	NA
2461	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio San Felipe, calle José San Martin	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	barrio San Felipe, calle José San Martin, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con longitud aproximada de 160 ml y un ancho promedio de 7.60 metros con concreto hidráulico de 4,000 PSI con espesor de 15cm, una sub base de 20cm, se construirán bordillos de 15x15cm en ambos lados de la calle. También se construirán aceras de concreto hidráulico de 3,000 PSI de 10cm de espesor y ancho de 2.00 metros en el lado este y de 4.00 metros en el lado oeste (contiguo al nuevo edificio de la embajada americana).		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,966,317.79	21/8/2018	100.00%	L. 1,966,317.79					NA	NA
2466	Mejoramiento de calle con mezcla asfáltica, barrio concepción (parque El Obelisco)	Constructora Pinel & Asociados, S. de R.L.	13 y 14 calle frente al parque El Obelisco en el barrio Concepción		Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla asfáltica de 375.00 m de longitud, ancho promedio de la calle es de 6.0 m, dando un total de 2,250.00 metros cuadrados de calle aproximadamente, ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,745,447.10	19/10/2018	100.00%	L. 1,745,447.10					NA	NA
2425	Servicio de alquiler y operación de maquinaria y equipo para diferentes obras en el Distrito Central	Empresa Constructora Maquinaria y Equipo S. de R. L. de C. V. (DANIMAR)	Distrito Central		La contratación se hace para controlar los efectos de las inundaciones y la escorrentía superficial, principalmente el arrastre por flujos con sus efectos e impactos, a través de la mitigación de la amenaza por medio del drenaje y canalización de ríos y quebradas, limpieza de calles de desechos provocados por derrumbes y desbordamientos, etc., contribuyendo así, a la reducción de los impactos de inundaciones y deslizamientos, y con ello, a disminuir también las afectaciones directas e indirectas a la población, principalmente por la convergencia de flujos tanto del área tributaria que conduce a este sitio, como su exposición por cercanía de ríos y quebradas. Asimismo, se contempla generar tranquilidad a los pobladores, quienes durante la época de invierno mantienen zozobra permanente por los posibles daños que podrían sufrir, siendo así que con ello también se obtendrá mejor calidad de vida y seguridad para la ciudadanía.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 6,448,018.72	27/7/2018	100.00%	L. 6,448,018.72	En etapa de cierre				NA	NA
Diciembre 2018																				
1540	Supervisión de la construcción de edificio AMDC/AER	Saybe y Asociados S. de R.L.	colonia 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C.		Recopilar previamente datos del proyecto, estado actual, realizar nuevos estudios de suelos, revisar la programación de la obra, los diseños, las cantidades de obra preliminares y determinar si son adecuadas y suficientes, la metodología de trabajo propuesta por el contratista, y, cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluación sea realizada bajo los mejores estándares y con los resultados deseados por la AMDC. Supervisar los trabajos del contratista. Dar las posibles correcciones y recomendaciones para no incurrir en futuros errores similares. Inspeccionar los materiales incorporados y el equipo utilizado, realizar las pruebas y ensayos antes, durante y después de la incorporación para controlar su calidad. Asegurar el cumplimiento del contrato de construcción y demás documentos contractuales. Evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto y asegurar el buen ritmo de trabajo. Controlar las cantidades de obra ejecutada para no exceder el monto de inversión previsto para el total del proyecto. Aprobar estimaciones de obras y cantidades finales, previo a efectuar los pagos.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 8,665,949.58	22/2/2018	100.00%	L. 8,665,949.58					NA	NA
1703	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Cortijo, calle final	Compañía de Construcciones Múltiples, S. de R.L. de C.V.	colonia Lomas del Cortijo, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 365 metros, ancho promedio de 5.20 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de concreto 15x15 cm a ambos lados de la calle excepto donde vaya la cuneta, se nivelarán cinco (5) pozos de inspección del alcantarillado existente, se construirá 130 metros de cuneta de 20 cm de ancho, 30 cm de profundidad y 10 cm de espesor de paredes, además se construirán 2 quiebrapatas de concreto armado de 6.00 m cada uno en la cuneta a construir.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,878,570.97	26/1/2018	100.00%	L. 1,878,570.97					NA	NA

1852	Construcción vía rápida Casa Presidencial - bulevar San Juan Bosco	JF Construcciones, S.A.	bulevar San Juan Bosco entra la entrada colonia Payaqui y Do It Center de Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizacónes, canchas deportivas, etc.	Construcción de un paso a desnivel (viaducto) en el Bulevar San Juan Bosco iniciando en Doit Center Presidencial y finalizando frente a entrada de la Col. Payaqui y rotonda en frente de BANHCAFE; mejoramiento de aceras peatonales existentes con losas decorativas y líneas guías para personas no videntes, reubicación del sistema eléctrico de la zona (postes, cableado, transformadores, etc.), reubicación del sistema hidrosanitario (agua potable, pluvial y aguas negras) existente en la zona del proyecto y marcación de la señalización vial horizontal e instalación de toda la señalización vertical en el proyecto.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 149,879,096.53	23/4/2018	100.00%	L. 181,841,638.81				NA	NA
1901	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Nueva Suyapa, sector 4, bloque 16	Lester Amilcar Castillo Acosta	El proyecto está ubicado en la colonia Nueva Suyapa, sector 4, bloque 16, tomando como punto de referencia el "Técnico de Nueva Suyapa", colindando con la colonia Flores de Oriente		Consiste en la pavimentación de una (1) calle con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud de 280 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos segmentados de concreto de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle (cada bordillo tendrá una largo de 50 cm y se dejarán 50 cm de espacio entre los mismos) y se nivelarán dos (2) pozos del alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,734,243.87	28/6/2018	Proyecto Rescindido	L. 1,734,243.87				NA	NA
1914	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Cantarera López, 3ra avenida	Inversiones, Mantenimientos y Construcción, S. de R.L. (INMACON)	colonia Cantarera López, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4,000 PSI, con una longitud de 281.00 metros lineales, un ancho promedio de 7.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de concreto de 15cm x15cm en ambos lados de la calle y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,840,101.41	14/9/2018	100.00%	L. 1,840,101.41				NA	NA
1940	Construcción de muro de contención, col. Miraflores Sur	Arquitectura, Consultoría y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ARQCO)	colonia Miraflores Sur, colinda con la planta de tratamiento San José de la Vega y el puente San José de la Vega, M.D.C.		Consiste en la construcción de un muro de contención con una longitud de 65.00 metros, altura de 5.50 metros, una corona de 0.60 metros y una base de 2.50 metros, tendrá un desplante de 1.50 metros, se le colocará un relleno de material selecto.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,991,553.65	26/1/2018	100.00%	L. 1,991,553.65				NA	NA
1986	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. San Juan Bosco, 1era y 3ra calle	Mario Roberto Pineda Rodríguez	col. San Juan Bosco, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una (1) calle con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud de 288 m, un ancho promedio de 5.50 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de concreto de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos del alcantarillado sanitario. Se incluye la demolición de un firme de concreto pobre existente en mal estado en el 60% de la longitud.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,742,760.89	3/9/2018	100.00%	L. 1,742,760.89				NA	NA
2029	Construcción de huellas vehiculares, col. Altos de Tizatillo	Juan Carlos Aguilar Mazzoni	colonia Altos de Tizatillo, colindando con las colonia Lomas María Auxiliadora y Altos de Santa Rosa, carretera hacia el departamento de Choluteca, M.D.C.		Consiste en la construcción de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI, en la calle de acceso principal a la colonia con una longitud total de 690.00 m y ancho promedio de 5.00 m, se colocará sub base en los hombros de las huellas con un espesor de 15 cm, cada huella tendrá un espesor de 0.15 m, ancho de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m donde se construirá un emplantillado de mampostería. En la misma calle en que se construirán las huellas vehiculares, se repararán y rehabilitarán 447 m que se conformarán y se les colocará material selecto con un espesor de 15 cm en un ancho de 5.00 m. También se reparará y rehabilitará una calle secundaria que brinda acceso a la colonia con una longitud de 353, espesor de material selecto de 15 cm y ancho de 5.00 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,889,939.07	10/7/2018	100.00%	L. 1,889,939.07	En Proceso de Cierre Administrativo			NA	NA
2033	Construcción de huellas vehiculares, col. Enmanuel	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	colonia Enmanuel, colindando con la residencial San José, carretera hacia el departamento de Olancho, tomando como referencia a PRONDECA, M.D.C.		Consiste en la construcción de huellas vehiculares dobles (cuatro huellas) de concreto hidráulico de 4000 PSI, en varias calles con longitud total de 530.00 m y un ancho promedio de 6.00 m, las huellas tendrán un espesor de 0.12 m, ancho de 0.80 m, una separación entre estas de 1.00 m y al centro de la calle de 0.80 m, donde se construirá un emplantillado de mampostería (según plano).		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,849,202.55	20/8/2018	100.00%	L. 1,849,202.55				NA	NA
2091	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Brisas de Olancho, calle principal	Constructora Munguía, S. de R.L. de C.V.	colonia Brisas de Olancho, calle principal, colindando con las colonias El Rosario y Policarpo Paz, tomando como referencia el Instituto de Conservación Forestal, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la reposición del adoquinado existente en una (1) calle con pavimento de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud total de 295 m con un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos del alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,895,658.28	10/9/2018	100.00%	L. 1,895,658.28				NA	NA

2134	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. San Miguel Arcángel, II etapa	Dina Esmeralda Gómez López	colonia San Miguel Arcángel, colinda con Tamara, tomando como referencia el parque acuático Aquasplash, carretera CA-5 al norte, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de tres (3) calles con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud de 385 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm y se excavará una altura promedio de 29 cm debido a la condición del terreno. La primera calle tiene una longitud de 160 m y se nivelarán dos (2) pozos del alcantarillado sanitario. La segunda calle tiene una longitud de 160 m y se nivelarán dos (2) pozos del alcantarillado sanitario. La tercera calle tiene una longitud de 65 m y se nivelará un (1) pozo del alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,927,647.58	19/9/2018	100.00%	L. 1,927,647.58					NA	NA
2185	Mantenimiento de cauce de rio Grande (puente Germania - puente San José)	Avendaño y Asociados S. de R.L.	desde el puente en aldea Germania, hasta el cruce del anillo periférico en sector de colonia Satélite, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la limpieza del cauce del Rio Grande, el tramo a canalizar tiene una longitud de 3490.00 metros, con un ancho de 20.00 metros, una profundidad aproximada de 0.50 metros y el acarreo será el 5% de dicha limpieza.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,992,870.00	17/10/2018	100.00%	L. 1,992,870.00					NA	NA
2258	Mejoramiento de calle con mezcla asfáltica, col. 21 de Febrero	Constructora Pinel & Asociados, S. de R.L.	calle principal de colonia 21 de Febrero, frente a parque La Amistad		Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla asfáltica de 353.00 m de longitud, ancho promedio de la calle es de 6.0 m, dando un total de 2,118.00 metros cuadrados de calle aproximadamente, ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,745,969.98	20/8/2018	100.00%	L. 1,745,969.98					NA	NA
S-0018	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Luis Enrique Maldonado Mejía	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. San Miguel, calle Tocoa, código: 1806; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Hato de Enmedio, sector 2; código: 2032; Mejoramiento de calles acceso a residencial El Tablón, código: 1910; Construcción de		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	20/8/2018	100.00%	L. 200,000.00					NA	NA
S-0020	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Wendy Carolina Ortega Nolasco	Remodelación de jardín de niños en mercado San Pablo, código: 1959; Remodelación de jardín de niños en mercado Perisur, código: 1960		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	27/9/2018	100.00%	L. 200,000.00					NA	NA
Enero 2019																				
1747	Conformación y balastado de calles, col. Berlín	Hammer Wilson Dubon	colonia Berlín, colindando con las colonias Santa Clara y Nueva Capital, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 5.09 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm y un ancho promedio de 5.30 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,918,340.93	26/1/2018	Proyecto Rescindido	L. 1,918,340.93					NA	NA
2044	Construcción de cunetas, col Canaán	Russel René Cruz Mendoza	colonia Canaán, sector 2, 3 y 4, colinda con las colonias Reparto Abajo y Guillen; M.D.C.		Consiste en la construcción de cunetas de mampostería en una longitud total de 1400 m con un ancho útil de 40 cm y una profundidad útil de 50 cm. Se incluye la demolición de 327 m de cunetas existentes en mal estado de 40 cm x 50 cm las cuales serán nuevamente construidas con la misma sección.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,808,874.13	2/11/2018	100.00%	L. 1,808,874.13					NA	NA
S-0021	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Juan Fanor Bonilla Andino	Colocación de doble tratamiento, aldea el hatillo, código: 2011; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Nueva Suyapa, sector 3, código: 1835; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Nueva Suyapa, frente a AGAFAM, código: 1759; Pavimentación de calle		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	27/9/2018	100.00%	L. 200,000.00					NA	NA

S-0022	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Ana Lourdes Martinez Vargas	Pavimentacion de calle con concreto hidraulico,Col.Santa Maria codigo: 1656;Construcion de huellas vehiculares y cunetas,aldea Villa Nueva,codigo: 2047;Construccion de huellas vehiculares,Aldea Tierra Blanca,codigo 2043;Pavimentacion de calle con concreto	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizacónes, canchas deportivas, etc.	Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	12/11/2018	100.00%	L. 200,000.00				NA	NA
2001	Construcción de huellas vehiculares, col. El Manzanal y col. El Tablón	Bayardo José Marroquín Hernández	colonia El Tablón y colonia El Manzanal contiguo al cementerio Santa Anita, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de 900m lineales de huellas vehiculares, 720m lineales en la colonia El Tablón y 180m lineales en la colonia El Manzanal, en ambos casos el ancho promedio es de 4.8m. Las huellas tendrán cada una un ancho de 80cm, 15cm de espesor, se utilizará concreto hidráulico de 4000 PSI, se construirá un emplantillado de mampostería entre ambas de 1m de ancho y 15cm de espesor, se colocará material selecto con un ancho de 1.1m y un espesor de 15cm, a este se le dará una pendiente de 2% hacia afuera de las huellas.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,849,971.75	19/9/2018	100.00%	L. 1,849,971.75				NA	NA
2113	Conformación y balastado de calles, col. Mary Flake - Nueva Capital, sector 1	CS Ingeniería, S. de R.L.	col. Mary Flake - Nueva Capital, sector 1, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería con una longitud de 3,400 m, se conformará y se le colocará material selecto, con un espesor de 12 cm y un ancho promedio de 6.00 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,823,211.84	14/2/2018	Proyecto Rescindido	L. 1,823,211.84				NA	NA
2128	Construcción de cunetas de mampostería, col. Nueva Jerusalén	Servicios de Ingeniería y Constructora, S. de R.L. de C.V. (SERICON)	colonia Nueva Jerusalén, colindando con colonia Planes del Mogote, M.D.C.		Consiste en la construcción de cunetas de mampostería en una longitud total de 1,443.00m en un solo lado de la calle, donde en 1338.00 metros se harán cunetas con un ancho útil de 30 cm y una profundidad útil de 40 cm y en 105.00 metros cunetas con un ancho útil de 50 cm y una profundidad útil de 70 cm. En 18 cruces de calle con ancho de 4.50m se construirán vigas para drenaje tipo quiebrapatas.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,995,818.16	26/9/2018	Proyecto Rescindido	L. 1,995,818.16				NA	NA
2149	Conformación y balastado de calles, acceso principal aldea San Francisco de Soroguara	Consultoría y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L. (COINF)	km 33 CA-5 hasta la ladea San Francisco de Soroguara, colindando con las aldeas Villa Unión, El Espino y La Montera, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería, la que se conformará y compactará en una longitud de 4575 m con un ancho promedio de 5.5 m y se colocará material selecto con un espesor de 10 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,938,882.33	19/7/2018	Proyecto Rescindido	L. 1,938,882.33				NA	NA
2521	Rehabilitación de calle con mezcla asfáltica acceso a col. Bernardo Dazzy	Lester Amilcar Castillo Acosta	calle de acceso a colonia Bernardo Dazzy, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla asfáltica de 387.5.00 m de longitud, ancho promedio de la calle es de 7.6 m, dando un total de 2,945.00 metros cuadrados de calle aproximadamente, ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,949,883.41	28/11/2018	100.00%	L. 1,949,883.41				NA	NA
2536	Mejoramiento y reubicacion de lineas primarias en 13.8KV para los circuitos L256 y L257 de la Subestacion Suyapa	Energía, Construcción y Comunicación S.A. (ECCSA)	Anillo periférico a inmediciones de residencial Maya, Tegucigalpa M.D.C.		El proyecto consiste en el suministro e instalación de postes de concreto de alta resistencia, que conlleva lineas de transmisión de 13.8 kv. doble terna de la subestación Suyapa, Circuitos L-256 Y L-257. Además, la reubicación de lineas de transmisión, estructuras de lineas primarias, neutro, construcción de retenidas (según plano) y la instalación de luminarias.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 667,438.33	14/1/2019	100.00%	L. 667,438.33				NA	NA
Febrero 2019																					
1980	Reconstrucción de pavimento en col. Divanna y col. Monseñor Fiallos	Servicios de Ingeniería Anfer, S.A.	colonias Divanna y Monseñor Fiallos, Comayagüela, M.D.C.		La reconstrucción del pavimento de concreto hidráulico existente será llevada a cabo en una longitud aproximada de 500 metros lineales (reparaciones puntuales en dos tramos de pavimento) y un ancho de aproximado de 6 metros. El área es de 1,462.50 metros cuadrados. La restitución del pavimento se hará mediante construcción de losas de concreto hidráulico. Las pastillas de concreto serán construidas sobre una sub base de 10 centímetros de espesor la cual será colocada sobre una sub rasante previamente conformada, la cual en algunos casos será realizada de forma manual debido a lo reducido del espacio. Finalmente se realizará el cortado de las losas.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,900,228.22	26/1/2018	100.00%	L. 1,900,228.22				NA	NA

2012	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. San Eugenio	Saúl Reniery Ponce Reinnhardth	colonia San Eugenio, colinda con las colonia José A. Duarte, sector 2. Los centenos y Brisas del Norte, Comayagüela, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizacónes, canchas deportivas, etc.	Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico de 4000 PSI en una longitud total de 355 m, con ancho promedio de 5.50 m, se colocará una capa de sub base de 10 cm y una losa con espesor de 12 cm, se construirán bordillos de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cinco (5) pozos de alcantarillado sanitario.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,854,898.02	22/2/2019	100.00%	L. 1,854,898.02				NA	NA
2468	Construcción de obras para la canalización subterránea de los sistemas de telecomunicaciones en la avenida La Paz y bulevar Los Próceres	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	desde el puente Guanacaste, pasando por la avenida La Paz y bulevar Los Próceres, hasta llegar al túnel en la entrada de la colonia San Miguel, Tegucigalpa, M.D.C.		Este proyecto consiste en llevar a cabo la migración del cableado aéreo existente que sirve a los sistemas de telecomunicaciones, a un cableado subterráneo y la construcción de obras civiles complementarias, en especial la restitución de las aceras laterales empleando un adoquinado decorativo. El proyecto abarca el sistema de telecomunicación y aceras peatonales en la zona de intervención que comprende desde el Puente Guanacaste recorriendo toda la Avenida La Paz, el Bulevar Los Próceres y conexión hacia la zona del nuevo Túnel Rotonda en el desvío a la Colonia San Miguel. La canalización del sistema de comunicaciones incluye todos los elementos de los sistemas de redes, fibra óptica, híbrido de fibra coaxial (HFC) y telefonía (fija y móvil) de los diferentes operadores presentes en la zona de intervención.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 22,355,646.02	29/1/2019	100.00%	L. 22,355,646.02				NA	NA
2533	Ampliación de parque La Concordia Fase II	Empresas en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOC, S.A. de C.V.)	Distrito Central		Las obras consisten en la creación de un parque recreativo en el predio detrás del Parque La Concordia. Contará con un área de estacionamiento, cancha de futbol y multiusos; baños, resane de banca perimetral, iluminación general, la construcción de una calle peatonal incluyendo bancas. En el diseño se consideraron los lineamientos y recomendaciones del Instituto de Antropología e Historia.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 5,047,399.95	28/9/2018	100.00%	L. 5,047,399.95				NA	NA
2100	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Viera II etapa	Arquitectos, Consultoría y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ARQCO)	colonia Viera, colindando con el barrio Casamata, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con una longitud total de 259.00 metros lineales, un ancho promedio de 8.00 metros con concreto hidráulico de 4,000 PSI, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado sanitario y se desmontará el adoquín ya que se encuentra en mal estado.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,815,847.03	15/2/2018	100.00%	L. 1,815,847.03				NA	NA
2107	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Altos de Loarque, II etapa	Lucas Jetsel Velásquez Ramos	colonia Altos de Loarque, colindando con la colonia San José de Loarque, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4,000 PSI, con una longitud de 260.00 metros lineales, un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de concreto de 15cm x15cm en ambos lados de la calle y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,785,295.87	2/1/2019	Proyecto Rescindido	L. 1,785,295.87				NA	NA
2420	Construcción de central de buses en mercado Perisur (Fase II)	Carlos Roberto Padgett Lagos	colonia Loarque, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en las siguientes actividades: Modulo sanitario: Repello, pulido y pintura en pared, enchapes de cerámica, losa sanitaria, lavamanos y urinario de concreto y divisiones metálicas con sus respectivas puertas. Área de boletería: Pulido, tallado, pintura en pared, puertas y ventanas. Instalaciones eléctricas: Suministro e instalación eléctrica de iluminación, tomacorrientes y centro de carga. Obras complementarias: Construcción de barandal en el área del andén, construcción de rampas de acceso y gradas. Conformación de terreno en parte posterior: Se conformará el terreno en la parte posterior, con material selecto y compactado. Tanque elevado de 2500 litros: Incluye la marcación, excavación, zapatas aisladas, columnas, losa de concreto y el suministro e instalación del tanque de 2500 litros.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 799,762.32	2/1/2019	100.00%	L. 799,762.32				NA	NA
2446	Construcción de muro, aldea La Cuesta N° 1	Ramón Antonio Cáceres Reyes	Aldea La Cuesta, No.1, Comayagüela M.D.C.		Consiste en la construcción de un muro de contención cimentado con concreto ciclópeo, y el resto del cuerpo de mampostería, sobre la corona del muro se instalará un pasamanos con tubo estructural de 1 ½" x 1 ½", y 15 m de bordillo rectangular de 0.15 m x 0.30 m. Se contempla el suministro en instalación de tubería PVC de doble pared, de 36", para drenaje de aguas lluvias, con una longitud de 24 m, con un emplantillado de mampostería de 16 m de longitud, 6 m de ancho, y 0.15 m de espesor; ubicado donde caen las aguas lluvias, para evitar que el terreno se labre. Por último, se contempla la construcción de cuneta de mampostería en "V", de A=1.0 M, P=0.40 M, E=0.20, de longitud 20 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,610,239.33	7/1/2019	100.00%	L. 1,610,239.33				NA	NA
2520	Bacheo de calle con mezcla asfáltica, col. Miramontes, calle de la salud	Constructora Pinel Asociados S. de R.L.	colonia Miramontes, calle de la salud, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla asfáltica de 530.00 m de longitud, ancho promedio de la calle es de 6.0 m, dando un total de 3,180.00 metros cuadrados de calle aproximadamente, ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,938,064.28	21/1/2019	100.00%	L. 1,938,064.28				NA	NA

2468	Supervisión de la construcción de obras para la canalización subterránea de los sistemas de telecomunicaciones en la avenida La Paz y bulevar Los Próceres	Asociación de Profesionales (ASP Consultores)	desde el puente Guanacaste, pasando por la avenida La Paz y bulevar Los Próceres, hasta llegar al túnel en la entrada de la colonia San Miguel, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizacónes, canchas deportivas, etc.	Realizar entre otras actividades, las siguientes: garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental. Este proyecto consiste en llevar a cabo la migración del cableado aéreo existente que sirve a los sistemas de telecomunicaciones, a un cableado subterráneo y la construcción de obras civiles complementarias, en especial la restitución de las aceras laterales empleando un adoquinado decorativo, en la zona de intervención que comprende desde el Puente Guanacaste recorriendo toda la Avenida La Paz, el Bulevar Los Próceres y conexión hacia la zona del nuevo Túnel Rotonda en el desvío a la Colonia San Miguel. La canalización incluye todos los elementos de los sistemas de redes, fibra óptica, híbrido de fibra coaxial (HFC) y telefonía (fija y móvil) de los diferentes operadores presentes en la zona de intervención.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 3,338,588.00	11/2/2019	100.00%	L. 3,338,588.00					NA	NA
S-0023	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Jennifer Marlen Banegas Hernández	Pavimentacion de calle con concreto hidraulico,Col. Reparto por arriba,3era calle, código: 2085;Pavimentacion de calle con concreto hidraulico,Barrio San Martin sector #2y #3,codigo:1718;Pavimentacion de calle con concreto hidraulico,Col.Lomas de Tiloarque, codigo:		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	2/1/2019	100.00%	L. 200,000.00					NA	NA
S-0024	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Yelso Fabricio Andino	Pavimentacion de calle con concreto hidraulico,Col. Peña por Bajo, calle de acceso codigo: 1807;Pavimentacion de calle con concreto hidraulico,col. Rio Grande Sur,calle principal,codigo:1938;Pavimentacion de calle con concreto hidraulico,Col. Rio Grande Sur, codigo:		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	2/1/2019	100.00%	L. 200,000.00					NA	NA
S-0025	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,	Edwin Joel Martínez Rodríguez	Construcción de cunetas col. Bethel codigo 2160; Pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. Reparto por Arriba, ruta de buses codigo 1660; Pavimentacion de calle con concreto hidraulico col. La Campaña calle final codigo 2121; Pavimentacion de calle con concreto hidraulico		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	2/1/2019	100.00%	L. 200,000.00					NA	NA
S-0026	Consultoria individual para la supervisicion de proyectos privados en el municipio del Distrito Central	Francisco Edgardo Morazán Méndez	Pavimentacion de calle concreto hidraulico, col. Melgar Castro codigo 2057; Pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. Jardines del Carrizal, sector 2 codigo 2135; Construccion de huellas vahiculares, colonia Fuerzas Unidas codigo 1737; Pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. Rio		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	2/1/2019	100.00%	L. 200,000.00					NA	NA
S-0028	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,	Mayra Janeth Romero Torres	Pavimentacion de calle con concreto hidráulico, colonia Reparto por Arriba, calle Acuario, código 1758; Construcción de huellas vehiculares, aldea La Ciénega, código 1873; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Loarque frente a Inice, II etapa, código 2054;		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	2/1/2019	100.00%	L. 200,000.00					NA	NA
Marzo 2019																				
1824	Supervisión del mejoramiento y ampliación de relleno sanitario municipal del Distrito Central	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)	sector de Tusterique, aldea el Guanabano; al costado izquierdo de la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho, especificamente a la altura del kilometro 6.5		Realizar entre otras actividades, las siguientes: garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental. Este proyecto consiste en en el cierre técnico de la celda número 1 debido a su colapso, y la habilitación de la celda número 2 para proporcionar un alargamiento a la vida útil del sistema de tratamiento de los desechos sólidos del Municipio del Distrito Central, hasta la habilitación de una celda 3.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 9,150,453.75	25/7/2018	100.00%	L. 11,431,971.09	En proceso de cierre administrativo			NA	NA
1824	Mejoramiento y ampliación de relleno sanitario municipal del Distrito Central	CONVENIO CONSTRUCTORA PINEL - HIDROSUELOS	sector de Tusterique, aldea el Guanabano; al costado izquierdo de la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho, especificamente a la altura del kilometro 6.5		Realizar entre otras actividades, las siguientes: garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental. Este proyecto consiste en en el cierre técnico de la celda número 1 debido a su colapso, y la habilitación de la celda número 2 para proporcionar un alargamiento a la vida útil del sistema de tratamiento de los desechos sólidos del Municipio del Distrito Central, hasta la habilitación de una celda 3.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 70,798,666.72		100.00%	L. 88,490,985.40				NA	NA

| | | |

2467	Demolición y obras varias para el laboratorio del Ministerio de Salud	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	Col. La Campaña, atrás del Hospital San Felipe, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la demolición del edificio de la Unidad de gestión ambiental y la Unidad de telecomunicaciones. Incluye la cimentación, soleras, paredes, cargadores, castillos, jambas, columnas, vigas, rampas, losas, gradas, pilas, cisterna, cuarto de bombas, dados de concreto, jardineras, firme de concreto y pisos. Además se considera el desmontaje de una antena de telecomunicaciones. Se construirán un cerco perimetral de lámina, 3 cajas de registro para agua potable con su respectiva tubería, una para instalación de la válvula de compuerta y otra para la salida de aguas residuales. Se considera el desmontaje de adoquín, la conformación y nivelación de un terreno ubicado cerca del proyecto, para el almacenamiento de materiales y maquinaria durante la construcción. Se incluye la construcción de un techo para el área de carga y descarga para el laboratorio del Programa ampliado de inmunizaciones. Se construirá la acometida eléctrica, lo cual incluye el suministro e instalación de 1 poste de concreto, 1 lámpara led y el suministro e instalación de un transformador.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,975,836.89	27/2/2019	100.00%	L. 1,975,836.89					NA	NA
2522	Adoquinado de estación en col. San José de La Vega	Elvi Jesús Amador Ochoa	Col. San José de La Vega, Comayagüela M.D.C.		El proyecto consiste en el adoquinado de un espacio comunitario con una extensión total de 851.00 m², la pavimentación con white topping de una calle empedrada con longitud de 33.70m y ancho promedio de 3.20m utilizando concreto de 4000 PSI, la cual llevará losas de transición al inicio y al final, también se le construirán bordillos con cuneta integrada en ambos lados (excepto en las losas de transición). También se realizará remoción de la capa vegetal en las jardineras perimetrales así como la demolición y reconstrucción de las mismas (ver plano), además se fabricaran e instalaran 4 tapaderas de 70x70cm y se nivelara un pozo de inspección del alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 616,759.17	5/3/2019	100.00%	L. 616,759.17					NA	NA
2523	Construcción de adoquinado en col. 21 de Octubre	Alvin Jonathan Cruz Velásquez	Col. 21 de Octubre, Tegucigalpa		El proyecto consiste en la construcción de un adoquinado en un área de 2064.54 m2, con sus respectivas soleras de confinamiento perimetral y transversales; bordillo de concreto de 15 cm x 15 cm en ciertos tramos, que servirá como tope vehicular. También la construcción de una losa de concreto de 8 cm de espesor para rampas de acceso, armada con varilla #3 a cada 20 cm ambos sentidos. Además, se construirán jardineras con un área de 82.61 m2, sobre una solera de cimentación de 0.25 m x 0.10 m y paredes de adoquín con una altura de 1.05 m ver detalle en planos.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 956,016.56	26/2/2019	100.00%	L. 956,016.56					NA	NA
S-0027	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados en el municipio del Distrito Central	Luis Fernando Velásquez	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Bella Vista Bva. Avenida código 2131; Pavimentación de calle con concreto hidráulico col. Bendeck 2da. Calle código 1816; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Vista Hermosa Centro, sector 1 y 2 código 1350;		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	2/1/2019	100.00%	L. 200,000.00					NA	NA
S-0030	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,	Salvador Antonio Santos Macías	Construcción de parque en colonia Altos de Las Colinas, código 1343; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 3 Caminos, código 1566; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Milpa Bajo y colonia Las Palmas, código 1634; Pavimentación de calle con concreto		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	6/12/2018	100.00%	L. 200,000.00					NA	NA
S-0031	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,	Víctor Hugo Villafranca Romero	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Cortijo, calle final, código 1703; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Cantarera López, 3ra avenida, código 1914; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. San Juan Bosco, 1era y 3ra calle,		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	31/1/2019	100.00%	L. 200,000.00					NA	NA
Abril 2019																							
2202	Supervisión de la construcción de túnel en bulevar San Juan Bosco - bulevar La Hacienda	Técnica de Ingeniería, S. A. (TECNISA)	intersección en los bulevares San Juan Bosco y La Hacienda, comenzando a inmediaciones del Edificio 777, Tegucigalpa, M.D.C.		Realizar entre otras actividades, las siguientes: garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental. Este proyecto consiste en la construcción de un paso a desnivel inferior (túnel), para todo tipo de vehículos, ubicándose en la intersección de los bulevares San Juan Bosco – La Hacienda, específicamente, a inmediaciones del edificio 777, en Tegucigalpa. La Solución a Desnivel acarreara el tráfico en la dirección Este – Oeste, mientras que a nivel de piso se solventarán los cruces con la implementación de una rotonda en la zona en que se encuentra actualmente, con lo que se permitirá la incorporación del tráfico proveniente del Bulevar La Hacienda en dirección hacia Casa Presidencial.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 8,700,208.25	4/1/2019	99.00%	L. 10,780,900.98	En proceso de cierre administrativo luego que la Modificación por Monto y Tiempo sea aprobada por el Congreso Nacional. La empresa continuo trabajos de supervisión a su cuenta y riesgo. En acompañamiento del periodo provisional del contratista y cierre administrativo Según Comunicado de Prensa de la Presidencia de la Republica, con fecha 28 de julio del 2020, el 29 de julio 2020 se autoriza el regreso a la FASE 1 de Apertura Inteligente para el Distrito Central, entre otros. Por lo anteriormente indicado, el proyecto reinicia ciertas actividades el mes de agosto 2020, a un ritmo menor al usual debido a las medidas de circulación y bioseguridad impuestas. Lo anterior referente a la Emergencia Sanitaria por COVID-19, donde el 15 de marzo del 2020 se aprobó y publicó Decreto Ejecutivo No. PCM-021-2020, el cual decreta que quedan restringidas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 71, 72, 81, 84, 93, 99 y 103 de la Constitución de la Republica. Por lo anterior se ve afectado el % de avance de la presente actividad. Por lo anterior se ve afectado el % de avance.			NA	NA
2375	Supervisión de rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa y Comayagüela	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)	Lote 1, norte de Tegucigalpa, M.D.C.; lote 2, centro de Tegucigalpa, M.D.C.; lote 3, sur de Tegucigalpa, M.D.C.; lote 4, norte de Comayagüela, M.D.C.; lote 5, sur de Comayagüela, M.D.C.		Realizar entre otras actividades, las siguientes: garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental. Este proyecto consiste en saneamiento y bacheo con mezcla asfáltica en las calles pavimentadas con ese mismo producto, reparación de losas en tramos construidos con concreto hidráulicos, sellados de grietas y juntas y en los casos que amerite la ejecución. Adicionalmente se realizarán pavimentaciones en tramos donde no exista estructura alguna de pavimentos y se aplicarán sellos para garantizar la vida útil de otros que presenten deterioro, en menor escala se ejecutarán obras complementarias tales como: construcción de bordillos e instalación de tapaderas de polietileno en pozos de inspección.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 21,261,392.98	15/3/2019	100.00%	L. 26,475,347.58	Se suscribio Modificación No. 4 de Cierre, de Tiempo. Según Comunicado de Prensa de la Presidencia de la Republica, con fecha 28 de julio del 2020, el 29 de julio 2020 se autoriza el regreso a la FASE 1 de Apertura Inteligente para el Distrito Central, entre otros. Por lo anteriormente indicado, segun recomendacion del CODEM, el proyecto reinicia ciertas actividades el mes de septiembre 2020, a un ritmo menor al usual debido a las medidas de circulación y bioseguridad impuestas. Lo anterior referente a la Emergencia Sanitaria por COVID-19, donde el 15 de marzo del 2020 se aprobó y publicó Decreto Ejecutivo No. PCM-021-2020, el cual decreta que quedan restringidas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 71, 72, 81, 84, 93, 99 y 103 de la Constitución de la Republica. Por lo anterior se ve afectado el % de avance de la presente actividad.			NA	NA

2381	Rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa y Comayagüela. Lote 4, norte de Comayagüela, M.D.C.	JF Construcciones, S.A.	Lote 4, norte de Comayagüela, M.D.C.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.	Saneamiento y bacheo con mezcla asfáltica en las calles pavimentadas con ese mismo producto, reparación de losas en tramos construidos con concreto hidráulicos, sellados de grietas y juntas y en los casos que amerite la ejecución. Adicionalmente se realizarán pavimentaciones en tramos donde no exista estructura alguna de pavimentos y se aplicarán sellos para garantizar la vida útil de otros que presenten deterioro, en menor escala se ejecutarán obras complementarias tales como: construcción de bordillos e instalación de tapaderas de polietileno en pozos de inspección.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizacónes, canchas deportivas, etc.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 44,421,017.33	19/2/2019	100.00%	L. 55,437,429.63	Terminado.			NA	NA
2382	Rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa y Comayagüela.	JF Construcciones, S.A.	Lote 5, sur de Comayagüela, M.D.C.		Saneamiento y bacheo con mezcla asfáltica en las calles pavimentadas con ese mismo producto, reparación de losas en tramos construidos con concreto hidráulicos, sellados de grietas y juntas y en los casos que amerite la ejecución. Adicionalmente se realizarán pavimentaciones en tramos donde no exista estructura alguna de pavimentos y se aplicarán sellos para garantizar la vida útil de otros que presenten deterioro, en menor escala se ejecutarán obras complementarias tales como: construcción de bordillos e instalación de tapaderas de polietileno en pozos de inspección.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 41,434,975.71	19/2/2019	100.00%	L. 50,428,352.51	Terminado			NA	NA
2449	Conservación de muros, puentes, paredes del Distrito Central	Geo Construcciones, S. A. de C. V.	Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la conservación de fachadas o superficies de las diferentes estructuras por medio de la utilización de una maquina especializada que limpia las superficies mediante la técnica y la aplicación de un abrasivo granulado expulsado por aire comprimido, a través de una boquilla se realizará la limpieza en las diferentes estructuras ejecutadas por la A.M.D.C, esta técnica es ampliamente usada para remover impurezas por deterioro de la intemperie o por aplicación de productos o materiales (uso de pintura en aerosoles), los tipos de daños a corregir son: óxido, escama de laminación y cualquier tipo de recubrimiento de las superficies.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 5,644,641.40	5/3/2019	100.00%	L. 5,644,641.40				NA	NA
2525	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Era, contiguo a calle principal	Edward Lennin Banegas Espinal	colonia La Era, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4,000 PSI, una longitud de 165m, ancho promedio de 4.50m, espesor de 15cm y sub base de 10cm, también se construirán bordillos de 15cm x 15cm en ambos lados de la calle y se nivelaran 3 pozos de inspección.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 885,798.07	14/3/2019	100.00%	L. 885,798.07				NA	NA
S-0032	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,	Mayra Johana Martínez Castellanos	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Rio Grande Sur, II etapa, código 1802; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Luis Zuniga, calles internas, código 1804; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Felicidad, 3ra calle,		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	8/12/2018	100.00%	L. 200,000.00				NA	NA
S-0033	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,	José Obdulio Garrido Recarte	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Obrera, calle principal, código 1961; Construcción de huellas vehiculares, col. Emmanuel, código 2033; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Brisas de Olancho, calle principal, código 2091; Pavimentación de calle con concreto		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	1/1/2019	100.00%	L. 200,000.00				NA	NA
Mayo 2019																					
2008	Construcción de varias bahías en el Distrito Central	Edduin Enoc García Matute	Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de bahías de abordaje y desabordaje en varios puntos de Tegucigalpa, una se construirá en colonia La Era tiene una longitud de 56 m. Además se construirán dos bahías frente al instituto Sagrado Corazón, la primera tiene una longitud de 40 m y la segunda una longitud de 30 m. Se construirá una bahía antes del Ministerio Público frente a Circle K, esta tiene una longitud de 50 m. También se construirá una bahía en la entrada de la colonia Luis Landa, con una longitud de 80 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,715,608.09	22/3/2019	100.00%	L. 1,715,608.09				NA	NA
2069	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Sosa, calle final	Proyectos de Construcción y Fomento, S. de R.L. (PCF)	colonia La Sosa, colindando con la colonia La Trinidad y barrio La Lomita		Consiste en la pavimentación de varias calles con concreto hidráulico, con una longitud total de 186 m, un ancho promedio de 6.0 m, espesor de losa de 12 cm. También se pavimentará una calle con longitud de 120 m, un ancho promedio de 5.50 m, espesor de losa de 12 cm. y se nivelarán cuatro pozos del alcantarillado sanitario y se pavimentará con White Topping sobre el empedrado existente con una longitud de 60 m. y se nivelará un pozo del alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,795,509.00	20/2/2019	100.00%	L. 1,795,509.00				NA	NA

2214	Construcción de huellas vehiculares, aldea Suyapa, sector Portillo	Honduras, Ingenieros, Suplidores y Contratistas, S. de R.L. (HISCON)	aldea Suyapa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizacónes, canchas deportivas, etc.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares dobles de concreto hidráulico, con una longitud de 465.00 m y un ancho de calle de 5.50 m, cada huella tendrá un espesor de 0.15 m, un ancho de 0.80 m, una separación entre estas de 0.90 m donde se construirá un emplantillado de mamposteria de 15 cm de espesor, también se incluye un emplantillado de 0.50 m en el centro de la calzada para dividir los carriles. Se construirán 465 m de cuneta de mampostería en "V" a un solo lado de la calle con un ancho de 0.50m, una profundidad de 0.20m y un espesor de 0.20m.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,811,145.25	7/5/2019	100.00%	L. 1,811,145.25	Febrero 2021			NA	NA
2390	Construcción de tanques en col. Nueva Capital	Francisco Noel García Armijo	colonia Nueva Capital, Comayagüela, M.D.C.		Este proyecto consiste en la construcción de 5 tanques de almacenamiento de agua de 20,000 galones con sus respectivos accesorios. Los tanques serán de paredes de ladrillo rafón colocado a soga reforzadas con varillas, tendrá cimentación de mampostería, solera inferior de concreto, piso de ladrillo rafón rustico reforzado con varilla, losa superior de concreto reforzada con varilla, tapadera metálica, ventilas para tanque de tubo, repello y afinado tipo pila en las paredes interiores, repello y pulido paredes exteriores, afinado tipo pila para el piso del tanque, impermeabilización en las paredes interiores y el piso, aplicación de sellador y pintura acrilica en paredes, gradas de inspección de varilla corrugada , empotradas en el acero de refuerzo horizontal de las paredes del tanque, dos cajas de válvulas para tubería de entrada y salida incluyen tapaderas, un hipoclorador con sus accesorios.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,940,250.48	8/4/2019	100.00%	L. 1,940,250.48				NA	NA
2392	Construcción de tanque en las colonias Altos de la Laguna, sector La Laguna, Enmanuel, Villa Madrid y Aldea El Durazno	Ramón Antonio Cáceres Reyes	varios puntos del Municipio del Distrito Central		Este proyecto consiste en la construcción de 5 tanques de almacenamiento de agua de 20,000 galones con sus respectivos accesorios. Los tanques serán de paredes de ladrillo rafón colocado a soga reforzadas con varillas, tendrá cimentación de mamposteria con una cama de arena de 5cm de espesor, solera inferior de concreto piso de ladrillo rafón rustico reforzado con varilla en ambos sentidos, losa superior de concreto reforzada con varilla, tapadera metálica, ventilas para tanque de tubo, repello y afinado tipo pila en las paredes interiores, repello y pulido paredes exteriores, afinado tipo pila para el piso del tanque, impermeabilización en las paredes interiores y el piso, aplicación de sellador y pintura acrilica en las paredes, gradas de inspección de varilla corrugada, empotradas en el acero de refuerzo horizontal de las paredes del tanque, dos cajas de válvulas para tubería de entrada y salida incluyen tapaderas, un hipoclorador con sus accesorios.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,968,176.00	29/4/2019	100.00%	L. 1,968,176.00				NA	NA
2428	Conformación y balastado de calles, acceso a Aldea Jiniguare	Agustín Alexis Torres Lizona	Aldea Jiniguare, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles a nivel de terracería, las que se conformarán y compactarán en una longitud de 2,800 m con un ancho promedio de 5.20 m y se colocará material selecto en toda la longitud con un espesor de 20 cm. Se incluye la mecanización de 900 metros de longitud, con un espesor de 15 cm, Se colocará un tubo PVC de doble pared con diámetro de 48" y cabezales de mampostería en ambos lados para evitar daños causados por corrientes superficiales de agua durante épocas lluviosas.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,975,586.42	8/4/2019	100.00%	L. 1,975,586.42				NA	NA
2447	Construcción de hombros y obras varias, colonia Kennedy	Ramón Antonio Cáceres Reyes	colonia Kennedy, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de hombros a todo lo largo de los dos lados de la calzada a intervenir, con una longitud aproximada de 999.75m, un ancho variable y un espesor de 12cm con concreto de 3,000 PSI y una sub base de 10cm. También la construcción de las aproximaciones en cada boca calle con un concreto de 4,000 PSI, espesor de 12cm y una sub base de 10cm. Se incluye la nivelación de tres pozos del alcantarillado sanitario existente, losas de concreto de 12cm de espesor reforzadas con varilla #3@25cm en ambos sentidos, las mismas servirán de paso vehicular para acceso a las viviendas, también la nivelación de cinco cajas de registro de aguas negras y/o agua potable. La sub base colocada en el proyecto y la conformación de la sub rasante serán compactadas con compactadora de plato.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,976,357.01	26/4/2019	100.00%	L. 1,976,357.01				NA	NA
2546	Mejoramiento de calles en la colonia Los Castaños	Iliana Lisseth Cruz Corea	colonia Los Castaños, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla asfáltica en una longitud aproximada de 463 metros lineales y un ancho de 7.50 metros, siendo un total de 3472.50 metros cuadrados aproximadamente, ya que la estructura del pavimento actual está constituida por este material y requiere que se le realice mantenimiento.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,939,140.74	13/5/2019	100.00%	L. 1,939,140.74				NA	NA
2547	Mantenimiento en cauce de rio Chiquito, parte baja	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	rio Chiquito, desde la colonia Fraternidad, hasta barrio La Isla, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en mantenimiento (limpieza) del cauce del Rio Chiquito en la parte baja, el tramo tiene una longitud de 5,300.00 metros lineales, con un ancho de 20.00 metros y una profundidad de 0.50 metros y el acarreo será el 10% de dicha limpieza.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,990,759.80	2/5/2019	100.00%	L. 1,990,759.80				NA	NA
2548	Mantenimiento en cauce de rio Guacerique. Col. El Progreso - barrio La Bolsa	David Alejandro Pinel Méndez	rio Guacerique, en la colonia Progreso hasta barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la limpieza del cauce del rio Guacerique en la parte baja, el tramo tiene una longitud de 3,500.00 metros lineales, con un ancho de 20.00 metros y una profundidad de 0.80 metros y el acarreo será el 15% de dicha limpieza.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,988,294.80	4/4/2019	100.00%	L. 1,988,294.80				NA	NA

2549	Mantenimiento en cauce de quebrada salada, aldea Suyapa - quebrada Cajón	Constructora Pinel & Asociados, S. de R.L.	aldea Suyapa y colonia Bella Oriente, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en el mantenimiento (limpieza) del cauce de un tramo de la quebrada Salada y un tramo de la quebrada Cajón, los cuales suman una longitud de 3900 metros, ancho promedio de 12 metros, una profundidad aproximada de 1.00 metro y el acarreo será el 25% de dicha limpieza.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,991,750.80	5/4/2019	100.00%	L. 1,991,750.80				NA	NA
S-0029	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,	Alejandro Buck Zepeda	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva sector 8, calle atrás de la posta, código 1532; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Bosque, calle frente a cancha, código 1556; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miraflores Sur, portón		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	6/12/2018	100.00%	L. 200,000.00				NA	NA
Junio 2019																					
2171	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, Col. Lara calle frente a Químico Farmacéutico	Ingenieros Civiles, Asociados y Contratistas, S.A. de C.V. (IACSA)	Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico de 4000 PSI, una longitud de 236.00 m, ancho promedio de 7.00 m, un espesor de losa de 0.15 m, suministro y colocación de sub base de 0.10 m, construcción de 472 m de bordillos de concreto de 0.15x0.15 m y se nivelaran 4 pozos inspección.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,715,081.75	2/5/2019	100.00%	L. 1,715,081.75				NA	NA
2280	Bacheo de calle con mezcla asfáltica, col. Villeda Morales	Constructora Buenaventura S. de R. L.	Colonia Villeda Morales, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en el bacheo de una calle con una longitud aproximada de 2 kilómetros y un ancho promedio de 7 metros. En dicha calle se realizarán reparaciones puntuales en un área total de 2,632 metros cuadrados del pavimento existente por medio del suministro y colocación de mezcla asfáltica, ya que la estructura del pavimento actual está constituida por este material y requiere que se le realice su mejoramiento.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,981,870.60	13/5/2019	100.00%	L. 1,981,870.60				NA	NA
2313	Construcción de Albergue en el Distrito Central	Constructores Asociados Varios, S.A. de C.V. (CAVA)	Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de un edificio con un área aproximada de 400 m2, para albergar personas damnificadas que son víctimas de desastres, el cual cuenta con áreas de dormitorios, módulo de baños para hombre y mujeres, área de duchas y vestidores, cocina, área de aseo (lavandería), bodega de abastecimiento, clínica de ayuda psicológica y médica, rampa de acceso para personas con discapacidad, en el área exterior donde se colocarán mesas y se utilizara como comedor. La cimentación consta de zapatas aisladas y corridas, vigas tensoras, uniendo las columnas en sentido transversal, sobre cimiento de bloque, reforzado con varilla, solera de desplante y de cierre , paredes de bloque sisado en las paredes de los baños y duchas, se colocara techo de lámina aluzinc con estructura de canaleta. Se colocaran ventanas de celosías, una puerta metálica doble en el acceso principal, se colocara cerámica antiderrapante en el piso y cerámica en paredes en las duchas, se instalaran inodoros, urinarios, duchas y mueble de concreto para colocar lavamanos empotrados en el modulo de baños de hombres, en el baño de		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,983,245.89	13/5/2019	100.00%	L. 1,983,245.89				NA	NA
2407	Construcción de muro de contención, col. Montes de Sinal	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	Colonia Montes de Sinal, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de un muro de contención de mampostería con una longitud de 62.00 metros, incluye la colocación de relleno con material selecto. Se contempla el desmontaje de un muro de piedra acomodada; dicha piedra se reutilizará en el nuevo muro de mampostería a construir. También la demolición de una cisterna con paredes de mampostería ubicada en las cercanías del proyecto, debido a que no está en funcionamiento y representa un foco de contaminación para la zona debido a la acumulación de basura y agua sucia. El corte en una sección del talud de material rocoso donde se construirá parte del muro de mampostería con una longitud de 21 m. Se construirá un emplantillado y cuneta de mampostería en toda la longitud del muro. Se incluye la construcción de una acera con una longitud total de 62.00 metros.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 795,250.14	31/5/2019	Proyecto Rescindido	L. 795,250.14				NA	NA
2539	Restauración de fachadas de avenida Gutenberg	Constructores Asociados Varios, S.A. de C.V. (CAVA)	Barrio Guanacaste, avenida Gutenberg, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la restauración de cada una de las fachadas de la Avenida Gutenberg, por medio de repello, pulido, enmasillado y pintado con pintura acrílica en paredes exteriores en cada uno de los inmuebles de esta avenida. El color de la pintura a utilizar será de acuerdo con la cartilla de colores aprobada para los inmuebles ubicados en el centro histórico de Tegucigalpa		Zona impactada	NA		Municipales	L. 976,697.00	16/5/2019	100.00%	L. 976,697.00				NA	NA
2550	Construcción de muro anclado en Residencial San Juan	Allan Fabricio Fiallos Williams	Residencial San Juan, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de un muro anclado con 60.00m de longitud, 0.10m de espesor y 8.50m de altura en promedio.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,941,298.35	10/5/2019	100.00%	L. 1,941,298.35				NA	NA
Julio 2019																					

2058	Estabilización de talud en Hospital María	Empresas en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOC, S.A. de C.V.)	colonia Nueva Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizacónes, canchas deportivas, etc.	El proyecto consiste en la construcción de un muro anclado con 30.00m de longitud, 0.12m de espesor y 7.00m de altura, existe la necesidad del revestimiento de un talud para evitar un deslizamiento en temporada de invierno.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 825,233.64	17/7/2019	100.00%	L. 825,233.64				NA	NA
2389	Limpieza de la laguna del Pedregal, I etapa	Alejandra Melissa Castro Paz	aldea La Laguna, sector cuatro aldeas, M.D.C.		El proyecto consiste en limpieza del espejo de agua de la Laguna del Pedregal, el área que se intervendrá es de 70,000 M2, una profundidad de 2.00 metros y el acarreo será el 60% de dicha limpieza.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,979,764.00	20/5/2019	100.00%	L. 1,979,764.00				NA	NA
2459	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, Col. Santa Cecilia, II etapa	Constructora Ramar, S. de R.L.	colonia Santa Cecilia, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de 1860 m2 de calle con concreto hidráulico, con una longitud de 310 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 0.15 m, una capa de sub base, se construirán bordillos de concreto en ambos lados de la calle a pavimentar y se nivelaran 3 pozos del alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,749,279.97	8/4/2019	100.00%	L. 1,749,279.97				NA	NA
2494	Pavimentación y construcción de muro en barrios Los Profesores y Las Crucitas	Manuel Octavio Pineda Pineda	barrio Los Profesores - barrio Las Crucitas, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidraulico con una longitud de 60.00m, se construirán bordillos de concreto en toda la longitud de la calle en ambos lados y se nivelará 1 pozo del alcantarillado sanitario existente, también se construirá un muro de mamposteria a la par de dicha calle el cual tendrá 30.00m de longitud, se construirán dos White Topping sobre calles empedradas utilizando concreto. El primer tramo tendrá una longitud de 50.00m, mientras que el segundo tramo tendrá una longitud de 50.00m, en esta última calle se demolerá un White Topping existente el cual se encuentra en mal estado y se extiende sobre todo el ancho de la calle con una longitud aproximada de 35.00m, ambas calles llevaran losa de transición al inicio y al final. Construcción de muro de contención de mampostería de 105 m3, conformado por piedras de río o ripión unidas con mortero de cemento y arena en una proporción 1:2 incluyendo tuberías para drenaje de aguas lluvias de 3" de PVC, SRD 41.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,027,309.13	24/6/2019	100.00%	L. 1,027,309.13				NA	NA
2561	Mantenimiento en cauce de quebrada La Orejona, parte baja	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (DAC)	colonia Alameda y colonia Florencia Norte, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en el mantenimiento (limpieza) del cauce de dos tramos de la quebrada La Orejona, los cuales suman una longitud de 1200 metros, ancho promedio de 8 metros, una profundidad aproximada de 1.00 metro y el acarreo será el 80% de dicha limpieza.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,200,744.00	23/5/2019	100.00%	L. 1,200,744.00				NA	NA
Agosto 2019																			
1595	Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, Col. Brisas del Valle	Constructora Transhemisferio, S. de R.L. de C.V.	colonia Brisas del Valle, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de tres calles empedradas con White Topping con una resistencia del concreto de 4,000 PSI en una longitud total de 383 m, espesor de losa de 10 cm y una capa de sub base de 10 cm. La calle 1 tiene una longitud de 155 metros, un ancho promedio de 6.30 m, se construirán dos losas de transición, se reparará el 60% del empedrado existente y se nivelarán cuatro pozos de alcantarillado sanitario; la calle 2 tiene una longitud de 114 metros, un ancho promedio de 5.50 m, se construirá una losa de transición y se nivelarán dos pozos de alcantarillado sanitario; la calle 3 tiene una longitud de 114 metros, un ancho promedio de 5.50 m, se construirá una losa de transición y se nivelarán dos pozos de alcantarillado sanitario. En todas las calles se construirá aproximación hacia el bordillo existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,532,756.10	24/6/2019	100.00%	L. 1,532,756.10				NA	NA
2081	Construcción de Canchas de tenis en el Distrito Central	Ingeniería Sion, S.A. de C.V.	Colonia Centroamérica Este, cuarta etapa atrás de Pizza Hut del bulevar Fuerzas Armadas, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de dos canchas de tenis con una longitud de 34.78 m x 17.10 m de ancho, se incluye el cerco perimetral de malla ciclón con tubo hierro galvanizado, se realizará corte, nivelación y conformación del terreno y excavación común para cimentación , se construirán zapatas corridas, en el perímetro de las canchas y en el módulo de baños y bodega, se construirá un sobrelevación de bloque con varilla, sobre este se construirá un solera en el perímetro de las canchas, se construirán gradas de concreto simple en el acceso peatonal y en los cambios de nivel, también se construirán aceras de concreto, la superficie de la cancha será de asfalto, se incluye el suministro e instalación de la red con medidas y accesorios reglamentarios. Además se fabricaran dos graderías metálicas, con canaleta galvanizada, gradas peatonales de canaleta y techo de lámina aluzinc, estructura de canaleta galvanizada. Se construirá un módulo de baños de bloque sisado, consta de dos inodoros, dos lavamanos, dos duchas con sus accesorios, área de aseo, se colocara cerámica de piso, también moldura de		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,950,859.64	2/7/2019	100.00%	L. 1,950,859.64				NA	NA
2388	Construcción de planta de tratamiento, muro perimetral y obras varias en la Laguna El Pedregal	Constructora Pilato, S. de R.L. de C.V.	Laguna El Pedregal, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral prefabricado con una longitud de 188.66 metros lineales, una altura útil de 3.00 m que servirá para delimitar el filtro grueso dinámico existente y el filtro grueso ascendente a construir en este proyecto, dicho muro prefabricado estará compuesto de placas de concreto, también constará de postes de concreto. Se construirá un área de lavandería, compuesta por diez pilas con lavaderos, el emplantillado del piso y toda la tubería y accesorios de pvc necesarios para trasportar el agua tratada del filtro grueso ascendente a las pilas con lavaderos, con el agua captada los habitantes de la comunidad podrán realizar sus actividades de limpieza. Se adiciona la construcción de una fosa séptica, que servirá como tratamiento primario de las aguas residuales provenientes del área de lavandería.Por último, se suma la construcción de un pozo de absorción, misma que será abastecida con el agua residual pre tratada proveniente de la fosa séptica, a través de 5.39 metros lineales de tubería PVC, posteriormente el agua dentro del pozo se filtrará lentamente al terreno natural		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,827,233.63	17/7/2019	100.00%	L. 1,827,233.63				NA	NA

2435	Construcción de huellas vehiculares y obras varias, acceso a represa La Concepción	Constructora Ramar, S. de R.L.	Aldea Concepción, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizacónes, canchas deportivas, etc.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle a nivel de terracería con una longitud de 2,350.00 metros lineales, un ancho promedio de 5.50 m, en la que se mecanizará un espesor de 12cm, se conformará, compactará y se colocará material selecto con un espesor de 10 cm, se incluye el suministro e instalación de tubería PVC. Se construirán cuatro huellas vehiculares dobles de concreto hidráulico, con una longitud total de 201.00 m, una separación entre estas de 0.90 m donde se construirá un emplantillado de mampostería. También se construirá una cuneta de mampostería en "V" a un solo lado.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,786,488.57	5/7/2019	100.00%	L. 1,786,488.57					NA	NA
2593	Construcción de adoquinado de calles y estacionamiento en colonia 21 de Octubre	Alvin Jonathan Cruz Velásquez	Colonia 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de un adoquinado con un área total de 1269.82 m2, constituido por cuatro tramos de calle, el primer tramo tiene un área de 653.85 m2, el segundo tramo tiene un área de 131.35 m2, el tercer tramo tiene un área de 232.48 m2 y el cuarto tramo tiene un área de 252.14 m2; donde en aras de una sana economía se ha decidido utilizar adoquín recuperado por la AMDC desmontados de varios sitios del Distrito Central, de igual manera se comprobó que es de buena calidad, que cuenta con un buen estado físico y con existencia suficiente para cubrir el área indicada, lo que garantiza la disponibilidad para la ejecución del proyecto, se construirán sus respectivas soleras de confinamiento perimetral y transversales. También la construcción de una cuneta rectangular de mampostería con vigas para drenaje tipo quiebrapatas , se construirá un muro de retención,.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 969,077.26	8/8/2019	100.00%	L. 969,077.26					NA	NA
2594	Construcción de adoquinado de calles y estacionamiento en colonia Kennedy	Alvin Jonathan Cruz Velásquez	Colonia Kennedy, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de un adoquinado en un área de 1036.42 m2, donde en aras de una sana economía se ha decidido utilizar adoquín recuperado por la AMDC desmontados de varios sitios del distrito central, de igual manera se comprobó que es de buena calidad, que cuenta con un buen estado físico y con existencia suficiente para cubrir el área indicada, lo que garantiza la disponibilidad para la ejecución del proyecto, se construirán sus respectivas soleras de confinamiento perimetral y transversales. También la construcción de una losa de concreto, para rampas de acceso.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 556,726.98	13/8/2019	100.00%	L. 556,726.98					NA	NA
S-0034	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,	Gustavo Adolfo Gonzales Pavón	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Nueva Suyapa, sector 4, bloque 16, código 1901; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Campaña, calle hacia el Instituto San José del Carmen, código 1866; Construcción de muro de contención, col. Miraflores Sur, código		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	12/3/2019	100.00%	L. 200,000.00					NA	NA
S-0035	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,	Silvia Carolina Valladares Martínez	Construcción de centros comunales en varios puntos del Distrito Central, código 1847; Construcción de huellas vehiculares, col Canaán, sector 2, código 2129; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Sosa, calle final, código 2069		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 200,000.00	01/04/2019-29/05/2019	100.00%	L. 200,000.00					NA	NA
Septiembre 2019																			
2195	Construcción de canchas polideportivas en Tegucigalpa	Manuel Octavio Pineda Pineda	Colonia 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizacónes, canchas deportivas, etc.	Consiste en la construcción de dos canchas multiusos de concreto hidráulico: La cancha #1: tiene un ancho de 18.00 metros y una longitud de 32.00 metros, se construirá un muro de contención de 75.00 metros de longitud. También se construirán dos graderías con una longitud total de 30.00 metros lineales. La cancha contará con sus respectivas instalaciones de iluminación, también se construirá alrededor de la cancha un cerco de malla ción con una altura de 2.00 metros, se realizará la marcación de las líneas de las canchas con pintura de alto tráfico para su durabilidad. También se construirá 32 ml de una cuneta de mampostería. La cancha #2: tiene un ancho de 15.50 metros y una longitud de 35.50 metros, perimetralmente se realizará la construcción de una pared de bloque de concreto, con una altura de 1.15 metros para la colocación de un cerco de malla ción, porterías para futbol y baloncesto, la cancha contará con sus respectivas instalaciones de iluminación y se realizará la marcación de las líneas de las canchas con pintura de alto tráfico para su durabilidad.	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,844,029.53	11/7/2019	100.00%	L. 1,844,029.53					NA	NA
2257	Construcción de techos en centros educativos del Distrito Central	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNINSA)	Colonia Los Pinos, Colonia 3 de Mayo, Colonia Santa Fé, D.C.		El proyecto consiste en la construcción de techos en canchas y cambio de cubierta en dos módulos de aulas. En la Escuela Mélida de Jesús de la Col. Los Pinos se construirá un techo en la cancha, este tiene 25.15 m de largo y un ancho de 9.71 m., la estructura del techo será de canaleta con cubierta de lámina Aluzinc, también se colocará canal para agua lluvia con su respectiva bajante en un lado del techo, las columnas de concreto serán talladas.En la escuela Rafael Pineda Ponce en la col. 3 de Mayo se realizará la construcción de un techo en la cancha, este tiene 28.43m de largo y un ancho de 14.80 m., la estructura del techo será de canaleta con cubierta de lámina Aluzinc, se colocará canal de agua lluvia con sus respectivas bajantes en ambos lados del techo. En el Kínder Concepción Amador de la colonia Santa Fé se realizará el cambio de cubierta en dos módulos de aulas, también se construirá un techo en la cancha del kínder, este espacio servirá como área de eventos.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,976,532.68	10/7/2019	100.00%	L. 1,976,532.68					NA	NA
-	Revisión, validación y supervisión de las inversiones en medidas estructurales del programa de adaptación urbana al cambio climático en Centro América - componente Honduras	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)	Municipio del Distrito Central		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar los diseños de las obras, diseñar las obras complementarias, garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas, aprobar el programa de ejecución del proyecto, garantizar la calidad de las obras, asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria, coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados, y, en general, realizar supervisión de los aspectos técnico, financiero y ambiental.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 80,288,645.53	13/9/2019	71.00%	L. 80,288,645.53	Julio 2022				NA	NA
Octubre 2019																			

2607	Construcción de Solución Vial Bulevar Suyapa - Supermercados La Colonia No. 1 y Obras Conexas	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciónes, canchas deportivas, etc.		Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 59,490,451.71	9/10/2019	99.00%	L. 59,490,451.71	Luego de Modificación, su terminación es noviembre 2021. En etapa de actividades de cierre.			NA	NA

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

Dirección de Control y Seguimiento

ciudad de buen corazón

DISTRITO CENTRAL

OFICIO AMDC-DCS-046-2022

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
8 de febrero del 2022

LIC.
NAMIR EUNICE MONCADA L.
OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
SU OFICINA

Lic. Moncada:

Por medio de la presente se envía el Cuadro de Transparencia de Proyectos en Ejecución hasta el mes de enero de 2022, los datos del informe fueron proporcionados por el personal de la administración pasada; a partir del informe mensual del mes de febrero de 2022 se actualizará la información de los proyectos por el personal de la nueva administración.

Atentamente.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO

ING. BENJAMIN BUSTAMANTE
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

CC. ARCHIVO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
Recibido por: Esthar
Fecha: 01-03-22
Hora: 3:18 p.m.
Tegucigalpa, M.D.C.