ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

MES DE FEBRERO 2022

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mej. De Sistema De Agua Potable	Lomas De Cordero	Varios	26/06/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Ramon Cardenas	136827 136828	33,606.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mej. De Sistema De Agua Potable	Delicias De Agua Fria	Varios	17/07/2021	5 Meses	La Central Agroferretera Ramon Cardenas ARGOS	137182 137183 137184 137185	227,711.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Construccion De Sistema De Agua Potable	Agua Fria De La Sierra	Varios	03/08/2021 10/08/2021	1 Mes	Ramon Cardenas Ferreteria La Ferre Lazarus	137528 137577 137578 137579	392,839.25	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

4	Mej. De Sistema De Agua Potable	La Palma y La Cidra	Varios	10/08/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	137576	291,522.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Construccion De Sistema De Agua Potable	Veracruz Y El Tablon	Varios	24/08/2021	3 Meses	Ferreteria La Ferre	137826	233,887.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mej. De Sistema De Agua Potable	La Sampedrana	Varios	01/09/2021	3 Meses	Ferreteria El Jordan Ramon Cardenas	137924 137925	290,362.33	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Construccion De Sistema De Agua Potable	Delicias De Agua Fria	Varios	12/10/2021	3 Meses	Marciano Ramos	225-2021	76,100.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Linea De Conduccion Agua Y Saneamiento	Col. Carlos Miranda	Varios	06/11/2021	2 Meses	La Central Agroferretera	139217	64,600.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Construccion De Agua Potable	La Laguna	Varios	22/11/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan La Central Agroferretera	139550 139551 139552 139553	483,037.89	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

10	Mejoramiento De Acueducto	El Paraiso	Varios	22/11/2021	2 Meses	La Central Agroferretera	139612	182,324.97	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	Carboneras El Peñon	Varios	23/11/2021	2 Meses	La Central Agroferretera	139676	30,600.00	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
28 DE FEBRERO DEL 2021