# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.municipalidadvillanueva.com


Villanueva, Cortés
lunes, 07 de marzo de 2022

**LICENCIADO**
**GREGORIO MANUEL COELLO**
**OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA**
**SU OFICINA**

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, ***CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.***

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO
DEPTO. DE CORTES

LIC. MARVIN JOHEL PINEDA
Gerente de Infraestructura y Desarrollo

# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

## PROYECTOS DE DESARROLLO

## DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022

*Lunes, 07 de marzo de 2022*

| ITEM | EJECUTOR | SECTOR SUB SECTOR | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN | DESCRIPCION | ALCANCE | IMPACTO AMBIENTAL | IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO | ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO | COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO | FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO | RELACION DEL PLAN DE TRABAJO | VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO | RAZONES DE VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López) | Construcción, Adición y Mejoras de Calles y Puentes | Construccion de Caja de Paso en calle interna de la colonia | Colonia Gracias a Dios, Sector Dos Caminios, Villanueva, Cortés | Replanteo y nivelación 10.00 ML.; Excavación y conformación de material común 30.00 M³; Construcción de piso de caja de paso con espesor 0.15 Mts. Con concreto 3500 PSI, con varilla = 4 @ 0.20 ML. Y = 3 @ 0.25 ML. 13.00 M²; Construcción de pared en caja de paso con bloque de 6", fundido y bastoneado con # 4 @ 0.20 Ml. Y # 3 longitudinal @ 2 hiladas de bloque de material granular fino ya afinado y compactado listo para la fundición de cada piso 22.00 M²; Repello y pulido de paredes internamente de la caja de paso 22.00 M²; Construcción de losa de caja de paso con espesor 0.15 Ml. Con # 3 @ 0.25 Ml. Y # 4 @ 0.20 Ml. 13.00 M² | Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte | Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la construcción | Movimiento de tierra para la excavación para fundición de mamposteria | Fondos Municipales | L. 53,910.00 | 03/02/2022 | Pendiente de Garantia de Cumplimiento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA EL DESARROLLO S. DE R.L. (Erik Alexander Castillo García) | Construcción, Adición y Mejoras de Calles y Puentes | Rehabilitación de calle de acceso al sector la Mesa | Colonia Primero de Mayo, Sector La Mesa, Villanueva, Cortés | Corte y extracción de relleno para ampliación de calle 1423.00 M³; Acarreo de material al sitio de trabajo 1423.00 M³; Regado de material en sitio de trabajo 1423.00 M³; Excavación y redirección de cunetas de aguas lluvias 315.00 ML. | Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte | Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remosión del suelo | Movimiento de tierra para la extracción de material relleno y remosión y regado de material selecto | Fondos Municipales | L. 310,298.00 | 04/02/2022 | Pendiente de Garantia de Cumplimiento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA EL DESARROLLO S. DE R.L. (Erik Alexander Castillo García) | Construcción, Adición y Mejoras de Calles y Puentes | Dragado y Profundización de 1.2 kms. De cauce de canal de alivio de aguas lluvias | Colonia Buena Esperanza, Villanueva, Cortés | Dragado y profundización de cauce de canal de alivio de aguas lluvias con excavadora 360 10,800.00 M³ | Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte | Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remosión del suelo | Movimiento de tierra para la extracción de material relleno y remosión de tierra en cause | Fondos Municipales | L. 378,000.00 | 03/02/2022 | Pendiente de Garantia de Cumplimiento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

## PROYECTOS DE DESARROLLO

### DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022

*Lunes, 07 de marzo de 2022*

| ITEM | EJECUTOR | SECTOR SUB SECTOR | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN | DESCRIPCION | ALCANCE | IMPACTO AMBIENTAL | IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO | ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO | COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO | FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO | RELACION DEL PLAN DE TRABAJO | VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO | RAZONES DE VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Najera) | Construcción, Adición y Mejoras de Calles y Puentes | Reparación de 1.8 kms. De calles de terraceria en acceso desde Col. Buena Vista a Valle Fresco y Calles Internas de las Colonias Valle Verde 3.98 Kms. Y Col Valle Fresco 2.8 Kms. En el sector Este de Villanueva | Col. Buena Vista Col. Valle Fresco Col. Valle Verde, Villanueva, Cortés | **ACCESO A COLONIA BUENA VISTA Y VALLE FRESCO** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto, en sección de 6 mts. 1.80 KMS.; **CALLES INTERNAS DE COLONIA VALLE VERDE:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto, en sección de 6 mts. 3.83 KMS.; Reparación de calles tipo II, limpieza y definición de cunetas, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería, sección 6 mts. 0.15 KMS.; **COLONIA VALLE FRESCO** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto, en sección de 6 mts. 2.30 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto, en sección de 5.5 mts. 0.50 KMS. **Nota:** equipo a utilizar **tipo I:** Motoniveladora, vibro Compactadora, cisterna de agua, excavadora 320 y Volquetas de 5 mts.; Equipo a utilizar en **tipo II:** Motoniveladora, vibro compactador y cisterna de agua | Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte | Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remosión del suelo | Movimiento de tierra para la extracción de material relleno y remosión de tierra en calles | Fondos Municipales | L. 1,894,602.50 | 03/02/2022 | Pendiente de Garantia de Cumplimiento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Najera) | Construcción, Adición y Mejoras de Calles y Puentes | Reparación de 3.92 Kms. De Calles de Terracería | Colonia Gracias a Dios, Sector Este, Villanueva, Cortés | Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6 Mts. 1.17 KMS.; Reparación de calles tipo II, limpieza y definición de cunetas, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería, sección 6 Mts. 2.75 KMS. | Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte | Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remosión del suelo | Movimiento de tierra para la extracción de material relleno y remosión de tierra en calles | Fondos Municipales | L. 395,250.00 | 03/02/2022 | Pendiente de Garantia de Cumplimiento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

***T O T A L.....*** ***L. 3,032,060.50***

LIC. MARVIN JOHEL PINEDA
Gerencia de Infraestructura