MUNICIPALIDAD DE GUALALA

Departamento de Santa Barbara

Honduras C.A

municipalidadgualala1611@yahoo.com

CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2021

RTN/CONTRATISTA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DETALLE DEL CONTRATO	MONTO	PAGO POR AVANCE DE OBRA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO
16011981013320	Muguel Alfonzo Baide Enamorado	Por Concepto del Segundo Pago del Contrato por prestacion de servicios de mano de obra calificada y no califcada, para proyecto de construccion de 905 metros cuadrados de Pavimento de concreto ciclopeo e=0.20 M, ubicado en la comunidad de Gualjoquito, Gualala.	277,792.00	109,117.50	25/1/2021	3/4/2021
TOTAL			**277,792.00**			

MUNICIPALIDAD DE GUALALA TESORERIA SANTA BARBARA, HONDURAS

DINORAH ROXANA URQUIA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____ **Cheque Nº.** 01865

Páguese a: Miguel Alfonzo Baide Enamorado **Valor Efectivo** _____

La Cantidad en letras: ciento nueve mil ciento diez y siete, LPS.: 109,117.50

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos. S/T

Gastos Corriente _____

G astos de Inversión Social _____

Gastos por Deuda Publica _____

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	05		02	107
CODIGO	CODIG	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	D E S C R I P C I O N	VALOR EN LEMPIRAS		
	Pro Honduras	SEGÚN OBJETO	T O T A L	
02	Red vial		L 109,117	50
47210	Const. y Mej. de Bienes en Dominio publico			
	por concepto de segundo pago del contrato de construcción del pavimento de concreto ciclopeo ubicado en la comunidad de Gualjoquito.			
			109,117	50

ALCALDIA MUNICIPAL GUALALA, S. B.

MUNICIPALIDAD DE GUALALA TESORERIA SANTA BARBARA, HONDURAS

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA O HUELLA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
21	03	2021

RECIBO POR:	IDENTIDAD Nº:	SOLVENCIA AÑO VIGENTE:
	1601-1981-01332	

IMP. STA. BARBARA, 20Td -08/2013-3,501-4,500

Escaneado con CamScanner

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99832977

CHEQUE No. 00001865

Gualala S.B. 21 de Marzo 2021
Lugar y Fecha

Miguel Alfonso Baide Enamorado L 109,117.50
Páguese a la orden de

Son ciento nueve mil ciento Diez y siete 50/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banadesa

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Marco A. Fdez
Firma(s)

⑆01030519⑆000203000000389⑈00001865

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Escaneado con CamScanner

RECIBO

Por Lps. 109,117.50

Recibí de la Municipalidad de Gualala, Santa Bárbara, la cantidad de CIENTO NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE CON 50/100 **(Lps. 109,117.50)** por concepto del Segundo Pago según Estimación de Avance de Obra "**DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 905 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE GUALJOQUITO, MUNICIPIO DE GUALALA, EL CUAL INCLUYE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA CONTRATADA**", para tal efecto se adjuntan documentos de respaldo.

Gualala, Santa Bárbara 15 de Marzo del 2021.

Miguel Alfonso Baide Enamorado
Contratista
Ident. # 1601-1981-01332

Resumen Financiero	
Segundo Pago.....Lps.	116,392.00
Menos:	
Retención De Calidad De Obra...Lps.	5,819.60
Retención Del ISR.....Lps.	1,454.90
Monto a Pagar.....Lps.	**109,117.50**

Escaneado con CamScanner

SEGUNDA ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE 905 M2 DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO e=0,20 M

UBICACIÓN: CALLE CASCO URBANO, COMUNIDAD DE GUALJOQUITO, MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

N°	ACTIVIDAD	CONTRATADO				AVANCE ANTERIOR			AVANCE DEL PERIODO			AVANCE TOTAL			PENDIENTE DE PAGAR		
		UND	CANT.	P. UNIT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%
1	TRAZADO Y MARCAJE	ML	411,00	22,00	9.042,00	234,00	5.148,00	1,85	177,00	3.894,00	43,07	411,00	9.042,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	ENCOFRADO, FUNDICION, CURADO DE LOSA DE PAVIMENTO CICLOPEO, INCLUYE CONFORMACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO, ACARREO DE MATERIAL D=20 M	M2	905,00	250,00	226.250,00	468,00	117.000,00	42,12	437,00	109.250,00	48,29	905,00	226.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	BORDILLO DE CONCRETO 13X15 CMS	ML	218,00	150,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	32.700,00	100,00
4	CORTE DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	350,00	28,00	9.800,00	234,00	6.552,00	2,36	116,00	3.248,00	33,14	350,00	9.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					277.792,00	0,00	**128.700,00**	**46,33**		**116.392,00**	**41,90**		**245.092,00**	**88,23**		**32.700,00**	**11,77**

RESUMEN DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE PAGO SEGÚN AVANCE DE OBRA

1°) MONTO EJECUTADO SEGÚN ESTIMADO EN CAMPO.....LPS.	116.392,00
2°) DEDUCCION DEL CALIDAD DE OBRA 5% DE ESTA ESTIMACION.....LPS.	5.819,60
3°) DEDUCCION DEL ISR 12.5% DEL 10% CONSIDERADO COMO UTILIDAD DE ESTA ESTIMACION.....LPS.	1.454,90
4°) NETO A PAGAR EN SEGUNDA ESTIMACION.....LPS.	**109.117,50**

MIGUEL ALFONSO BAIDE ENAMORADO
CONTRATISTA

JOSE EDGARDO LEIVA RIVERA
INGENIERO CIVIL
28-01-15
06-02-15
C.I.C.H., No. 8492
JOSE EDGARDO LEIVA
SUPERVISOR DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL
GUALALA, S. B.
MARCO ANTONIO HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

DINORAH ROXANA URQUIA
TESORERA

MUNICIPALIDAD DE GUALALA
TESORERIA
SANTA BARBARA, HONDURAS

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.

DESPACHO MUNICIPAL

INFORME TECNICO No.2
Ejecución En Obra

"CONSTRUCCION DE 905.00 M2 DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO, CALLE COMUNIDAD DE GUALJOQUITO, MUNICIPIO DE GUALALA, SANTA BARBARA."

Gualala, Santa Bárbara, 15 de Marzo del 2021.

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

INFORME TECNICO No.2

Ejecución De Obra

NOMBRE:
Construcción De 905.00 Metros cuadrados de Pavimento de Concreto Ciclópeo.

UBICACIÓN:
Este proyecto está ubicado en la Calle Del Casco Urbano de La Comunidad de Gualjoquito, del Municipio de Gualala, Departamento de Santa Bárbara

FECHA DE INFORME: Lunes 15 de Febrero del 2021.

ALCANCE DEL PROYECTO:
El Proyecto consiste en la ejecución de todas aquellas obras necesarias para alcanzar las condiciones óptimas para el tránsito de vehículos y de peatones en la Calle, con la construcción del Pavimento, beneficiando así a los vecinos los cuales son los principales beneficiarios.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El objetivo estructural del proyecto fue obtener una capa de rodadura en las más óptimas condiciones tomando en cuenta la calidad de los materiales y la ejecución adecuada del proyecto, el objetivo fundamental del proyecto fue solucionar los problemas que presentaba la calle ya que era un terreno formado principalmente por roca y laja, siendo esto un factor principal que dificulta el tránsito sobre todo de vehículos.

Entre las actividades que se están realizando durante el tiempo de la construcción del Proyecto se encuentran las siguientes:

Conformación de la Rasante: previamente se realiza la conformación del terreno para alcanzar una superficie estable y con los niveles adecuados para la construcción del pavimento, todo esto se realiza mediante conformación manual utilizando herramienta menor como picos, palas y carretas, herramientas eléctricas de demolición como rotamartillo y demoledores debido a que el terreno está compuesto en su mayoría por rocas firmes y laja.

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

Encofrado, fundido, curado y desencofrado de la Losa De Concreto Ciclópeo: El procedimiento constructivo se inició siguiendo el marcaje previamente realizado, donde se sacaron los niveles y líneas para el encofrado, se encofro con tabla de 1"x6"x10 pies primeramente la línea central para luego definir el ancho de trocha, la calle tiene un ancho de losa de 6.00 mts en su mayoría, incluyendo área de bordillo, quedando un ancho libre de 5.70 mts , ya que se acomodó a límites de propiedades.
En el proceso constructivo se realiza humedeciendo primero el terreno y se extiende una base de concreto pobre sobre la cual se coloca la piedra considerando que cumpla con el espesor del recubrimiento de 3 pulgs mínimo, se consideró un espesor de pavimento aproximado de 8 pulgadas o 20 centímetros.
Se coloca sobre la piedra un concreto 4,000 psi de alta resistencia con las dosificaciones señaladas para este tipo de concreto, se realiza las ranuras mediante corte de disco para concreto para evitar fisuras, en corte transversal de 3 mts , se realizó el respectivo curado, Se colocó varilla de ½'' legitima en juntas transversales y longitudinales, a cada 50 centímetros.

ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS EN PRIMERA ESTIMACION:

1	TRAZADO Y MARCAJE	ML	177,00
2	ENCOFRADO, FUNDICION, CURADO DE LOSA DE PAVIMENTO CICLOPEO, INCLUYE CONFORMACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO, ACARREO DE MATERIAL D=20 M	M2	437,00
3	BORDILLO DE CONCRETO 13X15 CMS	ML	0,00
4	CORTE DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	116,00

AVANCE FISICO DE OBRA: 88.23%

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

- La contratación del personal estuvo a cargo del Contratista, el cual es responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal.
- La Compra de materiales estuvo a cargo de la Municipalidad, los cuales se proveyeron de acuerdo al avance de las actividades.
- Se realizó visitas periódicas por parte del Supervisor de la Municipalidad para velar por el cumplimiento de las actividades y la mejor ejecución de las mismas.

JOSE EDGARDO LEIVA RIVERA
INGENIERO CIVIL
29-01-18
06-02-18

Ing. Edgardo Leiva
Supervisor De Proyectos
Municipalidad Gualala SB.

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

IMÁGENES

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner