ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DE ENERO 2023

Objetivo: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	Palmerola #2	Varios	29/8/2022	2 Meses	Olvin Valenzuela	188-2022	142,986.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
2	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	La Escalera	Varios	7/9/2022	2 Meses	Inversiones AQUA	143914	288,178.50	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
3	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	La Mora N°2	Varios	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143918	10,274.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
4	Cosntruccion De Acueducto	Los Llanitos	Varios	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143935	94,216.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
5	Construccion De Sistema De Agua Potable	Agua Zarca	Varios	7/9/2022	2 Meses	Nelson Sanchez	198-2022	245,100.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
6	Construccion De Caja Puente	Col. Fuerzas Armadas	Varios	13/9/2022	2 Meses	Roberto Lagos	204-2022	276,621.47	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales

7	Mejoramiento De Sistema De Agua	Col. Los Pumas	Varios	13/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre Ferreteria El Jordan	144040 144041	284,175.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
8	Mejoramiento De Sistema De Agua	Planes Del Hormiguero	Varios	12/10/2022	2 Meses	Marciano Ramos	228-2022	600,030.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
9	Mejoramiento De Sistema De Agua	Col. Los Pumas	Varios	1/11/2022	4 Meses	Marciano Ramos	248-2022	190,000.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
10	Mejoramiento De Canal Agua Lluvias	Col. Casa Blanca	Varios	9/11/2022	1 Mes	Rodyn Machado	254-2022	24,000.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
11	Mejoramiento De Alcantarillado Sanitario	Barrio La Guama	Varios	9/11/2022	1 Mes	Mauricio Espiniza	255-2022	87,780.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
12	Canalizacion De Aguas Lluvias	Col. Milagro De Dios	Varios	9/11/2022	1 Mes	Elsa VictoriA Santos	256-2022	290,203.39	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
13	Sistema De Agua Potable	Las Anonas	Varios	4/11/2022	1 Mes	Mexichem Honsduras	144835	460,682.99	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
14	Construccion De Alcantarillado	Guachipilin	Varios	4/11/2022	1 Mes	La Central Agroferretera	144852	9,200.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
15	Mejoramineto De Acueducto	El Roblito	Varios	4/11/2022	1 Mes	La Central Agroferretera	144858	122,300.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales

16	Mejoramiento De Alcantarillado	Col. Julio Cesar Pinto	Varios	18/11/2022	1 Mes	Ferreteria La Ferre	145102	641,464.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
17	Construccion De Alcantarillado	Col. Concepcion	Varios	19/12/2022	1 Mes	Ferreteria La Ferre	145481	809,760.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE ENERO 2023