SAN PEDRO SULA
CIUDAD DE EMPRENDEDORES
ORDEN·DISCIPLINA·RESPETO

20 Calle, 3ª Avenida S.E.
Barrio Las Palmas
Tel.+504 2552-1588

# COMUNICACIÓN INTERNA

**PARA:** **LIC. ERIC MEJIA**
OFICIAL DE INFORMACIN PUBLICA (OIP)

**ASUNTO:** **INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA**

**FECHA:** **10 DE OCTUBRE DEL 2022**

Adjunto le remito el informe en detalle de Avances de Proyectos derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, correspondiente al mes de **Septiembre** del Año 2022.

Atentamente,

**Ing. Osman David Chávez**
Gerente Infraestructura

Cc: Archivo.

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**
**REPORTE DE PROYECTOS MES SEPTIEMBRE 2022**

| ITEM | EJECUTOR | SECTOR SUB SECTOR | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN DEL PROYECTO | PROPOSITO | DESCRIPCION DEL PROYECTO | ALCANCE DEL PROYECTO | IMPACTO AMBIENTAL | IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | FECHA APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | COSTO FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO | FECHA FINALIZACION DEL PROYECTO | RELACION DEL PLAN DE TRABAJO | VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO | RAZONES DE VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRID LORENA CHINCHILLA SUAZO (CONCART) EN REPRESENTACION PROPIA | DISTRITO 5 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LA PUERTA 1 Y 2, TRAMO LA PUERTA - LA CUMBRE Y LA CUMBRE, DISTRITO 05 (SECTOR SUROESTE), EN SU SEGUNDO CICLO. | UBICACIÓN: COLONIAS: LA PUERTA 1 Y 2, TRAMO LA PUERTA - LA CUMBRE Y LA CUMBRE, DISTRITO 05 (SECTOR SUROESTE). | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 7.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 670,687.50 | 23/8/2022 | 670,687.50 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 2 | TECNO INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNINSA), REPRESENTADA POR CARLOS FERNANDO NIETO LOPEZ | DISTRITOS 07 Y 09 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CRISTIANA Y LA UNION, DISTRITOS 07 Y 09 (SECTOR SUR-ESTE), EN SU SEGUNDO CICLO. | UBICACIÓN: COLONIAS: CRISTIANA Y LA UNION, DISTRITOS 07 Y 09 (SECTOR SUR-ESTE) | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 8.7 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 765,050.00 | 23/8/2022 | 765,050.00 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 3 | FRANCIS MAURICIO GONZALES LARA EN REPRESENTACION PROPIA | DISTRITOS 07 Y 10 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN FERNANDO, LAS VEGAS, UNIVERSAL, CARMEN INVA, VILLAS DEL CARMEN, VILLA ERNESTINA NORTE, DISTRITOS 07 Y 10 (SECTOR SUR-ESTE), EN SU SEGUNDO CICLO | UBICACIÓN: COLONIAS: SAN FERNANDO, LAS VEGAS, UNIVERSAL, CARMEN INVA, VILLAS DEL CARMEN, VILLA ERNESTINA NORTE, DISTRITOS 07 Y 10 (SECTOR SUR-ESTE). | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 7.9 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 810,750.00 | 23/8/2022 | 810,750.00 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 4 | INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODOY PAZ | DISTRITO 15 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SITRADIMA, LOMAS DE JUCUTUMA, DISTRITO 15. (SECTOR RIVERA HERNANDEZ) | UBICACIÓN: COLONIAS: SITRADIMA, LOMAS DE JUCUTUMA, DISTRITO 15. (SECTOR RIVERA HERNANDEZ) | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 8.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 754,600.00 | 23/8/2022 | 754,600.00 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 5 | INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSERCOR) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO | DISTRITO 18 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOS ANGELES, LOS ZORZALES, LOS LAURELES, LOS TAMARINDOS Y LOS MANGALES, DISTRITO 18 (SECTOR CHAMELECON) | UBICACIÓN: COLONIAS: LOS ANGELES, LOS ZORZALES, LOS LAURELES, LOS TAMARINDOS Y LOS MANGALES, DISTRITO 18 (SECTOR CHAMELECON) | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 6.3 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 589,200.00 | 23/8/2022 | 589,200.00 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 6 | INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSERCOR) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO | DISTRITO 18 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: MORALES 1, 2, 3 Y 4, SANTA ANA Y VILLA RICA, DISTRITO 18 (SECTOR CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO. | UBICACIÓN: COLONIAS: MORALES 1, 2, 3 Y 4, SANTA ANA Y VILLA RICA, DISTRITO 18 (SECTOR CHAMELECON). | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 8.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 751,400.00 | 23/8/2022 | 751,400.00 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 7 | COCHASA, S. DE R.L. CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, REPRESENTADA POR BAYRON OMAR CHAVARRIA AVILA | DISTRITO 19 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA GRACIAS A DIOS, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADÍA) | UBICACIÓN: COLONIA GRACIAS A DIOS, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADÍA) | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 8.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 763,450.00 | 23/8/2022 | 763,450.00 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 8 | TECNO INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNINSA), REPRESENTADA POR CARLOS FERNANDO NIETO LOPEZ | DISTRITO 19 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: MATAMOROS, VILLA DE LOS MAESTROS, 9 DE MAYO I, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADÍA) | UBICACIÓN: COLONIAS: MATAMOROS, VILLA DE LOS MAESTROS, 9 DE MAYO I, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADÍA) | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 8.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 762,700.00 | 23/8/2022 | 762,700.00 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 9 | SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL (SERPROCI) REPRESENTADA POR CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE | DISTRITO 19 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: OJO DE AGUA, MEZCALAR, MONTE DE SINAI, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADÍA) | UBICACIÓN: COLONIAS: OJO DE AGUA, MEZCALAR, MONTE DE SINAI, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADÍA) | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 8.1 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 765,050.00 | 23/8/2022 | 765,050.00 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 10 | TECNO INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNINSA), REPRESENTADA POR CARLOS FERNANDO NIETO LOPEZ | DISTRITO 19 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS SAN JERONIMO, EL PARAISO I Y SAN MANUEL, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADÍA) | UBICACIÓN: COLONIAS SAN JERONIMO, EL PARAISO I Y SAN MANUEL, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADÍA) | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 8.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 763,780.00 | 23/8/2022 | 763,780.00 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 11 | SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL (SERPROCI) REPRESENTADA POR CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE | DISTRITO 19 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA 24 ABRIL I, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADÍA) | UBICACIÓN: COLONIA 24 ABRIL I, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADÍA) | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 8.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 763,350.00 | 23/8/2022 | 763,350.00 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 12 | A&V INGENIEROS, S. DE R.L. REPRESENTADA POR TANIA YARLENE MURILLO LANZA | DISTRITO 20 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL TRAMO PRIMAVERA - ALDEA PEÑITA ARRIBA Y SAN ANTONIO DEL PERU, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON). | UBICACIÓN: TRAMO PRIMAVERA - ALDEA PEÑITA ARRIBA Y SAN ANTONIO DEL PERU, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON). | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 7.2 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 724,000.00 | 23/8/2022 | 724,000.00 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 13 | INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODOY PAZ | DISTRITO 15 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: ALFONSO LACAYO, VILLAS KITUR Y RIVERA HERNANDEZ, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO. | UBICACIÓN: COLONIAS: ALFONSO LACAYO, VILLAS KITUR Y RIVERA HERNANDEZ, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ). | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 7.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 637,800.00 | 23/8/2022 | 637,800.00 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 14 | INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODOY PAZ | DISTRITO 15 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA: ASENTAMIENTOS HUMANOS, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO. | UBICACIÓN: COLONIA: ASENTAMIENTOS HUMANOS, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ). | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 7.4 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 8.0 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 727,200.00 | 23/8/2022 | 727,200.00 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 15 | INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODOY PAZ | DISTRITOS 13 Y 15 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA CALPULES Y ALDEA ARENALES, , DISTRITOS 13 Y 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO. | UBICACIÓN: COLONIA CALPULES Y ALDEA ARENALES, DISTRITOS 13 Y 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ). | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 8.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 642,400.00 | 23/8/2022 | 642,400.00 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH) REPRESENTADA POR LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO | DISTRITO 15 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN VICENTE DE PAUL 1 Y 2, LLANOS DE SULA 2 Y 3 DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO. | UBICACIÓN: COLONIAS: SAN VICENTE DE PAUL 1 Y 2, LLANOS DE SULA 2 Y 3 DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ) | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO, | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 5.3 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 489,232.40 | 23/8/2022 | 489,232.40 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 17 | CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH) REPRESENTADA POR LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO | DISTRITO 16 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EL OCOTILLO, OCOTILLO ANEXO, MAGNOLIA, DUSAN; TRAMOS: ZONA SABANA DE JUCUTUMA, ACCESO RELLENO SANITARIO DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO. | UBICACIÓN:COLONIAS: EL OCOTILLO, OCOTILLO ANEXO, MAGNOLIA, DUSAN; TRAMOS: ZONA SABANA DE JUCUTUMA, ACCESO RELLENO SANITARIO DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN) | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO, | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 8.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 724,320.00 | 23/8/2022 | 724,320.00 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 18 | OLGA CAROLINA LANZA MARTINEZ EN REPRESENTACION PROPIA | DISTRITOS 7-11-12-1 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO BULEVAR DEL ESTE EN HOMBROS DE AMBAS TROCHAS DESDE EL SAUCE HASTA LOS PEAJES, SIN INCLUIR LAS AREAS CONCESIONADAS, DISTRITOS 07-11-12-13 (SURESTE-SATELITE). | UBICACIÓN: VULEVAR DEL ESTE EN HOMBROS DE AMBAS TROCHAS DESDE EL SAUCE HASTA LOS PEAJES, SIN INCLUIR LAS AREAS CONCESIONADAS, DISTRITOS 07-11-12-13 (SURESTE-SATELITE) | MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD | LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 800 $M^2$ CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 967,840.00 | 23/8/2022 | 967,840.00 | 22/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 19 | CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH) REPRESENTADA POR LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO | DISTRITO 18 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADOQUINES EN COLONIA LEMPIRA DISTRITO 18 ( SECTOR CHAMELECON) | UBICACIÓN: COLONIA LEMPIRA DISTRITO 18 (SECTOR) CHAMELECON. | MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADOQUINADO PARA EL DESCONGESTIONAMIETO VEHICULAR DE LA CIUDAD | LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON ADOQUIN QUE PRESENTAN DAÑOS O HUNDIMIENTO Y SE PROCEDE A LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES CON ADOQUIN QUE PRESENTAN DAÑOS EN UNA LONGITUD DE 700 $M^2$ CON UN ESPESOR DE 8.0 CM | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 994,540.00 | 23/8/2022 | 994,540.00 | 7/10/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 20 | CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH) REPRESENTADA POR LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO | DISTRITO 1 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SITRATELH, SITRAPLASH, SITRAUNAH, SITRAIHSS, TRAMO ESCUELA SERAN HASTA CANCHAS DE FUTBOL MARACANA, DISTRITO 01 (SECTOR NOR-OESTE), EN SU SEGUNDO CICLO | UBICACIÓN: COLONIAS: SITRATELH, SITRAPLASH, SITRAUNAH, SITRAIHSS, TRAMO ESCUELA SERAN HASTA CANCHAS DE FUTBOL MARACANA, DISTRITO 01 (SECTOR NOR-OESTE). | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO, | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 7.1 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 996,800.00 | 5/9/2022 | 996,800.00 | 4/10/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 21 | CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH) REPRESENTADA POR LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO | DISTRITOS 2-9 Y 16 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE TERRACERIA EN PREDIOS MUNICIPALES: VIVERO SANTA ANA (SECTOR NOROESTE), VIVERO HERMANOS ESTRADA EN SECTOR EL CARMEN, INSTITUTO TECNICO SAMPEDRANO (SECTOR SURESTE), DISTRITOS 02, 09 Y 16. | UBICACIÓN: VIVERO SANTA ANA (SECTOR NOROESTE), VIVERO HERMANOS ESTRADA EN SECTOR EL CARMEN, INSTITUTO TECNICO SAMPEDRANO (SECTOR SURESTE), DISTRITOS 02, 09 Y 16. | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO, | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16.55 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 538,544.60 | 5/9/2022 | 538,544.60 | 4/10/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 22 | EDGARD ARMANDO SERRANO LAINEZ EN REPRESENTACION PROPIA | DISTRITO 17 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN TRAMO DE LA COLONIA PANTING, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON) EN SU SEGUNDO CICLO | UBICACIÓN: EN TRAMO DE LA COLONIA PANTING, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON) | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO, | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 1.8 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 251,920.00 | 5/9/2022 | 251,920.00 | 4/10/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 23 | CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH) REPRESENTADA POR LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO | DISTRITO 18 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS SAN JUAN, SAN JORGE, FE Y ESPERANZA, DISTRITO 18 (SECTOR CHAMELECON) | UBICACIÓN: COLONIAS SAN JUAN, SAN JORGE, FE Y ESPERANZA, DISTRITO 18 (SECTOR CHAMELECON) | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO, | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 8.4 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 997,640.00 | 5/9/2022 | 997,640.00 | 4/10/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 24 | CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH) REPRESENTADA POR LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO | DISTARITO 19 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS SAN JUAN BOSCO Y MASICALES, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADÍA) | UBICACIÓN: COLONIAS SAN JUAN BOSCO Y MASICALES, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADÍA) | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO, | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 8.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS. | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 996,460.00 | 5/9/2022 | 996,460.00 | 4/10/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 25 | LOGISTICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR HECTOR EDGARDO GUEVARA GONZALEZ | DISTARITO 15 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL COL. COSMUL | UBICACIÓN:COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 15, COLONIA COSMUL | MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION | MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES | MEJORAMIENTO DE CANAL 1300.00 ML, DESALOJO DE SEDIMENTO 1800.00 M3 | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 879,300.00 | 15/8/2022 | 879,300.00 | 23/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 26 | PRADOS INGENIEROS S. DE .R.L. REPRESENTADA POR PROSPERO ALEXIS DIAZ OSEGUERA | DISTARITO 11 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL ACCESO SECTOR EL PARAISO | UBICACIÓN:COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 11, ACCESO SECTOR EL PARAÍSO | MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION | MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES | MEJORAMIENTO DE CANAL 426.81 ML, MEJORAMIENTO DE CANAL QUE DESCARGA EN EL CHOTEPE 1,100.00 ML, DESALOJO DE SEDIMENTO 1,500.00 M3 | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 943,445.15 | 23/8/2022 | 943,445.15 | 23/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 27 | PRADOS INGENIEROS S. DE .R.L. REPRESENTADA POR PROSPERO ALEXIS DIAZ OSEGUERA | DISTARITO 19 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL NACO Y COL. SAN JORGE, COFRADIA | UBICACIÓN: COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19, NACO Y COL. SAN JORGE COFRADÍA | MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION | MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES | MEJORAMIENTO DE CANAL EN NACO COFRADÍA 900.00 ML, MEJORAMIENTO DE CANAL COL SAN JORGE COFRADÍA 125.00 ML, DESALOJO DE SEDIMENTO 900.00 M3 | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 742,875.00 | 23/8/2022 | 742,875.00 | 23/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 28 | MARVIN JAVIER GUEVARA GONZALES EN REPRESENTACION PROPIA | DISTARITO 15 | MEJORAMIENTO DE CANAL 27 CALLE DESDE BOULEVARD DEL ESTE HASTA DESCARGA EN CANAL FELIPE ZELAYA DISTRITO 14. | UBICACIÓN: INCIANDO Y FINALIZANDO EN BOULEVARD DEL ESTE HASTA DESCARGA EN CANAL FELIPE ZELAYA. DISTRITO 14 | MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION | MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES | MEJORAMIENTO DE CANAL 1,800.00 ML, DESALOJO DE SEDIMENTO 1,250.00 M3 | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 914,750.00 | 23/8/2022 | 914,750.00 | 23/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 29 | CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH) REPRESENTADA POR LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO | DISTRITO 11 | PAVIMENTACION TRAMO EN BOULEVARD LAS TORRES ENTRE LA 2DA. Y 4TA. CALLE | UBICACIÓN: SECTOR SATELITE, DISTRITO 11 | MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD | MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO EN UNA LONGITUD DE 900 $M^2$ CON UN ESPESOR DE e= 0.09 M | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 838,454.10 | 21/7/2022 | 838,454.10 | 21/9/202 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 30 | LOGISTICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR HECTOR EDGARDO GUEVARA GONZALEZ | SURESTE | MEJORAMIENTO DE MEDIANAS Y LATERALES EN BULEVAR DEL ESTE, DESDE CIRCUNVALACION A CASETAS DE PEAJE | UBICACIÓN: BULEVAR DEL ESTE, DESDE CIRCUNVALACION A CASETAS DE PEAJE. | MEJORAR EL ASPECTO DE LAS MEDIANES REPARARNDO LOS BORDILLOS DE ESTE BULEVAR | BORDILLOS, LIMPIEZA DE BORDILLOS, CHAPEO Y LIMPIEZA DE MEDIANAS Y LATERALES, RESANES Y PINTURA DE | BORDILLOS, LIMPIEZA DE BORDILLOS, CHAPEO Y LIMPIEZA DE MEDIANAS Y LATERALES, RESANES Y PINTURA DE BORDILLOS | ZONA IMPACTADA | NO APLICA | FONDOS PROPIOS | 2,370,323.32 | 16/8/2022 | 2,370,323.32 | 18/9/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |