Salud
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Oficio No. 693-UTGP-2022
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Noviembre del 2022

Licenciado
CESAR STEVEN DAVILA
Jefe Unidad de Transparencia / SESAL
Su oficina

Estimado Licenciado Dávila:

Por este medio de la presente me dirijo a usted respetuosamente deseándole éxitos en sus funciones diarias.

En respuesta al Oficio No. 1085-UT-2022, hago de su conocimiento que actualmente esta Unidad no está ejecutando proyectos con fondos propios, solamente se brinda apoyo para la formulación, supervisión y seguimiento, para lo cual se adjunta cuadro actualizado al 30 de noviembre del presente año, donde se detallan los proyectos que se ejecutan con fondos nacionales y fondos externos a través de donaciones o prestamos tanto para establecimiento de salud de primer y según nivel de atención así como oficinas administrativas a nivel central y nacional.

Atentamente,

SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

ING. ELVIS ADALID ORELLANA
Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

📁: Dra. Suani Montalván, Subsecretaria de Proyectos e Inversión
📁: Archivo
Con adjunto
/rss

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA 01-12-22
HORA 9:13 HH
RECIBE Cesar Dávila

Actualización de la Cartera de Proyectos al 30 de noviembre 2022

Numero	Prioridad	Nombre del proyecto	Alcance	PRESUPUESTO ASIGNADO	Estatus Actual	SEGUIMIENTO SEMANA DEL 21 AL 25 NOVIEMBRE 2022	Comentario/Alertas
1	Alta	**Convenio Interinstitucional de Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, Instrumental, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.**	**Coordinacion del proyecto, Gestion, Distribucion y Recepcion de 12 Contenedores. En Regiones Olancho, la Paz, Cortes, Atlantida , El Paraiso y en los Hospitales San Francisco, Roberto Suazo Cordova, Puerto Cortes, Tela Integrado, San Isiadro, Salvador Paredes y Santa Rosita**	FONDOS CONTRAPARTE NACIONALES: $ 200,000.00 DONACION: $ 710,000.00 correspondiete a 12 contenedores	Estatus General: En proceso firma de convenio por parte de OPS Y GLOBAL LINKS USA. Ya se dictaminó que existe disponibilidad financiera a traves de Oficio N.2421-2022-GA. Se cuenta con los fondos de contraparte nacionales para el pago del envio de 12 contenedores por un valor de $ 200,000.00. Se tiene identificada la priorizacion de los establecimientos beneficiados con el nuevo convenio.	1.Se envio oficio No.663-UTGP-2022 con fecha 17 de noviembre 2022 a gerencia administrativa, solicitando el desembolso por la cantidad de $ 200,000.00 para el envio de los 12 contenedores, los cuales de efectuarse el pago este año se iniciarian la recepcion a partir del 2023.	
2	Alta	**Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal 4619/BL-HO**	**Revision y aprobacion del Diseño y Supervisión de las Obras en el Hospital Regional de Occidente; Hospital Roberto Suazo Córdova; Hospital San Francisco; Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela.** **Inspeccion de los avances de obras y aprobacion de estimaciones segun cronograma**	Fondos BID Prestamo 4619/BL-HO : $ 69,000,000.00 Actualmente UTGP esta involucrado unicamente en el Componente 2 Infraestructura y equipamiento: $ 30,330,962	Proceso Iniciado. Actualmente revisión de Productos de la Firma TASH y en espera de No Objeción al borrador de adenda por parte del BID sobre el alcance del contrato de la Firma TASH para la incorporación del Diseño de Hospital de Roatán y Diseño y Supervisión de la Sala Neonatal de Hospital Escuela.	1.Se trabajo en la revisión y aprobación de los productos que envió la Firma TASH (informe Preliminar situacion actual parcial , Anteproyecto de Arquitectura de los proyectos de Hospitales Roberto Suazo Cordova, Santa Teresa de Comayagua y San Francisco de Juticalpa, asi como el informe de revisión del diseño de la sala Neonatal y UCIN del Hospital Escuela), los cuales se enviarón según Oficio N.677-UTGP-2022 a la DGRISS para su respectivo tramite de pago en AEPAS-H. 2. En espera de No Objeción del BID el borrador de adenda que envio AEPAS-H respecto a la modificacion de los Tdrs donde se va incluir el diseño y supervicion del Hospital Escuela y diseño Hospital ROATAN , posteriormente debe ser firmada por las Firma TASH y AEPAS-H.	
3	Alta	**Almacenes Biologicos Regreso a Clases con una Mejor Lógistica de Vacunación en los Hospitales Santa Barbara y La paz.**	**Formulación total del proyecto:** **Elaboración de Planos** **Elaboración de Presupuesto**	Fondos Donacion del Gobierno de Alemania €579,000.00 Construccion: Almacen de Santa Barbára: L. 7,000,448.54 Almacen de La Paz: L. 6,949,203.95	Actualmente se esta a la espera firma del contrato con Alemania y el primer desembolso. En proceso . Se finalizo formulación de Proyecto de Almacenes Biologicos de las Regiones de Santa Barbara y La Paz, remitida a UAFCE mendiante Oficio No. 484-UTGP-2022. Se realizaron los contratos de los 3 RRHH (Ing electrico, Ing Civil y Arquitecto)que apoyaran con la supervision del proyecto y otras funciones de UTGP.	1.El documento de los pliegos ya está en Secretaría General con las observaciones que hicieron y estamos esperando respuesta. 2.Pendiente que se firme el Documento con la cooperación Alemana y se procede una vez tengamos el Desembolso a la contratacion del Recurso asi como el lanzamiento del proceso de licitacion de los almacenes (Iniciando con la publicacion) .	
4		**Laboratorio Nacional Obras de Contraparte**	**Formulación total del proyecto:** **Elaboración de Planos** **Elaboración de Presupuesto** **Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.** **OBRA A EJECUTARSE POR SESAL** **Edificio Administrativo** **Generador Eléctrico y transfer automático** **Muro perimetral, incluye dos portones de acceso** **Muro perimetral, incluye dos portones de acceso** **Instalaciones Eléctricas** **Adoquinado en estacionamiento** **Mobiliario Edificio Administrativo** **Suministro e Instalación de Ascensor**	FONDOS DONACION $ 7,516,602.00 Fondos Nacionales Obras Adicionales: Lps. 26,231,824.00	Se entregaron en el 2021 planos y presupuesto de caseta para generador , especifiacciones tecnicas del generador electrico y transfer automatico, elaboracion de presupuesto y especifiacciones tecnicas del muro perimetral. El 5 de septiembre se iniciara con la parte del equipamiento. Se debe definir quien sera la unidad ejecutora para las obras de contraparte. Actualmente se esta gestionando solicitar financiamiento adicional por parte de JICA y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se remitio solicitud de Fondos Adicionales para la construcción del Edificio del Laboratorio, se esta a la espera de la respuesta.	1, Según Oficio N.2418-UVS-2022 la Unidad de Vigilancia de la Salud solicitó nuevamente a la Secretaria General gestionar el registro de firma del Dr. Lorenzo Pavón en el Banco Central de Honduras como Coordinador del Proyecto LNVS. 2. Marco Molina solicitó a traves de correo electronico a la Dra. Mitzi Castro que actualice el perfil del proyecto ya que es un requisito que solicita SEFIN para la ejecución financiera del proyecto.	
5	Alta	**Diseño y licitación para la Construcción del Hospital de Roatán**	**Inspección de equipo y obra civil.** **Construccion y Equipamiento**	El presupuesto total es de L. $$ 295,538,440.32 compuesto de fondos BID y fondos nacionales. Fondos Nacionales Lps. L.100,000,000.00 Fondos BID 195, 538, 440.32	1.Se finalizarón los TdR y se deberán compartir con AEPAS-H /BID/TASH para que TASH prepare su oferta y puedan ser incluidos en el contrato actual con el proyecto 1195 . 2.El BID aprobò TdR se enviaron a TASH para que los evaluarà y querian ver si se podian incluir dentro del contrato como una enmienda sin incrementar el costo pero sobre el alcance que tiene comentarón que si tenia que variar el precio por que el alcance es muy alto porque se debe incluir muchas cosas . De la parte de AEPASH y SALUD se indicò que no se podia modificar el costo ,el compromiso que se tomo por parte de TASH es que se iba evaluar los alcances que estan actualmente para indicar que se podria eliminar y de igual manera que se podria modificar del alcance de los otros 5 Hospitales, para ver si al final se podria inlcuir aunque sea el diseño de roatan dentro de la enmienda sin modificar el costo pero bajjando el alcance de los otros Hospitales si esto se llegara a dar esto tendria que pasar a la no Objecion	1.Se envio la modificacion a los Tdrs el dia Jueves 17 de Noviembre 2022 , para que figure como lote #6 del Proyecto 1195 , el borrador de enmienda va para TASH para su Visto Bueno y luego para el BID para la No Objecion. 2.El borrador fue pre -aprobado y se mando oficialmente al BID , y se espera que este firmado la enmienda ultima semana de Nov.2022	no se esta considerando con el tema de Supervision de Hospital de Roatan por lo tanto se deben identificar los fondos (considerar la posibilidad de que la Municipalidad de Roatán puedan apoyar con la supervisión.)
6	Alta	**Fase 2: Neumologia Pediatrica INCP TORAX**	**Formulación total del proyecto:** **Elaboración de Planos** **Elaboración de Presupuesto** **Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.**	Fondos Nacionales L.5,545,000.00	En proceso calcúlos del presupuesto de la etapa 2 ,Neumologia Pediatrica INCP TORAX	1.Esta en revision de los planos y presupuesto del proyecto de Neumologia Pediatrica del Torax seran entregados finales de noviembre 2022. 2.Se esta trabajando en el presupuesto de la parte electrica el cual se espera entregar a finales de noviembre 2022.	
7	Alta	**Obras de preinstalación en Salas de Rayos X INCP TORAX**	**Formulación total del proyecto:** **Elaboración de Planos** **Elaboración de Presupuesto**		En proceso de Formulacion del proyecto Obras de preinstalación en Salas de Rayos X INCP TORAX	1.Se esta trabajando en la formulación de la parte electrica no se ha logrado finalizar este proceso ya que se han priorizado otros proyectos se espera entregarla en la utima semana de noviembre en caso de que no exista reprogramación de actividades.	

8	Alta	**Habilitación de áreas específicas para mantenimiento de equipos médicos e informáticos INCP TORAX**	**Formulación y presupuesto**	Fondos Nacionales Lps. 1,960,560.00	En proceso de la Formulación y presupuesto del proyecto de Habilitación de áreas específicas para mantenimiento de equipos médicos e informáticos	**1.Se esta trabajando en la formulacion de planos y presupuestos del proyecto**	
9	Alta	**Compra y desarrollo de especificaciones EQUIPO MEDICO y reparacion de equipo INCP TORAX**	**Formulación y presupuesto**	Fondos Nacionales adicionales 1. L.94,976,143.29 2.L.980,280.00 3.L.857,745.00 4.L.1,225,271.58	Formulación y presupuesto 1.Equipos e Insumos 2.Reparar angiógrafo Siemens 3.Reparar angiógrafo Philips y bazo en C 4.Mantenimiento Correctivo de Cocina	**1.Se envio el informe del equipamiento actualizado el dia viernes 18 de noviembre 2022 a la Arquitecta Daniela con los cambios realizados a requision de la Dra Sosa , debido a que el Torax esta adquiriendo un sistema de oscilometria mediante USAID , el item #37 se cambia de Sistema de oscilometria a Gabinete para almacenamiento de endoscopios.**	
10	BAJA	**Fase 1.Readecuación de la Sala de Neumología Pediátrica del Instituto Nacional Cardiopulmonar**	**Inspección de obra y revision de estimaciones para visto bueno.**	Fondos externos(Banco Mundial) Contrato de Obra Civil por Licitación No. UAFCE-FM-TB-001-2021 L. 2,451,266.53	En fecha 23/09/2022 se realizó inspección y se verificó que No se han realizado todas las actividades requeridas para la entrega del Proyecto, el proyecto se encuentra en un avance del 90%. Se requiere ampliación de tiempo, por lo que queda a decisión de la UAFCE la aprobación de la adenda para ampliación de tiempo. **Contrato Finaliza el 25/07/2022** **Adenda #1 finaliza el 30/08/2022** **Adenda #2 finaliza el 30/09/2022**	1.Se convocò a reunion el dia Martes 22 Noviembre por parte de Global Comunities al personal tecnico: Licdo Canelas /UAFCE ,Ing Angela vijil/UTGP, Arquitecta Sonia Banegas ,Ing.Luis Gomez/Gerente de proyecto empresa Lempira ,con el proposito de revision de como se va a realizar la estimacion y redaccion de oficio de UTGP para enviarlo al Marco Normativo, para luego este se envia a UAFCE quien debe enviar a Subsecretaria de Redes Integradas de la salud para la aprobacion de pago, queda pendiente la estimacion N.5 para la ultima semana de noviembre. 2.Se envio oficio N.675-UTGP-2022 con fecha 24 de Noviembre 2022 a Marco Normativo a la Directora Dra. Iris Sobeyda Padilla con proposito de informarle que se recibio y revisò aritmeticamente la estimacion de avance de obra N.4 presentada por la empresa constructora Lempira S,de R.L. donde se ha observado que se han implementado las modificaciones recomendadas. 3.Esta trabajando en la formulación del presupuesto de la parte electrica se tiene concialiado un 80 % de la parte electrica.	
11	Alta	**EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIIS) EN EL CORREDOR SECO PRIORIZADO" EUROSAN BUDGET**	**Ejecución Financiera**	Fondos Donacion Apoyo Presupuestario Union Europea L.60,711,000.00	En Proceso: a espera de la devoluvion de los fondos sujetos de embargo equivalentes a L. 18,832,351.17 por parte de la Gerencia Administrativa de SESAL Se emitió resolución favorable para la compra del equipo Antropómetrico por un valor de L.15,385,587.56, pendiente de definir la devolución de L.3,4446,763,61	1.Subgerencia de Presupuesto cambio el objeto de gasto para la Adquisicion del equipo Antropómetrico por lo que el Departamento de Licitación esta solicitando a Secretaria General un visto bueno para firmar el contrato ya que en la resolución emitida daban el objeto de gasto que se afectaria y ahora con el cambio necesitan tener una nueva resolución u otro medio que respalde la decisión de usar otro objeto de gasto.	El total de la devolución por fondos embargados son Lps. 18,832,351.17, pero la Gerencia Administrativa solo esta devolviendo el monto de la compra del equipo antropometrico por Lps.15,385,587,56, por lo que hay pendiente de devolver por parte de la Gerencia un monto de Lps.3,4446,763,61, estos fondos se deben de liquidar para solicitar el ultimo desemboldo de Lps.38,000,000,00 pero no esta claro cuando devolverá la Gerencia Administrativa el monto pendiente.
12	MEDIA-ALTA	**Equipamiento, infraestructura y otras mejoras del Hospital Mario Catarino Rivas**	**Formulación total del proyecto:** **Elaboración de Planos** **Elaboración de Presupuesto** **Inspección** Reacondicionamiento de las Emergencias Reparación de Sub – Estación Eléctrica Reparación y compra de insumos de Lavandería Reacondicionamiento de Quirófanos Reparación y Compra de Planta generadora de Oxigeno Reacondicionamiento de Santos Inocentes Módulo de Imagenología(Reparación y compra de equipos para sala de imágenes).	Fondos Nacionales Lps 100,000,000.00	En Proceso Programada visita de campo	1.Se recibió informe de proyectos priorizados para los fondos adicionales, por lo que se hará gira de trabajo del 5 al 9 de diciembre del 2022 los tecnicos asignados son Ing. Rina Suazo, Fabio Rivera y el Ing. Mario Leiva y asi iniciar la formulación del los proyectos.	
13	MEDIA	**Construcción de Casetas para Deposito de Desechos Hospitalarios**	**Conducción de 12 casetas para deposito de desechos en 12 Hospitales priorizados y una caseta para la planta de tratamiento en el HEU.** **12 Hospitales Priorizados** Hospital Escuela, San Felipe, Instituto Cardiopulmonar el Torax, General de Atlantida, Tela Integrado, El Progreso, Manuel de Jesus Subirana, Puerto Cortes, San isidro, Dr Enrique Aguilar Cerrato, Occidente y Juan Manuel Galvez **Seguimiento y cumplimiento de contrato.** **Inspeción de las 12 casetas a construir** **Validar y aprobar estimaciones de obra y ordenes de cambio.**	Fondos Préstamo N.4518/BL-HO, RISP-HO Unidad ejecutora GESALUD L. 5,893,158.09	En proceso :Tiene una ejecucion cotractual del 49% Casetas de Desechos Solidos . Se haran visita de inspeccion y de Recepcion provisional. Planta de Tratamiento Hospital Escuela :Hay equipamiento del PNUD el monto es de euros 350,000.00 , se va instalar equipo y el equipo llegaria en el mes de Marzo 2023 .	1.Se realizó gira del 21 al 25 de Noviembre 2022 , con el proposito de realizar visita tecnica #3 de inspeccion para corroborar avances del proyecto Casetas de Desechos Hospitalarios en la ciudad de Tocoa ,Tela y El Progreso. 2.Se envió oficio N.669-UTGP-2022 de fecha 21 Noviembre 2022, al Ing.Jose Ramon Varela (Jefe de bienes Nacionales) en relacion a la referencia de la unidad ejecutora GESALUD y Supervisora UTGP, referente a la construccion de dichas casetas se han recibido por parte de COVADI notificacion de entrega provisional de las Casetas de los Hospitales El Torax, Hospital General de Occidente en la ciudad de Santa Rosa de Copan y Hospital Manuel Galvez en la ciudad de Gracias , Solicitando un técnico de esa unidad de bienes que realice la evaluacion y recepcion de dichas casetas la recepcion de obras estan contempladas de la siguiente manera : Lunes 28 de Noviembre 2022 Hospital el Torax, ,Miercoles 30 de Noviembre 2022 ,Hospital Juan Manuel Galvez Gracias y Jueves 01 de Diciembre 2022 Hospital General de occidente. 3.Planta Tratamiento y caseta Desechos Solidos del Hospital Escuela: Se tiene contemplado su finalizacion para el dia 05 de Diciembre 2022. 4.Hospital El Torax : Finalizada se tiene contemplada su recepcion el Lunes 28 de noviembre 2022 5.Hospital San Felipe : En ejecucion 6.Hosp General Atlantida esta en analisis del proyecto por asentamiento de terreno disponible, será el ultimo en ejecutarse . 7.Hospital Tela Integrado: Pendiente de definir fecha de recepcion. 8.Hospital el Progreso Definida la ubicacion para la construccion de Caseta a partir de 25 de Noviembre 2022 9.Hospital Manuel de Jesus Subirana: Aun esta pendiente la construccion de fosa seoptica pero antes de su construccion la empresa debe informar sobre su costo ya es obra adicional pendiente de ejecutar obras segun contrato origiinal. 10.Hosp Puerto Cortes Debido a nivel freatico encontrado em sitio se esta analizando costos de nuevas actividadess a realizar 11.Hosp San Isidro Tocoa:debido al mal tiempo y las condiciones del terreno se tiene comtemplado iniciar la construccion de fosa septica para la segunda semana de noviembre 2022 .Se verificará en sitio el avance de obra del dia miercoles 22 de Noviembre 2022. 12.Hospital Dr Enrique aguilar Cerrato Debido al nivel freatico encontrado en sitio se esta analizando costos de nuevas actividades a realizar 13.Hospital de Occidente Santa Rosa :Se tiene comtemplado su recepcion de caseta el dia 1 de diciembre 2022 14.Hospital Juan Manuel Galvez : Se tiene contemplada su recepcion el dia 30 de noviembre 2022	

14	MEDIA	Construccion de la sala de Gineco-obstetricia del CIS de Talanga.	Inspección de obra.	FONDOS NACIONALES UNIDAD EJECUTORA PRONADERS L. 19,818,181.82	En Proceso. El proyecto se encuentra en un avance del 40% de la obra gris principalmente, se está instalando la estructura de techo, se tiene instalado las tuberías de agua potable, aguas negras y de lluvias. Se iniciaron las gestiones ante la EEH en Oficinas principales de Tegucigalpa para la aprobación del Diseño Eléctrico de la obra, incluyendo la gestión de exoneración de pago de los KVA , la cual es realizada por la Abg. Ruth Rivera, Asesora Legal de la Región de Francisco Morazan , se esta trabajando en la recolección de los requisitos de la parte electrica que se deben adjuntar a la solicitud.	1.Se realizo levantamiento por parte de la ENEE el dia miercoles 9 de noviembre 2022 , lo relacionado a la instalacion de los kva de la calle al establecimiento, se comprometieron enviar el informe la semana del 21 al 25 noviembre 2022 , continuamos en la espera de que envien el informe con las recomendaciones. 2.Se realizo visita de inspeccion el dia viernes 11 de noviembre 2022 por parte personal tecnico UTGP (ing civil Angela Vigil y el ing Electrico Dixon Romero) se realizaron observaciones en las instalaciones electricas algunas se consideraran, otras así quedaran por estar ya instalado el cielo falso. 3.Continuan trabajando para terminar esta semana, pero por cualquier comenta el imgemiero residenmte alexander que se proyecta en quince días aproximadamente se entrega el proyecto.	Se debe considerar formular un plan de equipamiento y el tema RRHH para la habilitacion a futuro del mismo.
15	MEDIA	Construcción de Salas Covid-19 Hospital Manuel de Jesus Subirana en Yoro y Hospital Tela Integrado en Tela, Atlántida	Inspección de Sitio Revisión de TDR para firma de diseño y Supervisión de la obra civil	Fondos BID Prestámo N.4713/BL-HO $ 1,000,000.00 millon (para ambas salas)	En Proceso. Se esta revisando nuevamente los Términos de Referencia para contratación de firma de diseño.	1. Se esta avanzando en la revision de los TdRs y una vez revisados se remitirán a GESALUD para que inicie el proceso de contratación de la empresa que elaborara el diseño.	Considerar si es necesario o prioritario realizar este proyecto
16	MEDIA	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica Hospital Básico de Puerto Cortés	Inspección de obra Aprobación de estimaciones Emitir Certificaciones de obra	Fondos Nacionales del PANI L. 7,600,000.00 y Fondos Fundacion FUMATREP L. 500,735.17 PRESUPUESTO TOTAL L. 8,100,735.17	Detenido. Se realizaron 2 certificaciones de avance de obra requeridas para el desembolso del PANI a la Fundación Manos transformando el Puerto, fondos destinados para la ejecución del Proyecto.	1. El PANI envio oficio No.D.E.549-A-2022 en fechoa 8 de noviemvbre 2022 donde hace solicitud de auditora del proyecto al TSC, por inconsistencias y anomalias en la ejecucion del mismo. 2.Se sostuvo reunion el dia martes 22 de noviembre se le presentaron varios proyectos como ser el proyecto CODOPA , Proyectos remodelaciones y reparaciones de algunos establecimientos de salud en Catacamas dentro de los compromisos, solicito actualizacion de los proyectos de Catacamas los cuales deben ser enviados mediante oficio con la formulacion actualizada de cada uno de ellos para someterlos al CODIPANI y se aprueben para este año, una vez aprobado el PANI hara transferencia de fondos a SALUD quien debe identificar la unidad ejecutora que manejara los fondos y realizar los procesos	En conclusion esta parado hasta esclarecer por parte del TSC los hallazgos de la auditoria interna del PANI.
17	MEDIA	Sustitución de Subestación BMQ Hospital Escuela	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos, cantidades de obra y Elaboración de Presupuesto de base y especificaciones tecnicas	Unidad ejecutora: GESALUD Programa RISS COVID-19 Fondos BID $2,189,029.31	En proceso: Se remitió proyecto formulado a GESALUD, para identificación de fondos	1.El Martes 22 de noviembre 2022 se envio Oficio N.658-UTGP-2022 a GESALUD con la documentación de la formulación del proyecto, para que identifique los fondos para su construcción. 2. En Comunicación con el Lic. Alberto Sierra comentó que debe consultar con el Sr. Ministro sobre este proyecto ya que no hay fondos disponibles.	Actualmente no se cuenta con presupuesto
18	MEDIA	Fortalecimiento a Infraestructura del Hospital Escuela	Inspección	Fondos Nacionales L. 428,018,723 Infraestructura L. 73,000,000.00 Equipamiento L 335,018,723.00 Administracion L. 20,000,000.00	El equipo del HE está en proceso de formulación del proyecto (perfiles de proyecto en Matriz de SEFIN, TdRs, especificaciones técnicas).	1.El Hospital Escuela esta terminando la formulación de los proyectos priorizados para los fondos adicionales, a través de su Unidad de Proyectos.	
19	MEDIA-BAJA	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia CEEM	Etapa 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Nacionales L. 100,000,000.00	En proceso: se entregaron los planos y se encuentra en revisión en el Despacho Ministerial	1.Se dio seguimiento en Secretaría General con el Abogado Carlos Galindo y comentó que los Planos estan en el Despacho Ministerial pero remitirá el número de oficio con el que se entregó.	
20	BAJA	Mejoramiento de la Gestión de Residuos Infecciosos en Honduras /Hospital Escuela	Seguimiento e Inspección		En proceso de Formulación del Proyecto, se esta esperando respuesta JICA en lo referente al tratamiento de residuos Hospitalarios infecciosos que se harán en 11 Hospitales y 3 Mancomunidades. Se espera que el inició de este proyecto sea en el año 2023	1.EL proyecto dará inicio en el 2023, despues que se entregue el informe de estudios ambientales y de vertederos	
21	BAJA	Implementación de Oficinas Sanitarias Internacionales (OSI) en diferentes puntos fronterizos	Etapa 1: Formulación de planos y presupuesto		En proceso : La unidad de Vigilancia (UVS) definió la priorización de los puntos fronterizos, el mas prioritario es Puerto Cortés, se debe de solicitar permiso a Aduanas para construir en el terreno previsto, UVS debe solicitar dicho permiso.	1, Se visitó la Coordinación del Reglamento Sanitario para solicitar reunión con la Dra. Padilla nueva Coordinadora de esta Unidad, la cual esta pendiente de confirmar la proxima semana, dicha reunión tiene el proposito de comunicar a la nueva coordinadora de la gestión que se ha realizado y las siguientes acciones que se necesitan hacer para desarrollar este proyecto.	
22	BAJA	Mejoras en clinica Odontología, techado de área para sala de espera y sustitución de cubierta de techo CIS Carrizal	Etapa 1: Formulación de planos y presupuesto.	Fondos Nacionales L. 345,462.05	En proceso: Cambios de diseños, se cuenta actualmente con de cantidades de obras y presupuesto base. No se han identificado fondos por lo que este proyecto se retomará para el 2023	1.El proyecto en estos momentos no es prioridad para Área de Infraestructura, ya que no hay presupuesto asignado, sin embargo con los planos que ya estan diseñados se podría empezar la obra, pero será hasta el proximo año que gestionarán los fondos los cuales se incluyeron dentro del POA de PRONASSA.	
23	BAJA	Reparaciones varias en Laboratorio Clínico, lavandería, Caseta para Generador y Mejoras del Sistema eléctrico Hospital Puerto Lempira.	Etapa 1: Formulación de planos y presupuesto Formulación de las mejoras a la Lavanderia, Caseta de Generador y Laboratorio	Fondos Nacionales L.20,000,000.00	En Proceso. *Actualmente se esta trabajando en la elaboración del presupuesto del equipo medico requerido *El lunes 13/09/2022, Se remitio mediante correo electronico la elaboración de planos y presupuesto correspondiente al proyecto del Laboratorio a las autoridades del Hospital Puerto Lempira . *Con la remisión de la formulación del Proyecto de Laboratorio se completa la formulación de los proyectos correspondientes al Hospital Puerto Lempira (Laboratorio Clinico, Lavanderia, Caseta para Generador), para la parte complementaria de las mejoras del Sistema Electrico las Autoridades del Hospital se comprometieron a contratar un Ingeniero Electrico. *Estan formulados en lo referente a la obra civil , falta la formulacion de la parte electrica (Por parte del Hospital Puerto Lempira) La supervisiòn de estos proyectos posiblemente se realizarà con fondos del hospital.	1.Estan formulados en lo referente a la obra civil por parte de UTGP , falta la formulación de la parte electrica por parte del Hospital Puerto Lempira.	

24	alta	**Equipamiento de Áreas Críticas de Labor y Parto para los Hospitales: Básica Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraíso y Hospital General de Santa Teresa de la Ciudad de Comayagua** **Resolucion DI-91/2020**	**Apoyo tecnico Aprobacion elaboracion especificaciones tecnicas** **Aprobacion informes de equipamiento** **Inspeccion y Recepcion Equipo Medico no Medico** **Inspeccion obras presintalacion (civiles y eelctricas)**	Fondos no Reembolsables BCIE $ 707,905.00	Etapa final entrega de los equipos medico (21 Ítems) , la ejecución de las obras de preinstalación y entrega planta electrica. Obras de Preinstalacion y entrega Autoclave	**1.El realizo la instalación de la planta eléctrica el dia jueves 24 de noviembre 2022 quedando pendiente a instalación del escape y culminan los retoques faltantes en la semana del 28 noviembre al 2 diciembre 2022 se contempla una fecha de inauguracion entre la semana 5 al 9 de diciembre del 2022.** **2.Se hara una ampliacion del proyecto hasta junio 2023 con el proposito de garantizar los 2 items restantes los cuales son ; 5 incubadoras de cielo abierto de calor para Hospital Gabriela Alvarado de Danli, 1 incubadora de cielo abierto de calor y el autoclave para el Hospital Santa Teresa de Comayagua**	
25	MEDIA-BAJA	**Gamma Camara (Medicina Nuclear) Hospital San Felipe**	**Seguimiento e Inspección para finalización de Proyecto**	Fondos Nacionales Hospital San Felipe	En proceso: En espera de la llegada del equipo de SIEMENS para su instalación y puesta en marcha de la equipo, para el 7 de diciembre, 2022	**1.SIEMENS cambio visita de fecha 21 de noviembre y tentativamente esta programada para el 7 de diciembre del 2022 para la instalacion de la GAMMA CAMARA, por lo que tambien se debe de cambiar la fecha que se necesitará el materiial radioactivo para las pruebas de la Gamma Camara, gestión que ya realizó el HSF.**	
26		**Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento del Hospital San Felipe con Fondos adicionales**	**Formulacion y supervisión**	L.100,000,000.00	En proceso: Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técncias con el HSF para su revisión y aprobación -En espera de solicitud de apoyo técnico a UTGP para la formulación de los proyectos de infraestrucura. Los subproyectos son: **1, Adquisición, instalación y mantenimiento de acelerador lineal para tratamiento de pacientes oncológicos en el Hospital San Felipe L.56,000,000,00** **2,Compra de Material Radioactivo (radiofármacos) para estudios en el Hospital San Felipe. L.14,291,708.00** **3,Adquisición de Instrumental médico especializado para tratamiento ginecológico con braquiterapia en el Hospital San Felipe, L.1,225,350.00** **4,Adquisición del Isotopo radioactivo cobalto 60 para braquiterapia en el Hospital San Felipe. L5,811,663.00** **5,Contrato de Servicio para Mantenimiento de equipo de Braquiterapia Hospital San Felipe, L1,127,322.00** **6,Construcción y equipamiento para Aréa de 2 Quirofanos del Hospital San Felipe y Remodelación**	**1, Se sostuvo Reunión con HSF donde se recibió el Oficio N.185-SDDGP-HESFAI-2022 para solicitud de apoyo de UTGP para formulación de proyectos de Construcción de Quirofanos y Readecuación de Cocina del Hospital con fondos adicionales.** **2. Se hizo visita de campo para realizar el levantamiento y asi iniciar la formulación de los proyectos de infraestructura.**	
27	Alta	**Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita**	**Formulación y supervisión** Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física Remodelación del área de emergencia Remodelación de Consulta Externa Adquisición de estimulador magnético transcraneal	Fondos Nacionales Adicionales L. 25,000,000.00	En Proceso de elaboracion de propuesta de diseños : Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técncias con el HPSR para su revisión y aprobación En espera de solicitud de apoyo técnico a UTGP para la formulación de los proyectos de infraestrucura. Los subproyectos son: 1.Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física **L.13,775,000.00** 2. Remodelación del área de emergencia. **L.4,870,000.00** 3.Remodelación de Consulta Externa **L.2,750,000.00** 4.Adquisición de estimulador magnético transcraneal **L.3,480,000.00**	**1.Se esta trabajando en la propuesta de los planos y presupuestos de distribucion del Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita para ser entregados en la semana del 28 al 30 Noviembre 2022.**	
28	Alta	**Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital Mario Medoza**	**Formulación y presupuesto** Cambio de techos y estructuras Cielos falsos material PVC Reparación del sistema de alcantarillado sanitario Instalaciones eléctricas, caseta emergencia, generador eléctrico, luces LED Sistema eléctrico lámparas y toma corrientes Restauración Baños y cocina	Fondos Nacionales Adicionales Lps. 25,000,000.00	En proceso : Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técncias con el HPSR para su revisión y aprobación: 1.Cambio de techos y estructuras **L.12,000,000.00** 2. Cielos falsos material PVC **L. 2,000,000.00** 3.Reparación del sistema de alcantarillado sanitario **L.1,500,000.00** 4.Instalaciones eléctricas, caseta emergencia, generador eléctrico, luces LED **L.5,000,000.00** 5.Sistema eléctrico lámparas y toma corrientes **L.2,000,000.00** 6.Restauración Baños y cocina **L.2,00,000.00** 7.Gastos operativos y administrativos (Diseño y planos) **L. 500,000.00**	**1.En proceso ya que la UTGP tiene todo su equipo trabajando en la formulacion de otros proyectos como el : 1195 , Mario Catarino Rivas, San Felipe ,Fideicomiso ,Talanga , Hospital Occidente.**	El Hospital no cuenta con fondos para contratacion de un ing civil, y la UTGP tiene todo su equipo trabajando en la formulacion de los otros proyectos de Fondos Adicionales y por la alta carga de trabajo y el insuficente personal en la Unidad, lo cual significa que no estara lista la formulacion de ese Hospital este año.
29	Alta	**Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Tela**	**Visita Inspeccion** **Formulación y presupuesto**	Fondos Nacionales Adicionales Infraestructura L.36,225.00	En proceso 1.Remodelacion /Infraestructura por un Monto de L. **36,225.00**	**1.Se realizarà visita del 29 Nov. AL 02 de Diciembre 2022 para realizar inspección de levantamiento de necesidades para construccion y remodelacion en el Hospital Tela integrado.**	
30	Alta	**Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Atlantida** **Visita Inspeccion** **Formulación y presupuesto**		Fondos Nacionales Adicionales Infraestructura L.3,000,000.00	En proceso 1.Remodelacion /Infraestructura por un Monto de: L. **3,000,000.00**	**1.Se realizarà visita del 29 Nov. AL 02 de Diciembre 2022 para realizar inspección de levantamiento de necesidades para construccion y remodelacion en el Hospital General Atlantida La Ceiba .**	
31	Alta	**Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de San Marcos Ocotepeque**	**Visita Inspeccion** **Formulación y presupuesto** Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para Adquisición	Fondos Nacionales Adicionales Equipamiento L.3,094,487.00 Infraestructura L. 1,502,187.69	Se socializó el Plan de equipamiento, Presupuesto y especificaciones técnicas con el HSMO -La siguiente actividad será las ejecución de las adquisiciones una vez SEFIN entregue lo fondos.	**1.Esta en revisión los perfiles de proyectos de infraestructura para definir si necesitan elaborar levantamiento y asi programar gira para el próximo año.**	

32	Alta	**Fortalecimiento de Equipamiento del Hospital de Juan Manuel Galvez**	**Visita Inspeccion** **Formulación y presupuesto** **Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para adquisición**	Fondos Nacionales Adicioales L. 15,000,000.00	Se socializó el Plan de equipamiento, Presupuesto y especificaciones técnicas con el HJMG Las necesidades pueden variar porque otras instituciones realizan procesos de adquisición de equipamiento como el caso de PROSAL-H que licitó una Lavadora Indutrial para el Hospital y esta estaba identificada dentro de las necesidades de los fondos adicionales. La siguiente actividad será las ejecución de las adquisiciones una vez SEFIN entregue lo fondos.	**1.Se concluyo la formulación de especificaciones tecnicas de equipamiento quedando pendiente la ejecución del proceso de adquisición una vez SEFIN entregue los fondos.**	
33	Alta	**Fortalecimiento de Equipamiento del Hospital San Francisco de Juticalpa**	**Visita Inspeccion** **Formulación y presupuesto** **Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para adquisición**	Fondos Nacionales Adicionales Equipamiento L. 4,618,040.22	En proceso se elaborò plan de equipamiento , especificaciones tecnicas y presupuesto en espera de socializacion con el hospital de San Francisco de Juticalpa . 1.Equipo / insumos por un Monto de L. 4,618,040.22	**1.Se entrego informe de equipamiento el dia Lunes 28 de octubre 2022 por memoramdun a la arquitecta Daniela Godoy.**	
34	Alta	**Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlinico de San Franciso de La Paz Olancho.**	**Visita Inspeccion** **Formulación y presupuesto** Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para adquisición. Readecuación para la habilitaciòn	Fondos Nacionales Adicionales Infraestructura L.2,749,060.09 Equipo Medico L. 7,603,100.00 Mobiliario Medico L.738,000 Mobiliario General L.286,800	En proceso se elaborò plan de equipamiento , especificaciones tecnicas y presupuesto en espera de socializacion con el hospital de San Francisco de La Paz . 1.Cerca / infraestructura por un Monto de **L. 2,749,060.09**	**1.No se ha logrado finalizar este proceso ya que se han priorizado otros proyectos que se le asignaron al tecnico como ser el proyecto del 1195 Hospital de Occidente .** **2.Se programò gira del 19 al 20 de Diciembre 2022, para la socializacion del plano del policlinico de San Franciso de la Paz .**	
35	media	**Proyecto Adecuacion de espacio para personal de la fundacion Fcsai en el tercer piso del Edificio Rivera**	**Etapa 1:** Formulación de planos y presupuesto	Fondos Nacionales L.1,849,656.39 (Adecuacion de espacios equipamiento)	En proceso se realizó el Levantamiento del tercer nivel.	**1.Se entregó la nueva propuesta de planos y presupuestos para personal de la fundacion Fcsai en el tercer piso del Edificio Rivera , mediante oficio N.650-UTGP-2022 el 15 de Noviembre 2022.**	

Oficio Nº. 1085-UT-2022

Tegucigalpa MDC, 29 de noviembre, 2022.

Ingeniero
Elvis Orellana
Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Su oficina

Estimado Ing. Orellana:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRASTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de noviembre, 2022.**

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)

Roxana S. 29/11/22 3:25 PM

- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)

Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta *Unidad de Transparencia*.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **martes 6 de diciembre, 2022,** al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com.** Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo **No. SO-027-2015**, 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.

SECRETARIA DE SALUD
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HOND.

Cesar Steven Dávila Maradiaga
Jefe Unidad de Transparencia