DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA
MES DE NOVIEMBRE 2022

Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud primaria de los habitantes del municipio de Comayagua .

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Centro De Salud	Agua Salada	Varias	13/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	144038	28,446.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento De Centro De Salud	Col. Escoto	Varias	13/09/2022 14/10/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan Juvarmol Construbloques	144039 144042 144462	49,188.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento De Centro De Salud	El Ciruelo	Varias	26/9/2022	2 Meses	Santos Amilgar Mejia	213-2022	50,488.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento De Centro De Salud	Guachipilin	Varias	12/10/2022	4 Meses	Mauricio Espinoza	231-2022	325,356.85	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Mejoramiento De Centro De Salud	Planes De Churune	Varias	17/10/2022	3 Meses	Rodyn Machado	227-2022	309,939.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

6	Mejoramiento De Centro De Salud	Col. Escoto	Varias	18/11/2022	1 Mes	Ferreteria La Ferre	145109	26,995.00	30%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE NOVIEMBRE 2022