REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira
Cel. 9946-5694
Correo: unidadtecnicamunicipal@gamil.com

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE ABRIL 2023

No.	Encargado Ejecución Del Proyecto	Sector Sub Sector	Nombre Del Proyecto	Ubicación Del Proyecto	Propósito	Descripción Del Proyecto	Alcance Del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto En El Terreno Y Asentamientos	Fuentes De Financiamientos	Presupuesto Del Proyecto	Fecha De Aprobación Del Presupuesto Del Proyecto	Estado Del Proyecto Actual	Costo De Finalización Proyectado	Fecha De Finalización Proyectada	Relación De Lo Planificado Con Los Productos Entregados (Trimestral)	Variación En El Costo Total, Del Proyecto	Razones De Los Cambios Antes Mencionados
01	Lcda. Sandra Pinto y Contratista	Infraestructura, Educación.	Construcción de un kínder	El Barrio la colonia Club Rotario,Lepaera Lempira	Proporcionarle a la comunidad un espacio para poder fomentar la educación de calidad a los niños y niñas en edades de 5 a 6 años.	Dicho proyecto viene a beneficiar a población infantil de 5 a 6 años, el cual va desde una estructura de concreto y techos de base metálica, con 3 divisiones las cuales consisten en el salón de clases, baños y oficina más el corredor.	El alcance del proyecto es poder dejar la estructura física para que la maestra y los niños tengan el espacio adecuado, con todos los resquicitos que garanticen el derecho humano de la educación.	No tendrá impactos ambientales.	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados.	_ Fondos Municipales	**L. 497,000.00**	enero 2023	**50% en proceso**	L. 497,000.00	Mayo 2023	Hasta el momento se han tenido atrasos con el acarreo de materiales ferreteros y de río, por tal razón poder cumplir con lo planificado se ha dificultado.	No hay variaciones en los costos, hasta el momento	Ninguna
02	Lcda. Sandra Pinto	Infraestructura/Educación	Construcción de un Aula de Clases	Buenos Aires Lepaera	Proporcionar un espacio físico más adecuado para los alumnos en el aula de clases	El proyecto consiste en la construcción de un aula de clases para tres grados, dicha estructura cuenta solamente con un aula y un módulo de 3 baños básicos y la pila.	El proyecto está beneficiando a toda la población estudiantil y administrativo.	No tiene ningún impacto ambiental	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	_ Fondos Municipales	**_476,750.00**	Enero 20223	**40% ejecutado y 60% en proceso**	**_476,750.00**	Mayo 2023	Hasta el momento se han tenido atrasos con el acarreo de materiales ferreteros y de río, por tal razón poder cumplir con lo planificado se ha dificultado.	No hay variaciones en los costos, hasta el momento	Ninguna
03	Lcda. Sandra Pinto	Infraestructura/Educación	Mejoras y Adiciones al Kínder	Las Dantas Lepaera	Dar más vistosidad al edificio siendo que el mismo hace tiempo que no se restaura.	El proyecto consiste en la reconstrucción del techo de base metálica, repello de interiores, demolición de piso y construcción de uno nuevo, Instalación de energía eléctrica y pintura de interiores y exteriores.	El proyecto está beneficiando a 15 niños entre niños y niñas y una maestra. El mismo edificio es será utilizado para hacer reuniones comunitarias.	No tiene ningún impacto ambiental	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	_ Fondos Municipales	**_100,000.00**	Noviembre 2022	**40% ejecutado y 50% en proceso.**	**_100,000.00**	Enero 2023	El proyecto ya fue ejecutado en el 100%	No hay variaciones en los costos, hasta el momento	Ninguna
04	Lcda. Sandra Pinto	Infraestructura/ vial	Mantenimiento y reparación de calles.	En todo el Municipio.	Ofrecer a la población accesos de comunicación vial en óptimas condiciones para el libre mercado en el municipio.	El proyecto consiste en remover material selecto existente y posteriormente compactarlo, limpieza de cunetas, ampliación de calles con las medidas previamente especificadas.	El proyecto está para las 54 comunidades y 60 caseríos del municipio. Además de hacer aperturas de nuevas brechas y calles donde son solicitadas por las personas de las comunidades.	No tiene ningún impacto ambiental, ya que las intervenciones que se hacen son calles previamente establecidas y son secundarias, con las brechas.	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	_ Fondos Municipales	_100,000.00	Enero 2022	50% ejecutado	_41,462.06 ejecutado	Diciembre 2023	El proyecto sigue en ejecución	No hay variaciones en los costos, hasta el momento	Ninguna

REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira
Cel. 9946-5694
Correo: unidadtecnicamunicipal@gamil.com

05	Lcda. Sandra Pinto	Infraestructura/ social	Mantenimiento de proyecto de agua y lavaderos públicos	Plan del Ocotal	Proporcionarle a la población de la comunidad un mejor acceso a los servicio de agua y lavaderos	El proyecto consiste en remover escombros y residuos del proyecto anterior ya que el mismo fue cayendo en deterioro y arruinándose quedando en ruinas. Se pretende hacer las reparaciones y habilitar los baños públicos.	El proyecto cubre una población de 2,000 personas en la comunidad del Plan del Ocotal.	No tiene ningún impacto ambiental, ya que las intervenciones que se hacen son calles previamente establecidas y son secundarias, con las brechas.	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	_ Fondos Municipales	_100,000.00	Mayo 2023	10% ejecutado	_100,000.00 En proceso	Julio 2023	El proyecto está en la primera fase.	No hay variaciones en los costos, hasta el momento	Ninguna
06	Lcda. Sandra Pinto	Infraestructura/ vial	Construcción de un vado	El Barrio Lepaera	La construcción de dicho vado viene a beneficiar a los caficultores de la zona	El proyecto tiene como objetivo principal, darles mejor acceso a los productores de café de la zona ya que en tiempos de invierno el tramo carretero se pone muy fangoso e imposibilita el paso.	El proyecto cubre aproximadamente a 10 productores de granos básicos y productores de café, además, de facilitar el paso de peatones.	No tiene ningún impacto ambiental, ya que las intervenciones que se hacen son calles previamente establecidas.	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	_ Fondos Municipales	_100,000.00	Mayo 2023	10% ejecutado	_100,000.00 En proceso	Julio 2023	El proyecto está en la primera fase.	No hay variaciones en los costos, hasta el momento	Ninguna
07	Lcda. Sandra Pinto	Infraestructura/ vial	Mejoras y adiciones al Mercado San Juan	Barrio San Juan Lepaera	Construcción de paredes al mercado San Juan para poder habilitarlo y colocar a locatarios que venden en el mercado Central.	El proyecto tiene como fin poder tener el local acondicionado y que los productos ahí vendidos sean bajo condiciones de calidad y con mejor atención al cliente.	El proyecto cubre locatarios de las 54 comunidades 160 barrios del municipio.	No tiene ningún impacto ambiental, ya que las intervenciones que se hacen son calles previamente establecidas.	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	_ Fondos Municipales	_500,000.00	Mayo 2023	10% ejecutado	_500,000.00 En proceso	Julio 2023	El proyecto está en la primera fase.	No hay variaciones en los costos, hasta el momento	Ninguna
08	Lcda. Sandra Pinto	Infraestructura/ social	Mejoras y adiciones al RASTRO municipal	Barrio San Juan	Construcción de cerca perimetral, demolición y reconstrucción del techo a base metálica en la zona de destazo y colocación de un nuevo portón.	El proyecto tiene como fin poder tener el local acondicionado y que los productos ahí vendidos sean bajo condiciones de calidad, respondiendo a todas las condiciones sanitarias por el ARSA.	El proyecto cubre locatarios de las 54 comunidades 160 barrios del municipio	No tiene ningún impacto ambiental, ya que las intervenciones que se hacen son calles previamente establecidas.	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	_ Fondos Municipales	_200,000.00	Mayo 2023	10% ejecutado	_200,000.00 En proceso	Julio 2023	El proyecto está en la primera fase.	No hay variaciones en los costos, hasta el momento	Ninguna

Jefe de la Unidad Técnica Municipal
Lcda. Sandra Pinto