MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

Gerencia Tecnica Municipal.

Informe Mensual De Proyectos En Ejecucion / Identificacion De Proyectos.

Departamento De Supervision De Proyectos.

Periodo: 01-31 de Agosto del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	CCM S. de R:L	Educación/ Escuelas	Construcción Kinder Modelo San Isidro	Bo. El Porvenir Calle del Tanque	Brindar a la población porteña, especialmente a los mas pequeños un espacio fisico para el aprendizaje y el desarrollo intelectual.	Construcción de Escenario, caseta de vigilancia, dos edificios, modulo de baños y cerco perimetral para seguiridad.
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	DICONSET S.A DE C.V	Sector Sanamientos / Agua Potable	Construccion de Redes Secundarias de Distribucion de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés	Comunidades de Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, , valvulas de control, acometidas domiciliarias..
CÓDIGO GT-MPC 002/2015	DICONSET S.A DE C.V	Sector Sanamientos / Agua Potable	Construccion de Redes Secundarias de Distribucion de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, linea de aducción desde Cerritos, construcción de 2 tanques elevados para almacenamiento de agua potable, cisterna, valvulas de control, acometidas domiciliarias.
CÓDIGO GT-04-2016	Kenia Vanessa Rich Rivera	Sector Sanamientos / Sanamiento	Construccion de 87 letrinas, sector Pantano	Comunidades de Sector Pantano, Baracoa.	Mejorar las condiciones de vida de la población mediante el mejoramiento de las eses fecales y la prevención de enfermedades como el colera, disenteria, diarrea, infecciones etc.	Construcción de fosa septica, caseta de bloque con techo de lamina de aluzinc, instalación de taza de porcelana.
CÓDIGO GT-14-2016	Wilson David Williams	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Construcción de Canales Pluviales en Calle principal de Colonia Municipal	Bo. Rio Mar	Evitar las inundaciones del sector, disminuir el numero de población infectado con enfermedades vectoriales, crecimiento de infraestructura publica.	Canales Pluviales Construidos con paredes armadas con #3@0.40m de bloque de 6", soleras, cruces de calles, pasos peatonales y Vehiculares. Cabe destacar que estos canales llevan un acabo rustico con repello común.

CÓDIGO GT-15-2016	Jennifer Waleska Hernandez Romero	Obras de Protección	Gaviones en comunidad de San Antonio	San Antonio, La Pita, Sector Eco-Turistico	Proteger los cimientos de las casas cosntruidas y la vida de sus habitantes, que viven a la orilla del cause de la quebrada San Antonio.	Construcción de Gaviones. Los gaviones son estructuras realizadas con mallas de hierro galvanizado o acero inoxidable que se llenan de piedra de rio.
CÓDIGO GT-17-2016	Fernando Alberto Meza Urbina	Sector Red Vial	Adoquinado Callejon de Acceso Escuela Marco Aurelio Soto	Bo. El Porvenir Frente a escuela Marco aurelio Soto contiguo a Iglesia Mormona	Brindar un mejor acceso para los estudiantes y padres de famila y comunidad aledaña en las vias publicas que se encuentran alrededor de la escuela.	Construcción de Pavimento flexible con adoquin y vigas laterales, levantamiento de paredes de bloque en canal existente y construccion de cruce de calle para mejorar la evacuacion de las salidas de aguas lluvias.
CODIGO GT-19-2016	Sr. Oscar Orlando Monje	Obras Sociales/ recreativo e integracion	Construccion de Graderias y Areas de Recreacion Zapadril.	Cancha de Futbol, Aldea Zapadril	Construir una estructura de graderias que permita disfrutar de actividades deportivas en condiciones adecuadas y apropiadas.	Se construiran 20.00 ml de estructura de concreto que comprende 5 gradas, un barandal de balaustros, aceras, bancas, barrera de proteccion y canales pluviales.
CODIGO GT-20-2016	Sr. Guspaldo Lemuz	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Canales Pluviales, Colonia San Antonio frente a barrio La Roca salida a SPS, carretera CA-5	Salida a SPS, Colonia San Antonio, carretera CA-5	Permitir el drenaje de las aguas lluvias de manera rapida para evitar la inundacion de las propiedades y viviendas	Construcion de 2 secciones de canales pluviales con concreto y bloque de 6". Ademas del enchape de otra seccion con mamposteria para evitar erosion.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPTO. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
Honduras, C.A.

Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL



INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACIÓN DE PROYECTO

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS

Periodo: 01-31 de Agosto del 2016

Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	Poder brindar un espacio para que los pequeños de Puerto Cortés pueden aprender.	Corte de Arboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiantal)	NO APLICA	Mirian Aracely Varela López, miavarela@yahoo.es, +504 9882-2064, CICH 1624	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Abril del 2013	73%	L. 5,232,825.35	01 de Octubre del 2016
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades del Pantano	Mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento basico con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son minimos.	Carmen Suyapa Cardenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 17.78%, Municipalidad de Puerto Cortés 82.22%	15 de Octubre 2014	100%	L 4,083,019.72	29 de Julio del 2016
CÓDIGO GT-MPC 002/2015	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades de Calan y KM6	Mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento basico con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son minimos.	Carmen Suyapa Cardenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 35.29%, Municipalidad de Puerto Cortés 64.71%	16 de Julio 2015	100%	L 6,486,582.14	29 de Julio del 2016
CÓDIGO GT-04-2016	Llegar a la población que no goza del servicio básico de saniamiento y asi proveer mejores condiciones de vida del beneficiario y de su entorno.	Reducción de contaminantes en el aire, suelo, agua. Eliminación de enfermedades trastamitidas por el contacto con eses fecales.	NO APLICA	Kenia Vanessa Rich Rivera, rich_kenia@yahoo.com, +504 9959-7098	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de Febrero 2016	100%	L. 536,006.94	20 de Agosto del 2016
CÓDIGO GT-14-2016	Drenaje de las aguas pluviales de los terrenos donde se desarrollará la construcción de viviendas.	Reducción de las fuentes de criaderos de zancudos.	Evita la continua erosión de los terrenos adyacentes.	Wilson David Williams Mejía, +504 9712-4103	Municipalidad de Puerto Cortés	26 de Mayo del 2016	63%	L. 793,083.36	31 de Octubre del 2016

CÓDIGO GT-15-2016	Proteger las vidas y viviendas de los pobladores que habitan a la orilla de la quebrada San Antonio	Protección de laderas, taludes del bordo.	Alteración por excavaciones.	Jennifer Waleska Hernandez Romero	Municipalidad de Puerto Cortés	17 de mayo del 2016	100%	L. 765,209.60	31 de Octubre del 2016
CÓDIGO GT-17-2016	Mejorar el acceso de la escuela para los estudiantes, padres de familia y vecinos.	Mejoramiento en la conducción de las aguas lluvias y estancamiento de pozas que funcionan como criaderos de zancudos.	Evitar el mantenimiento continuo de las calles de terrrazceria.	Fernando Alberto Meza Urbina, +504 9628-6338	Municipalidad de Puerto Cortés	07 de Marzo del 2016	0%	L. 643,921.00	02 de Noviembre del 2016
CODIGO GT-19-2016	Construir una estructura de graderias que permita disfrutar de actividades deportivas en condiciones adecuadas y apropiadas.	Estimula el incremento de la creacion de programas de orientacion Juvenil atravez del futbol, al adquirir la aldea, instalaciones deportivas modernas	Se protégé y estabiliza el corte en talud de material arcilloso inestable ante presencia de saturacion	Sr. Oscar Orlando Monje, #cel: 95278522	Municipalidad de Puerto Cortés	20 de mayo del 2016	5%	L. 908,913.30	19 de diciembre del 2016
CODIGO GT-20-2016	Permitir el drenaje de las aguas lluvias de manera rapida para evitar la inundacion de las propiedades y viviendas	Al drenar las aguas lluvias, se evitan criaderos de insectos daninos, malos olores por descomposicion organica, asentamientos de las viviendas por saturacion del suelo, y mejorar la plusvalia de los terrenos.	Mejora la estabilidad del suelo	Sr. Guspaldo Lemuz, #cel: 98907530	Municipalidad de Puerto Cortés	30 de Marzo del 2016	7%	L. 264,852.80	19 de diciembre del 2016

Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS

Periodo: 01-31 de Agosto del 2016.

CÓDIGO GT/MPC No 01-2013 Construcción Kinder Modelo San Isidro

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

NO APLICA

CÓDIGO GT/MPC No 01-2014 Construccion de Redes Secundarias de Distribucion de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés

Orden de cambio unica

RAZONES

Debido a las nuevas necesidades se hace necesario hacer la Orden de Cambio Unica debido a incrementos y decrementos en cantidades de tuberias de distinto diametros solicitadas por las comunidades que abarca el proyecto.

CÓDIGO GT-MPC 002/2015- Construccion de Redes Secundarias de Distribucion de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.

Orden de cambio No. 2 final , Valor Negativo -L. 114,269.40

Monto final del proyecto L. 6,486,582.14

Ampliación de tiempo No. 3, fecha de finalización 29 de Julio del 2016

RAZONES

1.Debido a nuevas necesidades se pido al contratista la instalacion de un macromedidor y la reparacion del hipoclorador del tanque de almacenamiento ubicado en el cerrito de calan para la elaboracion de orden de cabio #2 final.

2. Las ampliaciones de tiempo se dieron por causas no imputables al contratista como ser días de lluvia, saturación de agua en el suelo, ampliacion de la red.

CÓDIGO GT-04-2016 Construccion de 87 letrinas, sector Pantano

El Proyecto se encuentra finalizado y entregado por el contratista.

RAZONES

NO APLICA

CÓDIGO GT-14-2016 Construcción de Canales Pluviales en Calle principal de Colonia Municipal

Orden de cambio no hay

Ampliaciones no hay

RAZONES

NO APLICA

CODIGO GT 15-2016 Gaviones en comunidad de San Antonio

El Proyecto se encuentra finalizado y entregado por el contratista

Orden de cambio No. 1 , Valor positivo +Lps. 63,703.50

Monto final del proyecto Lps. 765,209.60

RAZONES

Se vio la necesidad de extender la longitud de proteccion de la estructura de Gaviones para incluir algunas viviendas que estaban en riesgo inminente de socavacion y colapso.

CÓDIGO GT-17-2016 Adoquinado Callejon de Acceso Escuela Marco Aurelio Soto

Orden de cambio no hay

Ampliaciones no hay

RAZONES

CÓDIGO GT-19-2016 Construccion de Graderias y Areas de Recreacion Zapadril.

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

NO APLICA

CÓDIGO GT-20-2016 Canales Pluviales, Colonia San Antonio frente a barrio La Roca salida a SPS, carretera CA-5

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

NO APLICA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DEPTO. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
Honduras, C.A.

Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos