ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2023 (JULIO)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Fisico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldia	60.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldia	99.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA III FASE.	01/02/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldia	96.0%		L. -	L. -	EN EJECICION
4	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2023 I PARTE	01/02/2022	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldia	55.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
5	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2023	01/02/2022	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldia	55.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
6	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTADO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORESDE EDIFICIO PRINCIPAL DE TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE	02/06/2023	11/08/2023	Ejecutado con contratista IRRAEL PACHECO ARITA	100.0%	100%	L. 269,753.95	L. -	FINALIZADO
7	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO I ESTAPA, ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y EXCAVADORA DE ORUGA), COLONIA CGT, CIUDAD DE COMAYAGUA.	01/06/2023	11/09/2023	Ejecutado con contratista TRANSPORTES MARTINEZ	55.0%	0%	L. 515,000.00	L. -	EN EJECUCION
8	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO I ESTAPA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, COLONIA CGT, CIUDAD DE COMAYAGUA.	21/06/2023	11/09/2023	Ejecutado con contratista MARCIO ARITA RIVERA	40.0%	0%	L. 60,000.00	L. -	EN EJECUCION
9	SUMINISTRO DE TUBERIA DE NOVAFORT PVCDE 18", 15", 12",8".	19/07/2023	11/09/2023	Ejecutado con contratista DICONSA (DISEÑO Y	40.0%	0%	L. 1373,643.95	L. -	EN EJECUCION

Ing. Marlon Eduardo Fuentes
Jefe Obras Públicas