MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

Villanueva, Cortés
martes, 16 de enero de 2024

LICENCIADO
GREGORIO MANUEL COELLO
OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA
SU OFICINA

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, ***CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.***

Atentamente,

PM. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO
Gerente de Infraestructura y Desarrollo

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

2024/1/16

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

martes, 16 de enero de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Nájera Ramirez)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de Calles de Terraceria	Brisas del Sur, El Calan, Lomas del Calan, Corozal I, Santa Eduviges, España y Gran Bratafia del sector El Calano de Villanueva, Cortés	**Brisas del Sur (El Hoyo)** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 0.25 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 4.00 Mts. 0.45 KMS.;	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de selecto	Movimiento de tierra para el escarificado y corte y aplicación de material selecto	Fondos Municipales	L. 956,025.00	04/12/2023	Ejecutado	L. 956,025.00	22/12/2023	Acertado	N/A	N/A
					Colonia Calan (Calan Viejo) Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 4.00 Mts. 0.25 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de Cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 Mts. 0.45 KMS.; **Lomas del Calan** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 0.30 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 Mts. 0.30 KMS.; **Colonia Corozal I** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 Mts. 0.75 KMS.; **Colonia Santa Eduviges** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 0.30 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 Mts. 0.85 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 4.00 Mts. 0.65 KMS.; **Colonia España** Reparación de calle tipo II, limpieza y definición de cunetas, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería en sección de 5 Mts. 0.40 KMS.; Reparación de calle tipo II, limpieza y definición de cunetas, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería en sección de 4 Mts. 0.20 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 Mts. 0.10 KMS.; **Colonia Gran Bretaña** Reparación de calle tipo II, limpieza y definición de cuneta, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería en sección de 5 Mts. 0.30 KMS. **NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I,** Motoniveladora, vibro compactadora, cisterna de Agua, excavadora 320 y volquetas de 5 Mts. **NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO II,** Motoniveladora, vibro compactador y cisterna de agua											
2	INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION, (INCONSU S. DE R.L.) (Gustavo Adolfo Medina Discua)	Construccion Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario	Cambio de Tubería para el sistema de alcantarillado sanitario	Parque Bailey en aldea El Cutuquito de Villanueva, Cortés	Excavación de material común (266.70 X 0.30 X 0.50 Mts.) 40.00 M³; Relleno y compactado con material selecto 25.00 M³; Cama de apoyo a tubería para evitar que la trayectoria de la instalación se desvié 8.02 M³; Suministro e instalación de tubería de 8" SDR41 (cambio de 6" a 8") 227.70 ML.; Suministro e instalación de tubería de 8" sdr41 (cambio de 8" a 10") 200.10 ML.; Suministro e instalación de yee de 8" a 4" (cambio de 6" a 8" 30.00 C/U	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación del suelo para la instalación de tubería	Movimiento de tierra para la excavación del suelo para la instalación de tubería	Fondos Municipales	L. 241,152.60	29/09/2023	Ejecutado	L. 241,152.60	29/12/2023	Acertado	N/A	N/A

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

martes, 16 de enero de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
3	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Construccion Adiciones y Mejoras de Edificios	Construcción de Plantel de 30 X 30 Mts. Para aulas escolares	Colonia Felipe Borjas, Villanueva, Cortés	Apertura de calle, para dar acceso peatonal y vehicular a la comunidad, generando un ancho de 8.00 Mts., una longitud de 135 Mts. Y un corte de material de 15 Cms. 120.00 M³; Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 8 Mts. 0.14 KMS.; Conformación con motoniveladora (10 Cms.) 90.00 M³; Material selecto para nivelar el terreno, traslado con volqueta de 5 M³ y 10 m³ (15 Cms.) 465.00 M³; Regado de material selecto, escarificación, conformación y compactación con motoniveladora, cisterna de agua y vibro compactador 465.00 M³	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de selecto	Movimiento de tierra para el escarificado y corte y aplicación de material selecto	Fondos Municipales	L. 268,579.50	31/10/2023	Ejecutado	L. 268,579.50	18/12/2023	Acertado	N/A	N/A
4	A & S ELECTRIKO´S (José Ramón Castro Montoya)	Construccion Adiciones y Mejoras de Obras Urbanisticas	Adición y Mejoras al sistema eléctrico y alumbrado público	Colonia La Platanera Sector Kilometro 71, Hogar San Rafael en aldea El Venado, y aldea El Sauce de Villanueva	COLONIA LA PLATANERA, SECTOR KILOMETRO 71 : Perforación de agujeros para postes y retenidas 24X72 3.00 C/U; Instalación de transformador de 50 KVA. 19.9 KV. 120/240V. con grúa mecánica 1.00; Desmontaje y montaje de transformador de 25 KVA. 19.9 KV. 120/240 V. Existente, con grúa mecánica 1.00; Flechado de línea primaria 1F+N 1X1/0 + 1X2N.(pies) 647.00 PIE; Instalación y armado de crucetas de madera de 8´ comp. 2.00 C/U; Instalación completa de caja corta circuito de 27 KV. 2.00; Instalación completa de pararayo de 27 KV. 2.00 C/U; Instalación de aterrizaje completo polo a tierra 2.00; Instalación de retenida sencilla completa 3.00; Desmontaje y Reflechado de líneas eléctricas secundarias 2F+N 2X1/0+1X2 (pies) 532.00 PIE; **HOGAR SAN RAFAEL, EL VENADO:** Desmontaje de transformador de de 25 KVA. 19.9 KV. 120/240 V. con grúa mecánica 1.00; Montaje, Instalación y conexión de transformador de 25 KVA. 19.9 V. 120/240 con grúa mecánica 1.00; **ALDEA EL SAUCE:** Desmontaje de transformador existente de 37.5 KVA. 19.9 KV. 120/240 V., con grúa mecánica 1.00; Montaje, Instalación y conexión de transformador de 75 KVA. 19.9 KV. 120/240V. Con grúa mecánica 1.00	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de excavación del suelo para hincado de postes e instalación de retenidas	Ninguno	Fondos Municipales	L. 588,127.50	01/12/2023	Ejecutado	Pendiente de Presentación de Informe de Supervisión	14/12/2023	Pendiente de Presentación de Informe de Supervisión	N/A	N/A

2024/1/16
EDMI NOTE 9
I QUAD CAMERA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

martes, 16 de enero de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
5	INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION, (INCONSU S. DE R.L.) (Gustavo Adolfo Medina Discua)	Construccion Adiciones y Mejoras Proy. Barrio Ciudad	Construcción de Cerco Perimetral de bloque y 30 Ml. De malla ciclón en Planta de Tratamiento	Colonia Walter Perdomo de Villanueva, Cortés	Limpieza de terreno 1.00; Marcaje y nivelación 1.00; Excavación de material común 22.80 M³; Relleno compactado, todo el terreno 20.06 M³; Columna en tubo de 0.15 X 0.15 X 0.60 Mts. Incluye tubo de 2" 52.00; Zapata corrida de muro de mampostería 114.00 ML.; Pared de bloque de concreto de 5" 72.80 M²; Instalación de malla ciclón de 5' color verde acerada 1 varilla de 1/2" longitudinal y 1 varilla de refuerzo en cada poste 60.00 ML.; Instalación de malla ciclón de 5' color natural acerada, 1 varilla de 1/2" longitudinal y 1 varilla de refuerzo en cada poste 54.00 ML.; Portón de acceso de 2.10 X 1.00 Mts., con estructura de tubo y malla ciclón 1.00; Instalación de alambre de púas en pico de loro en poste 228.00 ML.; Solera de cierre en malla, 1 varilla de 1/2" longitudinal 114.00 ML.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación del suelo y la construcción	Movimiento de tierra para la excavación de material para fundición	Fondos Municipales	L. 292,069.40	09/06/2023	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS S. D. R. L. DE C.V. (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construccion Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario	Construcción de Tramo # 2 del colector "A" del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de la ciudad	Ciudad de Villanueva, Cortés	Replanteo y nivelación 739.75 ML.; Excavación de material común 1849.38 M³; Suministro e instalación de tubería de polietileno de 24" 370.40 ML.; Suministro e instalación de tubería de polietileno de 18" 369.35 ML.; Cama de arena en tubería e=5 Cms. 739.75 M³; Aterrado y compactado de material del sitio 1479.50 M³; Demolición y reconstrucción de pozos de inspección 12.00; Botado de material de desperdicio 369.88 M³; Prueba hidrostática 739.75 M²	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación del suelo para la instalación de tubería	Movimiento de tierra para la excavación e instalación de tubería	Fondos Municipales	2,942,545.34	09/10/2023	Pendiente de Orden de inicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

martes, 16 de enero de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
7	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS S. D. R. L. DE C.V. (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Pavimentación de tramo # 1 = 6ta. Calle, entra 6ta. Y 7ma. Ave. N.O.; Tramo # 2 = 7ma. Ave., entre 5ta. Y 6ta. Calle	Barrio Las Lomas de Villanueva	**COLOCACION DE PAVIMENTO:** Replanteo y nivelación 212.80 ML.; Excavación común 437.94 M³; Demolición de estructura existente 1.00; Conformación de subrasante 1409.44 M²; Botado de material sobrante 437.94 M³; Sub/base con material selecto compactado 211.42 M³; Concreto 4,000 psi, de 15 Cms. De espesor 211.42 M²; Construcción de bordillos 386.00 ML. **AGUAS NEGRAS:** Trazo y nivelación 349.00 ML.; Excavación de terreno no clasificado 379.84 M³; Colocado de cama de arena 102.84 M³; Aterrado con material del sitio clasificado 277.00 M³; Botado de material del sitio 113.95 M³;	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación del suelo y aplicación de concreto	Movimiento de tierra para la excavación de material acondicionar terreno, remoción y regado de material selecto para fundir loza	Fondos Gobierno Central Programa Caminos Productivos Lps. 675,000.00 Fondos Municipales Lps. 2,278,878.99	L. 2953,878.99	29/09/2023	Pendiente de Orden de inicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Suministro, colocación de tubería de 8 pulgadas de PVC SDR 41 164.00 ML.; Construcción de domiciliarias de y de 8 a 4 pulgadas, Incluye Y inyectada y tubería de 4 pulgadas 22.00; Construcción de pozos de inspección 5.00; Suministro y colocación de casquete y tapadera de concreto 5.00; Demolición de pozos existentes 4.00; Construcción de cajas de registro 22.00; **AGUA POTABLE:** Trazo y nivelación 322.00 ML.; Excavación de terreno no clasificado 309.12 M³; Colocado de cama de arena 51.52 M³; Aterrado con material del sitio clasificado 257.60 M³; Suministro e instalación de tubería de 2 pulgadas 322.00 ML.; Instalación de domiciliarias de 2 a 1/2 pulgadas, incluye T de pulgadas, reductor de 2 a 1/2, niple de tubo de ½ válvulas de 1/2 22.00; Conexiones de tubería de 4 a 2 pulgadas en los nudos de las esquinas 6.00; **CONSTRUCCION DE CUNETAS:** Construcción de cuneta en calle principal de 2.5 Mts. X 1.70 Mts. De alto 28.00 ML. **CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE:** Excavación de aproximaciones 100.00 M³; Demolición de estructura existente 1.00; Estabilización de área a trabajar y fundido de firme de concreto 1.00; Construcción de caja puente de 10 Mts. X 2.7 Mts. 1.00; Construcción de barandales de puente 12.00 ML.; Relleno y compactado con material selecto las aproximaciones 130.00 M³; Botado de material sobrante 130.00 M³										
8	TRANSPORTES FAJARDO (Junior Heriberto Fajardo Ramirez)	Construccion Adiciones y Mejoras de Obras Urbanisticas	Rehabilitación de Cancha de Fútbol y colocación de grama en cancha de futbol con una longitud de 87.15 Mts. Y un ancho de 61.50 Mts.	Aldea El Calán de Villanueva, Cortés	**CANCHA DE 87.15 X 61.50):** Suministro y colocación de grama 4675.00 M²; Fabricación, suministro e instalación de marcos para portería con tubo de 4", galvanizado con codos de 4", incluye pintado color blanco, empotrado en dados de concreto de 20 x 20 x 20 Cms. 2.00 C/U	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la siembra de grama	Movimiento de tierra para la siembra de grama	Fondos Municipales	L. 651,400.00	05/11/2023	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

martes, 16 de enero de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
9	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS S. D. R. L. DE C.V. (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construccion Adiciones y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	Perforación de Pozo de agua potable para abastecer a las colonias Orquidea I, II, III, Colonia Municipal, Ernesto Dieck y Col. Miguel Calvo I y II etapas, Según Declaratoria de Emergencia en Punto de Acta N. 28-2023 del 29 de marzo del 2023	Atrás de la Colonia La Gran Villa, calle Terraplen de Villanueva, Cortés	**Preliminares:** Hecha de plantel y nivelación para instalación de camión plataforma 1.00; Movilización y desmovilización del equipo 1.00; Excavación para fosa de lodo 30.00 M³;	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la extracción de sedimentos	Extracción de sedidento bajo tierra	Fondos Municipales	1,473,530.00	29/09/2023	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Construcción: Perforación exploratoria de 9 pulgadas 500.00 PIES; Registro eléctrico para medir auto potencial y resistencia de suelo 500.00 PIES; Ampliación de perforación de 9 pulgadas a 12 ¾ pulgadas 500.00 PIES; Suministro de tubería de 8 pulgadas SDR 26 380.00 PIES; Suministro de tubería de 8 pulgadas SDR 21 120.00 PIES; Suministro y preparación de rejillas de 8" de PVC SDR 26 y SDR 21, tipo ranurado, 0.063 mm de abertura 180.00 PIES; Instalación de tuberías de ademe y de rejillas de 8" PVC SDR 26 y SDR 21 500.00 PIES; Suministro de empaque de estabilización (grava de canto rodado de 1/8") 8.00 M³; Colocación de empaque de estabilización (grava de canto rodado de 1/8") 500.00 PIES; Limpieza y desarrollo con sistema de aire comprimido de 200 PCM 2.00 GLOBAL; Prueba de bombeo con bomba sumergible 18.00 HORAS; Sello sanitario tipo brocal con concreto 4,000 psi 1.50 M³; Lodos de estabilización (Marca Galex) 20.00 BOLSAS; Informe final 1.00											
10	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS S. D. R. L. DE C.V. (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construccion Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario	Ampliación y Construcción de la Red de alcantarillado sanitario con sus conexiones domiciliarias	Colonia Orquidea II de Villanueva, Cortés	**Construcción Red de Alcantarillado:** Trazado y nivelación 274.00 ML; Excavación en terreno no clasificado para tubería de 8" (274.00x2.20x1.00) mts 602.80 M³; Suministro e instalación de tubería de 8" PVC JC SDR 26 ASTM-2242 274.00 ML.; Aterrado de tubería con cama de arena, e=10 cms arriba y arriba de la tubería 100.99 M³; Aterrado y compactado con material de sitio 501.81 M³; Prueba hidrostática tubería de 8" 274.00 ML; Remoción de material de sitio 150.70 M³	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación	Excavación para la instalacion de la red	Fondos Municipales	L. 997,035.40	01/12/2023	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Construcción de Domiciliarias: Instalación de domiciliarias a colector con tubería de 8" PVC (incluye suministro e instalación de tubería de 4" PVC SDR-41 ASTM D3034. L promedio=6m 96.00 ML; Suministro e instalación de YEE sanitaria 8"x4" PVC 16.00; Excavación para tubería de 4" (96.00x0.80x1.00) 144.00 M³; Aterrado de tubería con cama de arena, (e=5 cms abajo arriba de la tubería) a=1.00 mts, l=96.00 mts 28.05 M³; Aterrado y compactado con material de sitio 115.95 M³; Construcción de caja de registro de aguas negras existentes (0.80x0.80x0.70) incluye rem [illegible] de material de demolición. 16.00; Construcción de pozo de inspección (incluye instalación de peldaños, hechura media caña, repello y pulido por dentro y por fuera 8.00; Suministro e instalación de tapadera y casquete de concreto reforzado para pozo de inspección de aguas negras 8.00											

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

martes, 16 de enero de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
11	RAYCONLO (Raymundo Contreras Lorenzana)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 2.65 Kms. De calles de terracería tipo I	Aldea Campo Nuevo de Villanueva, Cortés	**Acceso a Aldea Campo Nuevo, Sector Valle Escondido;** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 mts. 1.35 KMS; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 mts. 1.30 KMS	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de particulas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de selecto	Movimiento de tierra para el escarificado y corte y aplicación de material selecto	Fondos Municipales	L. 557,795.00	26/12/2023	Ejecutado	L. 557,795.00	09/01/2024	Acertado	N/A	N/A
12	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Construcción de Cuneta y Bateria con tubos corrugados de PVC de 36" en Colonia Los Tres Hermanos de la aldea El Marañon de Villanueva, Cortés	Colonia Los Tres Hermanos de la aldea El Marañon de Villanueva, Cortés	**Construcción de caja colectora 1.00x0.80x1.00;** Trazado y marcado 3.60 ML; Excavación de material común 1.30x1.10x1.10 MTS 1.57 M³; Fundición de piso de concreto ciclópeo e=0.15 MTS 0.80 M²; Pared de bloque de 6 Pulgadas fundido y bastones con varilla #3 LEG @0.40 MTS 2.88 M²; Fundición de solera superior sección 0.10x0.15 MTS con armado 2#3 LEG y #2@0.25 MTS 3.60 ML; Repello tipo pila de paredes internas 2.88 M²; Relleno con material de sitio ambos lados de la cuneta 0.57 M³; Botado de material de sitio 1.00 M³	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la construcción	Movimiento de tierra para construcción de mamposteria	Fondos Municipales	L. 694,665.30	26/12/2023	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Construcción de cuneta de 26.70x1.00x1.00 MTS; Trazado y marcado 26.70 ML; Excavación de material común 26.70x1.60x1.10 MTS 46.99 M³; Fundición de piso de concreto ciclópeo e=0.15 MTS 26.70 M²; Pared de bloque de 6 PULG fundido y bastones con varilla #3 LEG @0.40 MTS (2 hiladas) 53.40 M²; Fundido de solera superior sección 0.10x0.15 MTS con armado 2#3 y #2@0.25 MTS 53.40 ML; Fundición de vigas de concreto sección de 0.15x0.10 armado 2#3 LEG y #2@0.20 MTS(6 unidades) 6.00 ML; Repello y pulido tipo pila de paredes internas 53.40 M²; Tallado de vigas 6.00 ML; Relleno con material de sitio ambos lados de la cuneta 8.01 M³; Botado de material de sitio 38.98 M³; **Construcción de cuneta de 14.00x1.30x0.40 mts:** Trazado y marcado 14.00 ML; Excavación de material común 14.00x1.50x0.80 mts 16.80 M³; Fundicion de piso de concreto ciclópeo e=0.15 mts 18.20 M²; Pared de bloque de 6 pulgadas fundido y bastones con varilla #3 Leg @ 0.40 mts (2 hiladas) 11.20 M²; Repello y pulido tipo pila de paredes internas 11.20 M²; Relleno con material de sitio ambos lados de la cuneta 2.52 M³; Botado de material de sitio 3.50 M³; **Suministro e instalación de Tubería corrugada de 36":** Trazado y marcado 38.10 ML; Excavación de material común 38.10x1.50x1.50 MTS 85.73 M³; Preparación de firme con material selecto 57.15 M³; Suministro e instalación de tuberia corrugada de 36" pulgadas 38.10 ML; Alamado y compactado con material de sitio 77.36 M³; Botado de material de sitio 8.37 M³; **Construcción de cabezal:** Trazado y marcado 3.00 ML; Demolición de estructura existente 1.00; Excavación de material común (3.50x1.70x0.50) 2.98 M³; Hechura de siembra p/ nivelación y fundición 11.40 M²; Fundición de cabezal de concreto ciclópeo 5.94 M³; Tallado de elementos 11.40 M²; Limpieza final 1.00; **Construcción de tres cabezales de 1.50 mts c/u:** Trazado y marcado 4.50 ML; Excavación de material común (4.50x1.70x0.80) 6.12 M³; Hechura de simbra p/nivelación y fundición 14.40 M²; Fundición de cabezal de concreto ciclópeo 3.60 M³; Tallado de elementos 14.10 M²; Limpieza Final 1.00

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

martes, 16 de enero de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
13	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS S. D. R. L. DE C.V. (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 3.8 Kms. De calles de terraceria	Colonias Santa Fe y Fernandez Flores del Sector Este de Villanueva, Cortés	**Colonia Fernández Flores:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 mts. 2.56 KMS; **Colonia Santa Fe:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 mts. 1.42 KMS	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de selecto	Movimiento de tierra para el escarificado y corte y aplicación de material selecto	Fondos Municipales	L. 915,400.00	26/12/2023	Ejecutado	L. 915,400.00	08/01/2024	Acertado	N/A	N/A
14	SOLUCIONES MULTIPLES NIETO S. DE R.L. DE C.V. (José Avel Nieto Suazo)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de calles de terraceria de calles	Aldea La esperanza (El Venado) a aldea San Isidro, calle de aldea San Isidro a aldea El Ocote Ralo y calles internas de de aldea San Isidro en Villanueva, Cortés	**Calle de Aldea la Esperanza (el venado) hasta Aldea San Isidro;** Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 5.00 MTS. 0.41 KMS; Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 6.00 MTS. 0.92 KMS; **Calles de Aldea San Isidro a Aldea Ocote Ralo;** Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 5.00 MTS. 1.80 KMS; **Calles Internas de Aldea San Isidro:** Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 4.00 MTS. 1.25 KMS; Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 5.00 MTS 0.80 KMS	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de selecto	Movimiento de tierra para el escarificado y corte y aplicación de material selecto	Fondos Municipales	L. 994,867.00	26/12/2023	Ejecutado	L. 994,867.00	08/01/2024	Acertado	N/A	N/A

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

martes, 16 de enero de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
13	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS S. D. R. L. DE C.V. (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 3.8 Kms. De calles de terraceria	Colonias Santa Fe y Fernandez Flores del Sector Este de Villanueva, Cortés	**Colonia Fernández Flores:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 mts. 2.56 KMS; **Colonia Santa Fe:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 mts. 1.42 KMS	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de selecto	Movimiento de tierra para el escarificado y corte y aplicación de material selecto	Fondos Municipales	L. 915,400.00	26/12/2023	Ejecutado	L. 915,400.00	08/01/2024	Acertado	N/A	N/A
14	SOLUCIONES MULTIPLES NIETO S. DE R.L. DE C.V. (José Avel Nieto Suazo)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de calles de terraceria de calles	Aldea La esperanza (El Venado) a aldea San Isidro, calle de aldea San Isidro a aldea El Ocote Ralo y calles internas de de aldea San Isidro en Villanueva, Cortés	**Calle de Aldea la Esperanza (el venado) hasta Aldea San Isidro;** Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 5.00 MTS. 0.41 KMS; Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 6.00 MTS. 0.92 KMS; **Calles de Aldea San Isidro a Aldea Ocote Ralo;** Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 5.00 MTS. 1.80 KMS; **Calles internas de Aldea San Isidro:** Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 4.00 MTS. 1.25 KMS; Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 5.00 MTS 0.80 KMS	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de selecto	Movimiento de tierra para el escarificado y corte y aplicación de material selecto	Fondos Municipales	L. 994,867.00	26/12/2023	Ejecutado	L. 994,867.00	08/01/2024	Acertado	N/A	N/A

2024/1/16
REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

martes, 16 de enero de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
15	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Nájera Ramírez)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de calle de terraceria	Aldea El Paraiso 2.9 Kms. Tipo I y 0.10 Kms. Tipo II y en aldea El Pino 1.45 Kms. Tipo I en Sector El Pinto de Villanueva, Cortés	**Aldea el Paraíso:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto, sección de 6.00 mts 2.90 KMS; Reparación de calles tipo II, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento y compactado, sección de 6.00 mts 0.10 KMS; **Aldea el Pino:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto, sección de 6.00 mts 0.80 KMS; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto, sección de 5.00 mts 0.65 KMS	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de selecto	Movimiento de tierra para el escarificado y corte y aplicación de material selecto	Fondos Municipales	L. 985,105.00	26/12/2023	Ejecutado	L. 985,105.00	13/01/2024	Acertado	N/A	N/A
16	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Construcción de muro de contención de mamposteria	Colonia Luis Garcia Bustamante del Sector El Marañon de Villanueva, Cortés	**Muro de mampostería, longitud=14.00 MTS, altura=7.00 MTS:** Limpieza de área (corte de maleza) 1.00; Trazado y marcado 28.00 ML; Excavación de material (14.00x3.00x3.00) 126.00 M³; Hechura de simbra p/n nivelación y fundición 210.00 M²; Fundición de muro de concreto ciclópeo l=14.00 MTS h=7.00 MTS, a1=1.00, a2=3.00 MTS 196.00 M³; Tallado de elementos 112.00 M²; Relleno con material selecto para llegar a nivel calle 196.00 M³;	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la construcción	Movimiento de tierra para construcción de mamposteria	Fondos Municipales	L. 998,996.80	26/12/2023	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Construcción caja colectora 1.00x0.80x1.00: Trazado y marcado 3.60 ML; Excavación de material común 1.30x1.10x1.10 MTS 1.57 M³; Fundición de piso de concreto ciclópeo e=0.15 MTS 0.80 M²; Pared de bloque de 6 PULG fundido y bastones con varilla #3 LEG @0.40 MTS 2.88 M²; Fundición de solera superior sección 0.10x0.15 m con armado 2#3 LEG y #2@0.25 MTS. 3.60 ML; Repello tipo pila de paredes internas 2.88 M²; Relleno con material de sitio ambos lados de la cuneta 0.57 M³; Suministro e instalación de tubería corrugada de 24" 6.00 ML										

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

2024/1/16

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

martes, 16 de enero de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
17	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Nájera Ramírez)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 4.50 Kms. Tipo I y 1.83 tipo II de calles de terraceria	Desde aldea El Aguacate hasta aldea El Sauce de Villanueva, Cortés	**Aldea el Aguacate al Sauce:** Reparación de calle tipo i, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto, sección de 5.00 MTS 4.50 KMS; Reparación de calle tipo II, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, y compactado, sección de 5.00 MTS 1.83 KMS	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de selecto	Movimiento de tierra para el escarificado y corte y aplicación de material selecto	Fondos Municipales	L. 988,686.00	26/12/2023	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS S. D. R. L. DE C.V. (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Limpieza y Canalización de tramo en quebrada Chasnigua y Definición de Taludes	Desde Brisas del Calán sector La Plancha de Villanueva, Cortés	**DRAGADO:** Limpieza y canalización de quebrada Chasnigua debido a un asolvamiento, definición y conformación de talud erosionados, la sección de la quebrada a trabajar es de: 1,015.56 ml. (largo) x 6.50 ml. (base) x 3.50 ml. alto la actividad incluye topografía inicial y final, limpieza y destronque de material de desperdicio y afinamiento final 23,104.00 M³	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la extracción de sedimentos	Movimiento de tierra para la ampliación de caudal	Fondos Municipales	L. 998,092.80	26/12/2023	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	SOLUCIONES MULTIPLES NIETO S. DE R.L. DE C.V. (José Avel Nieto Suazo)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación Tipo I de 3.49 Kms. De calles de terraceria y 0.97 Kms.	De aldea El Marañon a aldea San Ramón y Colonia El Marañon II Etapa de Villanueva, Cortés	**Calle de El Marañón hacia aldea san Ramón:** Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 5.00 MTS. 3.07 KMS, reparación de calle tipo i, limpieza y definición de cunetas escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 4 .00 MTS. 0.42 KMS; **Colonia Marañón II Etapa:** Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 5.00 MTS. 0.97 KMS	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de selecto	Movimiento de tierra para el escarificado y corte y aplicación de material selecto	Fondos Municipales	L. 871,068.00	26/12/2023	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

martes, 16 de enero de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
20	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ SALGADO S. DE R.L. DE C.V. (Marel David Rodriguez Pavón)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de Calles de terracería de 1.47 Kms. Tipo I	Barrio Suyapa y barrio El Obelisco de Villanueva, Cortes	**Barrio Suyapa:** Reparación de calle tipo i, limpieza y definición de cunetas escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 6.00 mts 1.13 KMS; **Barrio el Obelisco:** Reparación de calle tipo i, limpieza y definición de cunetas escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de selecto sección de 6.00 mts 0.34 KMS; **Terracería tipo I:** Vibrocompactador, Motoniveladora, Excavadora 320 Cisterna de agua, Volquetas de 5 mts³	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de selecto	Movimiento de tierra para el escarificado y corte y aplicación de material selecto	Fondos Municipales	L. 338,100.00	26/12/2023	Ejecutado	L. 338,100.00	08/01/2024	Acertado	N/A	N/A

T O T A L_____. ***L. 15291,044.29***

PM. ALEJANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO
Gerencia de Infraestructura

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

2024/1/16
REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA