NOMBRE DEL MUNICIPIO: SAN IGNACIO F.M AÑO: 2023 4TO TRIMESTRE 2023

Formato de comprobación de coherencia entre PIMA y PIMP

	【1】 N°de Proyecto	【2】 Código/ Objeto del Gasto	【3】Nombre del Proyecto	【4】 Código en PIMP	【5】Eje Temático	【6】 Cumplimiento del Proyecto		【7】Avance			【8】Ubicación Exacta del Proyecto		【9】Período de ejecución (mes)		【10】Presupuesto		【11】 Número de beneficiario aproximado	【12】TIPO DE PROYECTO			【13】 Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	【14】 Duplicación con el proyecto en PAC2
											Urbano	Rural										
						Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Aldea / Caserío	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
						-	-	-	-	-												
1	2	3	4																			
			SECTOR DE SALUD																			
		47110	Construcción de centro de salud		**Salud y Nutrición**	SI	NO	100%	50,57%	49,4%	-	**Comunidad del Portillo del Siale**			**109.162,51**	**55.200,00**	223,00					
		47110	Construcción de tanque aéreo en el CIS de San Ignacio		**Salud y Nutrición**	SI	NO	100%	0,00%	100,0%	**San Ignacio**	**Casco Urbano**			-	-	1.892,00					

		47.110,00	Construcción del Centro de Rehabilitación Funcional San Ignacio		**Salud y Nutrición**	SI	NO	100%	100,00%	0,0%		**Casco Urbano**			**235.000,00**	**0,00**					
			SUB TOTAL												**344.162,51**	**55.200,00**					
			SECTOR DE EDUCACION																		
		47110	Construcción de cerca perimetral de centro básico Ramón Villeda Morales de la comunidad de San José del Naranjal		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	100,00%	0,0%	**-**	**Comunidad del Naranjal**			**83.500,00**	**83.500,00**	319,00				
		47110	Continuación de construcción de aulas y módulos sanitarios en CEB Ramon Villeda Morales		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	99,62%	0,4%		**Comunidad de San Jose del Naranjal**			**242.970,33**	**242.052,33**					
		47110	Construcción de aula para educación pre básica en la comunidad de San Antonio del Naranjal		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	100,00%	0,0%	**-**	**Comunidad de San Antonio del Naranjal**			**94.568,00**	**94.568,00**	223,00				

		47110	Construcción de cerca perimetral en C.E.B Alvaro Contreras, de la comunidad del Escano de Tepale		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	67%	33%	-	**Comunidad del Escano de Tepale**			**300.000,00**	**201.128,00**	1.007,00					
		47110	Reconstrucción de techo en C.E.B R Regino E. Molina en la comunidad de Urrutias		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	99,71%	0,3%	-	**Urrutias**			**500.000,00**	**498.553,46**	842,00					
		47110	Reconstrucción de piso en la escuela Republica de Argentina en la comunidad de Buenos Aires, Yoculateca		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	34,20%	65,80%	-	**Buenos Aires, Yoculateca**			**50.000,00**	**17.098,00**	127,00					
		47110	Construcción de aula, modulo sanitario y muro Perimetral CEBJRM San Antonio del Naranjal		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	62,41%	37,59%		**Comunidad de San Antonio del Naranjal**			**255.432,00**	**159.421,08**						
			SUB TOTAL												**1.526.470,33**	**1.296.320,87**						
			SECTOR DE SANEAMIENTO		-																	

		23400	Mantenimiento y pago de consumo de energía del pozo de agua		**Agua y Saneamiento**	SI	NO	100%	75,64%	24,4%		**Casco Urbano**			**91.298,40**	**69.056,68**					
		47110	Mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco urbano, aldeas y caseríos en el municipio		**Agua y Saneamiento**	SI	NO	100%	80,01%	20,0%	-	**Todas las Aldeas del Municipio**			**535.000,00**	**428.055,63**	6.928,00				
		23400	Mantenimiento y compactación de desechos solidos en el casco urbano		**Agua y Saneamiento**	SI	NO	100%	78,48%	21,5%	-	**Casco Urbano**			**580.000,00**	**455.155,13**	1.892,00				
		47110	Declaratoria de microcuencas protegidas en el municipio		**Agua y Saneamiento**	SI	NO	100%	0,00%	100,0%	-	**Todas las Aldeas del Municipio**			**70.000,00**	**-**					
			SUB TOTAL												**1.276.298,40**	**952.267,440**					
			SECTOR VIVIENDA																		

		23400	Mejoramiento y reparación de viviendas en las comunidades; techos, pisos, paredes, letrinas, pilas, sistema eléctrico etc.		**Vivienda**	SI	NO	100%	99,97%	0,0%	-	**Todas las aldeas**			**268.740,01**	**268.660,21**	6.892,00				
		23400	Mejoramiento y reparacion de viviendas en el casco urbano; techos, pisos, paredes, letrinas, pilas, sistema eléctrico etc.		**Vivienda**	SI	NO	100%	88,33%	11,7%	-	**Casco Urbano**			**260.000,00**	**229.648,13**	6.892,00				
			SUB TOTAL												**528.740,01**	**498.308,34**					
			SECTOR DE SEGURIDAD																		
		23400	Mantenimiento de parque termal Los Herviderios		**Turismo**	SI	NO	100%	80,71%	19,3%	-	**San José de Palos Ralos**			**100.000,00**	**80.711,54**	104,00				
		23400	Mantenimiento de campos de fútbol en el municipio		**Turismo**	SI	NO	100%	74,41%	25,6%	-	**Casco Urbano**			**80.000,00**	**59.528,50**	1.892,00				

		23400	Mantenimiento de parque turistico Barrio Abajo		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	100,00%	0,0%	**Barrio San Antonio**	**Casco Urbano**			**12.778,00**	**12.778,00**					
		47110	Mantenimiento y reparación de parque municipal		**Turismo**	SI	NO	100%	79,29%	20,7%	**-**	**Casco Urbano**			**140.000,00**	**111.000,90**	1.892,00					
		23400	Mantenimiento de parque en la comunidad de Yoculateca		**Turismo**	SI	NO	100%	0,00%	100,0%	**-**	**Yoculateca**			**-**	**-**	524,00					
		47110	Remodelación y mejoramiento del parque en la comunidad de San Miguel de Barrosas		**Turismo**	SI	NO	100%	100,00%	0,0%	**-**	**San Miguel de Barrosas**			**150.000,00**	**150.000,00**	874,00					
		23400	Mantenimiento de campos santos y áreas públicas en el municipio		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	98,23%	1,8%	**-**	**Casco Urbano**			**150.701,00**	**148.027,75**	1.892,00					
		47110	Mantenimiento y reparación de edificio municipal y centro social		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	94,62%	5,4%	**-**	**Casco Urbano**			**357.669,63**	**338.411,42**	1.892,00					
		47110	Mantenimiento y reparación de casa del adulto mayor		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	0,00%	100,0%	**-**	**Casco Urbano**			**1.985,38**	**-**	1.892,00					
		47110	Construcción del centro comunal en la comunidad del Portillo de Córdova		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	99,97%	0,0%	**-**	**Portillo de Cordova**			**768.029,28**	**767.774,13**	133,00					

		47110	Mejoramiento y reparación del rastro público municipal		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	100,00%	0,0%	**-**	**Casco Urbano**			**12.241,00**	**12.240,90**	1.892,00					
		47110	Construcción de módulo sanitario del parque termal Los Herviderос		**Turismo**	SI	NO	100%	100,00%	0,0%	**-**	**San José de Palos Ralos**			**207.763,00**	**207.762,92**	104,00					
		47110	Construcción de pérgolas para área de SPA en parque termal Los Herviderос		**Turismo**	SI	NO	100%	100,00%	0,0%	**-**	**San José de Palos Ralos**			**74.299,00**	**74.299,00**						
		47110	Continuación de construcción de centro comunal en La Esperanza		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	100,00%	0,0%	**-**	**La Esperanza, Yoculateca**			**450.000,00**	**450.000,00**						
		23400	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL ESTDIO DE FUTBOL DEL BARRIO ABAJO		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	100,00%	0%	**Casco Urbano**				**32.452,17**	**32.452,17**	1.892,00					
		47110	construcción de parque en la comunidad del escano de tepales		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	3,83%	96%		**Escano de Tepales**			**150.000,00**	**5.750,00**	1.007					
		47110	Paseo Luis Landa		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	99,95%	0,0005	**Casco Urbano**				**250.000,00**	**249.900,00**	6.928,00					

			SUB TOTAL											**2.937.918,46**	**2.700.637,23**					
			SECTOR RED VIAL																	
		47110	Construcción de huellas vehiculares en calle principal de la comunidad del Pedregal, Yoculateca		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	0,00%	100,0%	-	**El Pedregal, Yoculateca**			**0,00**	**0,00**	773				
		23400	Mantenimiento y reparación de carreteras en aldeas del municipio		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	99,26%	0,7%	-	**Aldeas del municipios**			**528.881,21**	**524.968,67**	773				
		23400	Mantenimiento y reparación de calles en el casco urbano		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	95,20%	4,8%	-	**Casco Urbano**			**308.396,69**	**293.593,32**	1.892				
		23400	Mantenimiento de calles y carreteras en aldeas del municipio		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	99,71%	0,3%	-	**Todas las aldeas**			**1.771.971,74**	**1.766.871,25**	6.928,00				
		47110	Construcción de cunetas de drenaje de aguas lluvias en el casco urbano		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	98,52%	1,5%	-	**Casco Urbano**			**158.670,37**	**156.326,00**	1.892				

		47110	Construcción de cunetas de drenaje de aguas lluvias, en la comunidad del escano de Tepales.		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	0,00%	100,0%	-	**Escano de Tepales**			**0,00**	**0,00**	1.007					
		47110	Construccion Pavimento Hidraulico calle hacia IGTSIL San Ignacio		**Infraestructura Vial**	SI	NO	100%	100,00%	0,0%		**Casco Urbano**			**4.375,04**	**4.375,04**	1.892					
		47110	Pavimento de cconcreto hidraulico 15 cm, 3000 PI rio malaque urrutiasa		**Infraestructura Vial**	SI	NO	100%	100,00%	0,0%		**Urrutias**			**814.334,04**	**814.334,04**	6.928,00					
		47110	Construccion de caja puente de 2x2 de dos carriles en el portillo de siales		**Infraestructura Vial**	SI	NO	100%	100,00%	0,0%		**Portillo de Siales**			**511.362,34**	**511.362,34**	6.928,00					
		47110	construccion de huellas vehiculares en el tramo que conduce a la comunidad del portillo de cordova		**Infraestructura Vial**	SI	NO	100%	100,00%	0,0%		**Portillo de Cordova**			**532.196,00**	**532.196,00**	6.928,00					
			SUB TOTAL												**4.630.187,43**	**4.604.026,66**						

			SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES																		
		23400	Mantenimiento y reparación del edificio de la casa Luis Landa		**Turismo**	SI	NO	100%	0,00%	100,0%	-	**Casco Urbano**			-	-	1.892					
		47110	Remodelacion de biblioteca municipal Julio Rolando Lopez		**Turismo**	SI	NO	100%	100,00%	0,0%	-	**Casco Urbano**			**1.029,25**	**1.029,25**	1.892					
		23400	Mantenimiento y Reparacion de templos religiosos en el municipio		**Turismo**	SI	NO	100%	68,87%	31,1%	-	**Casco Urbano**			**100.000,00**	**68.868,50**	1.892					
			SUB TOTAL												**101.029,25**	**69.897,75**						
			SECTOR ELECTRIFICACION																		
		23400	Mantenimiento y ampliación del sistema de alumbrado publico en las comunidades		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	92,32%	7,7%	-	**Todas las aldes del municipio**			**122.326,11**	**112.936,75**	6.928,00					

		23400	Mantenimiento del sistema de alumbrado publico de las comunidades		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	95,98%	4,0%	-	**Todas las aldes del municipio**			**310.000,00**	**297.550,77**	1.892,00					
		23400	Mantenimiento y reparación del sistema de alumbrado público, cambio y reparación de lámparas en el casco urbano.		**Infraestructura Social**	SI	NO	100%	75,36%	24,6%	-	**Todas las aldes del municipio**			**106.380,96**	**80.163,97**	1.892,00					
			SUB TOTAL												**538.707,07**	**490.651,49**						
														TOTAL	**11.883.513,46**	**10.667.309,78**						

ALDY FERRERA

ENCARGADA DE UDHI