MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

Villanueva, Cortés
viernes, 15 de marzo de 2024

LICENCIADO
GREGORIO MANUEL COELLO
OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA
SU OFICINA

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, ***CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.***

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE CORTES

PM. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO
Gerente de Infraestructura y Desarrollo

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

viernes, 15 de marzo de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S. DE R.L. (Gerson Fidel Osorto Hernández)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Pavimento de 105 metros lineales con concreto hidráulico	Primera Calle de la Colonia Villa Sol de Villanueva, Cortés	Replanteo y nivelación 105.00 ML.; Tala de árboles y botado de los mismos 8.00 C/U; Excavación no clasificada, material común (105.00 x 7.30 x 0.27 Mts.) 210.79 M³; Demolición de estructuras existentes 1.00 GLOBAL; Botado de material de desperdicio 210.79 M³; Conformación de sub-rasante (105.00 x 7.30 Mts.) 766.50 M²; Sub-base (105.00 x 7.30 x 0.15 Mts.) 114.98 M³;	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación del concreto	Cambio de terraceria a losa de concreto	Fondos Municipales	L. 932,134.81	01/02/2024	Ejecutado	L. 932,134.81	21/02/2024	Acertado	N/A	N/A
					Pavimento con concreto hidráulico de 4,000 psi, Agreg. 1-1/2" e=0.12 mts., incluye realización de juntas 91.98 M³; Sello de juntas de pavimento con asfalto rc-250 @4.00Mts. Longitudinal y transversales 296.62 ML.; Colocación de antisol sobre pavimento 766.50 M²; Remodelación de pozo de inspección 2.00 C/U; Construcción de bordillo de 0.15 x 0.15 Mts., con pines # 3@0.40 mts. 210.00 ML.												
2	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Construccion Adiciones y Mejoras Proy. Barrio Ciudad	Construcción de Estructura Base para tres barracones y tres Pozos Sépticos, II Etapa	Colonia Jireh del Sector Guarumas de Villanueva, Cortés	BARRACON, Trazado y marcado 121.32 ML; Excavación para zapatas y columnas 25.92 M³; Armado y fundición de zapatas aisladas 0.80x0.80 mts e=0.30, #4 @0.15 mts a/s 27.00; Armado y encofrado y fundición de columnas de 0.25x0.25, 6#4 y #3 mm @ 0.15 mts 105.30 ML; Armado y encofrado y fundición de vigas de 0.25x0.30 6#4 y #3 mm @ 0.15 mts 121.50 ML; Armado y encofrado y fundición de losa e=0.10 mts malla #3 mm @ 0.20 mts a/s 135.00 M²; Construcción de firme de concreto simple de (1.20x1.00x0.20) Mts. 3.00; Construcción de barandal con tubo galvanizado redondo de 2" pulg. chapa 14. 55.92 ML; Construcción de gradas cajón de canaleta 2"x6" 1.50 mm y escalones de canaleta galvanizada de 2"x4" 1.50 mm 28.50 ML; Armado e instalación de castillos varilla 3#3 y #2 @ 0.15 mts 10.80 ML;	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la construcción	Movimiento de tierra para la excavación del suelo para la construcción de bases de concreto	Fondos Municipales	L. 1,364,172.00	01/02/2024	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Construcción de dos pozos sépticos 2.50x2.50x3.00 Mts.: trazado y marcado 30.00 ML; Excavación de material común 2.80x2.80x3.00 mts 70.56 M³; Armado, encofrado y fundición de zapata corrida 0.40, e=0.20 3#3 y #3 @ 20cm 30.00 ML; Armado, encofrado y fundición de castillo de 15x15cms, 4#3 y #2 @ 15cm (4 castillos de 3.50 mts c/u) separación entre columna de 2.50 mts 42.00 ML; Armado, encofrado y fundición de solera inferior de15x15 cms, 4#3 y #2 @20cm 30.00 ML; Cama de grava, e=30 cms, a=2.50 mts, l=2.50 mts 18.75 M³; Pared de bloque de 6" bastones con varilla 3/8" @0.40 mts 76.50 M²; Armado, encofrado y fundición de solera intermedia de 15x15 cms, 4#3 y #2 @20cm 30.00 ML; Armado, encofrado y fundición de solera de cierre (jamba), 15x15 cms (4#3 y #2 @20cm) 30.00 ML; Repello de paredes internas. 90.00 M²; Armado, encofrado y fundición de vigas de soporte para losa 15x15 cms (4#4, #3 @20cm) 13.20 ML; Losa de concreto e=10cm con #3 @ 20cm a/s (L=2.50ml a=2.50 mts) 15.00 M²; Relleno con material de sitio los cuatro lados del pozo séptico 13.50 M³; Cama de arena, e=10 cms para la instalación de tubería 13.50 M³; Suministro e instalación de tubo de drenaje de 4" para la recolección de aguas negras 45.00 ML; Suministro e instalación de tubo de drenaje de 2" para la recolección de aguas grises 45.00 ML; Relleno con material de sitio sobre la tubería instalada de drenaje 4.05 M³												

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

viernes, 15 de marzo de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
3	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Construccion Adiciones y Mejoras de Edificios	Finalización de obra en un Aula escolar y remodelación de módulo sanitario en escuela La Gran Villa	Residencial La Gran Villa, Villanueva, Cortés	Tallado de boquetes 25.10 ML; Pulido de boquetes 25.10 ML; Repello de paredes internas y externas 85.36 M²; Pulido de paredes internas y externas 85.36 M²; Pintado de paredes internas y externas 85.35 M²; Relleno y compactado de terreno, e=10 cms 65.55 M²; Fundición de firme de concreto de 3" en aula 65.55 M²; Suministro e instalación de cerámica para piso 65.55 M²; Zócalo para piso molduras de 10 cms de alto 31.60 ML; Construcción de acera frontal codaleado, e=5 cms L=9.80 MTS, A=1.80 MTS 17.64 M²; Suministro e instalación de lámparas de 2"x4" led, con su respectivo cableado #12 4.00 UNIDAD; Suministro e instalación de cielo falso de yeso vinil 65.55 M²; Instalación de sistema eléctrico en aula (sistema eléctrico de iluminación y de potencia) con sus cajas octogonales, tomacorrientes con sus cajas de 2"x4" (4), e instalación de interruptor doble. 1.00; Suministro e instalación de caja de 4 espacios con breaker doble de 20 AMP 1.00; Construcción de estructura metálica con canaleta 2"x4"x1.50 mm y cubierta de techo con lamina de Aluzinc color natural cal 26 y caballete color natural 93.10 M²; Construcción e instalación de puerta metálica contramarco de aluminio 1.00; Suministro e instalación de ventanas corredizas 1.90x0.80 MTS 9.69 M²; Suministro e instalación de puerta de vidrio con su contramarco de aluminio 1.00	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la construcción	Ninguno	Fondos Municipales	L. 550,211.65	01/02/2024	Ejecutado	L. 550,211.65	07/03/2024	Acertado	N/A	N/A
4	NORTH INVESTMENT AND SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. (Julieta Geraldina Miranda Ugarte)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación tipo I de 7.80 Kms. De calles de terracería	Colonia La Valle, Sector El Milagro de Villanueva	Reparación de calle tipo i, limpieza y definición de cunetas escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto sección de 5.00 MTS 7.80 KMS. **Equipo a Utilizar:** Terracería Tipo I, Motoniveladora, Vibrocompactador, Volquetas, Cisterna de Agua, Cargadora	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo para la colocación de material selecto	Movimiento de tierra para la excavación e instalación de material selecto	Fondos Municipales	L. 1,495,260.00	01/02/2024	Ejecutado	L. 1,495,260.00	12/02/2024	Acertado	N/A	N/A

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

viernes, 15 de marzo de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
5	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Nájera Ramirez)	Construccion Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario	Construcción de Bermas y Cobertura de desechos sólidos con material selecto	Relleno Sanitario, Sector El Milagro, Villanueva, Cortés	Corte de material para acarreo y cobertura de bermas Con tractor D-6 área = (5,407.00 x 7.30 Mts.) 39471.10 M²; Cobertura con material selecto de basura expuesta en construcción de Bermas y taludes con tractor d-6 Limpieza y conformación en relleno sanitario mecanizado, área (5,407.00 x 1.00 Mts.) 5407.00 M²; Conformación de calle interna dentro del plantel en el que se apilara material de desperdicio con una dimensión de 180.00 mts. X 8.00 Mt., periódicamente 1440.00 M² NOTA: el trabajo a realizar se hace con tractor d-6 Para el regado de material transportado con volqueta	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de particulas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades del Corte del material selecto y colocación en sitio	Corte y Movimiento de tierra para Cobertura de desechos sólidos	Fondos Municipales	L. 1,498,858.25	01/02/2024	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación tipo I de calles de acceso a la Col. Villa Linda y calles internas de las colonias Villa Linda Norte y Villa Linda Sur y Llanos de Canada	Colonias Villa Linda Norte y Villa Linda Sur y Llanos de Canada de Villanueva, Cortés	**COLONIA VILLALINDA NORTE:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 1.90 **KMS.** **COLONIA VILLALINDA SUR:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 1.98 KMS.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de particulas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo para la colocación de material selecto	Movimiento de tierra para la excavación e instalación de material selecto	Fondos Municipales	L. 1,370,904.00	01/02/2024	Ejecutado	L. 1,370,904.00	23/02/2024	Acertado	N/A	N/A
					CALLE DE ACCESO A LA COLONIA VILLALINDA: Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 0.68 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 mts. 0.32 KMS. **COLONIA LLANOS DE CANADA:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 0.62 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 Mts. 0.56 KMS. **NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I**, Motoniveladora, vibro compactadora, cisterna de agua, excavadora 320 y volquetas de 5 Mts.										

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

viernes, 15 de marzo de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
7	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Nájera Ramirez)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 5.08 Kms. De calles de terracería	Colonias Colinas de Suiza I, Colinas de Suiza II y Colinas de Suiza III de Villanueva	**COLINAS DE SUIZA I:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 mts. 0.98 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 0.64 KMS.; Reparación de calle tipo II, limpieza y definición de cuneta, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería en sección de 6 Mts. 0.68 KMS.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación del suelo y aplicación de material selecto	Movimiento de tierra para la excavación de material selecto, remoción y regado de material selecto	Fondos Municipales	L. 996,170.00	01/02/2024	Ejecutado	L. 996,170.00	16/02/2024	Acertado	N/A	N/A
					COLINAS DE SUIZA II: Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 Mts. 1.12 KMS. **COLINAS DE SUIZA III:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 1.66 KMS. **NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I**, Motoniveladora, vibro compactadora, cisterna de agua, excavadora 320 y volquetas de 5 Mts. **NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO II**, Motoniveladora, vibro compactador y cisterna de agua											
8	RAYCONLO (Raymundo Contreras Lorenzana)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Rehabilitación y Reparación de calle de terracería	Desde aldea La Esperanza (El Venado) hasta aldea El Guiral de Villanueva, Cortés	**Rehabilitación y reparación de calle:** Rehabilitación de calle en acceso principal desde la aldea la esperanza (el venado) hasta la aldea el Guiral con una longitud de 3,250 ml x6.00 l(ancho) x0.40 m (alto) se usará tractor de oruga 7,800.00 M²; Reparación de calle tipo II, limpieza y definición de cuneta, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería sección 6.00 mts 6.30 KMS; **Nota**: equipo a utilizar, Terracería tipo II, Vibrocompactador, Motoniveladora, Cisterna de agua, REHABILITACION- Tractor de Oruga	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación del suelo y aplicación de material selecto	Movimiento de tierra para la excavación de material selecto, remoción y regado de material selecto	Fondos Municipales	L. 958,860.00	01/02/2024	Ejecutado	L. 958,860.00	21/02/2024	Acertado	N/A	N/A

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

viernes, 15 de marzo de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
9	SOLUCIONES MULTIPLES NIETO S. DE R.L. DE C.V. (José Avel Nieto Suazo)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Construcción de Cuneta Tipo "U", Caja de Paso y dos Quiebrapatas	Colonia Matilde Aguilar del Sector El Calán de Villanueva, Cortés	**Construcción de Cuneta de (155.00x0.80x0.60) MTS.:** Trazado y marcado 155.00 ML; Excavación de material común 155.00x1.00x0.80 MTS 124.00 M³; Fundición de piso de concreto ciclópeo e=0.15 MTS 124.00 M²; Pared de bloque de 6 PULG fundido y bastones con varilla #3 LEG @0.40 MTS (3 hiladas) 186.00 M²; Fundición de solera superior sección 0.10x0.15 MTS con armado 2#3 y #2 @0.25 MTS 310.00 ML;	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de las obras de construcción	Excavación para la construcción de Cuneta	Fondos Municipales	L. 590,883.80	01/02/2024	Ejecutado	L. 590,883.80	07/03/2024	Acertado	N/A	N/A
					Repello y pulido de paredes internas 217.00 M²; Construcción de losa para paso peatonal, L=1.00 MTS, A=0.80 MTS, E=10 cms (4 unidades) 3.20 M²; Construcción de losa para paso vehicular, L=4.00 MTS, A=0.80 MTS, E=15 cms (2 unidades) 6.40 M²; Cargado y botado de material de desperdicio 74.40 M³ **Construcción de Quiebrapata #1, l=5.00ml, ancho=0.80, h=0.60 MTS.:** Trazado y marcado 5.00 ML: Excavación y conformación (1.10x1.00x5.00) mts 5.50 M³; Piso de concreto ciclópeo, E=15 cms 4.00 M²; Pared de bloque de 6" fundido (3 hiladas), y bastones en "u" con varilla de 1/2" legi.@20cms 6.00 M²; Solera superior de 0.15 MTS x0.10 MTS, 4#3 y #2@0.20 MTS 10.00 ML; Relleno con material de sitio ambos lados del quiebrapata 9.00 M³; Repello de paredes internas 7.50 M²; Suministro e instalación de tubo cuadrado de 4"x4" chapa 14 a cada 1.00 MTS de separación transversal 4.80 ML; Suministro e instalación de ángulos de 2"x 1/4 longitudinal @5cms de separación y ángulos de 2" 45.00 ML; Relleno con material a ambos lados 2.40 M³ **Construcción de Quiebrapata # 2, L=5.00ml, Ancho=0.80, H=0.60 MTS.:** Trazado y marcado 5.00 ML; Excavación y conformación (1.10x1.00x5.00) mts 5.50 M³; Piso de concreto ciclópeo, E=15 cms 4.00 M²; Pared de bloque de 6" fundido (3 hiladas), y bastones en "u" con varilla de 1/2" legi.@20cms 6.00 M²; Solera superior de 0.15 MTS x 0.10 MTS, 4#3 y #2@0.20 MTS 10.00 ML; Relleno con material de sitio ambos lados del quiebrapata 9.00 M³; Repello de paredes internas 7.50 M²; Suministro e instalación de tubo cuadrado de 3"x3" chapa 14 a cada 1.00 MTS de separación transversal 4.80 ML; Suministro e instalación de ángulos de 2" x 1/4 longitudinal @ 5cms de separación y ángulos de 2" 45.00 ML; Relleno con material a ambos lados 2.40 M³ **Caja de paso, largo=6.00 MTS, ancho=0.80 MTS PROF=0.60 MTS.:** Trazado y marcado 12.00 ML; Excavación y conformación (1.50x1.00x6.00) MTS 9.00 M³; Conformación de suelo 4.80 M²; Piso de concreto ciclópeo e=0.15 MTS 4.80 M²; Pared de bloque de 6" y bastones en "L" #4@0.20 MTS 9.60 M²; Repello y pulido interno de paredes 9.60 M²; Losa de concreto ref. e=15cm con #4@15cms a/s (L=6.00 ml, A=0.80 MTS) 4.80 M³; Relleno con material a ambos lados de la caja 2.88 M³											
10	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Construcción de Puente de Hamaca	Aldea El Mango de Villanueva, Cortés	Fundición de firme de mampostería, e=0.15 mts l=2.30 a=1.50 mts 142.15 M²; Fundición de zapata de mampostería para anclaje de 3.20x4.50 y h=1.00 mts y 2 rieles de viga h de 4"x4" transversal y 1 longitudinal 14.40 M³; Fundición de estribo #1 con mampostería con 16 varillas de 5/8" y anillos de 3/8" mm @ 0.25 cms con soldadura, zapata de 2.50x1.60 y una altura de 2.50 mts y una corona de 1.87x3.10 mts y una altura de 1.80 mts y una pantalla de 2.43x1.15 y una altura de 1.27 mts. 34.83 M³;	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación	Excavación para la construcción de bases	Fondos Municipales	L. 997,856.40	01/02/2024	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Instalación de cable principal de 1.1/2" 288.00 MTS; Suministro e instalación de tensor para cable de 1. 1/2 5.00 UND; Mordaza para sujeción de cables 50.00 UND; Calzada canaleta 2"x6"x1.50 mm galvanizada, con un ancho de 1.60 mts y una longitud de 111.00 mts 111.00 M²; Péndolas primarias platina de 2"x1/4" @7.00 mts en ambos lados 32.00 UNIDAD; Péndolas secundarias de varilla de 1/4" en cada canaleta 396.00; Tensores, para cable de 1/2" 5.00; Resane de estructuras de concreto 78.57 M³; Estribo #2: Demolición de estructura existente dañado 1.00; Fundición de zapata en obra de protección para el estribo #2, con un área de 30.30 mts y una profundidad de 2.00 mts 60.60 M³; Encamisado en estribo #2 para reforzamiento de estructura con varilla de 1/2" @0.20 mts en ambos sentidos y anillos de 3/8" mm @0.25 mts 25.36 M²; Fundición del refuerzo de estribo con concreto PSI 14.71 M³; Fundición de firme de mampostería, e=0.15 mts l=2.30 a=1.50 mts 3.45 M³; Reforzamiento en anclaje #2 con vigas "h" 2 longitudinales con una longitud de 2.00 mts y 1 transversal con una longitud de 1.60 mts 5.60 ML; Limpieza final 1.00											

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

viernes, 15 de marzo de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
11	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación tipo I de 5.99 Kms. De calles de terracería y 0.13 Kms. Tipo II	Barrio La Victoria, Sector Este de Villanueva, Cortés	Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 5.50 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 Mts. 0.49 KMS.; Reparación de calle tipo II, limpieza y definición de cuneta, escarificación de terracería, remoción, afinamiento Y compactado de terracería en sección de 6 Mts. 0.13 KMS.; **NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I,** Motoniveladora, vibro compactadora, cisterna de agua, excavadora 320 y volquetas de 5 Mts. **NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO II,** Motoniveladora, vibro compactador y cisterna de agua	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de selecto	Movimiento de tierra para el escarificado y corte y aplicación de material selecto	Fondos Municipales	L. 1,371,283.00	01/02/2024	Ejecutado	L. 1,371,283.00	22/02/2024	Acertado	N/A	N/A
12	NORTH INVESTMENT AND SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. (Julieta Geraldina Miranda Ugarte)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Terracería para pavimento en el bulevar de acceso a Pueblo Nuevo y barrio El Centro	Aldea Pueblo Nuevo de Villanueva, Cortés	**BULEVAR L= 450.00 MTS., A=5.30 MTS.:** Excavación de material común (450.00 x 5.30 x 0.38 Mts.) 906.30 M³; Cargado y botado de material de desperdicio 906.30 M³; Conformación de sub-rasante (450.00 x 5.30 Mts.) 2385.00 M²; Sub-base (450.00 x 5.30 x 0.20 Mts.) 477.00 M³ **BARRIO EL CENTRO L=381.00 MTS., A=4.50 MTS.:** Excavación de material común (381.00 x 4.50 x 0.35 Mts.) 600.01 M³; Cargado y botado de material de desperdicio 600.01 M³; Conformación de sub-rasante (381.00 x 4.50 Mts.) 1714.50 M²; Sub-base (381.00 x 4.50 x 0.20 Mts.) 342.90 M³	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de la remoción del suelo	Movimiento de tierra y colocación de material selecto	Fondos Municipales	L. 1,152,135.00	12/02/2024	En Ejecución Solicitó 15 dias de ampliación de tiempo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

viernes, 15 de marzo de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
13	WILL VALL POZOS S. DE R.L. (Wilfredo Valladares Cruz)	Construccion Adiciones y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	Perforación de Pozo de agua potable con una profundidad de 500 pies, con tuberia PVC SDR 21/26 de 8", Limpieza, Desarrollo y Aforo con bomba sumergible	Aldea La Esperanza de Villanueva, Cortés	Movilización del equipo 1.00; Perforación de investigación de 6 1/4" 500.00 PIE; Ampliación perforación a 11 3/4" 500.00 PIE; Ampliación a 16" 500.00 PIE; Suministro de rejilla PVC SDR 21-26 de 8" pulgadas. 240.00 PIE; Suministro de tuberia PVC SDR 21-26 de 8" pulgadas 260.00 PIE; Instalación de tuberia PVC SDR 21-26 de 8 pulgadas 500.00 PIE; Filtro de grava (gravin natural canto rodado) 480.00 PIE; Limpieza y desarrollo del pozo 1.00; Aforo con bomba sumergible 1.00; Aditivos y bentonitas 1.00; Tapón de fondo y base de concreto 1.00; Informe final 1.00	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Generación de sedimento por la construcción de pila en el terreno contiguo a la perforación del Pozo y perforación del terreno para succión de agua	Construcción de Cabezal de protección para Pozo	Fondos Municipales	L. 1,009,400.00	12/02/2024	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Construcción de Caja de Paso	Colonia Los Angeles en Villanueva, Cortés	**Caja de Paso:** Desinstalación de tuberia PVC de 2", que pasa por en medio del canal 1.00; Suministro e instalación de tuberia PVC de 2" incluye excavación y relleno con material de sitio 15.00 ML; Instalación de tuberia de 8" para desvió de canal de agua que baja por el canal 1.00; Trazado y marcado 20.00 ML; Excavación de material común (15.00x5.50x2.00) para caja y alas 165.00 M³; Estabilización de suelo con piedra con 1.20 MTS de profundidad, ancho de 5.50 MTS y la longitud de 15.50 MTS 102.30 M³;	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y construccipon de mamposteria	Movimiento de tierra para la excavación para la construcción de muros de mamposteria	Fondos Municipales	L. 683,105.50	26/02/2024	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Conformación con material selecto, e=40 CMS, l=13.50 MTS, a=5.50 MTS 74.25 M²; Firme de concreto ciclópeo e=0.20 MTS 45.00 M²; Pared de bloque de 8" bastones con varilla en "u", #4 LEG @0.20 MTS. (5 hiladas) con una pared en el centro 30.00 M²; Zapata de mamposteria para alas de protección en caja con un ancho de 0.50 ancho y profundidad de 1.00 MTS 3.00 M³; Construcción con bloque de 8" y bastones en "I" #4@ 40 CMS (5 hiladas) (4 hiladas) con una longitud de 3 MTS en ambos lados en entrada y 1.50 MTS en salida 9.00 M²; Fundición de solera superior sección de 15x20 CMS armado con 4#4 LEG y #3@20 CMS. 30.00 ML; Fundición de vigas sección de 15x20 CMS armado con 4#4 LEG y #3@20 CMS. @2.00 MTS de separación entre viga y viga (6 unidades) 25.80 ML; Tallado de vigas 25.80 ML; Repello y pulido tipo pila de paredes internas 48.00 M²; Losa de concreto ref. e=20 CMS con #4@ 15cm a/s, l=12.00 MTS, a=4.50 54.00 M²; Relleno con material selecto para nivelación de terreno 62.00 M³; Construcción e instalación de barandales de tubo redondo galvanizado de 2 PULG chapa 14, altura=0.90 MTS, longitud =39.30 ml, espaciamiento entre tubos verticales 2.00 MTS (incluye pintado) 9.00 ML; Construcción de losa para acceso peatonal con una longitud de 1.50 MTS, un ancho de 4.50 MTS y un espesor de losa de 0.10 MTS 6.75 M²; Botado de material de desperdicio 125.00 M³; Limpieza final 1.00										

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

viernes, 15 de marzo de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
15	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Nájera Ramírez)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de Calles de terracería y limpieza de deslizamientos	Aldea La Bolsa - Desvio a aldea La Libertada de Villanueva, Cortés	Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.50.00 Mts. 2.95 KMS.; Limpieza y conformación de deslizamientos provocados por las tormentas tropicales con una longitud de 75 Mts., un ancho de 2.00 mts. y una altura de 5.00 Mts. 750.00 M³ **NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I,** Motoniveladora, vibro compactadora, cisterna de agua, retroexcavadora y volquetas. **NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR EN LIMPIEZA,** Retroexcavadora, motoniveladora, volquetas	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de particulas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de selecto	Movimiento de tierra para el escarificado y corte y aplicación de material selecto	Fondos Municipales	L. 654,850.00	26/02/2024	Ejecutado	L. 654,850.00	12/03/2024	Acertado	N/A	N/A
16	WILL VALL POZOS, S. DE R.L. (Wilfredo Valladares Cruz)	Construccion Adiciones y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	Perforación de Pozo de agua potable con una profundidad de 500 pies, con tuberia PVC SDR 21/26 DE 6", Limpieza, Desarrollo y Aforo con bomba sumergible	Aldea La Cureña de Villanueva, Cortés	Movilización del equipo 1.00; Perforación de investigación de 6 1/4" 500.00 PIE; Ampliación perforación a 11 3/4" 500.00 PIE; Suministro de rejilla PVC SDR 21-26 de 6" pulgadas 240.00 PIE; Suministro de tuberia PVC SDR 21-26 de 6" pulgadas 260.00 PIE; Instalación de tubería PVC SDR 21-26 de 6 pulgadas 500.00 PIE; Filtro de grava (gravin normal canto rodado) 480.00 PIE; Limpieza y desarrollo del pozo 1.00; Aforo con bomba sumergible 1.00; Aditivos y bentonitas 1.00; Tapón de fondo y base de concreto 1.00; Informe final 1.00	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Generación de sedimento por la construcción de pila en el terreno contiguo a la perforación del Pozo y perforación del terreno para succión de agua	Construcción de Cabezal de protección para Pozo	Fondos Municipales	L. 832,000.00	28/01/2024	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994

DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

viernes, 15 de marzo de 2024

ITEM	EJECUTOR	SECTOR .SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
17	RAYCONLO (Raymundo Contreras Lorenzana)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 4.45 Kilómetros de calles de terraceria tipo I y 4.44 Kms. Tipo I	Aldea Nueva Suyapa y aldea Santa Ana, Sector Valle Escondido de Villanueva, Cortés	**ALDEA NUEVA SUYAPA, VALLE ESCONDIDO:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 Mts. 1.43 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 4.50 Mts. 0.34 KMS.;	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de particulas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de selecto	Movimiento de tierra para el escarificado y corte y aplicación de material selecto	Fondos Municipales	L. 1,496,446.00	26/02/2024	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 4.00 Mts. 2.00 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 3.00 Mts. 0.68 KMS. **ALDEA SANTA ANA, VALLE ESCONDIDO:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 Mts. 0.85 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 4.00 Mts. 3.59 KMS.										
18	SOLUCIONES MULTIPLES NIETO S. DE R.L. DE C.V. (José Avel Nieto Suazo)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos y Construccion Adiciones y Mejoras Proy. Barrio Ciudad	Reparación Tipo I de 4.48 Kms. De calles de terraceria desde aldea El Marañon a aldea El Higo, Calles internas de aldea El Higo y el Mango y calles de aldea El Higo a aldea El Mango y colonia Samaritana	Desde aldea El Marañon a aldea El Higo, Calles internas de aldea El Higo y el Mango y calles de aldea El Higo a aldea El Mango y colonia Samaritana de Villanueva, Cortés	**COLONIA SAMARITANA:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 mts. 0.26 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 mts. 0.19 KMS.;	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de particulas de polvo, y otros sedimentos productos de la remoción del suelo	Movimiento de tierra y colocación de material selecto	Fondos Municipales	L. 836,990.00	23/02/2024	Ejecutado	L. 836,990.00	15/03/2024	Acertado	N/A	N/A
					ALDEA EL MARAÑON A ALDEA EL HIGO: Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 mts. 1.51 KMS. **CALLES INTERNAS DE ALDEA EL HIGO:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 4.00 mts. 0.56 KMS. **ALDEA EL HIGO A ALDEA EL MANGO:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 mts. 1.43 KMS. **CALLES INTERNAS DE ALDEA EL MANGO:** Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terraceria, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 4.00 mts. 0.53 KMS. **NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I,:** Motoniveladora, vibro compactadora, cisterna de Agua, excavadora 320 y volquetas de 5 mts.										

T O T A L_____. ***L. 18,791,520.41***

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

PM. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO
Gerencia de Infraestructura

Escaneado con CamScanner