MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

Oficio N° 04-OP-2024

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2024

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de MARZO del 2024, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
OBRAS PUBLICAS

Periodo: del 01 al 31 de marzo 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO										
Ítem	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio			Modificación de contrato			Ampliación de Tiempo			Rescisión de Contrato		
																	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
SUPERVISION DE PROYECTOS MAYORES Y MENORES																												
FINALIZADOS Y EN EJECUCION																												
1	11 04 010 000 001 47110 11-001-01 20	SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua potable	Comunidad El Triunfo sector 3, Trujillo	Mejorar la calidad de vida de la población de la Comunidad El Triunfo sector 3	1. Trazado y marcado 2. Excavaciones material común 3. Viga de concreto 12"x 8", 6 varillas #4 y anillos #3 a cada 20 cm 4. Paredes de concreto reforzado de e=8" y refuerzo de var #4 a cada 15cm en A.S. 5. Viga intermedia de concreto reforzado de 8"x8", 4 varillas de #5 y anillos #3 a cada 20 cm 6. Piso de concreto reforzado e=8" refuerzo varilla #4 a cada 15cm A.S. 7. Losa de concreto e=4" refuerzo varilla #4 a cada 15 cm Ambos Sentidos 8. Tapadera metálica de 28"x28" incluye herrajes e instalación, pintado 9. Suministro e instalación escaleras metálicas pintada con anticorrosivo 10. Limpieza final	Construcción de tanque de concreto reforzado para almacenamiento de agua potable. 4.00mx4.00mx3.00m	N/A	Excavación para cimentación de tanque	José Manuel Rodríguez	Fondos de Transferencia	31/1/2024	L 500,000.00	100%	L 500,000.00	Inicio: 22 de febrero 2024 Finalización Estimada: 20 de marzo 2024 Nueva fecha de Finalización Estimada: 06 de abril 2024 Fecha de finalización real: 01 de abril del 2024		X			X			X			X		
2	13 02 002 000 001 47210 15-013-01 20	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Construcción de cerco de cementerio	Comunidad de Tarros	Mejorar la infraestructura de los espacios comunitarios.	1. Trazado y marcado 2. Excavación de 40x30 cm 3. Cimientos de mampostería 0.40mx0.30m 4. Solera de concreto 15x20xm con 4var #3 y var #2 a cada 20cm 5. Castillo de concreto de 15x20 cm con var #3 y var #2 a cada 20cm 6. Paredes de Bloque #5 4 líneas y remate de concreto simple de 4" 7. Suministro e instalación cerco con tubo de hierro galvanizado de 1 1/2" malla ción de 4' 3 hilos de alambre de púas 8. Limpieza final.	Construcción de cerco de bloques con tubo galvanizado y malla ción.	N/A	Excavación para cimentación de tanque	Santos Martín Corrales	Fondos propios	30/11/2023	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Inicio: 23 de febrero 2024 Finalización Estimada: 21 de marzo 2024 Fecha de finalización real: 11 de marzo del 2024		X			X			X			X		
3	15 01 121 000 00147210 11-001-01 20 3	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Construcción Caja Puente sector Luchemos Juntos	Comunidad Guadalupe Carney	Mejorar la calidad de vida de los pobladores del sector Luchemos Juntos, mejorando sus obras viales.	1. Trazado y marcado 2. Excavación para subestructura de puente (incluye desplazamiento de material excavado) 3. Subestructura de concreto reforzado (incluye zapata reforzada y pantalla de contención) 4. Vigas de concreto reforzado de 20x30cm 4 var #4 estribo #3 a cada 20cm 5. Losa de concreto e=20cm con var de 1/2" a cada 20cm refuerzo a tensión 6. Barandales de concreto reforzado con 4 var #4 y var #3 a cada 20cm sección 20x20cm 7. Relleno de aproximaciones.	Construcción de caja puente de 6.00mx4.50m, sobre quebrada.	Construcción de estructura en lecho de rio.	Excavaciones para cimientos.	Erín Javier Guevara	Fondos de Transferencia	31/1/2024	L 400,000.00	100%	L 400,000.00	Inicio: 23 de febrero 2024 Finalización Estimada: 21 de marzo 2024 Fecha de finalización real: 20 de marzo del 2024		X			X			X			X		
4	15 00 024 000 00147210 14-011-05 20	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - DONACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACUIN Y JUSTICIA	Pavimentación calle de Profa. Zoo Laboriel hacia salón comunal	Barrio Cristales	Mejorar las vías de circulación del municipio.	1. Trazado y marcado 2. Corte de material de sub rasante 3. Acarreo de material (desperdicio) 4. Conformación de superficie 5. Relleno compactado con material selecto 6. Encofrado para pavimento e=15cm 7. Losa de concreto hidráulico 4000PSI e=15cm incluye corte y curado 8. Acero de refuerzo, grado inter fy=2800kg/cm2 9. Corte de juntas 10. Bordillo de concreto de 15x15cm incluye pintado 11. Levantamiento de pozo existente.	pavimentación de 100.00 m de calle con concreto hidráulico de e=15cm, 4000 PSI	N/A	N/A	Santos Martín Corrales	Fondos de Donación	31/1/2024	L 999,990.00	100%	L 999,990.00	Inicio: 27 de febrero 2024 Finalización Estimada: 25 de marzo 2024 Fecha de Finalización real: 25 de marzo 2024		X			X			X			X		

5	15 00 022 000 00147210 14-011-05 20 3	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DONACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIJIN Y JUSTICIA	Pavimentación primera etapa calle Villa Walky hasta la intersección de calle Cuta	Col. Eduardo Castillo	Mejorar las vías de circulación del municipio.	1. Trazado y marcado 2. Encofrado de pavimento e=15cm 3. Relleno y compactado con material selecto 4. Conformación. 5. Concreto 4000PSI 6. Casquete para tapadera de alcantarillado D=0.60m incluye tapadera de concreto armado 4 unidades 7. Bordillo de concreto 15x15 cm 8. Corte de juntas 9. Pintura en bordillo 10. Limpieza en general	Pavimentación de 236.00 m de calle con concreto de 4000PSI e=15cm	N/A	N/A	Samir Enrique González Laboriel	Fondos de Donación	31/1/2024	L	2,125,054.40	85%	L	2,500,064.00	Inicio: 29 de febrero 2024 Finalización Estimada: 18 de abril 2024	X			X			X			X		
6	11 01 017 000 001 47110 15-013-01 20	SECTOR EDUCACION	Seguimiento de Construcción de Cerco Perimetral de la Escuela Alfa	Comunidad Higuerales	Mejorar la infraestructura escolar del municipio.	1. Trazado y marcado 2. Excavación 0.30mx0.40m 3. Cimientos de mampostería 4. Paredes de bloque N5 y remate de concreto simple 4" (acabado bloque sisado) 5. Suministro e instalación de cerco de tubo galvanizado de 1 1/2" y malla ción de 4' forrada 6. Castillo de concreto 20x20 cm con 4var #3 y var #2 a cada 20cm 7. Limpieza final	Construcción de 70.00 m de cerco con bloque, tubo galvanizado y malla ción.	N/A	Excavación para cimentación	José Manuel Rodríguez	Fondos Propios	30/11/2023	L	200,000.00	100%	L	200,000.00	Inicio: 29 de febrero 2024 Finalización Estimada: 20 de marzo 2024 Fecha de finalización real: 19 de marzo del 2024	X			X			X			X		
7	11 05 021 000 23400 15-013-01 20	ELECTRIFICACION	Proyecto de electrificación sector Santa Lucia	Barrio Capiro, Trujillo Colón	Mejorar las condiciones de vida de la población.	1. Instalación de 2 postes de 30ft de concreto. 2. apertura de agujeros para la instalación de poste y retenida. 3. hincar 4 postes de madera de 30ft. 4. limpieza de brecha para tendido eléctrico. 5. acarreo de piedra para anclas de retenida. 6. instalar 10 lámparas led. 7. 280 metros de tendido secundario 2f+1n. 8. Instalación de 6 anclas de retenida. 9. Vestir 7 postes.	7,280 metros de tendido eléctrico e instalación de 10 lámparas led.	N/A	Excavación para sembrar postes de madera	Rosinda Sabio Cacho	Fondos Propios	30/11/2023	L	278,000.00	100%	L	278,000.00	Inicio: 05 de marzo 2024 Finalización Estimada: 15 de abril 2024 Fecha de finalización real: 13 de marzo del 2024	X			X			X			X		
7	14 01 001 001 000 23400 11-001-01-20 3	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Bacheo de calles de concreto	Casco Urbano, Trujillo Colón	Mejorar las vías de circulación del municipio.	1. Corte, picado y remoción de pavimento dañado. 2. Conformación y compactación de sub base. 3. Concreto 4000 PSI (espesor de 6 a 8 pulgadas). 4. Acarreo y botado de material de desperdicio.	Bacheo de 250.00 m2 de pavimento en El Centro de la Ciudad.	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Fondos de transferencia	15/2/2024	L	288,800.00	80%	L	361,000.00	Inicio: 12 de marzo 2024 Finalización Estimada: 11 de abril 2024	X			X			X			X		
9	15 01 072 001 000 23400 15-013-01 20	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terraceria	Comunidad de Panamá, Trujillo, Colón	Mejorar las condiciones de vida de la población, mejorando las vías de acceso.	Se contratan: '- 40 horas de motoniveladora - 60 viajes de volqueta	Mejorar las condiciones de vida de la población, mejorando las vías de acceso.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	30/11/2023	L	200,000.00	100%	L	200,000.00	Inicio: 11 de marzo 2024 Finalización Estimada: 20 de marzo 2024 Fecha de finalización real: 14 de marzo del 2024	X			X			X			X		
10	15 01 071 001 000 23400 15-013-01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terraceria	Comunidad Ocotes Altos, Trujillo, Colón	Mejorar las condiciones de vida de la población, mejorando las vías de acceso.	Se contratan: '- 20 horas de motoniveladora - 30 viajes de material selecto en volqueta	Mejorar las condiciones de vida de la población, mejorando las vías de acceso.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	30/11/2023	L	100,000.00	100%	L	100,000.00	Inicio: 14 de marzo 2024 Finalización Estimada: 23 de marzo 2024 Fecha de finalización real: 17 de marzo del 2024	X			X			X			X		
11	15 01 085 001 000 23400 15-013-01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terraceria	Comunidad Irineo, Trujillo, Colón	Mejorar las condiciones de vida de la población, mejorando las vías de acceso.	Se contratan: '- 40 horas de motoniveladora - 60 viajes de material selecto en volqueta	Mejorar las condiciones de vida de la población, mejorando las vías de acceso.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	30/11/2023	L	200,000.00	100%	L	200,000.00	Inicio: 20 de marzo 2024 Finalización Estimada: 02 de abril 2024 Fecha de finalización real: 24 de marzo del 2024	X			X			X			X		
12	15 01 087 001 000 23400 15-013-01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terraceria	Comunidad Rio Arriba, Trujillo, Colón	Mejorar las condiciones de vida de la población, mejorando las vías de acceso.	Se contratan: '- 20 horas de motoniveladora - 30 viajes de material selecto en volqueta	Mejorar las condiciones de vida de la población, mejorando las vías de acceso.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	30/11/2023	L	100,000.00	100%	L	100,000.00	Inicio: 22 de marzo 2024 Finalización Estimada: 04 de abril 2024 Fecha de finalización real: 27 de marzo del 2024	X			X			X			X		
13	15 01 036 001 000 23400 15-013-01 20	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Mantenimiento de edificios municipales	Barrio El Centro, Trujillo Colón	Mantenimiento de edificios municipales garantizando su vida útil	Edificio Cabildo Municipal: 1. Mantenimiento de canal de aguas lluvias 16x20cm 2. Cambio de main Breaker A/C salón municipal 3. Mantenimiento de puerta 4. Mantenimiento de ventanas. Edificio Aguas de Trujillo: 1. Suministro e instalación de centro de carga 12 espacios 2. Suministro e instalación de centro de carga 16 espacios. 3. Suministro e instalación de tomacorrientes 360 unidades 4. Suministro e instalación de interruptor doble. 5. Suministro e instalación de interruptor sencilo 6. Suministro e instalación de rosetas 7. Circuito de fuerza alta tensión 8. Circuito de fuerza baja tensión. 9. Circuito de iluminación. Edificio Jefatura de Policía Nacional 1. Instalación de cielo falso PVC 2. Instalación de tanque rotoplas 3. Instalación de ventanas 4. Construcción de pared en baños	Mantenimiento de edificaciones municipales, interviniendo sistema eléctrico, reparaciones de llavines en puertas y ventanas, cambio de cielo falso y trabajos varios en edificio municipal donde funciona la Jefatura de la Policía Nacional.	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Fondos Propios	30/11/2023	L	140,000.00	35%	L	400,000.00	Inicio: 14 de marzo 2024 Finalización Estimada: 20 de abril 2024	X			X			X			X		
14	13 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	PATRIMONIO	Mantenimiento de la Catedral San Juan Bautista	Barrio el Centro, Trujillo Colón	Preservar las condiciones estructurales de los edificios de importancia histórica, en el municipio.	1. Eliminación de mohos y diferentes patologías en paredes. 2. Restauración de repello dañado a base de masilla de materiales cementantes. 3. Pintura en paredes internas de catedral (aplicar 3 pasadas). 4. Limpieza general.	Mantenimiento de paredes internas de la Catedral San Juan Bautista, contribuyendo a extender su vida útil.	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Fondos de Transferencia	15/2/2024	L	287,813.67	100%	L	287,813.67	Inicio: 18 de marzo 2024 Finalización Estimada: 10 de abril 2024 Fecha de finalización real: 27 de marzo 2024	X			X			X			X		

15	11 05 008 001 000 23400 15-013-01	ELECTRIFICACION	Proyecto de electrificación El Benque	Comunidad El Benque, Trujillo Colón	Mejorar las condiciones de vida de la población.	1. Instalación de 3 postes de 40ft de madera clase 5. 2. Instalación de 21 postes de 35ft de madera clase 5. 3. Trabajos varios.	Primera etapa de construcción del proyecto de electrificación en la comunidad de El Benque	N/A	Excavaciones para instalación de postes	Walter Javier Hernández Ponce	Fondos Propios	30/11/2023	L	175,000.00	70%	L	250,000.00	Inicio: 21 de marzo 2024 Finalización Estimada: 19 de abril 2024		X			X			X			X	
16	11 05 007 001 000 23400 15-013-01	ELECTRIFICACION	Proyecto de electrificación San José del Benque	Comunidad San José del Benque, Trujillo Colón	Mejorar las condiciones de vida de la población.	1. Instalación de 7 postes de 40ft de madera clase 4. 2. Instalación de 9 postes de 35ft de madera clase 4. 3. Trabajos varios.	Primera etapa de construcción del proyecto de electrificación en la comunidad de San José del Benque	N/A	Excavaciones para instalación de postes	Walter Javier Hernández Ponce	Fondos Propios	30/11/2023	L	-	0%	L	250,000.00	Inicio: 01 de abril 2024 Finalización Estimada: 26 de abril 2024 Fecha de finalización real: 04 de abril 2024		X			X			X			X	
17	11 10 000 001 000 54200 11-001-01 20	MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	Construcción de Plantel para el proyecto industrialización del plástico como estrategia de conservación de humedales y zonas costeras en el Caribe hondureño	Comunidad Guadalupe Carney, Trujillo, Colón	Nivelación de terreno de plantel donde se construirá la fabrica de procesamiento de plásticos	Contratación de 24 horas de buldócer D6E.	Nivelación de terreno.	Relleno de terreno, removiendo material del mismo sitio	Relleno de agujeros existentes debido a extracción de material en tiempo pasado	Adán de Jesús Rosales	Fondos de Transferencia	30/11/2023	L	60,000.00	100%	L	60,000.00	Inicio: 22 de marzo 2024 Finalización Estimada: 25 de abril 2024 Fecha de finalización real: 24 de marzo del 2024		X			X			X			X	
18	11 01 021 000 001 47110 15-013-01 20	SECTOR EDUCACION	Construcción de auditorio Escuela Rural Mixta Luz Infantil	Comunidad La Suyapa, Trujillo Colón	Mejorar la infraestructura escolar del municipio.	1. Trazado y marcado 2. excavación 1.20mx1.20mx1.00 8 unidades 3. Zapata aislada de 1.20x1.20 refuerzo de 1/2 @15cm ambos sentidos 4. Columnas de concreto reforzado con 6 #4 y #3 @ 15cm 25x25 cm h=3.60m 5. Techo con artesón de tubo 2"x2" y cercha de contraviento 6. Limpieza final.	Construcción de primera etapa de auditorio en la Esc. Luz Infantil	Poda de arboles	Excavaciones para cimientos.	Santos Martin Corrales	Fondos Propios	30/11/2023	L	15,000.00	5%	L	300,000.00	Inicio: 22 de marzo 2024 Finalización Estimada: 22 de abril 2024		X			X			X			X	