MEMORANDO

UI-022-2016

Para: **ABOG. INGRID VANESSA MOLINA**
Transparencia

De: **ING. OSCAR DELGADO**
Jefe Departamento de Proyectos

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 14 de noviembre 2016

Se adjunta la información de los proyectos ejecutados hasta el mes de octubre por esta División de acuerdo al formato establecido. Se incluyen los siguientes proyectos:

1. Rehabilitación de sistema de defensas existe, incluye suministro e instalación de defensas en línea de atraque del muelle de San Lorenzo, Valle.

2. Mejoramiento de acceso en ingreso por portón no.6.

3. Reparación de nave no.5, en zona libre puerto cortes

4. Construcción e instalación de red eléctrica con paneles solares en área administrativa del parqueo de puerto cortes

Cc: Jefe Depto. Proyectos
Cc: Archivo

PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION E INSTALACION DE RED ELECTRICA CON PANELES SOLARES EN AREA ADMINISTRATIVA DEL PARQUEO DE PUERTO CORTES

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Recinto portuario de la ENP, Puerto Cortes, Cortes.
Propósito	Implementación de políticas de gobierno sobre: 1) Generación de energía renovable, 2) Promoción de Puerto Verde, 3) Políticas de reducción del gasto.
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en el suministro e instalación de módulos de paneles solares con anclajes de estructura de aluminio anodizado con tornillería de acero inoxidable.

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Implementar la producción de energía renovable.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L.822,901.96
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	05 de julio del 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	No ha finalizado el proyecto
Fecha de Finalización (Proyectado)	No ha finalizado el proyecto

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay variaciones hasta el momento.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hay variaciones hasta el momento.
Razones de los cambios antes mencionados.	No hay variaciones.

Elaborado por Ing. Olga Najar

Ing. Oscar Delgado
Jefe de Depto. de Proyectos

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DEPARTAMENTO PROYECTOS HONDURAS, C.A.

PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DEFENSAS EXISTENTE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS EN LÍNEA DE ATRAQUE DEL MUELLE DE SAN LORENZO, VALLE

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Puerto de Henecan san Lorenzo Valle
Propósito	Brindar seguridad al buque en el área de traque al momento del contacto con el muelle.
Descripción del Proyecto	Consiste en el desmontaje de las defensas existentes, samblasteado y pintado de la estructura metálica existente, suministro e instalación de defensas, elastómeros y neoprenos con sus componentes

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Tener el Muelle del Puerto de Henecan en San Lorenzo en óptimas condiciones de atraque de buques.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 8,625,332.35
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	24 Julio 2015
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	No ha finalizado el proyecto
Fecha de Finalización (Proyectado)	No ha finalizado el proyecto

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento
Variación en el alcance y duración del proyecto	Se han ampliado 95 días.
Razones de los cambios antes mencionados.	La ampliación de tiempo es debido a contratiempos (atraque de buques, lluvias y fenómenos de marea) que han surgido que no han permitido el desarrollo normal de la obra.

Elaborado por Ing. Olga Najar

Ing. Oscar Delgado
Jefe de Depto. de Proyectos

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DEPARTAMENTO PROYECTOS HONDURAS, C.A.

PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: REPARACION DE NAVE No.5, EN ZONA LIBRE PUERTO CORTES

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Zona Libre, ENP, Puerto Cortes, Cortes.
Propósito	Mejorar las condiciones físicas de la Nave No.5.
Descripción del Proyecto	Consiste en las sustituciones y mejoramientos como ser la cubierta de techo, la estructura metálica, canales, instalaciones eléctricas, entre otras.

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Obtener una bodega en condiciones óptimas con las reparaciones necesarias y mantenimientos.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 668,674.90
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	1 de junio del 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	No ha finalizado el proyecto.
Fecha de Finalización (Proyectado)	No ha finalizado el proyecto.

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral.
Variación en el costo del proyecto	Se realizó una orden de cambio a mas por L.55,976.75.
Variación en el alcance y duración del proyecto	Se han ampliado 16 días.
Razones de los cambios antes mencionados.	La ampliación de tiempo es debido a las fuertes y constantes lluvias que han azotado a Puerto Cortes. La orden de cambio surge debido a necesidades que surgieron durante la ejecución del proyecto.

Elaborado por Ing. Olga Najar

Ing. Oscar Delgado
Jefe de Depto. de Proyectos

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DEPARTAMENTO PROYECTOS HONDURAS, C.A.

PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACCESO EN INGRESO POR PORTON No.6

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	En las instalaciones de la ENP, Puerto Cortes.
Propósito	Modernizar el portal de acceso de la ENP.
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en la adaptación de un nuevo diseño acorde a la nueva imagen de la ENP, así como de las condiciones básicas de seguridad.

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Mejorar la imagen y seguridad en el portón de acceso No.6.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 707,164.27
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	18 de mayo del 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución
Fecha de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay está el momento.
Variación en el alcance y duración del proyecto	Se amplió el plazo de ejecución de obras en 20 días.
Razones de los cambios antes mencionados.	La ampliación de tiempo es debido a las fuertes y constantes lluvias que han estado azotando Puerto Cortes.

Elaborado por Ing. Olga Najar

Ing. Oscar Delgado
Jefe de Depto. de Proyectos

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DEPARTAMENTO PROYECTOS HONDURAS, C.A.