INFORME

INTRODUCCION

El presente documento contiene información relacionada a los proyectos que se ejecutan por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (9-1-1), para el fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. La Dirección de Proyectos de la institución, es la principal responsable del diseño, control, supervisión, ejecución y seguimiento de las actividades que se desarrollan en cada una de ellos.

Los proyectos institucionales son desarrollados conforme el ciclo de vida de estos, mismo que comprende: fase de inicio, planificación, implementación, control y seguimiento, monitoreo, evaluación y culminación o cierre del mismo. Los procesos técnicos y administrativos de los proyectos que aquí se mencionan son desarrollados por el equipo técnico de la institución, conforme los lineamientos establecidos por la Dirección de Proyectos del SNE 9-1-1.

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que ejecuta el SNE 9-1-1 referentes al "Fortalecimiento del Sector de Seguridad Publica de Honduras", tienen como propósito brindar un aporte a la sociedad hondureña en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad publica en ciertas ciudades del país como ser: Tegucigalpa, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés, Santa Rosa de Copán, Copán, Tela, Atlántida y Choluteca, Choluteca, zonas donde actualmente se cuenta con un Centro de Coordinación y Operación del SNE 9-1-1. Mismos que efectúan la implementación de un sistema de seguridad publica adaptados a las necesidades de las ciudades que se encuentran dentro de las zonas de influencia del SNE 9-1-1.

DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (9-1-1)

La formulación, diseño, implementación, ejecución y supervisión de proyectos institucionales al mes de mayo de 2024, se encuentra en el proceso de recepción y revisión de las necesidades actuales de las oficinas centrales en Tegucigalpa y de las oficinas regionales del SNE 9-1-1 en San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Tela y Choluteca, para la realización de propuestas, estudios y cotizaciones de proyectos además de las adjudicaciones de los proyectos que ya fueron aprobados y licitados a través del portal de Honducompras. El atraso que ha existido se generó con el corte de los servicios de transmisión de datos efectuado en septiembre de 2022, por la empresa proveedora de servicios y complementado por la limitaciones económicas y presupuestarias con que cuenta la institución, que han restringido el avance institucional del SNE 9-1-1 pero que con la formulación, aprobación, licitación y adjudicación de los proyectos propuestos se podrán desarrollar de una forma correcta las actividades de la institución.

Los aspectos antes descritos, han afectado en forma directa y negativa el trabajo que realiza el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno y puntualmente repercutiendo de manera poco satisfactoria en la Dirección de Proyectos institucional, ya que desde meses anteriores se documentan retrasos y faltas de cumplimiento en los productos finales e intermedios, programados para el 2023, así como en los objetivos estratégicos, metas institucionales y otros procesos que desarrolla esta área de trabajo, pero se espera que con las aprobaciones, licitaciones, adjudicaciones y ejecuciones de los proyectos que se han aprobado, se podrán mejorar los indicadores de estos objetivos y metas.

Esta Dirección continua realizando trabajos de tipo administrativo con la formulación, propuestas y cotizaciones además de la realización de visitas de campo para la verificación, evaluación y seguimiento de las necesidades detectadas e indicadas por cada CECOP, pero es de alta relevancia que se pueda seguir contando con las aprobaciones técnicas y económicas necesarias para poder dar continuidad a la ejecución de los proyectos del SNE 9-1-1 en tiempo y forma.

DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)			
PROGRAMAS Y PROYECTOS 2024			
Mayo 2024			
TRIMESTRE: 02			
Número del Proyecto	**Nombre del Proyecto**	**Monto Ejecutado del Proyecto**	**% Ejecutado Acumulado Mensual del Monto Programado**
SEP-SNE911-CD-003-2023	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER	L.3,537,927.33	98%*
SEP-SNE911-CD-007-2023	ADQUISICION DE NUEVE (9) EQUIPOS PARA CONTROL Y VIGILANCIA AEREA (DRONES)	L.14,386,500.00	90%

* El contratista solicitó prórroga para la finalización de los trabajos

Identificación del Proyecto:

- Propietario del Proyecto: **SNE-911**
- Sector, sub sector: **Seguridad**
- Nombre del Proyecto: **Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del data center**
- Ubicación del Proyecto: **Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Tela, Choluteca**
- Propósito: **Mantenimiento del Sistema de Data Center**
- Descripción del Proyecto: **Mantenimiento preventivo y correctivo del aire de precisión (piso elevado o piso falso), también del sistema de respaldo ups de los aires de precisión, del sistema detector de humo (VESDA) y del sistema contra incendio, en todos los Data Center ubicados en cada CECOP.**

Elaboración del Proyecto:

- Alcance del Proyecto: **Nacional**
- Impacto Ambiental: **Ninguno**
- Impacto en el Terreno y Asentamientos: **Ninguno**
- Detalles de Contacto: **Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control (INGELMEC) S. de R.L. de C.V.**
- Fuentes de Financiamiento: **Fondos Nacionales**
- Presupuesto del Proyecto: **L.3,357,927.33**
- Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: **07 de diciembre de 2023**
- Estado del Proyecto (actual): **En ejecución**
- Costo de Finalización (proyectado): **L. 3,357,927.33**
- Fecha de Finalización (proyectada): **31 de enero 2024 o hasta la entrega total del suministro y las adendas permitidas en la Ley de Contratación del Estado en caso de ser requeridas.**

Ejecución del Proyecto:

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera mensual: **100%**
- Variación en el costo total del proyecto: **Ninguna**
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto: **Ninguna**
- Razones de los cambios antes mencionados: **Ninguna**

Identificación del Proyecto:

- Propietario del Proyecto: **SNE-911**
- Sector, sub sector: **Seguridad**
- Nombre del Proyecto: **Adquisición de nueve (9) equipos para control y vigilancia aérea (drones)**
- Ubicación del Proyecto: **Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Tela, Choluteca**
- Propósito: **Realización de control y video vigilancia aérea mediante equipos de Drones en lugar de difícil acceso.**
- Descripción del Proyecto: **Adquisición de 9 equipos de Drones de Gama Alta con cámara térmica, visión nocturna y funcionalidad de seguimiento, también la capacitación y certificación para 10 Personas de la institución para el pilotaje de los drones.**

Elaboración del Proyecto:

- Alcance del Proyecto: **Nacional**
- Impacto Ambiental: **Ninguno**
- Impacto en el Terreno y Asentamientos: **Ninguno**
- Detalles de Contacto: **HG INVERSIONES**
- Fuentes de Financiamiento: **Fondos Nacionales**
- Presupuesto del Proyecto: **L.14,386,500.00**
- Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: **08 de diciembre de 2023**
- Estado del Proyecto (actual): **En ejecución**
- Costo de Finalización (proyectado): **L. 14,386,500.00**
- Fecha de Finalización (proyectada): **09 de febrero 2024 o hasta la entrega total del suministro y las adendas permitidas en la Ley de Contratación del Estado en caso de ser requeridas.**

Ejecución del Proyecto:

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera mensual: **100%**
- Variación en el costo total del proyecto: **Ninguna**
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto: **Ninguna**
- Razones de los cambios antes mencionados: **Ninguna**

Responsable de la ejecución de proyectos: **Dirección de Proyectos**
Director de la Dirección de Proyectos: **Ing. Elder Rivera Madrid**

Firma y sello: