GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SALUD

Oficio No. 117-UTGP- 2017.

Marzo 13, 2017.

Abogado
ISSAC GALLEGOS
Director de Transparencia
Su oficina

Estimado Abogado Gallegos:

En atención a Oficio No. 53-UT-2017 remitimos el Oficio No. 107-UTGP-2017 con la información de los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaría de Salud consignando por error involuntario como mes de enero del año 2017 siendo lo correcto **febrero 2017** por lo que solicito realizar la corrección del mes y aceptar nuestras disculpas por el error involuntario cometido.

En espera de dar cumplimiento a lo solicitado quedo atento a sus observaciones y comentarios.

Atentamente,

SECRETARIA DE SALUD
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
UTGP
TEGUCIGALPA M D C HONDURAS C A

DR. WILSON MEJIA MURILLO
Coordinador Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

: Marco Vinicio Molina , Encargado Área de Infraestructura / UTGP
: Archivo

UNIDAD DE RANSPARENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA 13-3-17
HORA 10:03 am
RECIBE Lesly

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SALUD

Oficio No. 107-UTGP- 2017.

Marzo 07, 2017.

Abogado
ISSAC GALLEGOS
Director de Transparencia
Su oficina

Estimado Abogado Gallegos:

En atención a Oficio No. 53-UT-2017 remito a usted los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaría de Salud para el mes de enero del año 2017 que son objeto de supervisión por parte del equipo técnico de esta unidad, consignando la información solicitada para cada proyecto que actualmente está en proceso de ejecución, dicha información se remitirá además vía electrónica a transparencia.saludhn@gmail.com.

En espera de dar cumplimiento a lo solicitado quedo atento a sus observaciones y comentarios.

Atentamente,

SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
UTGP

DR. WILSON MEJIA MURILLO
Coordinador Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

🗁: Marco Vinicio Molina , Encargado Área de Infraestructura / UTGP
🗁: Archivo

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO: *REGIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN*

SECTOR, SUB SECTOR: *SALUD*

NOMBRE DEL PROYECTO: *"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL Y ALMACEN DE COLÓN "*

UBICACIÓN: *TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN*

PROPÓSITO: *La construcción de un edificio administrativo para la Región Departamental, en vista que actualmente se está alquilando una casa de habitación en condiciones no aptas para oficinas, la cual se encuentra en mal estado.*

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO *: El proyecto consiste en la construcción de 8 oficinas ,una sala de juntas, una sala de UDA, cocineta, servicios sanitarios para hombres y mujeres, bodega de audiovisuales, pasillos internos, aceras, sistema de tratamiento de aguas negras, banco de transformadores, cerco perimetral.*

El proyecto tiene un área de 406.00 M2, paredes de bloque de concreto debidamente repelladas, pulidas, pintadas, los ambientes de servicios sanitarios sus paredes enchapadas con cerámica, así como todos los pisos y aceras con cerámica de alto tráfico, sistema de climatización en oficinas. Las cubiertas de techos en pasillos son losas de concreto y en los demás ambientes de estructura metálica y lámina aluminizada tipo teja, cielos falsos suspendidos en flejes metálicos con lámina fibromineral.

ALCANCE DEL PROYECTO:

La construcción del edificio para oficinas administrativas.

IMPACTO AMBIENTAL:

El proyecto no provoca ningún impacto ambiental.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:

Se realizó corte de terreno el cual es de una consistencia estable para la construcción de dicho edificio.

DETALLES DE CONTACTO:

1. *Dr. Wilson Mejía* *Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos*

   Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / wmejiam31@hotmail.com

2. *Ing. Mario Leyva Carias* *Supervisor de Proyecto*
   Tel. 2222-4689 / 9918-2218 / mleyva11@yahoo.com

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: *Fondos Nacionales*

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: *LPS. 7, 562,197.34*

FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO: *Año 2011*

ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL: *Recepción provisional (Paralizado)*

COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO): *LPS.11, 326,669.86 (Año 2016)*

FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA): *Marzo 2016*

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

El proyecto se licitó en el año 2011 y se finalizará en el año 2017 esto provoca un incremento en los costos de obra, así mismo el estar paralizado generó realizar obras adicionales al mismo, lo que provocó diferencia financieras, de allí la variación en los costos.

VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

En el proyecto se generaron órdenes de cambio debido al tiempo transcurrido desde su licitación a su finalización (6 años).

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:

El proyecto se licitó en el Año 2011 pero no se finalizó ese año por lo que se paralizó por falta de pago tanto por la secretaría de salud como de la Tesorería General de la República, en los años subsiguiente no se les asigno presupuesto para reiniciar obras , fue hasta el año 2016 que se obtuvieron los mismos.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO: *REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA*

SECTOR, SUB SECTOR: *SALUD*

NOMBRE DEL PROYECTO: *"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL Y ALMACEN DE SANTA BÁRBARA "*

UBICACIÓN: *SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA*

PROPÓSITO: *La construcción de un edificio administrativo para la Región Departamental, en vista que actualmente está funcionando dentro de las instalaciones del Hospital Santa Bárbara Integrado ocupando un espacio considerable el cual no permite la creación de ambientes adecuados para la prestación de servicios que a diario acuden al Hospital.*

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO *: El proyecto consiste en la construcción de 8 oficinas ,una sala de juntas, una sala de UDA, cocineta, servicios sanitarios para hombres y mujeres, bodega de audiovisuales, pasillos internos, aceras, sistema de tratamiento de aguas negras, banco de transformadores, cerco perimetral.*

El proyecto tiene un área de 406.00 M2, paredes de bloque de concreto debidamente repelladas, pulidas, pintadas, los ambientes de servicios sanitarios sus paredes enchapadas con cerámica, así como todos los pisos y aceras con cerámica de alto tráfico, sistema de climatización en oficinas. Las cubiertas de techos en pasillos son losas de concreto y en los demás ambientes de estructura metálica y lámina aluminizada tipo teja, cielos falsos suspendidos en flejes metálicos con lámina fibromineral entre otros.

ALCANCE DEL PROYECTO:

La construcción del edificio para oficinas administrativas.

IMPACTO AMBIENTAL:

El proyecto no provoca ningún impacto ambiental.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:

Se realizó corte de terreno el cual es de una consistencia estable para la construcción de dicho edificio.

DETALLES DE CONTACTO:

1. *Dr. Wilson Mejía* *Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos*

   Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / wmejiam31@hotmail.com

2. *Arq. Leopoldo Palma* *Supervisor de Proyecto*
   Tel. 2222-4689 / 9901- 4451 / lpalmacaballero@gmail.com

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: *Fondos Nacionales*

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: *LPS. 6, 917,284.82*

FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO: *Año 2011*

ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL: *Recepción provisional*

COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO): *LPS. 9, 338,160.29*

FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA): *Marzo 2017*

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

El proyecto se licitó en el año 2011 y se finalizará en el año 2017 esto provoca un incremento en los costos de obra, así mismo el estar paralizado generó realizar obras adicionales al mismo, lo que provocó diferencia financieras, de allí la variación en los costos.

VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

En el proyecto se generaron órdenes de cambio debido al tiempo transcurrido desde su licitación a su finalización (6 años).

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:

El proyecto se licitó en el Año 2011 pero no se finalizó ese año por lo que se paralizó por falta de pago tanto por la secretaría de salud como de la Tesorería General de la República, en los años subsiguiente no se les asigno presupuesto para reiniciar obras , fue hasta el año 2016 que se obtuvieron los mismos.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO: *HOSPITAL SAN ISIDRO*

SECTOR, SUB SECTOR: *SALUD*

NOMBRE DEL PROYECTO: *"CONSTRUCCIÓN SALA DE MATERNIDAD EN EL HOPSITAL SAN ISIDRO EN LA CIUDAD DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLÓN"*

UBICACIÓN: *COLÓN, DEPARTAMENTO DE COLÓN*

PROPÓSITO: *La política Nacional de salud 2010 – 2014 y las estrategias de la reducción de la pobreza que nos llevan a la descentralización y a la participación ciudadana, como respuesta a un análisis realizado con los integrantes de la Comisión Ciudadana de Salud representada por miembros de diferentes grupos de la sociedad civil, ante toda la problemática hospitalaria presentada por autoridades y personal del hospital San Isidro, responde la comunidad y deciden acciones que con lleven a la necesidad de plantear este proyecto de Construcción del Área Materno Infantil del Hospital San Isidro de Tocoa, contando con el respaldo total de toda la población, organizaciones populares, organizaciones no gubernamentales, autoridades locales y departamentales.*

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO*: El proyecto consiste en un edificio de un sólo nivel y surge debido a que el índice de ocupación actual del hospital, ha sobrepasado su capacidad en el área de maternidad y ginecología. Los planos arquitectónicos comprenden la construcción de 1,149.63m² de obra.*

ALCANCE DEL PROYECTO:

La construcción del edificio para la nueva sala de Maternidad

IMPACTO AMBIENTAL:

El Hospital de San Isidro se encuentra en una zona geográfica en la ciudad que carece de alcantarillado sanitario desde hace muchos años atrás, por lo que provocó la construcción de plantas de tratamientos para la descargas de las aguas residuales las cuales ya dieron su vida útil y este proyecto no es la excepción se está considerando la construcción de una nueva planta de tratamiento exclusiva para el proyecto, lo más recomendable es la conexión al alcantarillado de la ciudad, pero su costo dependerá no solamente del Hospital sino también del apoyo de la alcaldía de la municipalidad.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:

Se realizó corte y relleno de terreno para la nivelación del terreno. Obteniendo su estabilización y a la fecha no habido asentamiento alguno después de muchos años desde su ejecución

DETALLES DE CONTACTO:

1. *Dr. Wilson Mejía Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos*

   Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / wmejiam31@hotmail.com

2. *Ing. Mario Leyva Carias Supervisor de Proyecto*
   Tel. 2222-4689 / 9918-2218 / mleyva11@yahoo.com

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: *Fondos Nacionales*

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: *LPS. 9, 333,877.43*

FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO: *Año 2011*

ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL: *Recepción Provisional (Paralizado)*

COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO): *LPS. 12, 441,395.85*

FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA): *Mayo 2017*

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

El proyecto se licitó en el año 2011 y se finalizará en el año 2017 esto provoca un incremento en los costos de obra, así mismo el estar paralizado generó realizar obras adicionales al mismo, lo que provocó diferencia financieras, de allí la variación en los costos.

VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

En el proyecto se generaron órdenes de cambio debido al tiempo transcurrido desde su licitación a su finalización (6 años).

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:

El proyecto se licitó en el Año 2011 pero no se finalizó ese año por lo que se paralizó por falta de pago tanto por la secretaría de salud como de la Tesorería General de la República, en los años subsiguiente no se les asigno presupuesto para reiniciar obras , fue hasta el año 2016 que se obtuvieron los mismos.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO: *REGIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO*

SECTOR, SUB SECTOR: *SALUD*

NOMBRE DEL PROYECTO: *"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL Y ALMACEN DE EL PARAÍSO "*

UBICACIÓN: *DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO*

PROPÓSITO: *La construcción de un edificio administrativo para la Región Departamental, en vista que anteriormente ocupaba un espacio considerable cuando funcionaba el antiguo Hospital Gabriela Alvarado el cual estaba en condiciones no aptas para oficinas y desde el traslado del Hospital a sus nuevas instalaciones estas no han tenido mejoras al edificio.*

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO *: El proyecto consiste en la construcción de 8 oficinas ,una sala de juntas, una sala de UDA, cocineta, servicios sanitarios para hombres y mujeres, bodega de audiovisuales, pasillos internos, aceras, sistema de tratamiento de aguas negras, banco de transformadores, cerco perimetral.*

El proyecto tiene un área de 406.00 M2, paredes de bloque de concreto debidamente repelladas, pulidas, pintadas, los ambientes de servicios sanitarios sus paredes enchapadas con cerámica, así como todos los pisos y aceras con cerámica de alto tráfico, sistema de climatización en oficinas. Las cubiertas de techos en pasillos son losas de concreto y en los demás ambientes de estructura metálica y lámina aluminizada tipo teja, cielos falsos suspendidos en flejes metálicos con lámina fibromineral entre otros.

ALCANCE DEL PROYECTO:

La construcción del edificio para oficinas administrativas.

IMPACTO AMBIENTAL:

El proyecto no provoca ningún impacto ambiental.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:

Se realizó corte de terreno el cual es de una consistencia estable para la construcción de dicho edificio.

DETALLES DE CONTACTO:

1. *Dr. Wilson Mejía* *Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos*

   Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / wmejiam31@hotmail.com

2. *Ing. Rina Gabriela Suazo* *Supervisor de Proyecto*
   Tel. 2222-4689 / 9522-0060 / rinasuazo@hotmail.com

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: *Fondos Nacionales*

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: *LPS. 6, 934,905.02*

FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO: *Año 2011*

ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL: "EL PROYECTO NO SE CONTINUO SU EJECUCIÓN"

COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO): *LPS.3, 886,789.32 (MONTO POR EJECUTAR)*

FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA):"EL PROYECTO NO SE CONTINUO SU EJECUCIÓN"

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:

En vista que se convocó por muchas ocasiones al contratista para la finalización del proyecto este manifestó no querer continuar con dicha ejecución, una de las razones el tiempo transcurrido desde su licitación, adjudicación e inicio de obras y debido a la paralización esto provoco en ellos un desfase financiero que lo que la Secretaría de Salud ofrecía no cumplía con las expectativas para poder continuar.

Actualmente el Ingeniero residente está analizando documentación presentada para emisión de dictamen técnico.

El proyecto se encuentra paralizado.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO: *UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD*

SECTOR, SUB SECTOR: *SALUD*

NOMBRE DEL PROYECTO: *"CONSTRUCCIÓN ALMACÉN PARA CÁMARAS FRÍAS DE ZOONOSIS"*

UBICACIÓN: *TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN.*

PROPÓSITO: *La construcción de un Almacén para mantener en su condición optima la vacuna canina en vista que actualmente no se cuenta con un espacio destinado para tal fin.*

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO*: El proyecto consiste en la construcción de un Almacén con un área de recepción de vacunas, área de máquinas para condensadoras de los aires acondicionados.*

El proyecto tiene un área de 136.00 M2, paredes de bloque de concreto debidamente repelladas, pulidas, pintadas y otras enchapadas con cerámica, sistema de climatización en oficinas. Las cubiertas de techos de estructura metálica y lámina aluminizada, cielos falsos suspendidos en flejes metálicos con lámina fibromineral entre otros. Portones metálicos, puertas estructura de aluminio y vidrio fijo.

ALCANCE DEL PROYECTO:

La construcción del Almacén para Vacunas de Zoonosis.

IMPACTO AMBIENTAL:

El proyecto no provoca ningún impacto ambiental.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:

Ningún impacto en el terreno y asentamientos

DETALLES DE CONTACTO:

1. *Dr. Wilson Mejía* *Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos*

   Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / wmejiam31@hotmail.com

2. *Arq. Leopoldo Palma* *Supervisor de Proyecto*
   Tel. 2222-4689 / 9901- 4451 / lpalmacaballero@gmail.com

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: *Fondos Nacionales*

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: *LPS. 976,756.61*

FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO: *Año 2016*

ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL: *Recepción provisional*

COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO): *LPS. 999,365.50*

FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA): *Marzo 2017*

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

La variación no es de gran magnitud debido a los pequeños cambios que surgieron en la ejecución del mismo.

VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

En el proyecto se generó orden de cambio debido al tiempo transcurrido desde su formulación a su licitación ya que se hicieron obras en el mismo lugar del proyecto, por lo tanto había que ejecutar obras no consideradas.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:

Se hicieron obras en el mismo lugar del proyecto, por lo tanto había que ejecutar obras no consideradas en presupuesto de licitación.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO: *HOSPITAL PSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA*

SECTOR, SUB SECTOR: *SALUD*

NOMBRE DEL PROYECTO: *"CONSTRUCCIÓN II ETAPA CLÍNICA PARA EL ADOLESCENTE EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA "*

UBICACIÓN: *TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN.*

PROPÓSITO: *La construcción de la segunda etapa de un complejo pequeño pero de gran importancia para la atención integrada al adolescente, separados de los adultos.*

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO*: El proyecto consiste en la construcción de una clínica, un salón de usos múltiples, servicios sanitarios para empleados y pasillo interno.*

El proyecto tiene un área de 48.80 M2, paredes de bloque de concreto debidamente repelladas, pulidas, pintadas y otras enchapadas con cerámica, sistema de climatización en oficinas. Las cubiertas de techos de estructura metálica y lámina aluminizada, cielos falsos suspendidos en flejes metálicos con lámina fibromineral, puertas de estructura de madera de color.

ALCANCE DEL PROYECTO:

La construcción de la segunda etapa de la clínica.

IMPACTO AMBIENTAL:

El proyecto no provoca ningún impacto ambiental.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:

Ningún impacto en el terreno y asentamientos

DETALLES DE CONTACTO:

1. *Dr. Wilson Mejía* *Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos*
   Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / wmejiam31@hotmail.com
2. *Arq. Leopoldo Palma* *Supervisor de Proyecto*
   Tel. 2222-4689 / 9901- 4451 / lpalmacaballero@gmail.com

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: *Fondos Nacionales*

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: *LPS. 964,708.35*

FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO: *Año 2016*

ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL: *Recepción provisional*

COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO): *LPS. 986,030.87*

FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA): *Marzo 2017*

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

La variación no es de gran magnitud debido a los pequeños cambios que surgieron en la ejecución del mismo.

VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

En el proyecto se generó orden de cambio debido a la existencia de muro de bloque de concreto en la parte posterior del proyecto propiedad de la escuela perteneciente a la secretaría de educación el cual estaba en mal estado por lo que se tuvo que demoler y reforzar cimientos.

Así como el cambio de ubicación de caja de registro de aguas negras ya que su pendiente en la ubicación original no evacuaba las aguas servidas.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:

Los cambios realizados se realizaron para el buen funcionamiento del proyecto.