GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

MEMORIA ANUAL DE TRABAJO 2016

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS)

Informe Ejecutivo concernientes a los logros obtenidos durante el periodo de Inversión 2016

La CCIVS durante el presente año inversión identifico y priorizó la ejecución de 25 proyectos sobre una gama de necesidades requeridas en el Valle en cuanto a reducción de vulnerabilidad se refiere; consistente en reparación, protección y mantenimiento del sistema de drenaje del Valle en las cuencas del río Ulúa y río Chamelecón y subcuentas tributarias a éstos; con beneficios directos e indirectos a las comunidades asentadas a las márgenes de dichos afluentes de los municipios como Choloma, El Progreso, La Lima, Pimienta, Puerto Cortés, San Manuel, Santa Cruz de Yojoa, Tela y Villanueva.

Es así que la presente inversión supera los 80 millones de lempiras con los cuales se beneficiaran aproximadamente a 261 mil habitantes de manera directa y la protección alrededor de 15 mil hectáreas del sector agrícola (palma africana, banano, caña de azúcar, granos básicos) del Valle contra los efectos de inundación que se puedan experimentar por la presencia de distintos fenómenos naturales. Actualmente se han finalizado 12 proyectos y 13 en procesos de construcción previéndose su finalización para mediados del mes de diciembre.

Obras trascendentales, como la finalización de la construcción del Vertedor Alivio La Fragua y sus obras complementarias, alivio que deriva aproximadamente 385 metros cúbicos con una inversión de 20 millones de lempiras se garantiza el equilibrio del sistema en parte baja potenciando el desarrollo de aproximadamente unas 5,000 hectáreas de vocación agrícola. Así mismo, otra de las obras de mayor relevancia son las obras de protección de las márgenes del rio Choloma en su segunda etapa con una inversión estimada en 24 millones de lempiras garantizando la estabilidad de la infraestructura de la zona como la protección de la población urbana del municipio de Choloma estimada en unas 80,000 personas. El resto de las obras tiene relación a canalizaciones de fluentes, canales de drenaje pluvial, drenaje agrícola (lográndose desarrollo integral) obras de protección de riberas, reconstrucciones y sobreelevación de bordo entre otras.

A continuación se detalle listado de obras ejecutadas y en proceso de finalización:

COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE EL PERIODO 2016

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	PROCESO DE LICITACION	NUEVO MONTO DE CONTRATO	%DE EJECUCION	SALDO
1.00	**Mejoramiento del sistema de Drenaje Pluvial Colonia Esquipulas**	Licitación Privada 001-2016 ccivs	1,047,619.10	100%	0.00
1.01	Supervisión	CD-003-2016 CIVS	56,229.50	100%	0.00
2.00	**Mejoramiento del sistema de Drenaje Laguna El Carmen - Agua Prieta**	Licitación Pública Nacional 003-2016 ccivs	1,786,863.71	100%	0.00
2.01	Supervisión	CD-005-2016 CIVS	112,226.67	100%	0.00
3.00	**Mejoramiento canales de drenaje agricola, sector San Jose de la Tarrera - Finca 4**	Licitación Pública Nacional 006-2016 ccivs	2,165,472.12	100%	1,262,023.65
3.01	Supervisión	CD-009-2016 CIVS	63,300.00	100%	40,114.00
4.00	**Canalización río San Alejo y conformación de Plataforma, sector El Marion**	Licitación Pública Nacional 001-2016 ccivs	5,750,826.19	100%	0.00
4.01	Supervisión	CD-004-2016 CIVS	107,662.00	100%	0.00
5.00	**Obras de Protección y reparación de estructura de Alivio La Fragua II etapa**	Licitación Pública Nacional 002-2015 ccivs	4,713,263.29	100%	0.00
5.01	Supervisión		502,057.80	100%	0.00
6.00	**Obras de Protección en Río Choloma aguas abajo de Puente Ferrocaril, II Etapa**	Licitación Pública Nacional 003-2016 ccivs	23,999,636.53	**45%**	15,835,772.57
0.01	Supervisión	CD-006-2016 CIVS	513,608.50	**38%**	513,608.50
7.00	**Construcción de espigones de gavión margen izquierda del rio Ulúa, aguas abajo del vertedor de Nola; sector Ticamaya- Remolino**	Licitación Pública Nacional 004-2016 ccivs	3,090,940.00	**24%**	2,337,226.00
0.01	Supervisión	CD-007-2016 CIVS	129,000.00	**24%**	129,000.00
8.00	**Construcción de escollera de piedra margen izquierda del rio Ulúa, aguas arriba del vertedor de Nola; sector Nola**	Licitación Privada 002-2016 ccivs	1,834,605.35	100%	826,605.35
8.01	Supervisión	CD-007-2016 CIVS	83,500.00	100%	34,990.00
9.00	**Escollera de piedra margen derecha del rio Ulúa, sector Urraco, Barrio el Centro II Etapa**	Licitación Pública Nacional 001-2016 ccivs	5,459,964.63	100%	0.00

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	PROCESO DE LICITACION	NUEVO MONTO DE CONTRATO	% DE EJECUCION	SALDO
9.01	Supervisión	CD-001-2016 CIVS	60,497.50	100%	0.00
10.00	**Escollera de piedra margen derecha del río Ulúa, Aldea La 45**	Licitación Pública Nacional 001-2016 ccivs	6,665,483.30	100%	0.00
10.01	Supervisión	CD-001-2016 CIVS	62,797.50	100%	0.00
11.00	**Escollera de piedra margen derecha del río Chamelecón, sector Guarumas I**	Licitación Pública Nacional 001-2016 ccivs	2,095,922.29	100%	0.00
11.01	Supervisión	CD-003-2016 CIVS	62,428.00	100%	0.00
12.00	**Escollera de piedra para protección de margen izquierda Crique Martínez, sector Toloa Creek**	Licitación Pública Nacional 001-2016 ccivs	3,380,481.29	100%	0.00
12.01	Supervisión	CD-002-2016 CIVS	92,936.00	100%	0.00
13.00	**Espigones de gavión margen derecha del río Ulúa, sector Meroa Río**	Licitación Pública Nacional 002-2016 ccivs	2,431,309.33	100%	0.00
13.01	Supervisión	CD-002-2016 CIVS	78,400.00	100%	0.00
14.00	**Espigones de gavión margen derecha del río Ulúa, sector El Way de Urraco**	Licitación Pública Nacional 002-2016 ccivs	2,269,429.88	100%	0.00
14.01	Supervisión	CD-001-2016 CIVS	98,510.00	100%	0.00
15.00	**Espigones de gavión margen derecha del río Ulúa, sector Finca 11**	Licitación Pública Nacional 005-2016 ccivs	2,288,250.00	100%	369,650.00
15.01	Supervisión	CD-008-2016 CIVS	85,700.00	100%	85,700.00
16.00	**Obras de protección Quebradas Las Golondrinas; sector Col. Juan ramon Morales, Flor de Mayo y Las Golondrinas**	Licitación Privada 003-2016 ccivs	2,159,625.44	100%	864,298.64
16.01	Supervisión	CD-009-2016 CIVS	57,400.00	100%	30,390.80
17.00	**Obras de protección margen izquierda del río Pelo, sector col. Sitraterco**	Licitación Pública Nacional 007-2016 ccivs	3,172,263.00	**51%**	3,172,263.00
17.01	Supervisión	CD-009-2016 CIVS	57,400.00	**51%**	57,400.00

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	PROCESO DE LICITACION	NUEVO MONTO DE CONTRATO	%DE EJECUCION	SALDO
18.00	**Muro de gavion margen izquierda del rio platano, sector la ICA**	Licitación Privada 004-2016 ccivs	1,941,094.99	100%	1,341,094.99
18.01	Supervisión	CD-010-2016 CIVS	68,000.00	100%	68,000.00
19.00	**Construcción de alcantarilla sencilla de 48 pulgadas de diámetro en margen derecha de canal Maya, colonia 15 de septiembre.**	Licitación Privada 001-2016 ccivs	1,618,764.64	100%	0.00
19.01	Supervisión	CD-003-2016 CIVS	55,529.50	100%	0.00
20.00	**Reconstrucción de Vado sobre río Coco, Aldea El Coco**	Licitación Pública Nacional 008-2016 ccivs	2,600,413.57	**40%**	2,158,843.41
20.01	Supervisión	CD-010-2016 CIVS	106,000.00	40%	106,000.00
21.00	**Construcción de caja Puente, sector Finca La Siete - Aldea La Sarrosa**	Licitación Privada 003-2016 ccivs	2,195,442.75	100%	877,104.55
21.01	Supervisión	CD-008-2016 CIVS	61,800.00	100%	61,800.00
22.00	**Reconstrucción de alcantarilla triple de 36 pulgadas de diámetro margen derecha del rio Chamelecón, sector Nuevo Chamelecón**	Licitación Privada 004-2016 ccivs	1,513,105.36	**50%**	1,513,105.36
22.01	Supervisión	CD-011-2016 CIVS	83,400.00	**50%**	83,400.00
23.00	**Sobreelevacion de Bordo margen derecha Canal Crique Martinez, Sector Aldea Km 32 II Etapa**	Licitación Privada 001-2016 ccivs	1,843,816.15	100%	0.00
23.01	Supervisión	CD-004-2016 CIVS	57,535.00	100%	0.00
24.00	**Retiro de bordo y obras de proteccion margen derecha del río chamelecón, sector Aldea San Juan Viejo - Copen Viejo**	Licitación Pública Nacional 009-2016 ccivs	5,737,242.38	**51%**	5,737,242.38
24.01	Supervisión	CD-011-2016 CIVS	125,100.00	**51%**	125,100.00
25.00	**Bordo margen derecha río blanco, sector Campo Olivo**	Licitación Privada 002-2016 ccivs	1,416,232.10	100%	282,553.22
25.01	Supervisión	CD-008-2016 CIVS	53,500.00	100%	53,500.00
TOTAL OBRA			**96,012,585.36**		**37,966,786.23**

CIERRE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA INVERSION 2016

PROYECTOS	PRESP. APROBADO	PRESP. CONGELADO	PRESP. FINAL	EJECUCION		
				FINANCIERA	PAGADO	%
CANALIZACIONES	16,120,000.00	5,058,987.00	11,061,013.00	11,090,199.29	9,788,061.64	88%
OBRAS DE PROTECCION	62,402,712.00	19,178,020.98	43,224,691.02	48,969,168.13	41,788,504.78	97%
ALCANTARILLAS	8,750,000.00	5,315,797.00	3,434,203.00	5,679,445.29	3,434,202.50	100%
BORDOS	8,438,908.00	5,403,877.00	3,035,031.00	5,841,316.71	3,035,030.03	100%
REG. DE OBRAS PRIORITARIAS	1,106,184.00	1,106,184.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	96,817,804.00	36,062,865.98	60,754,938.02	71,580,129.42	58,045,798.95	96%

EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO DE INVERSION 2016

PLAN DE INVERSION EJECUTADO AÑO 2016
DISTRIBUCION POR DEPARTAMENTO / MUNICIPIOS

Etiquetas de fila	Suma de EJECUTADO
Atlántida	**14,342,965.96**
Tela	14,342,965.96
Cortés	**17,943,350.24**
Choloma	10,062,954.33
La Lima	2,158,350.29
Pimienta	1,103,848.60
Puerto Cortés.	1,810,224.00
San Manuel	1,674,294.14
Santa Cruz de Yojoa	1,133,678.88
Yoro	**25,759,482.73**
El Progreso	25,759,482.73
Total general	**58,045,798.93**

Construcción del vertedor en el canal de alivio La Fragua, Sector Aldea La Fragua y La 45, El Progreso, Departamento de Yoro

PROYECTO: Obras de protección en márgenes de Río Choloma, aguas abajo de Puente Ferroviario II Etapa.

Proyecto en Ejecución - Avance 45%

PROYECTO: Retiro y sobreelevación de bordo margen derecha del Río Chamelecón, San Juan Viejo - Copen Viejo.

Proyecto en Ejecución – Avance 60%

PROYECTO:Mejoramiento canales de drenaje agrícola, sector San José de La Tarrera, Finca 4.

Proyecto Finalizado.

PROYECTO: Construcción de espigones de gavión margen izquierda de Río Ulúa, aguas abajo de bocatoma de vertedor Nola.

Proyecto en Ejecución – Avance 30%

PROYECTO: Construcción de escollera de piedra margen izquierda del río Ulúa, aguas arriba del vertedor Nola; sector Nola

Proyecto Finalizado.

PROYECTO: Obras de protección margen izquierda del Río Pelo, sector Colonia Sitraterco.

Proyecto en Ejecución – Avance 65%

PROYECTO: Espigones de gavión margen derecha del Río Ulúa, sector Finca 11.

Proyecto Finalizado.

PROYECTO: Obras de protección en Quebrada Las Golondrinas, Colonias Juan Ramón Morales, Flor de Mayo y Las Golondrinas.

Proyecto Finalizado.

PROYECTO: Construcción de Muro de gavión margen izquierda del río plátano, sector Aldea La ICA

Proyecto Finalizado.

PROYECTO: Sobreelevación de bordo margen derecha de Río Blanco, sector Campo Olivo.

Proyecto Finalizado.

PROYECTO: Reconstrucción de vado sobre Río Coco

Proyecto en Ejecución – Avance 40%

PROYECTO: Construcción de caja puente, sector Finca La Siete, Aldea La Sarrosa.

Proyecto Finalizado.

PROYECTO: Reconstrucción de alcantarilla triple de 48"de diámetro, margen derecha del Río Chamelecón, col Nueva Chamelecón.

Proyecto en Ejecución – Avance 60%

Canalización de Rio San Alejo y conformación de plataforma en la margen izquierda, sector El Marion

Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial, Colonia Esquipulas

Escollera de piedra para Protección de Margen izquierda del Crique Martínez, Sector Toloa Creek.

Escollera de piedra en margen derecha del Río Ulúa, Aldea La 45.

Escollera de piedra en margen derecha del Río Chamelecón, Sector Guarumas I

Escollera de Piedra margen derecha del Río Ulúa, Sector Urraco, Barrio El Centro, II etapa.

Espigones de Gavión margen derecha del Río Ulúa, Sector El Way de Urraco

Espigones de gavión margen derecha del Río Ulúa, Sector Meroa Río

Construcción de Alcantarilla sencilla de 48 pulgadas de diámetro en margen derecha de Canal Maya, col. 15 de Septiembre

Sobreelevación de Bordo margen derecha Canal Crique Martínez, Sector Aldea Km La 32, II etapa

Mejoramiento del Sistema de Drenaje Laguna El Carmen