MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO DE 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	**Nombre del Proyecto**	**Ubicación**	**Propósito**	**Descripción del Proyecto**	**Alcance del Proyecto**	**Detalles del Encargado del proyecto**	**Fuentes de Financiamiento**	**Presupuesto del Proyecto**	**Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto**	**Estado del Proyecto**	**Costo de Finalización Proyectado**	**Fecha de Finalización Proyectada**	**Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral**	**Variación en el Costo Total del proyecto**	**Variaciones en el Alcance y duración del proyecto**	**Razones de los cambios antes mencionados**
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en sector El Chagüitón de la comunidad El Porvenir	Chagüitón de la comunidad El Porvenir	Mejorar las condiciones sanitarias de los habitantes de la comunidad El Porvenir	El proyecto consiste en la construcción de un pequeño sistema de alcantarillado sanitario con su respectivo filtro.	15 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolas con el apoyo de los beneficiarios. Es supervisado por el Sr. Jose Luis Miranda Director de la UMA, UTM y fontanero de aguas negras. Se contrató un albañil Nombre: Carlos Arturo Henrriquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos municipales y aporte de beneficiarios	L. 200,000.00	16-nov-15	Se finalizó la construcción de las cajas de registro desde el filtro hacia la quebrada y se instaló la tubería en ese tramo. Se realizó la compra de la tubería para la conexión domiciliaria. En la reunión de cierre del proyecto se identificaron diez familias que no cuentan con letrina por lo que se hizo necesario plantear este proyecto para que sea ejecutado lo más pronto posible. Se estima un avance del 100% del proyecto.	L. 200,000.00	mar-17	Hubo atraso en la ejecución del proyecto	N/A	Hubo incremento a 19 familias beneficiarias y aumento la duracón del proyecto 4 meses mas de los planificado	Aumentó la cantidad de beneficiarios del proyecto ya que luego del inicio del proyecto los vecinos se interesaron en entrer al proyecto y se realizó un análisis de los niveles del suelo y gracias a las condiciones del terreno fue posible ampliar el proyecto.Hubo retraso en la obra debido a que enpoca de invierno las personas se dedican a cortar café y los beneficiarios se vieron obligados a atender sus cultivos o a trabajar como jornales, y las constantes lluvias también atrasaron de manera sigificativa

ALCALDIA MUNICIPAL
UNIDAD TECNICA DE GESTION
San Nicolas, Copan

Bach. Nancy Murillo
Unidad Técnica Municipal

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO DE 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	**Nombre del Proyecto**	**Ubicación**	**Propósito**	**Descripción del Proyecto**	**Alcance del Proyecto**	**Detalles del Encargado del proyecto**	**Fuentes de Financiamiento**	**Presupuesto del Proyecto**	**Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto**	**Estado del Proyecto**	**Costo de Finalización Proyectado**	**Fecha de Finalización Proyectada**	**Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral**	**Variación en el Costo Total del proyecto**	**Variaciones en el Alcance y duración del proyecto**	**Razones de los cambios antes mencionados**
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de vivienda a la Sra. Rosalía Madrid	Bo. San Nicolás	Mejorar las condiciones de vida de una familia de escasos recursos económicos	El proyecto consiste en la construcción de una vivienda estándar con paredes de bloque, techo de aluzinc y canaletas, que cuente con los ervicios básicos para la cual la beneficiaria aportará la mano de obra calificada y no calificada y algunos materiales locales.	1 familia con personas de la tercera edad	El proyecto es ejecutado bajo la supervisión de la Unidad Ténica Municipal Nombre del albañil: José Nicolás Mejía Portillo Identidad No. 0419-1969-00192	Fondos municipales y aporte de beneficiarios	L. 182,300.00	16-nov-15	El techo ya se encuentra instalado solo falta algunos pies de capote. Se estima un avance del 55% del total del proyecto.	L. 280,000.00 Incluyendo mano de obra y materiales que son aporte del beneficiario.	dic-17	_____	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Reparación y mantenimiento de carreteras con apoyo del Fondo Cafetero Nacional	Casco Urbano, Pueblo Nuevo, Santa Teresa, Cerro Redondo, El Modelo, Las Brisas, El Porvenir, El Carmen, El Sisín, Buena Vista, El Ocotillo, El Carrizal, El Achiotal, El Escondido	Mejorar las vias de acceso a todas las comunidades y zonas productivas del municipio.	El proyecto consiste en la reparación con actividades conformación tipo II, balastado y conformación Tipo I, de carreteras en todo el municipio.	El proyecto es ejecutado en un 90% de las comunidades del municipio	Nombre: Oscar Alvarado Fondo Cafetero Nacional	Fondo Cafetero Nacional Municipalidad de San Nicolás Copán	L. 300,000.00	16-nov-15	Se finalizó la reparación de todos los tramos carreteros pendientes: 1. Carretera hacia El Escondido 2. Tramo de La Lagunita hacia El Carrizal 3. Tramo Carretero Sector Suyapa El Carmen 4. Campo El Carrizal 5. Calle desde propiedad de la Sra. Liliana Aguilar hacia la Escuela en Bo. El Progreso. El convenio se encuentra ejecutado en un 100%.	L. 700,000.00	mar-17	Aumentó el presupuesto y el periodo de ejecución	el presupuesto incrementó L. 400,000.00	El proyecto se amplió hacia todas comunidades y también en varias calles del Casco Urbano	A solicitud de ls beneficiarios y para aprovechar la maquinaria del Fondo Cafereo Nacional

ALCALDIA MUNICIPAL
UNIDAD TECNICA DE GESTION
San Nicolas, Copan

Bach. Nancy Murillo
Unidad Técnica Municipal

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO DE 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	**Nombre del Proyecto**	**Ubicación**	**Propósito**	**Descripción del Proyecto**	**Alcance del Proyecto**	**Detalles del Encargado del proyecto**	**Fuentes de Financiamiento**	**Presupuesto del Proyecto**	**Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto**	**Estado del Proyecto**	**Costo de Finalización Proyectado**	**Fecha de Finalización Proyectada**	**Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral**	**Variación en el Costo Total del proyecto**	**Variaciones en el Alcance y duración del proyecto**	**Razones de los cambios antes mencionados**
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de gradas de acceso al sector El Pico	Bo. San Francisco	Brindar seguridad a los peatones que transitan en esta vía	El proyecto consiste en la construcción de 72 gradas de bloque y concreto de 4 metros de largo por 11 pulgadas de ancho y 9 pulgadas de alto en una extensión de 21 metros lineales de terreno, con sus respectivos pasamanos en la calle de acceso al Sector El Pico	Se pretende beneficiar 15 familias que viven en el sector y a todos las personas que visitan el Mirador	Nombre del albañil: Juan José Arita Velásquez Identidad No. 0419-1979-00179	Municipalidad de San Nicolás Copán	L. 64.940,00	17-dic-16	Se finalizó la construcción de las gradas y la construcción de la loseta y repello sobre las gradas, falta la instalación eléctrica, pulido y pintura de bases. Se estima un avance del 97% del total del proyecto.	L. 67.000,00	abr-17	Al parecer va a variar el costo pues aun faltan detalles y ya se invirtió lo presupuestado	Aun no hay dato exacto	N/A	Inicialmente no se contempló rpulido y pintura de las bases e iluminación de las gradas
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestión	Empredrado de calle que comprende desde propiedad del Sr. Ramón Chávez hacia propiedad del Sr. Isidro Licona	Bo. San Sebastián	Mejorar las vías de acceso del Casco Urbano del municipio	Consiste en pavimentar con capa de piedra y cemento el tramo de calle que comprende desde propiedad del Sr. Ramón Chávez hacia propiedad del Sr. Isidro Licona , con un total de 700.05 metros cuadrados aproximadamente.	Se beneficiarán directamente unas 35 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal. Se contrató un albañil: Nombre: Carlos Arturo Henrriquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos municipales	L. 350.000,00	17-dic-16	El proyecto dio inicio el miércoles 29 de marzo. Se está trabajando en las actividades de excavación y nivelación de la calle. Se estima un avance del 5% del proyecto.	L. 350.000,00	sep-17	_____	N/A	N/A	N/A

ALCALDIA MUNICIPAL
UNIDAD TECNICA DE GESTION
San Nicolas, Copan

Bach. Nancy Murillo
Unidad Técnica Municipal