Cuadro de Avance Físico
Año 2014

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Mayra Carolina Oliva
Periodo:Junio 2014

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada						Avance físico						Observaciones
		Departamento	Municipio			Descripción	und	Cantidad	Obra ejecutada acumulada anterior	Obra ejecutada mes	Obra ejecutada acumulada	Cantidades contratadas	Und	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades mes	Cantidades acumuladas	% Efectuado acumulado	
1	Canalizaciones																	
2	Estructuras de Protección																	
3	Alcantarillas																	
3.1	Reconstrucción de Alcantarilla Sencilla de 72 Pulgadas de Diámetro Margen Izquierda del Río Guaymitas ubicado en el Sector Lagarto Blanco	Yoro	El Progreso	ECON S. De R.L	P3-005-2014 CCIVS	Trazo y nivelación	Día	4.00	0.00	4.00	4.00	22.00	ML	0.00	13.00	13.00	59.09%	
						Extracción de tubería existente	Global	1.00	0.00	1.00	1.00							
						Excavación común	M3	1,631.28	0.00	1,631.28	1,631.28							
						Estabilización de subsuelo	M3	73.71	0.00	73.71	73.71							
						Cama de Arena	M3	26.40	0.00	26.40	26.40							
						Suministro e instalación de geotextil no tejido	M2	268.00	0.00	268.00	268.00							
						Suministro e instalación de tubería 72" o TCR-III	ML	6.00	0.00	6.00	6.00							
						Instalación de tubería existente 72" o TCR-III	ML	16.00	0.00	16.00	16.00							
						Concreto pobre de 5.00 cms de espesor	M3	1.75	0.00	1.75	1.75							
						Concreto reforzado	M3	37.00	0.00	18.50	18.50							
						Relleno compactado a la altura de cabezales	M3	480.00	0.00	0.00	0.00							
						Construcción de bordo	M3	832.20	0.00	0.00	0.00							
						Construcción de canal de salida	M3	1,500.00	0.00	0.00	0.00							
						Suministro en instalación de compuerta metálica	U	1.00	0.00	0.00	0.00							
4	Bordos de contención																	
4.1	Sobreelevación y Reconstrucción de Bordo Margen Izquierda de Canal Estero de Indios	Yoro	El Negrito	COSOBRI S. de R.L	P4-006-2014 CCIVS	Relleno con material del sitio para reconstrucción.	M3	3,193.71	0.00	3,193.71	3,193.71	13,334.29	M3	0.00	4,667.46	4,667.46	35.00%	
						Relleno con material sobreacarreado para sobreelevación.	M3	10,140.58	0.00	1,473.75	1,473.75							
						Revisión topográfica	Global	1.00	0.00	0.00	0.00							

Ing.Mayra Oliva

COMISION VALLE DE SULA CCIVS Ingeniería

VoBo. Ing. Neil Diaz

CUADRO DE AVANCE FISICO

Año 2014

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Harry Lobo

Periodo: 01 de junio al 30 de junio 2014

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada						Avance fisico				Observaciones
		Departamento	Municipio			Descripción	Unidad	Cantidad	Obra Ejecutada Mes Anterior	Obra Ejecutada Mes	Obra Ejecutada Acumulada	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades Acumuladas	% Efectuado Acumulado	
1	Canalizaciones															
1.1	Mejoramiento de Area Hidraulica Canal Maya tramo #5	Cortes	La Lima / San Manuel	PRODESAH	P1-001-2014 CCIVS	excavacion de material sedimentado incluye limpieza,desbroce y conformacion	M³	120,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	realizando trabajos preliminares en campo
						acarreo de material excavado a sitio de bote (L : 4.0 KM maximo)	M³	120,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1.2	Mejoramiento de Area Hidraulica Canal Maya tramo #6		La Lima	CONSTRUCTORA CERRATO	P1-002-2014 CCIVS	excavacion de material sedimentado incluye limpieza,desbroce y conformacion	M³	118,176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	realizando trabajos preliminares en campo
						acarreo de material excavado a sitio de bote (L : 4.0 KM maximo)	M³	118,176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	TOTALES															

Ing. Harry Lobo
Coordinador de Proyectos
CCIVS

COMISION VALLE DE SULA
CCIVS
Ingenieria
VoBo

Ing. Neil Diaz
Jefe Departamento de Ingenieria
CCIVS

Cuadro de Avance Fisico
Año 2014

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Judith Paz
Periodo:Junio 2014

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada						Avance fisico					Observaciones
		Departamento	Municipio			Descripción	und	Cantidad	Obra ejecutada acumulada anterior	Obra ejecutada mes	Obra ejecutada acumulada	Cantidades contratadas	Und	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades mes	Cantidades acumuladas	
	Canalizaciones																
	Mejoramiento Área Hidráulica Canal de Drenaje la Montañita	Yoro	El Negrito	CONSTRUCTORA ISEK, S. A. de C. V.	P1-004-2014 CCIVS	Canalización de canal de drenaje agrícola.	M3	13,882.79	0.00	4,164.84	0.00	13,882.79	M3	0.00	4,164.84	30.00%	
	Bordos de contención						ML	6.00	0.00	6.00	6.00						
	Mejoramiento Área Hidráulica Canal de Drenaje la Montañita	Yoro	El Negrito	CONSTRUCTORA ISEK, S. A. de C. V.	P1-004-2014 CCIVS	Reconstrucción de bordo margen izquierda río Guaymón	M3	11,064.20	0.00	10,918.37	0.00	11,064.20	M3	0.00	10,918.37	98.68%	
	Sobreelevación, Reconstrucción y Cierre de Boquetes de Tramos de Bordo, margen derecha del Canal 32	Tela	Atlantida	INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R. L. DE C.V.	P4-007-2014 CCIVS	Reconstrucción y Sobreelevacion de bordo	M3	14,359.72	0.00	4,949.74	0.00	14,359.72	M3	0.00	4,949.74	34.47%	

Ing. Judith Estela Paz Rivera
Coordinadora de Proyectos CCIVS

COMISION VALLE DE SULA
CCIVS
Ingenieria

Vo.Bo. Ing Neil Patrick Diaz
Jefe depto de Ingenieria

Cuadro de Avance Fisico
Año 2014

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Dina Yadira Vasquez
Periodo:Junio 2014

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada						Avance fisico				Observaciones
		Departamento	Municipio			Descripción	und	Cantidad	Obra ejecutada acumulada anterior	Obra ejecutada mes	Obra ejecutada acumulada	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades mes	Cantidades acumuladas	% Efectuado acumulado	
1	Canalizaciones															
2	Estructuras de Protección															
2.1	Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES DE GAVION MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ULÚA, ALDEA COCO BOLSA.			ECONSDRL	P2-003-2014 CCIVS	Suministro e instalación de gavión cilindrico de calibre de 2.4mm de 3 x 0.65, llenado con piedra y amarre, para la formación de la base.	M³	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	El inicio de ejecucion del proyecto se ha visto afectado debido al crecimeinto del nivel de agua del rio Ulua, ya que como parametro de diseño se considero un nivel de aproximadamente 0.60 m debajo de la cama del espigon exixten, por ende las labores no se iniciaran hasta tener el nivel contemplado.
						Suministro e instalación de gavión estructural tipo caja de 2 x 1 x 1 de calibre 2.7mm, llenado con piedra y amarre para la formación del cuerpo estructural.	M³	290.00	0.00	0.00	0.00					
3	Alcantarillas															
4	Bordos de contención															

Ing. Dina Yadira Vasquez
Enlace Coordinador de proyecto

COMISION VALLE DE SULA
ccivs
Ingenieria

V/B. Ing Neil Diaz
Jefe de Ingenieria