UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades

Mes de marzo 2016

Monto del Contrato	Titulo del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de atividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 699,791.11	Caja Puente, en la Comunidad de Las Brisas El Aguila de este Municipio de Danlí	04/03/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	08/03/2016	2 Meses	Dos entregas	Trazado Y Marcado Excavacion, Tipo Ii Botado De Material De Desperdicio Estructura De Concreto Ciclopeo En Alas Estructura De Concreto Ciclopeo Relleno Con Material De Prestamo Pretil Encofrado De Losa Monolitica (Incluye Desencofrado Concreto Clase A Acero De Refuerzo Curado De Losa Desvio De Fuente	ML M3 M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 HRS	42.00 150.00 187.50 65.00 80.00 175.00 26.50 41.40 12.42 1,800.00 41.40 20.00	50.00%	L. 349,895.56	L. 349,895.56	L. 349,895.56	UTM CONT.00012-2016
L. 599,397.00	Caja Puente, en la Comunidad del Guayabo, Guambuco, zona de la Lodosa de este Municipio de Danlí	04/03/2016	Fabricio José Guillen Mazariego	14/03/2016	80 días calendario	Dos entregas	Trazado Y Marcado Excavacion, Tipo Ii Botado De Material De Desperdicio Estructura De Concreto Ciclopeo En Alas Estructura De Concreto Ciclopeo Relleno Con Material De Prestamo Pretil Encofrado De Losa Monolitica (Incluye Desencofrado Concreto Clase A Acero De Refuerzo Curado De Losa Desvio De Fuente	ML M3 M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 HRS	33.40 120.00 144.00 36.25 56.00 210.00 27.40 41.40 12.42 1,890.00 41.40 20.00	40.00%	L. 239,758.80	L. 239,758.80	L. 359,638.20	UTM CONT.00013-2016
L. 199,983.00	Proyecto Agua Potable ubicado en la comunidad de El Cedral No.2, zona de el Tablón de este municipio de Danlí	04/03/2016	Manuel Eduardo Flores Duarte	07/03/2016	80 días calendario	Una sola entrega	Trazado y Marcado Excavación Relleno y Compactado con material selecto Suministro de tubería PVC –RD26 Ø1" Instalación de tubería PVC –RD26 Ø1" Reparación de Tanque Construcción de tanques rompe cargas Reparación de Obra Toma	3,300 924 924 3,300 3,300 1.00 5.00 1.00	8.40 3.00 3.00 13.28 3.15 10,0000.00 18,500.00 10,000.00	40.00%	L. 79,993.20	L. 79,993.20	L. 119,989.80	UTM CONT.00014-2016
L. 249,850.00	Proyecto Techado y Mejoras del Gignasio del Kinder Zenobia Rodas de esta ciudad de Danlí	05/03/2015	Nicolas Maradiaga	28/03/2016	2 Meses	Una sola entrega	Construcción y montaje de tijera de 18mts de largo x 2.25 mts de alto con ángulo de 2-1/2" x 2-1/2" x ¼ y ángulo de 1-1/2" x1-1/2"x3/16" Construcción y montaje de relleno de canaleta de 2x4 pulg. 1.4mm de espesor	Unidad M2	5 480	20.00%	L. 49,970.00	L. 49,970.00	L. 199,880.00	UTM CONT.00015-2016

L. 80,000.00	Proyecto Electrificación ubicado en la Comunidad de Los Plancitos, Zona Villa Santa de este Municipio de Danlí	07/03/2016	Gerardo Amid Castillo	07/03/2016	15 días calendario	Una sola entrega	Compra de sodio 100 watts Brazo para lámpara Conector y PC 26 R8 AU Varilla polo tierra cobre 5/8+8´ Conector varilla polo tierra 5/8 Transformador 15KVA-19-92 KV Cable Cobre N.4 Pararrayo para 27KV Fusible de mecha de 1 amp. Cuchilla para 27 kv 100 amp. Conector YC 28 A 25 Conector YC 28 A 2 Conector de Pin #3/0 Cable Aluminio wp 3/0 Conector de carcaza Espiga punta de poste recto Preformado para cable 1/0 Instalación de lámpara Instalación de Transformador	Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Mt Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Mt Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	9 9 20 6 10 1 15 1 1 1 2 1 3 9 2 1 1 9 2	100.00%	L. 80,000.00	L. 80,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00016-2016
L. 798,952.54	Caja Puente, en e l Barrio Abajo y Colonia Gualiqueme, de esta ciudad de Danlí	14/03/2016	Ing. Alex Eduardo Medina Rivas	04/04/2016	90 días calendario	Tres entregas	Preliminares (Incluye Construcción De Bodega) Trazado Y Marcado Excavacion Con Maquinaria Bomba Achicadora Estructura De Mamposteria Concreto De 210 Kg/Cm2(Apoyos) Acero De Refuerzo (Apoyos) Encofrado De Losa Superior Losa Para Puente Sin Acero Acero De Refuerzo En Losa De Puente Prueba De Control De Concreto Curado De Losa Imbornales Junta Asfaltica Poste De Concreto(Pretil) Barandal De Concreto Pintura Limpieza General	GLOBAL GLOBAL M3 GLOBAL M3 M3 kg M2 M2 Kg UNIDAD M2 ML ML M2 M2 M2 GLOBAL	1 1 312.25 15 190.9 6.27 293.21 75.84 72 1,568.84 12 90 36 27 3.6 18 79.4 1	40.00%	L. 319,581.02	L. 319,581.02	L. 479,371.52	UTM CONT.00017-2016
L. 330,000.00	Proyecto Finalización Proyecto Electrificación, ubicado en la comunidad de Ocotillal, zona El Tablón de este municipio de Danlí.	09/03/2016	Ing. Javier Antonio Estrada Gonzalez	09/03/2016	08 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable aluminio 2/0 ACSR Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 forrado Suministro e instalación de corta circuito rompe arco en 34.5 V. Suministro e instalación de acero galvanizado 1/4 Suministro e instalación de luminarias de 100WS Suministro e instalación de estructura primarias Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies Suministro e instalación de estructuras secundaria Suministro e instalación de transformador de 15kva 19,920/34.500V. Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles Recepción del proyecto	Metro Metro Metro Unidad Pie unidad unidad Unidad Unidad Unidad unidad Unidad	1,050 1,100 1,580 1 1,180 8 15 1 15 2 21 1	100.00%	L. 330,000.00	L. 330,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00018-2016
L. 136,000.00	Alquiler de Tractor para realizar trabajos de dragodo de Quebrada en la Comunidad de San Diego y Limpieza de Laguna para suministro de Agua de la comunidad de San Lorenzo, Las Trojas Jamastrán, de este municipio de Danlí	09/03/2016	Elio Antonio Gudiel Galindo	09/03/2016	15 días calendario	Una sola entrega	Tractor D6D Tractor D6D	Hora Hora	41 39	100.00%	L. 136,000.00	L. 136,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00019-2016

L. 76,500.00	Alquiler de Tractor para realizar trabajos de limpieza de Crematorio Municipal, donde se depositan los desechos sólidos, ubicado en la Carbonera de esta ciudad de Danlí.	09/03/2016	Elio Antonio Gudiel Galindo	23/03/2016	10 días calendario	Una sola entrega	Tractor D6D	Hora	45	100.00%	L. 76,500.00	L. 76,500.00	L. 0.00	UTM CONT.00020-2016
L. 498,000.00	Alquiler de maquinaria para el arreglo de calles de tierra en las Comunidades de Piedra Ancha, Barcelona, El Barro, El Suyatillo, El Tablón, los Plátanos y Los Llanos de la zona el Tablón, de esta municipio de Danlí	15/03/2016	Jorge Antonio Alvarez Murillo	15/03/2016	30 Días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora Retroexcavadora Volqueta Taque cisterna	Hora Hora Hora Hora	240 20 60 100	50.00%	L. 249,000.00	L. 249,000.00	L. 249,000.00	UTM CONT.00021-2016
L. 25,765.00	Realizar trabajos de construcción de sanitarios Escuela Martha Irias de Alcantára, ubicado en Barrio El Quiquisque de esta ciudad de Danlí.	16/03/2016	Ramón Arturo Calíx Marín	28/03/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Excavación Armado de hierro Zapatas Solera inferior Paredes Solera Superior Castillos Repello y pulido Piso Techo Fontanería Mueble p/lavamanos Instalación Inodoro	M3 ML M3 Ml M2 Ml Ml M2 M2 M2 Global Global unidad	8 70 2 15 45 15 32 110 18 23 1 1 2	20.00%	L. 5,153.00	L. 5,153.00	L. 20,612.00	UTM CONT.00022-2016
L. 99,945.00	Proyecto Electrificación ubicado en la Comunidad de El Naranjo, Zona El Porvenir de este Municipio de Danlí	28/03/2016	Ing. Javier Antonio Estrada Gonzalez	02/04/2016	15 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de acero galvanizado 1/4 Suministro e instalación de estructura primarias Suministro e instalación de estructuras secundaria Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles Suministro e instalación de aterrizaje	Metro Metro Pie Unidad Unidad Unidad Unidad	360 700 1,690 6 14 8 5	0.00%	0	L. 0.00	L. 99,945.00	UTM CONT.00023-2016
L. 379,350.00	Programa y Ampliación Base Catastral/Levantamiento Topográfico en actualización catastral Urbano/Rural del Municipio de Danlí.	01/02/2016	Daniel Orlando Martínez Martínez	01/02/2016	05 Meses	Cinco entregas	Elaboración de levantamiento Topográficos como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar	Global	1	40.00%	L. 151,740.00	L. 151,740.00	L. 227,610.00	UTM CONT.00005-2016

L. 949,550.00	Mano de Obra y Suministro de material para el proyecto Alcantarillado Sanitario II Etapa, ubicado en Barrio Los Arcos de esta Ciudad de Danlí.	22/02/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	07/03/2016	60 días	Dos entregas	Marcado Y Trazado Con Topografia Excavacion, Con Retroexcavadora Tuberia Novafor De 8'', Incluye Siministro E Nstalacion Tuberia Novafor De 6'', Incluye Siministro E Nstalacion Acometida De 6X4 Acometidas 8X4 Relleno Y Compactado Con Material Del Sitio Pozo 1.00 M, Incluye Casquete, Media Caña, Peldaños Y Tapadera Pozo 1.50 M, Incluye Casquete, Media Caña, Peldaños Y Tapadera Pozo 2,00 M, Incluye Casquete, Media Caña, Peldaños Y Tapadera Pozo 2.50 M, Incluye Casquete, Media Caña, Peldaños Y Tapadera Pozo 3.50 M, Incluye Casquete, Media Caña, Peldaños Y Tapadera Viga Pilastra Zapata Pozo 5,00 M, Incluye Casquete, Media Caña, Peldaños Y Tapadera	ML M3 ML ML UND UND M3 UND UND UND UND UND ML ML UND UND	1,015.45 1,200.00 71.00 830.00 89.00 6.00 1,200.00 5.00 9.00 1.00 1.00 1.00 16.00 3.50 1.00 1.00	50.00%	L. 474,775.00	L. 474,775.00	L. 474,775.00	UTM CONT.00008-2016
L. 669,284.80	Mano de Obra y Suministro de material para el proyecto Caja Puente, ubicado en La Comunidad de Pueblo Nuevo, Azabache de este municipio de Danli.	23/02/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	07/03/2016	90 días	Dos entregas	Trazado Y Marcado Excavacion, Tipo Ii Botado De Material De Desperdicio Estructura De Concreto Ciclopeo En Alas Estructura De Concreto Ciclopeo Relleno Con Material De Prestamo Pretil Encofrado De Losa Monolitica (Incluye Desencofrado Concreto Clase A Acero De Refuerzo Curado De Losa Desvio De Fuente	ML M3 M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 HRS	42.00 162.00 194.40 59.00 75.00 240.00 26.50 41.40 12.42 1,800.00 41.40 20.00	40.00%	267713.92	267713.92	401570.88	UTM CONT.00009-2016
L. 70,000.00	Alquiler de volqueta para movilización de Tanque cisterna, utilizado para el riego de calles de tierra de esta ciudad de Danlí	23/02/2016	Mauricio Aguilar Ruíz	23/02/2016	15 días	Una sola entrega	Volqueta/Tanque Cisterna	Hora	100	100.00%	70000	70000	0	UTM CONT.00010-2016
L. 60,000.00	Mano de Obra para realizar Trabajos en el proyecto Electrificación, ubicado en la Comunidad de Quebrada Larga, zona de Villa Santa de este municipio de Danlí	29/02/2016	Gerardo Amid Castillo	01/03/2016	06 días	Una sola entrega	Instalación de Retenida Vestido de poste Tendido de cable ACSR #1/0 Tendido de cable ACSR #2 Tendido de cable WP #1/0 Instalación de lámpara Instalación de Transformador	Unidad Unidad Metro Metro Metro Unidad Unidad	27 27 770 690 2,850 12 2	100.00%	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00011-2016
L. 230,497.68	Mantenimiento de Áreas Verdes y Limpieza de Calles del Casco Urbano y Terminal de Transportes de Danlí.	04/01/2016	Martha Irene Torres	01/01/2016	3 Meses	Tres entregas	Servicio de limpieza de calles y mantenimiento de areas verdes	Global	1	100.00%	L. 76,832.56	L. 230,497.68	L. 0.00	UTM CONT.00001-2016
L. 225,108.00	Barrido y Recolección de Basura de calles urbanas	04/01/2016	Reinaldo Moncada Navarro	01/01/2016	3 Meses	Tres entregas	Servicio de barrido y recolección de basura	Global	1	100.00%	L. 75,036.00	L. 225,108.00	L. 0.00	UTM CONT.00002-2016

Ing. Aly Valmina Gamez
Director Unidad Técnica Municipal U. T. M.