MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO DE 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	**Nombre del Proyecto**	**Ubicación**	**Propósito**	**Descripción del Proyecto**	**Alcance del Proyecto**	**Detalles del Encargado del proyecto**	**Fuentes de Financiamiento**	**Presupuesto del Proyecto**	**Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto**	**Estado del Proyecto**	**Costo de Finalización Proyectado**	**Fecha de Finalización Proyectada**	**Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral**	**Variación en el Costo Total del proyecto**	**Variaciones en el Alcance y duración del proyecto**	**Razones de los cambios antes mencionados**
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Empredrado de calle que comprende desde propiedad del Sr. Ramón Chávez hacia propiedad del Sr. Isidro Licona	Bo. San Sebastián	Mejorar las vías de acceso del Casco Urbano del municipio	Consiste en pavimentar con capa de piedra y cemento el tramo de calle que comprende desde propiedad del Sr. Ramón Chávez hacia propiedad del Sr. Isidro Licona , con un total de 700.05 metros cuadrados aproximadamente.	Se beneficiarán directamente unas 35 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal. Se contrató un albañil: Nombre: Carlos Arturo Henrriquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos municipales	L. 350,000.00	17-dic-16	Se continúa con el pedrimentado de la calle frente a la propiedad del señor Rubén Contreras y del Sr. Isidro Licona. El área total pedrimentada es de aproximadamente 575m² y 95 m² en los muros construidos. Se estima un avance del	L. 500,000.00	sep-17	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias en todo el municipio	Bo. El Progreso Pueblo Nuevo Santa Teresa El Achiotal	Mejorar la calidad de vida de familias de escasoso recursos económicos	Consiste en construir viviendas de adobe o bloque, techo de zinc y madera o canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 42 m² divididos con tabla yeso, adobe, madera o mazonite en dos dormitorios sala-comedor y baño	Se beneficiarán directamente 6 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal.	Fondos municipales	L. 350,000.00	17-dic-16	Se detalla a continuación	L. 600,000.00	sep-17	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
		Bo. El Progreso				Nombre: Luis Antonio Herrera Id. No. 0419-1982-00066	Fondos municipales		17-dic-16	Sra. Isabel Portillo. Se instaló el techo y se construyó el piso firme de concreto.						
		Bo. Pueblo Nuevo				Juan Antonio Contreras Orellana Ident. No. 0419-1980-00134	Fondos municipales		17-dic-16	Sra. Mariana Escobar Se encuentra en la etapa de construcción de paredes. Ya se hicieron los cierres de ventanas y puertas.						
		Santa Teresa				José German Melara Vásquez Ident. No. 0419-1969-00038,	Fondos municipales		17-dic-16	Sra. Mélida Díaz Se construyó la pila y el modulo sanitario, también el piso de concreto en el área de pila y sanitario.						
		El Achiotal				Carlos Coto Ident. No. 0419-1981-00243,	Fondos municipales		17-dic-16	Sra. Reina De La Cruz García Se encuentra en la etapa construcción de paredes						
		Bo. San Nicolás				Juan Carlos Portillo Ident. No. 0419-1977-00123	Fondos municipales		17-dic-16	Sra. Rita Oneida Martínez Se construyó la cimentación de toda la vivienda, actualmente se inició la construcción de paredes.						
		El Modelo				Gerson Diaz Ident. No. 1614-1985-00162	Fondos municipales		17-dic-16	Sr. Juan José Mata Se está construyendo los cimientos de la vivienda						

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO DE 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	**Nombre del Proyecto**	**Ubicación**	**Propósito**	**Descripción del Proyecto**	**Alcance del Proyecto**	**Detalles del Encargado del proyecto**	**Fuentes de Financiamiento**	**Presupuesto del Proyecto**	**Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto**	**Estado del Proyecto**	**Costo de Finalización Proyectado**	**Fecha de Finalización Proyectada**	**Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral**	**Variación en el Costo Total del proyecto**	**Variaciones en el Alcance y duración del proyecto**	**Razones de los cambios antes mencionados**
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Colocación de alcantarillas y construcción de cabezales en dos tramos de la calle principal de Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	Mejorar las carretereras y calles del municipio	El Proyecto consiste en la construcción de cabezales y colocacion de alcantarillas en dos tramos de la calle principopal de Pueblo Nuevo	Se beneficiarán las familias de la comunidad de Pueblo Nuevo	Alex Yuvany Benítez Reyes 0419-1982-00211	Fondos municipales	L. 12,000.00	17-dic-16	Se colocó relleno sobre las alcantarillas en uno de los tramos y se construyó un pequeña loza de concreto y piedra sobre las alcantarillas del otro tramo. Se estima un avance del 100% del proyecto.	L. 15,600.00	jun-17	Se ejecutó según lo previsto	L. 3,600.00	N/A	Hubo un incremento en el presupuesto porque los cabezales se hicieron mas grandes.
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Reparación de techo de la Esc. José Trinidad Reyes	Santa Teresa	Mejorar las condiciones educativas de la población	El proyecto consiste en la reparación del techo de las dos aulas con que cuenta la escuela ya que actualmente el asbesto se encuentra muy deteriorado. Como la estructura es matálica solo se reforzará con canaleta y se colocará el aluzinc	Se beneficiarán directamente 20 niños y sus familias y una maestra.	Nombre: Marcos Alfredo Galindo Flores Id. No. 0501-1978-06208	Fondos municipales	L. 60,000.00	17-dic-16	Se reforzó la estructura metálica existente con canaleta en los dos módulos o aulas y se colocó aluzinc. Se estima un avance del 100%	L. 60,000.00	jul-17	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Reparación de Techo de Bodega de la Esc. Luz Odilia Dávila para funcionamiento de CCPREB.	El Sisín	Mejorar las condiciones educativas de la población	El proyecto consiste en la reparación del techo del módulo de bodega que actualmente funciona como Kinder. Se colocará canaleta y aluzinc en vez de la madera y el zinc dañado que tiene	Se beneficiarán directamente 7 niños y sus familias y una maestra	Soc. de padres de familia	Fondos municipales	L. 12,000.00	17-dic-16	Se está realizando el cambio del techo existente de zinc y madera que estaba en mal estado por canaleta y aluzinc Se estima un avance del 50%	L. 12,000.00	ago-17	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Acondicionamiento y reparación de vivienda de la Sra. Francisca Gonzáles	El Carmen	Mejorar la calidad de vida de familias de escasoso recursos económicos	El proyecto consiste el acondicionamiento de un módulo que conllevara las actividades de repello de paredes construccion de piso de cemento y reparación del techo	Un persona de la tercera edad y su hijo con capacidades especiales	Wredyl Enot Gonzales Alvarado Ident. No. 0419-1986-00201		L. 21,624.00		Se están repellando las paredes. Se estima un avance del 30%	L. 30,000.00	ago-17	Se está ejecutando según lo previsto	Aumentó el costo ya que no se había contemplado el cambio de todo el techo y según el avance de obra se van haciendo mas modificaciones	N/A	Imprevistos

ALCALDIA MUNICIPAL
UNIDAD TECNICA DE GESTION
San Nicolas, Copan

Bach. Nancy Murillo
Unidad Técnica Municipal